

淨化海港計劃
第一期所批出的合約摘要

合約編號	合約名稱 〔工程內容簡介〕	承建商名稱	開工日期	完工日期
DC/93/09	策略性污水排放計劃第一階段：工地辦公室	太興營造有限公司	一九九四年五月二日	合約在一九九七年十月八日被收回
DC/93/10	策略性污水排放計劃第一階段：施工豎井挖土及污水抽站挖土及地基工程	斯堪士卡公司/瑞安土木工程有限公司/保富比迪〔香港〕有限公司聯營	一九九四年八月五日	一九九五年八月十八日完工
DC/93/11	策略性污水排放計劃第一階段：昂船洲總抽水站的膜牆工程	禮立地基工程有限公司	一九九四年六月二十日	一九九六年五月二十四日完工
DC/93/12	策略性污水排放計劃第一階段：昂船洲沉澱池的打樁工程	建新工程有限公司	一九九四年四月六日	一九九六年七月二十日完工
DC/93/13	策略性污水排放計劃第一階段：從柴灣及將軍澳至觀塘的污水隧道	西寶營建集團/前田建設工業株式會社香港支店聯營	一九九五年一月三日	合約在一九九六年十二月四日被收回
DC/93/14	策略性污水排放計劃第一階段：從觀塘及葵涌至昂船洲的污水隧道	西寶營建集團/前田建設工業株式會社香港支店聯營	一九九五年一月三日	合約在一九九六年十二月四日被收回
DC/93/15	策略性污水排放計劃第一階段：昂船洲污水處理廠沉澱池的土木工程	中國建築工程總公司	一九九五年二月二十八日	一九九七年六月十五日完工
DC/93/16	策略性污水排放計劃第一階段：昂船洲主要抽水站，建築物及基礎設施	青木建設株式會社	一九九五年四月十日	一九九九年五月三十一日完工
DC/93/17	策略性污水排放計劃第一階段：污泥處理及運輸設備 補充協議：污泥傾倒	亞太土木工程有限公司	一九九五年十月十九日	一九九七年四月二十九日完工 二零零零年五月四日完工
DC/93/18	策略性污水排放計劃第一階段：第一期排污口	Philip Holzmann/建新/衛浚國際公司	一九九五年四月十日	一九九九年六月十五日完工

合約編號	合約名稱 〔工程內容簡介〕	承建商名稱	開工日期	完工日期
	補充協議：爲了彌補因隧道工程延誤而引致流量不足的附加海水泵送工程	聯營		二零零一年終完工 〔預計〕
DC/96/16	策略性污水排放計劃第一階段：主要收集及處理系統保養及保護已完成之隧道工作	Skanska International Civil Engineering AB	一九九七年二月三日	一九九八年一月十六日完工
DC/96/17	策略性污水排放計劃第一階段：柴灣至觀塘及將軍澳至觀塘污水隧道系統完成工程	保華-西利聯營	一九九八年一月十六日	二零零一年十二月中完工 〔預計〕
DC/96/18	策略性污水排放計劃第一階段：觀塘至昂船洲污水隧道系統完成工程	金門-克瓦納聯營	一九九八年一月十六日	二零零一年十月中完工 〔預計〕
DC/96/20	策略性污水排放計劃第一階段：葵涌至昂船洲污水隧道系統完成工程	Skanska International Civil Engineering AB	一九九七年七月二十八日	二零零一年十二月尾完工 〔預計〕
DE/93/15	策略性污水排放計劃第一階段：改善現有的基本污水處理廠	其士百沃特聯營	一九九五年三月七日	一九九九年三月三十一日完工
DE/93/16	策略性污水排放計劃第一階段：污泥處理設施	高捷達建築及土木工程有限公司	一九九五年六月六日	一九九七年九月一日完工
DE/93/17	策略性污水排放計劃第一階段：化學加藥系統設備工程	安樂工程有限公司	一九九五年十一月六日	已完工 一九九九年一月十日
DE/93/18	策略性污水排放計劃第一階段：抽水站機電設備	西島製作所株式會社	一九九五年一月十七日	一九九九年八月五日完工
DE/93/19	策略性污水排放計劃第一階段：沉澱池電機設備	安樂工程有限公司	一九九五年二月二十八日	一九九九年九月三十日完工