



中華人民共和國香港特別行政區政府總部教育局
Education Bureau
Government Secretariat, The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

本局檔號 Our Ref.: EDB(SB) P27/SPP/2 Pt.6

電話 Telephone: 3509 8504

來函檔號 Your Ref.:

傳真 Fax Line: 2573 3467

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
教育事務委員會秘書
(經辦人：黃安琪女士)

黃女士：

2020 年 5 月 8 日教育事務委員會會議

立法會教育事務委員會在2020年5月8日的會議上，要求教育局就議程項目「3113ET—匡智屯門晨崗學校擴建計劃」提供補充資料。相關的資料載於下文。

擬新翼大樓將提供的校舍設施

政府擬通過3113ET工程計劃為匡智屯門晨崗學校興建1座樓高三層的新翼大樓作擴充用途。擬議的工程範圍包括提供以下設施 —

- (a) 5間課室；
- (b) 2間教員室；
- (c) 1間社工室；
- (d) 1間言語治療室；
- (e) 1個多用途場地；以及
- (f) 其他附屬設施，包括1部暢通易達／消防升降機和多個

洗手間。

此外，新翼大樓的範圍內會提供1個校車上落客位，1個私家車停車位／暢通易達停車位，以及1個私家車／的士上落客位。

特殊學校改善工程

為配合特殊學校實施新高中學制及「延長學習年期改善措施」，教育局分階段為相關學校增添額外課室及／或相關設施。就此，教育局按個別學校的實際情況和運作需要，透過與相關學校聯繫及商討，訂定改善工程的範圍及推行工程項目的細節。有關的工程年期長短視乎一籃子因素而定，例如工程範圍是否涉及土地契約修改等較複雜問題、技術工程及設計進度、學校對工程安排的意見，以及資源調配等。截至2020年8月，共有20項特殊學校改善工程項目已經完成，另有21個工程項目正按不同階段進行中。按委員的要求，我們已詢問尚未完成改善工程的特殊學校是否願意公開其學校名稱及有關改善工程進度的資料。由於有個別學校不願意具名透露相關資料，有關該21個工程項目的工程進度以不具名方式載於附件供委員參閱。

教育局及工程顧問會繼續與相關學校保持緊密聯絡和溝通，並致力盡快完成有關的工程項目。

教育局局長

（陳吳婷婷



代行)

2020年9月9日

特殊學校改善工程

截至2020年8月，共有20項特殊學校改善工程項目已經完成；另有21個工程項目正按不同階段¹進行中，有關的工程進度表列如下：

工程階段	項目數量	學校	工程進度及預計完工日期
(一) 可行性研究	0	/	/
(二) 概念設計	0	/	/
(三) 詳細設計	9	學校1	工程顧問與校方進行了多次商議，學校於2020年6月底確認設計方案，項目正進行詳細設計。工程的具體時間表視乎設計進度而定。
		學校2	工程顧問與校方進行了多次商議，學校於2020年7月中確認設計方案，項目正進行詳細設計。工程的具體時間表視乎設計進度而定。
		學校3	工程顧問與校方進行了多次商議，學校於2020年5月初確認設計方案，項目正進行詳細設計。工程的具體時間表視乎設計進度而定。
		學校4	在進行地下管道設施檢測時發現複雜的地下管道安排，按原訂設計施工需封閉地下管道及進行大範圍改道而長時間影響學校運作。工程顧問與學校溝通後，學校於2019年12月中確認採用另一涉及較少技術困

¹ 一般而言，建校工程項目可分為六個階段，分別為（一）可行性研究；（二）概念設計；（三）詳細設計；（四）招標；（五）建造及驗收；及（六）工程完成後的保養。

工程階段	項目數量	學校	工程進度及預計完工日期
			難的設計方案，工程詳細設計及圖則審批正在進行中。工程的具體時間表視乎設計及圖則審批進度而定。
		學校5	在進行探土測試時發現地底泥土岩層情況複雜，工程顧問研究後決定有需要修改樁柱設計及工程範圍。工程顧問與學校溝通後，學校於2020年7月初確認採用另一涉及較少技術困難的設計方案，項目正進行詳細設計。工程的具體時間表視乎設計進度而定。
		學校6	工程詳細設計及圖則審批的工作已完成，現正進行土地勘察工程。工程的具體時間表視乎土地勘察工程結果、地基設計進度和圖則審批結果而定。
		學校7	工程涉及增加校舍樓面總面積，有待相關部門同意。工程的具體時間表視乎增加校舍樓面面積申請及項目設計進度而定。
		學校8	工程詳細設計及圖則審批的工作已完成，渠務工程圖則審批進行中。工程的具體時間表視乎渠務工程圖則審批結果而定。
		學校9	工程詳細設計及圖則審批，以及土地勘察工程正進行中。工程涉及增加校舍樓面總面積，需

工程階段	項目數量	學校	工程進度及預計完工日期
			要諮詢附近居民，並獲得有關部門同意。能否採用有關的設計需視乎附近居民會否作出反對，影響到增加校舍樓面面積的申請。
(四) 招標	6	學校10	工程招標程序已完成。如於2020-21年度獲財務委員會批准工程撥款，有關工程最快可在2021年第一季展開，預期於2023年第一季完工。
		學校11	工程招標的準備工作進行中。如於2020-21年度獲財務委員會批准工程撥款，有關工程最快可在2021年第三季展開，預期於2024年第一季完工。
		學校12	工程招標程序正在進行中，工程進度視乎招標結果。
		學校13	工程招標程序正在進行中，工程進度視乎招標結果。
		學校14	工程招標程序正在進行中，工程進度視乎招標結果。
		學校15	設計已完成，尚待確認詳細的工程安排及擬備施工文件。
(五) 建造及驗收	6	學校16	正與學校確定工程的施工安排，建造工程預計可於2020年9月展開，並在2022年第三季完成。
		學校17	建造工程正在進行中，預計在2021年第二季完成。

工程階段	項目數量	學校	工程進度及 預計完工日期
		學校18	建造工程正在進行中， 預計在2021年第二季完成。
		學校19	建造工程正在進行中， 預計在2023年第四季完成。
		學校20	建造工程正在進行中， 預計在2020年第三季完成。
		學校21	建造工程正在進行中， 預計在2021年第二季完成。