立法會交通事務委員會

七號幹線

目的

本文件旨在告知委員七號幹線的最新情況。

背景

- 2. 現有的七號幹線是一條雙程雙線分隔行車道,由銅鑼灣海底隧道起沿港島北部向西行至堅尼地城。當局的籌劃意向是把這條幹線由堅尼地城沿港島北岸及西岸線伸延,經沙灣、鋼線灣及華富至香港仔。路線圖則載於附件 A。
- 3. 1998年初,財務委員會通過撥款爲七號幹線堅尼地城至香港仔段進行勘測及初步設計顧問研究,費用爲 6,600 萬元。研究的範圍包括釐定土地需求及研究工程對有關地區的環境、海洋、渠務、交通及其他影響。研究工作已於 2000年 8 月完成。

最新情況

- 4. 根據我們最近推行的主要道路工程項目檢討機制,在個別主要項目的籌劃實施過程中的重要階段,我們會仔細地檢討個別項目的需要,以確保我們適時地完成這些項目,應付交通需要。
- 5. 我們近期亦完成檢討七號幹線堅尼地城至香港仔段工程項目。檢討結果顯示,我們需要在 2010 年或之前提供一條介乎堅尼地城與薄扶林的新連接路。這條連接路將成為兩地之間的另一條連接路,紓緩現有薄扶林道在兩地之間多個重要交界處的交通,包括薄扶林道與蒲飛路及摩星嶺道交界處的交通。我們預計,這些重要交界處在 2011 年會過度飽和,造成薄扶林道交通擠塞。有關路段的行車量/容車量

比率 1及有關交界處的剩餘容車量 2如下-

	有七號幹線	沒有七號幹線
2011 年		
香港仔隧道	1.0	1.1
薄扶林道關鍵路段	1.0	1.4
2016 年		
香港仔隧道	1.0	1.2
薄扶林道關鍵路段	1.0	1.4

	有七號幹線	沒有七號幹線
2011 年		
薄扶林道/蒲飛路	-5%	-40%
交界處		
薄扶林道/摩星嶺道	-5%	-30%
交界處		
2016 年		
薄扶林道/蒲飛路	-5%	-30%
交界處		
薄扶林道/摩星嶺道	-5%	-40%
交界處		

¹ 行車量/容車量比率相等於或低於 1.0 ,表示道路的容車量足以應付預期行車量,行車暢順。行車量/容車量比率高於 1.0 ,表示交通開始輕微擠塞;高於 1.2 則表示擠塞情況嚴重,當車輛數目進一步增加,車速會逐漸緩慢。

² 剩餘容車量顯示一個交界處的交通情況。若剩餘容車量為負數,則表示該交界處非常擠塞,因而出現車龍和需要更長的時間。

- 6. 然而,現階段並無明顯需要把這條新連接路進一步伸延至香港仔。薄扶林道在 2010 年的交通情況在以下兩種情形下是相若的;其一是興建一條由堅尼地城至薄扶林的新連接路,其二是興建一條由堅尼地城至香港仔的連接路。因此,我們認爲興建另一條由堅尼地城至薄扶林的連接路,是更爲迫切和更符合成本效益的。至於薄扶林至香港仔的伸延部分,我們會待南區有進一步發展時才再作考慮。
- 7. 檢討結果亦顯示,一條爲雙程雙線分隔車道的新連接路會足夠應付交通需要。在新連接路路線方面,我們會在堅尼地城至沙灣段採用隧道路線而非早前的沿岸路線,以盡量減少對海岸線的影響。我們亦會將位於鋼線灣的路段以低於地面的方式興建,並研究可否以隧道形式興建沙灣至鋼線灣的路段。修訂後的幹線暫時路線載於附件 B。

未來路向

- 8. 我們會爲該連接路展開一項新的工程檢討及初步設計顧問研究,從工程學角度嚴格檢討上次研究的所有結果。同時,我們會考慮到摩星嶺段的隧道要求,就該連接路的各可能路線及建造形式進行勘測,並會研究如何以最理想的方式把該道路連接至薄扶林區的現有道路網。
- 9. 建議的新工程檢討及初步設計顧問研究 (包括新增的工地勘測工程)估計費用約為 2,500 萬元。目前,上次研究項下約有 2,600 萬元餘款,我們會用這筆款項,在 2002年初展開新的顧問研究,以期在 2004年初完成。擬建的堅尼地城至薄扶林新連接路目標完成時間為 2010年。
- 10. 由於該幹線目前只是另一條通往薄扶林的雙程雙線 分隔行車道,我們會把工程計劃重新命名爲「堅尼地城至薄 扶林連接路」。

意見徵詢

11. 請委員備悉本文件內容。

政府總部運輸局 2001年6月



