

數碼港發展計劃
(截至二零零二年六月二十九日)

項目	工作	開始	結束	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007	
				1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
	法律基礎																				
1	與盈科數碼動力的全資附屬公司資訊港有限公司磋商/ 簽立數碼港計劃協議	3Q99	2Q00																		
2	把發展權批給資訊港有限公司並就住宅發展部分所在 土地的地價達成協議	2Q00	3Q00																		
	財務安排																				
3	監察財政狀況(帳目及現金流量保證等)及確保具備 六個月的流動現金	2Q99	4Q07																		
	基建工程																				
4	早期地基處理工程 - 詳細設計	2Q99	3Q99																		
5	早期地基處理工程 - 建築	3Q99	2Q01																		
6	道路工程(南面通路和數碼港內道路) - 詳細設計	2Q99	4Q99																		
7	道路工程(南面通路和數碼港內道路) - 建築	4Q99	4Q01																		
8	污水處理廠 - 詳細設計	3Q99	2Q00																		
9	污水處理廠 - 建築	3Q00	3Q02																		
10	北面通路 - 詳細設計	3Q99	3Q00																		
11	北面通路 - 建築	4Q00	3Q03																		

註：1Q = 一月至三月
2Q = 四月至六月
3Q = 七月至九月
4Q = 十月至十二月

