

## 資料文件

### 立法會經濟事務委員會 香港迪士尼樂園計劃的最新工作進度

#### 目的

本文件簡介香港迪士尼樂園計劃(第一期)的最新工作進度及向議員簡介與此計劃有關的人員編制建議。

#### 背景

2. 一九九九年十二月，政府與華特迪士尼公司達成協議，在竹篙灣興建香港迪士尼樂園(第一期)。為此，雙方成立了一家名為香港國際主題樂園有限公司(主題樂園公司)的合營公司。計劃目前進展順利，工程進度如期，開支也在預算之內。依計劃目前的進度，我們預計主題樂園應可在二零零五年年底開幕。

3. 這是我們向委員會提交的第八份工作進度報告。上一份進度報告在本年六月提交。

#### 政府工程

4. 填海工程已於二零零二年十二月完成。其他基建工程進度如期，開支也在預算之內。詳情載述於下文第 5 至 11 段。

5. 基礎設施合約一於二零零一年十月展開，預期在二零零五年四月完成。工程項目包括道路、渠務、排污、園藝工程和水上活動中心。目前工程整體進度良好。截至本年九月底，85%的工程已如期完成。

6. 基礎設施合約二主要包括拆卸前財利船廠、平整地盤、建造道路和行車橋，以及鋪設相關的渠務和排污系統。此外，工程還包括闢設育林教育區和樹木農圃。工程已在二零零二年八月展開，預計於二零零五年七月竣工。截至本年九月底，80%的工程已如期完成。

7. 清拆財利船廠方面，於船廠工地進行的除污工程已於二零零三年五月完成。為受二噁英污染泥土除污的工程在船廠工地外進行。該項工程已在二零零三年七月展開，預計在二零零五年七月完成。

8. 基礎設施合約三為在竹篙灣興建公眾碼頭。該項工程在二零零二年十二月展開，預期在二零零五年一月竣工。目前，75%工程已如期完成。

9. 在欣澳（前稱陰澳）興建公共交通交匯處的合約已在本年六月批出，工程進展如期，預期會在二零零五年四月完成。截至本年九月底，19%的工程已如期完成。

10. 我們已委託主題樂園公司進行在竹篙灣興建公共交通交匯處及中央行人大道的工程。工程已在二零零三年八月展開，預期在二零零五年四月如期完成。

11. 政府工程及顧問服務批出的合約總值為95億元，約佔預算合約價123億元的77%。

## **竹篙灣鐵路線**

12. 政府在二零零二年七月與地下鐵路有限公司簽訂工程項目協議，興建由欣澳至竹篙灣的竹篙灣鐵路線。建造工程在同月展開，預計於二零零五年七月完成，工程進度如期。

## **主題樂園公司業務**

13. 主題樂園公司興建主題樂園及相關設施的工作進展順利。所有主要建築工程及顧問合約已全數批出及動工，合約價在整體計劃預算之內。睡公主城堡平頂典禮亦在本年九月舉行。

14. 在業務營運方面，主題樂園公司已開展了在香港、內地和東南亞的市場推廣、銷售及宣傳活動。主題樂園公司亦與香港旅遊發展局緊密合作推動家庭旅遊及參與外地主要的旅遊業展覽及活動。

15. 該公司繼續物色在主題樂園內經營零售商店及食肆等服務和產品的營運夥伴。此外，公司也正與服務供應商安排各種支援主題樂園營運的後勤服務，如電訊、電話查詢中心、倉務和洗衣等。

16. 主題樂園公司繼續招聘本地專業人才出任主要的管理職位。來年，公司招聘的範疇主要集中在紀念商品、飲食、保安、服飾及娛樂等業務。

## 就業機會

17. 政府工程迄今共提供了超過 5 900 個就業機會。

18. 主題樂園公司現時共有約 700 名全職人員在香港工作，預計到本年年底會增加至 1 000 人。公司工程已進入建築高峰期，另外提供了約 4 500 個就業機會。

19. 第一階段的招聘活動經已在本年十月初展開，以聘請約 200 名負責飾演迪士尼經典卡通人物及在巡遊隊伍表演的人員。此外，主題樂園公司會在 2005 年下旬大規模招聘樂園的前線員工。當主題樂園開幕時，需要的員工人數約為 5 000 人。

20. 主題樂園公司在今年九月推出了一項「文化大使計劃」，聘請約 500 人由明年一月至年中到美國佛羅里達州的華特迪士尼世界擔當文化大使。公司收到 5,000 個申請。成功申請者完成計劃後，會獲香港迪士尼樂園聘用。

## 人員編制

21. 我們在一九九九年十一月向立法會財務委員會(財委會)申請在經濟局(現為經濟發展及勞工局)轄下旅遊事務署開設一個編制外首長級丙級政務官職位(首長級薪級第 2 點)(\$113,520 - \$120,553)，任期由一九九九年十二月一日起，至二零零五年三月三十一日止。該名首長級丙級政務官負責帶領旅遊事務署內的專責小組負責協助統籌、監察和監督政府各局／部門執行迪士尼樂園計劃。專責小組為財政司司長領導的香港迪士尼樂園計劃督導委員會提供協助，並與主題樂園公司管理高層保持聯絡，落實主題樂園發展計劃。

22. 如上文第 2 段提及，依計劃目前的進度，我們預計主題樂園應可在二零零五年年底開幕。爲此，專責小組有需要在二零零五年三月三十一日後繼續運作，以確保計劃順利完成。專責小組須特別致力確保主題樂園的各項籌備工作順利進行，令主題樂園得以如期開幕。專責小組亦須在開幕後，因應開幕初期的實際經驗，繼續統籌主題樂園公司及政府的工作，以確保主題樂園順利運作。涉及的主要工作範圍包括交通、緊急應變、聯絡和推廣等。由於該名編制外首長級丙級政務官職位於 1999 年（超過五年前）開設時，主題樂園計劃仍處於初步規劃階段，故未能預計實際上需要一段較長的任期。我們因此建議該職位的任期延長十二個月至二零零六年三月三十一日。如議員贊同有關建議，我們會在二零零四年十二月八日的財委會人事編制小組委員會會議上提交有關建議供小組委員會考慮。我們會在二零零五至零六年度的財政預算內預留足夠款項支付延長有關職位及支援人員(詳見下文第 24 段)所須的開支。

23. 該名編制外首長級丙級政務官的職責載列於附件。出任這個編制外職位的人員仍會直屬旅遊事務專員。目前，旅遊事務專員轄下設一名首長級乙級政務官、兩名首長級丙級政務官及一名高級首席行政主任，協助專員的工作。他們分別負責制定旅遊業政策及策略和執行其他各項旅遊計劃及活動。他們目前的工作已相當繁重，未能再兼顧該名編制外首長級丙級政務官的職責。而且該名編制外首長級丙級政務官的職責和工作預期更會因臨近主題樂園開幕而日趨繁重。

24. 該名編制外首長級丙級政務官轄下有數名非首長級人員協助其工作，包括一名高級政務主任、一名高級庫務會計師、一名高級工程師、一名一級行政主任及兩名秘書。我們會在主題樂園開幕後覆檢在編制中重新調配或取消這些職位的適當時間。

25. 爲落實香港迪士尼樂園計劃，政府在一九九九年亦有向財委會申請在其他部門開設另外 3 個編制外首長級職位；其中在建築署開設的編制外首長級職位，已在二零零二年三月三十一日任期屆滿時撤銷。其餘兩個在土木工程拓展署設立的首長級職位會按原訂計劃在二零零五年四月一日撤銷。有關政策局及部門會以現有的資源處理任何屆時餘下的工作。

經濟發展及勞工局  
旅遊事務署  
二零零四年十一月十五日

## 編制外首長級丙級政務官職位的職責說明

**職位** : 旅遊事務助理專員(3)

**職級** : 首長級丙級政務官(首長級薪級第 2 點)

**直屬上司** : 旅遊事務專員

**職務和職責** -

1. 主管經濟發展及勞工局轄下旅遊事務署一個專責小組，以協助監督和監察香港迪士尼樂園計劃的實施情況。
2. 與各決策局／部門緊密聯絡，以確保政府依期履行與香港國際主題樂園有限公司(主題樂園公司)及華特迪士尼公司簽署的法律文件上所訂明的承諾。
3. 協助由財政司司長擔任主席的計劃督導委員會及由旅遊事務專員擔任主席的香港迪士尼樂園啓用籌備委員會。
4. 與主題樂園公司的管理高層緊密聯絡，以便落實計劃及處理各項必要的公司事務。
5. 確保主題樂園公司及華特迪士尼公司履行在各份法律文件上所訂明的承諾，以保障政府對計劃所作的投資。
6. 為行政長官、政務司司長、財政司司長和其他高級官員擬備文件和參考資料摘要，以報告計劃的進展情況、指出問題所在和建議採取適當行動。