

政府總部
運輸及房屋局

運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat

Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. THB(T)1/16/581/99
來函檔號 Your Ref.
電話號碼 Tel. No. (852) 3509 8173
傳真號碼 Fax. No. (852) 2136 8016

香港立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處秘書長
(經辦人：陳嘉瑩女士)

傳真信件

(傳真號碼：2978 7569)

陳女士：

立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會
廣深港高速鐵路香港段項目
跟進事項

就 2015 年 1 月 2 日舉行的鐵路事宜小組委員會(下稱「小組委員會」)會議上，議員就廣深港高速鐵路香港段(下稱「高鐵香港段」)項目提出的跟進事項，現回覆如下：

項目(a)

當局於 2014 年 5 月提交立法會的文件(立法會 CB(1)1328/13-14(03)號文件)已闡述路政署在過去數年監察高鐵工程進度上的工作。

項目(b)

在當局向小組委員會提交截至 2014 年 9 月 30 日高鐵香港段建造工程的進展和財務狀況的報告(立法會 CB(1)260/14-15(04)號文件)中，香港鐵路有限公司(下稱「港

鐵公司」)提及的三個關鍵土木工程合約(合約編號 810A、823A 及 826)於 2014 年 9 月底之計劃進度如下：

西九龍總站工程合約

合約編號	混凝土結構工程 (2014 年 9 月底)		車站挖掘工程 (2014 年 9 月底)	
	計劃進度	累計進度	計劃進度	累計進度
810A	30%	27%	70%	73%

隧道段工程合約

合約編號	隧道挖掘工程			
	北行線 (2014 年 9 月底)		南行線 (2014 年 9 月底)	
	計劃進度	累計進度	計劃進度	累計進度
823A	4%	0%	95%	100%
826	26%	24%	47%	24%

我們將於下一份高鐵香港段建造工程的進展和財務狀況的報告中，報告以上關鍵土木工程合約截至 2014 年 12 月底的計劃進度。

項目(c)

港鐵公司在 2014 年 8 月 11 日公佈了高鐵修訂的項目委託費用估算為 715.2 億元，較原先的委託費用 650 億高出約 65 億元，亦超出核准工程預算。在預計增加的費用中，鐵路工程及非鐵路工程所佔比例大約為 8 比 2，與 2010 年的核准工程預算相若。路政署已敦促港鐵公司因應其獨立董事委員會的報告及署方的評估，再次檢視最新委託費用的預算，現時港鐵公司仍在進行相關的檢視工作。

運輸及房屋局局長

(洗熙朗



代行)

2015 年 2 月 26 日

副本送：

路政署（經辦人：陳彩偉先生）

（傳真：2714 5297）

港鐵公司（經辦人：胡定嘉女士）

（傳真：2208 3208）