

立法會問題編號 R078

提問人：葉劉淑儀議員

回答人：土木工程拓展署署長

問題：

請以表列出西九文化區的各项有關工程的預算金額、至今進度及預計完成日期。

現今西九高鐵路工程因撥款問題一再延誤，鑑於高鐵路有部分工地與西九文化區工地重疊，西九文化區的工程進度會否繼續受高鐵路延誤而影響進度，其預算會否因而增加？如會，詳情為何；如否，原因為何？

答覆：

土木工程拓展署負責分期推展西九文化區基礎建設及綜合地庫工程，至今共有 3 項主要工務工程已獲批撥款，詳情見下表：

項目編號	項目名稱	核准項目預算(百萬元)	現時進度及預計完成日期
7753CL	西九文化區基礎建設工程第一期－設計及工地勘測	478.0	項目進行中，預計於 2017 年 12 月或之前分階段完成
7790CL	西九文化區基礎建設工程第 1 期－第一組建造工程	840.5	項目進行中，預計於 2018 年第 4 季或之前分階段完成
7791CL	西九文化區綜合地庫－首階段及第二階段的設計、工地勘測及建造工程	2,919.5	項目進行中，預計於 2019 年第 1 季大致完成

上述已獲批撥款的建造工程所需工地與西九高鐵路工程工地只有小部分重疊，受高鐵路工程進度的影響輕微。

至於其餘正在規劃和設計中的基礎建設及綜合地庫工程，主要位於西九文化區中部2區綜合地庫工程所需的工地大部分與高鐵路工程工地重疊。2區綜合地庫的基本結構和相關基礎建設工程的建造時間表及項目預算，須待設計完成及確定所需高鐵路工地的交還日期後方可落實。