### 香港特別行政區政府 The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

#### 政府總部 運輸及房屋局 運輸科

香港添馬添美道2號 政府總部東翼

THB(T)L4/1/30

**Transport and Housing Bureau Government Secretariat** 

**Transport Branch** East Wing, Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

電話 Tel. No.: 3509 8181

傳直 Fax No.: 2136 8017

香港中區

立法會道1號

本局檔號 OUR REF.:

來函檔號 YOUR REF.:

立法會綜合大樓

立法會秘書處

(經辦人: 盧慧欣女士)

電郵及傳真

(傳真: 2840 0269)

盧女士:

## 立法會交通事務委員會 有關上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統的工程進度

## 補充資料

在2017年4月21日舉行的立法會交通事務委員會會議上,有 議員要求政府當局就18項已排名的上坡地區自動扶梯連接系統 和升降機系統建議提供進一步資料,說明每項建議的跟進過程及 推行進展。我們現提交相關資料(載於附件),供委員參閱。

運輸及房屋局局長

(吳蕙琮

代行)

2017年7月3日

副本送:

路政署署長 (經辦人:李浩天先生) (傳真: 3188 3418) 運輸署署長 (經辦人:何廣鏗先生) (傳真: 2381 3799)

# 上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統建議 <u>跟進過程及推行進展</u>

(截至 2017 年 6 月 30 日)

評審排名	建議項目	項目進展
1	慈雲山行人通道系統	<ul> <li>該通道在沙田至中環線工程項目中落實。</li> <li>建造工程在 2012 年 7 月展開,截至 2017 年 6 月底,在此系統下的15 個工程項目中,有 13 項已完成並開放予公眾使用。餘下的2項設施,則以 2017 年第三季為完工目標。</li> </ul>
2	寶馬山行人通道系統	<ul> <li>2011年8</li> <li>8 2011年8</li> <li>9 2011年8</li> <li>2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3</li></ul>

1

3 青衣長亨邨升降機及行 人通道系統

- 路政署在 2011 年 8 月完成初步技術可行性研究。
- 路政署在2012年7月委聘工程顧問進行初步設計、研究及土地勘測工作,有關工作已經完成。
- 路政署在 2013 年 11 月向葵青區 議會監察上坡地區自動扶梯連 系統及升降機系統工程工作。 歷報有關工程項目的進展修功 題人士的意見,路政署計 目的走線方案和初步設計,區 2014 年 4 月及 9 月諮詢葵青 會轄下的交通及運輸委員會支持。
- 路政署在 2014 年 6 月進行詳細設計,有關工作已經完成。
- 政府在 2015 年 6 月根據《道路 (工程、使用及補償)條例》(第 370 章)的規定,在憲報公告建議 進行擬議工程計劃。在法定期 間,沒有接獲反對意見,工程因 而獲授權進行。
- 政府在 2016 年 3 月及 4 月就工程項目先後諮詢立法會交通事務委員會及工務小組委員會,並在2016 年 5 月獲得立法會財務委員會批准撥款。建造工程在 2017 年 2 月展開,預計在 2019 年年中完工。

- 4 磅巷行人扶手電梯及行人通道系統
- 路政署在 2011 年 8 月完成初步技術可行性研究。
- 路政署在2012年7月委聘工程顧問進行勘測及初步設計工作,有關工作(包括土地勘測、土地需求評估、交通影響評估、公用設施影響評估、樹木影響評估、草擬初步設計、公眾諮詢及修訂初步設計等)現正進行中。
- 經聽取和考慮公眾的意見及審視初步設計方案後,路政署建議對項目的部分設計及走線作出修訂,以減少對區內環境及視覺的影響,並在2015年1月就修訂計劃諮詢中西區區議會的意見,以及在2015年4月舉行公眾論壇。
- 經整理和分析接獲的意見後,路 政署計劃在 2017 年下半年向區議 會匯報項目進度。

5	葵盛圍至興盛路升降機 及行人通道系統	•	路政署在 2012 年 7 月完成初步技術可行性研究。
		•	路政署在 2014 年 6 月委聘工程顧問進行初步設計、研究及土地勘測工作,有關工作已經完成。
		•	路政署在 2015 年 6 月就初步設計 方案諮詢葵青區議會轄下的交通 及運輸委員會,並獲得支持。
		•	政府在 2016 年 1 月,根據《道路(工程、使用及補償)條例》(第 370 章)的規定,在憲報公告建議進行擬議工程計劃。在法定期間,沒有接獲反對意見,工程因而獲授權進行。
		•	路政署在 2016 年 4 月委聘工程顧問進行詳細設計,有關工作已經完成。
		•	政府在 2016 年 3 月及 4 月就工程項目先後諮詢立法會交通事務委員會及工務小組委員會,並在2016 年 5 月獲得立法會財務委員會批准撥款。建造工程在 2017 年6 月展開,預計在 2020 年完工。
6	青山公路至工業街升降 機及行人通道系統	•	路政署在 2012 年 7 月完成初步技術可行性研究。
		•	路政署在 2014 年 6 月委聘工程顧 問題有求的 問題有求的 問題, 問題, 是 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個

	T	1	
7	麗祖路至華瑤路升降機及行人通道系統	•	路政署在 2012 年 7 月完成初步技術可行性研究。 路政署在 2014 年 6 月委聘工程顧問進行勘測及初步設計工作,有關工作(包括土地勘測、土地需求評估、交通影響評估、公用設施影響評估、樹木影響評估、草擬初步設計等)現正進行中。
8	竹園北邨行人通道系統	•	路術路問關評影初設路步下員政可犯計路用程 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。

9	窩打老道山升降機及行 人通道系統	•	路政署在 2011 年 7 月完成初步技 術可行性研究。
		•	路政署在 2011 年 10 月展開勘測、初步設計及詳細設計工作,有關工作已經完成。
		•	路政署在 2013 年 3 月及 12 月就初步設計方案諮詢九龍城區議會轄下的交通及運輸委員會,並獲得支持。
		•	政府在 2014 年 8 月,根據《道路 (工程、使用及補償)條例》(第 370 章)的規定,在憲報公告建議 進行擬議工程計劃。在法定期 間,沒有接獲反對意見,工程因 而獲授權進行。
		•	政府在 2016 年 3 月及 4 月就工程項目先後諮詢立法會交通事務委員會及工務小組委員會,並在2016 年 5 月獲得立法會財務委員會批准撥款。建造工程在 2016 年12 月展開,預計在 2019 年年中完工。
10	荔景山路至麗祖路升降 機及行人通道系統	•	初步技術可行性研究顯示,該項目涉及 2 個私人擁有的危險斜坡。路政署會在有關方面完成修葺危險斜坡後,再處理此項目。

11 大窩口道至禾塘咀街升 降機及行人通道系統

- 政府在 2010 年表示,會先分批為經評審後排名最高的 10 項建議工程項目進行初步技術可行性研究,待該 10 項建議工程項目的推展上了軌道後,再跟進餘下建議工程項目。其後,路政署在 2014年經審視其人力資源後,決定為排名第 11 位及第 12 位的建議工程項目進行初步技術可行性研究。
- 路政署在2014年4月完成初步技術可行性研究。
- 路政署在 2015 年 8 月委聘工程顧問進行初步設計、研究及土地勘測工作,有關工作已經完成。
- 路政署在 2016 年 9 月就初步設計 方案諮詢葵青區議會轄下的交通 及運輸委員會,並獲得支持。
- 政府在2017年2月,根據《道路 (工程、使用及補償)條例》(第 370章)的規定,在憲報公告建議 進行擬議工程計劃。在法定期 間,沒有接獲反對意見,工程因 而獲授權進行。
- 路政署在 2017 年 6 月委聘工程顧問進行詳細設計,有關工作現正進行中。
- 政府現正在本年度立法會會期內 向立法會申請撥款,以推展通 項目的建造工程。立法會議至通 務委員會在 4 月 21 日的會議上 。立持是項工程。如獲財務表員 會在本立法年度內批准撥款, 。 會在本立法年度內批准撥款, 時期地下公用設施改道工程, 期地下公用設施改道工程, 。 在 2018 年第二季展開主體建造工 程,並在 2021 年完成。

12	聯安街升降機及行人通道系統	•	政府在 2010 年表示,會先分批為經評審後排名最高的 10 項建議工程項目進行初步技術可行性的推展工程項目進行,再跟進餘下之014 年級審視其人力第 12 位下,路政署在 2014 年 2014 年 7 月完成初步大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大
13	月華街行人連接系統	•	為配合觀塘市中心重建項目,土木工程拓展署在 2013 年 4 月展開這項工程。連接系統已經完成,並由 2015 年 10 月起開放予公眾使用。
14 (排名 相同)	康盛花園至寶康路自動扶梯連接系統	•	待排名較高的建議項目的推展工作上了軌道後,便會跟進這項建議。
14 (排名 相同)	荔景山路至瑪嘉烈醫院 升降機及行人通道系統	•	由於項目位於瑪嘉烈醫院範圍之內,醫院管理局在 2015 年 11 月展開這項工程。工程已經完成,設施由 2017 年 1 月起開放予公眾使用。
16	富寶花園至西沙路升降 機及行人通道系統	•	待排名較高的建議項目的推展工 作上了軌道後,便會跟進這項建 議。
17	興盛路至大窩口道升降 機及行人通道系統	•	待排名較高的建議項目的推展工 作上了軌道後,便會跟進這項建 議。
18	沙田穗禾苑至港鐵火炭站自動扶梯連接系統	•	待排名較高的建議項目的推展工作上了軌道後,便會跟進這項建議。