

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2016-17 財政年度完成的工程計劃的資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2016-17 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2016-17 年度結帳的甲級工程計劃共有 40 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 75.8%。在 2014-15 和 2015-16 兩個年度的相應統計數字分別為 89.3% 和 87.1%。

財經事務及庫務局
2018 年 12 月

在 2016-17 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 702						
2353CL	中區及灣仔填海計劃第 1 組第 1 期工程 —顧問費及地盤勘測工作	1/6/1990	116.000	116.000	94.561	81.52%
總目 703						
3048RG	天水圍公共圖書館兼體育館	6/7/2007	625.400	625.400	569.064	90.99%
3183SC	油塘邨重建計劃第 4 期的社區會堂	6/7/2001	40.300	54.600	52.510	96.17%
3114KA*	購買及改裝工廈作水務署設施	10/6/2011	790.500	790.500	0.000	0.00%
3265ES	九龍童軍徑麗澤中學擴建計劃	23/5/2008	80.700	100.000	98.398	98.40%
3264RS	屯門第 1 區(新圍苑)游泳池場館	13/2/2009	791.400	791.400	564.395	71.32%
3052RG	藍田北市政大廈	8/5/2009	708.500	708.500	491.878	69.43%
3012RE	紅磡體育館上蓋工程	1/11/1974	68.600	177.526	170.366	95.97%

* 財務委員會在 2011 年 6 月 10 日批准 **114KA** 號工程計劃「購買及改裝工廈作水務署設施」的撥款申請，用作購買及改裝一幢工廈，供重置旺角的水務署設施。然而，儘管水務署的顧問四出尋找合適工廈，仍無法覓得符合水務署運作需要和預算的工廈。為盡早騰出旺角的相關用地，發展局決定推展 **117KA** 號工程計劃「搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍」，為水務署設施興建新大樓，以取代 **114KA** 號工程計劃。由於財務委員會已在 2015 年 6 月 26 日批准 **117KA** 號工程計劃，因此 **114KA** 號工程計劃不會被推展。這項進展已向工務小組委員會報告(見 PWSC(2015-16)15 號文件)。

在 2016-17 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3323EP	荃灣德士古道與青山公路交界處 1 所設有 24 間課室的小學	1/12/2006	105.300	105.300	105.221	99.92%
3431RO	屯門河美化工程一天后廟廣場	13/5/2011	134.500	134.500	83.651	62.19%
3053RG	天水圍第 101 區體育館及社區會堂	19/6/2009	629.800	629.800	393.047	62.41%
3192SC	粉嶺第 44 區政府綜合大樓	24/6/2011	162.200	162.200	133.202	82.12%
總目 704						
4194DS	元朗及錦田污水收集系統第 II 階段第 I 期一屏信街泵房改建工程、通往廈村泵房的污水泵喉及唐人新村污水渠的建造工程	12/5/1995	225.400	225.400	85.692	38.02%
4209DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期一顧問費及勘測工作	12/4/1996	24.000	44.600	36.186	81.13%
4283DS	牛尾海污水收集系統第 1 階段第 2 期及第 2 階段第 2 期一銀線灣、大環及沙下污水收集系統	29/11/1996	105.000	105.000	76.501	72.86%

在 2016-17 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4338DS	沙田／馬鞍山新市鎮污水收集系統改善及擴建工程	1/12/2006	74.900	74.900	64.103	85.58%
總目 705						
5070DR	低放射性廢物貯存設施	18/7/2003	89.100	89.100	89.088	99.99%
5014GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程一勘測和初步設計研究	9/1/2009	89.000	89.000	76.337	85.77%
總目 706						
6156TB	炮台山行人連接系統	25/6/2004	23.800	23.800	22.620	95.04%
6553TH	荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	9/3/2001	1,232.300	1,232.300	1,013.346	82.23%
6026TC	在現有主要幹道裝設閉路電視系統	6/7/2007	32.400	32.400	21.515	66.40%
6829TH	錦壘路的改善及擴建工程	18/2/2011	148.600	148.600	126.351	85.03%

在 2016-17 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 707						
7487CL	東涌發展計劃第 3A 期一第 51、52(部分)及 53 至 56 區的填海工程	15/1/1999	712.700	712.700	487.504	68.40%
7100CD	牛潭尾的主要排水道第 1 期一攸美新村至大生圍段	2/7/1999	442.500	442.500	315.739	71.35%
7780TH	荃灣象鼻山路隔音屏障加建工程	6/5/2005	217.300	217.300	200.247	92.15%
7727CL	白石角發展計劃基礎設施工程—第 2B 階段—優景里延長工程	26/1/2007	56.900	56.900	46.038	80.91%
7743CL	將軍澳進一步發展—將軍澳第一期堆填區基礎設施工程(第 1 階段)	24/4/2009	168.900	168.900	156.238	92.50%
7717CL	將軍澳進一步發展—百勝角工地平整及基礎設施工程	13/6/2008	250.000	250.000	204.247	81.70%
7730CL	大埔發展計劃—大埔第 39 區南部前期工地平整和基礎設施工程	25/5/2007	56.300	56.300	56.284	99.97%
7715CL	將軍澳進一步發展—將軍澳市中心南及調景嶺的基礎設施工程	5/6/2009	546.700	546.700	460.026	84.15%

在 2016-17 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7435RO	大澳改善工程 (第一期)	18/6/2010	151.000	151.000	150.428	99.62%
總目 708						
8039EC	馬鞍山第 90B 區的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學)	18/7/2003	191.600	191.600	188.881	98.58%
8001MR	將軍澳醫院一建造工程	21/7/1995	2,047.290	2,047.290	1,581.645	77.26%
8038EB	上水喇沙中學擴建工程	8/1/1993	18.577	26.150	25.757	98.50%
8007QJ	把伯達尼修院改建為香港演藝學院第 二校舍	7/3/2003	74.200	74.200	74.200	100.00%
8062MM	改善公立醫院解剖設施的感染控制裝 備	24/6/2005	68.400	68.400	62.935	92.01%
8078MM	葵涌醫院病房翻新工程	5/7/2013	45.100	45.100	39.987	88.66%
總目 709						
9339WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設 施擴展工程—設計和工地勘測	8/5/2009	43.400	43.400	42.949	98.96%

在 2016-17 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
9174WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期	28/4/2006	1,267.100	1,267.100	1,258.947	99.36%
9345WF	將軍澳海水化淡廠工程策劃及勘查研究	8/6/2012	34.300	34.300	27.057	78.88%

在 2016-17 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
702	1	116	116	95	81.52%
703	11	4,137	4,280	2,662	62.20%
704	4	429	450	262	58.22%
705	2	178	178	165	92.70%
706	4	1,437	1,437	1,184	82.39%
707	9	2,602	2,602	2,077	79.82%
708	6	2,445	2,453	1,973	80.43%
709	3	1,345	1,345	1,329	98.81%
總計	40	12,689	12,861	9,747	75.79%