

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2018-19 財政年度完成的工程計劃的資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2018-19 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2018-19 年度結帳的甲級工程計劃共有 44 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 84.1%。在 2016-17 和 2017-18 兩個年度的相應統計數字分別為 75.8% 和 87.9%。

財經事務及庫務局
2020 年 2 月

在 2018-19 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 702						
2386CL	中區填海計劃第 1 期一土木工程	23/7/1993	2,732.000	2,644.000	2,601.831	98.41%
總目 703						
3017NB	在和合石橋頭路建造靈灰安置所和紀念花園	3/7/2009	629.500	629.500	413.607	65.70%
3051RG	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	3/7/2009	1,323.800	1,323.800	1,036.081	78.27%
3054RE	伊利沙伯體育館改善工程	9/2/2007	112.300	112.300	104.076	92.68%
3057RE	將油麻地戲院和紅磚屋改建為戲曲活動中心	13/2/2009	186.700	186.700	110.695	59.29%
3062JA	屯門虎地紀律部隊宿舍重建計劃	13/7/2012	413.400	413.400	293.762	71.06%
3068GI	搬遷政府物流服務署印刷工場	7/6/2013	365.100	365.100	278.046	76.16%
3171BF	香港仔消防局暨救護站發展計劃	5/2/2010	177.200	177.200	165.357	93.32%
3173SC	青年發展中心	9/11/2001	550.900	550.900	531.456	96.47%

在 2018-19 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3181GK	為新的機場多普勒天氣雷達建造雷達站	6/1/2012	175.700	175.700	149.804	85.26%
3429RO	天水圍第 117 區休憩用地	13/4/2012	232.300	232.300	170.520	73.41%
3443RO	九龍城區啟德跑道公園－第一期	13/7/2012	169.700	169.700	131.878	77.71%
總目 704						
4162CD	重建和修復一段由蒲崗村道至東光道的啟德明渠 - 第 1 期工程	2/7/2010	159.400	159.400	138.280	86.75%
4164CD	新界北部雨水排放系統改善計劃 - 在青山公路新田段底下建造箱形暗渠	18/2/2011	26.800	26.800	25.558	95.37%
4176DS	中西區及灣仔西部污水收集系統一顧問費及勘測工作	22/4/1994	40.100	40.100	28.338	70.67%
4276DS	沙田污水處理廠第 3 階段擴建工程	16/6/2000	2,425.000	2,425.000	1,961.014	80.87%
4327DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 1 期工程	27/4/2001	202.000	202.000	153.283	75.88%

在 2018-19 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4333DS	中西區及灣仔西部污水收集系統第 2 階段第 2A 期工程	21/6/2002	253.800	253.800	179.798	70.84%
4370DS	元朗橫洲鄉村污水收集系統	19/6/2009	219.200	219.200	144.996	66.15%
4376DS	流浮山污水幹渠系統	10/6/2011	196.300	196.300	182.795	93.12%
總目 705						
5039DR	新界西北廢物轉運站	1/7/1994	339.000	339.000	214.313	63.22%
5041CG	九龍及港島市區餘下地區綠化總綱圖 - 顧問研究和工地勘測	22/6/2007	51.500	51.500	24.417	47.41%
5044CG	九龍西及港島綠化總綱圖 - 旺角、油麻地、上環、灣仔和銅鑼灣工程	9/5/2008	126.000	126.000	101.698	80.71%
5046CG	九龍西、九龍東及港島綠化總綱圖 - 市區餘下地區工程	8/5/2009	466.000	466.000	323.322	69.38%
5750CL	岩洞發展長遠策略研究	11/5/2012	40.400	40.400	38.969	96.46%

在 2018-19 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 706						
6025TC	更換全港的傳統式交通燈為發光二極管式交通燈	25/4/2008	140.300	140.300	67.773	48.31%
6028TC	新界區行車速度屏	3/7/2009	70.900	70.900	67.306	94.93%
6055TR	西港島線-主要基建工程	3/7/2009	103.600	103.600	69.554	67.14%
6058TR	沙田至中環線-鐵路建造工程-保護工程	24/6/2011	541.600	541.600	429.859	79.37%
6759TH	深港西部通道	21/2/2003	3,188.000	3,188.000	2,626.235	82.38%
6792TH	屯門公路重建及改善工程—詳細設計及相關的工地勘測	11/6/2004	71.600	71.600	59.684	83.36%
6805TH	介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程	24/4/2009	247.100	247.100	241.870	97.88%
6807TH	介乎石湖路至港鐵粉嶺站的粉嶺公路隔音屏障加建工程	24/4/2009	506.900	506.900	387.606	76.47%

在 2018-19 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
6848TH	大埔太和路近寶雅苑加建隔音屏障工程	13/5/2011	96.600	96.600	94.796	98.13%
總目 707						
7160TB	橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區行人天橋	21/2/2014	80.50	80.50	68.16	84.67%
7324TH	荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的擴闊工程	4/7/2008	163.30	163.30	118.05	72.29%
7713CL	大埔發展計劃一第 12 區（部分）及第 39 區的土地開拓及提供公用設施第 2A 期工程	6/7/2007	160.400	160.400	159.381	99.36%
總目 708						
8031EA	九龍基堤道及公爵街聖羅撒學校重建計劃	9/1/2009	241.900	241.900	134.867	55.75%

在 2018-19 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8044EC	香港仔深灣道的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學)	2/7/2004	216.900	216.900	216.900	100.00%
總目 709						
9046WS	沙田海水供應系統提升工程	12/12/2007	207.400	207.400	200.254	96.55%
9090WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期	16/5/2003	2,063.400	2,063.400	2,045.679	99.14%
9326WF	連接獅子山高地食水配水庫及將軍 澳食水主配水庫的工程	1/2/2008	159.700	159.700	154.219	96.57%
總目 711						
B079TI	洪水橋第 13 區的公共運輸交匯處	15/3/2013	37.800	48.100	40.471	84.14%
B126WC	安達臣道房屋發展項目的供水計劃	24/6/2011	231.500	231.500	188.792	81.55%

在 2018-19 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
702	1	2,732.0	2,644.0	2,601.8	98.40%
703	11	4,336.6	4,336.6	3,385.3	78.06%
704	8	3,522.6	3,522.6	2,814.0	79.88%
705	5	1,022.9	1,022.9	702.7	68.70%
706	9	4,966.6	4,966.6	4,044.7	81.44%
707	3	404.2	404.2	345.6	85.50%
708	2	458.8	458.8	351.8	76.68%
709	3	2,430.5	2,430.5	2,400.1	98.75%
711	2	269.3	279.6	229.3	82.01%
總計	44	20,143.5	20,065.8	16,875.3	84.10%