

政府總部  
發展局  
工務科

香港添馬添美道 2 號  
政府總部西翼



Works Branch  
Development Bureau  
Government Secretariat

West Wing, Central Government Offices,  
2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. DEVB(CR)(W)1-55/140 Pt.2

來函檔號 Your Ref. CB4/SC/13

香港立法會道 1 號  
立法會綜合大樓  
立法會秘書處  
專責委員會秘書  
劉素儀女士

劉女士：

**調查廣深港高速鐵路香港段建造工程延誤的  
背景及原委專責委員會(「專責委員會」)  
要求提供資料**

感謝 貴處於2015年6月11日的信函。就專責委員會要求提供的資料，我現回覆如下。

- (a) 根據前路政署署長韋志成先生在 2015 年 6 月 2 日研訊中正式出示的陳述書第 15 段，路政署署長會按需要向運輸及房屋局局長匯報任何與推展廣深港高速鐵路(下稱"高鐵")香港段項目相關的重要事宜。就韋先生截至 2010 年 6 月為止曾就推展高鐵項目而向時任運輸及房屋局局長鄭汝樺女士匯報的"重要事宜"，請提供詳細資料，包括數目、日期及相關內容。

路政署是透過定期舉行的部門首長會議向運輸及房屋局(運房局)局長匯報有關推展高鐵項目時的「重要事宜」。這些部門首長會議沒有正式會議記錄；然而，路政署會擬備簡介資料，供會議討論之用。鑑於部門首長會議內容機密，簡介資料在一般情況下只供政府內部參考。披露該些資料或會令政府在談判/解決申索時處於不利位置。為配合專責委員會的工作，現從簡介資料中選取相關「重要事宜」的例子(載於附件)，供委員參考。

- (b) 韋志成先生在 2015 年 6 月 2 日出席研訊作證時表示，在 2010 年 6 月前，即韋先生仍在任路政署署長期間，他本人與香港鐵路有限公司(下稱"港鐵公司")均知悉西九龍總站的地底情況。請告知專責委員會，港鐵公司曾否提醒政府當局或韋先生留意在移除西九龍總站基岩層方面的困難；港鐵公司在計劃於 2015 年 8 月或之前完成高鐵項目並將之移交政府時，有否考慮這些困難；以及在高鐵項目的預算造價中，港鐵公司有否把移除西九龍總站基岩層的費用包括在內。

根據路政署存有的相關檔案記錄，截至2010年6月本人離任路政署署長前，並沒有記錄顯示港鐵公司曾提醒政府當局或本人關於移除西九龍總站基岩層方面的困難。

在高鐵工程的設計階段，港鐵公司曾進行地盤勘測，以取得包括西九總站位置的岩土資料。因此，我認為港鐵公司在計劃高鐵工程時是知悉並已考慮地底的情況。


有關移除基岩層的費用已包括在高鐵項目的估價中，相關的招標文件亦已包括移除基岩層的工程。

- (c) 《廣深港高速鐵路香港段獨立專家小組報告》第 7.4 段建議，為工程項目釐定基線參數的程序中，應包括進行定量風險分析(關於工程計劃和成本)一環。這樣可以確保工程預算和施工時間分配，包括足夠的應急費用以涵蓋如高鐵香港段等極其複雜的工程項目所涉及可預見和未可預見的風險，更加穩妥可達。就此，假如港鐵公司曾進行任何定量風險分析，以確定工程項目各地盤的不理想的地質情況會對工程預算的成本，以及整體的施工時間造成何種影響，請提供該等分析的詳情。

我知悉港鐵公司會根據其內部項目管理系統，就高鐵項目的施工時間和成本預算，定期進行定量風險性質的分析。至於專責委員會要求提供關於定量風險分析及其應用於高鐵項目各方面的詳細資料，包括可能存在的理想地質情況，路政署就此曾諮詢港鐵公司，並得悉港鐵公司希望專責委員會能直接向他們要求提供有關資料。

前發展局常任秘書長(工務)

(韋志成)



2015年7月6日

副本傳真

運輸及房屋局首席助理秘書長(運輸)3 王明慧女士

路政署署長

截至 2010 年 6 月  
部分在推展高鐵項目時路政署署長向運房局局長匯報的「重要事宜」

| 項目 | 匯報的數目 | 匯報的日期                                                                                                                                                      | 例子                                                                                           |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 7     | 17/12/2007<br>21/1/2008<br>18/2/2008<br>10/3/2008<br>21/4/2008<br>16/5/2008<br>17/6/2008                                                                   | <u>推展高鐵項目時監察機制安排的顧問研究</u><br><br>在會議中向運房局局長報告的事宜包括邀請顧問公司提交研究推展高鐵項目時監察機制安排的建議書、批出的顧問合約及工作進度等。 |
| 2. | 12    | 18/5/2009<br>15/6/2009<br>20/7/2009<br>17/8/2009<br>21/9/2009<br>19/10/2009<br>16/11/2009<br>21/12/2009<br>11/1/2010<br>8/2/2010<br>15/3/2010<br>19/4/2010 | <u>菜園村</u><br><br>在會議中向運房局局長報告的事宜包括處理因菜園村收地時的反對、安排給村民的簡介會/公眾諮詢會及處理賠贖等。                       |
| 3. | 4     | 16/11/2009<br>21/12/2009<br>11/1/2010<br>8/2/2010                                                                                                          | <u>撥款申請</u><br><br>在會議中向運房局局長報告的事宜包括向立法會提交工務小組委員會文件前的準備工作及呈遞、財務委員會會議的準備工作及財務委員會批准的撥款申請等。     |