

# 財務委員會參考文件

## 基本工程儲備基金 計劃在 2000-01 年度展開的基本工程計劃 進度報告

由 1995-96 年度起，我們已在周年預算內提供資料，列明預測會在有關年度呈請財務委員會批准提升為甲級工程項目的基本工程計劃的預算費用和預計動工日期(以季度計)。自 1996 年以來，工務局局長(前稱「工務司」)每年均就這些工程計劃的進度擬備報告。

2. 現隨文附上預定在 2000-01 財政年度展開的工程計劃的進度報告，供委員參閱。

-----

庫務局  
2001 年 7 月

**基本工程儲備基金**  
**計劃在 2000-01 年度展開的基本工程計劃**  
**進度報告**

## 引言

本文件報告原定在 2000-01 財政年度展開的基本工程計劃的進度。

## 背景

2. 因應政府帳目委員會的建議，我們自 1995 年起已在基本工程儲備基金預算的附註內提供資料，列明預測會在預算涵蓋的財政年度內提升為甲級工程項目的工程計劃(包括工務計劃和受資助建築工程計劃)的預算費用和預計動工日期(以季度計)。這是我們第六年提交進度報告，匯報有關工程計劃能否如期動工。

## 進度摘要

3. 根據 2000-01 年度預算(卷二)有關基本工程儲備基金的章節所載，計劃在年內展開的基本工程計劃共有 85 項。在這些工程計劃中，七項已提早動工，30 項如期動工，另 16 項的動工日期較原定日期遲，但仍能在 2000-01 財政年度內展開工程。在餘下的 32 項工程計劃中，有一項已經刪除，其餘 31 項未能如期展開，要到 2001-02 年度或以後才動工。在 1999-2000 年度，未能按原定計劃動工的工程計劃則有 46 項。

4. 此外，財務委員會已把 45 項新工程計劃提升為甲級。這些工程計劃並未列入 2000-01 年度預算內，但已在該財政年度動工。我們提早展開這些工程計劃，是因為對有關設施需求迫切，又或因工程計劃規模龐大而有需要展開工地勘測或詳細設計工作。

5. 顯示截至 2000-01 財政年度結束時有關工程計劃進展情況的一覽表和圖表分別載於附件 1 和附件 2。至於 2000-01 年度預算內所載的 85 項工程計劃的進展情況，則表列於附件 3。(45 項新增工程計劃的詳情載於附件 4。**在 2000-01 財政年度動工的工程計劃共有 98 項。**)

## 工程延期的原因

6. 上文第 3 段所述 31 項工程計劃要延期動工的主要原因如下－

- (a) 工程計劃範圍或進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討(13 項工程計劃)；
- (b) 工程計劃範圍或進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討(八項工程計劃)；
- (c) 需要更多時間諮詢公眾／處理公眾提出的反對意見(六項工程計劃)；
- (d) 需要更多時間預審投標資格／評審標書(兩項工程計劃)；
- (e) 需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定(一項工程計劃)；以及
- (f) 工地未可供使用(一項工程計劃)。

## 前瞻

7. 我們會繼續監察和檢討現行工序，以定出其他可行和有效的措施，確保編入預算內的工程計劃能如期進行。

-----

工務局  
2001 年 6 月

**基本工程儲備基金**  
**計劃在 2000-2001 年度展開的基本工程計劃進度報告**

一覽表

開支總目	預算在 2000-2001 年度 內展開的 工程計劃數目	已如期或提早展開 的工程計劃		未能如期展開 但仍能在 2000-2001 年度 動工的工程計劃		將在 2001-2002 年度 或以後展開／已刪除 的工程計劃	
		數目 <sup>a</sup>	%	數目	%	數目 <sup>b</sup>	%
702	1	0	0.0	0	0.0	1	100.0
703	33	17 (1)	51.6	8	24.2	8 (1)	24.2
704	7	4 (2)	57.1	0	0.0	3	42.9
705	3	1	33.3	0	0.0	2	66.7
706	7	2	28.6	1	14.3	4	57.1
707	16	7 (1)	43.8	3	18.7	6	37.5
708 <sup>c</sup>	11	2	18.2	4	36.4	5	45.4
709	3	2 (2)	66.7	0	0.0	1	33.3
711	4	2 (1)	50.0	0	0.0	2	50.0
總計	85	37 (7)	43.5	16	18.8	32 (1)	37.7

<sup>a</sup> 括號內的數字顯示提早展開的工程計劃數目。

<sup>b</sup> 括號內的數字顯示已經刪除的工程計劃數目。

<sup>c</sup> 涉及「主要系統設備」的工程計劃不包括在內。

**原定在 2000-2001 年度展開的工程計劃進展情況**  
(截至 2001 年 3 月 31 日)

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	修訂預算動工日期 財政年度/季度	備註/延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	---------------------	---------

**總目 702 「港口及機場發展」**

2113AP	屯門西部港口發展可行性研究	2000-2001 年度 第 2 季		2002-2003 年度 第 1 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
--------	---------------	-----------------------	--	-----------------------	---------------------

**總目 703 「建築物」**

3005GA* (3003GA)	白石角科學園 - 第 1a 期及第 1b 期計劃*	1999-2000 年度 第 4 季	1999-2000 年度 第 4 季		如期進行
3118BF	將軍澳第 87 區的消防局暨救護車站	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 3 季		需要更多時間評審標書
3006GB	擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設施 - 餘下工程	1999-2000 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 3 季		進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
3234LP	灣仔軍器廠街警察總部重建計劃(軍器廠街警察總部範圍第 3 期發展計劃) - 第 2 階段	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 3 季		需要更多時間諮詢公眾
3252EP	九龍灣啟禮道的 1 所小學	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
3256EP	大埔第 12 區 1 所小學	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 4 季		工地未可供使用
3266EP	元朗建德街的 1 所小學	1999-2000 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 1 季		工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討
3268EP	青衣青敬路和青綠街交界處 1 所有 24 間課室的小學	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 4 季		如期進行
3273EP	深水埗發祥街 1 所小學	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 3 季	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
3275EP	葵青青衣第 10 區 1 所小學	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 2 季		如期進行
3276EP	九龍灣宏照道 1 所有 24 間課室的小學	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	修訂預算動工日期 財政年度/季度	備註/延期原因
3278EP	秀茂坪邨第 9 期的 1 所小學	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 1 季		如期進行
3234ES	屯門奕園 1 所中學	2000-2001 年度 第 4 季		已刪除	因應委託部門的要求 刪除工程計劃
3235ES	深水埗發祥街 2 所中學	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 3 季	工程範圍須因應委託 部門的要求而作出改 動/檢討
3236ES	黃大仙蒲崗村道 1 所中學	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
3237ES	九龍灣啟禮道 1 所中學	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
3085ET	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有官立學校進行改善工程 - 第 4 期工程	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 2 季	工程範圍須因應委託 部門的要求而作出改 動/檢討
3090ET	屯門第 3C 區 1 所輕度弱智兒童特殊學校	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 1 季		如期進行
3006NB	葵涌火葬場擴展工程	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 4 季		需要更多時間評審標 書
3012NM	赤柱市政大廈	2000-2001 年度 第 4 季		正在檢討	工程範圍須因應委託 部門的要求而作出改 動/檢討
3013NM	西營盤正街街市第 2 期改建工程	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 1 季		如期進行
3048RE	沙田及屯門大會堂綜合大樓外牆翻新工程	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 3 季		需要更多時間評審標 書
3044RG	馬鞍山第 100 區體育館暨圖書館	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
3045RG	大角咀大廈第 2 期	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 4 季		如期進行
3366RO	屯門第 44 區鄰舍遊憩用地	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
3367RO	佐敦谷遊樂場第 2 期第 2 階段	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行

3368RO	九龍灣遊樂場	2000-2001 年度 第 4 季		2002-2003 年度 第 1 季	工程範圍因技術上的理由而須予改動／檢討
<b>工程計劃 編號</b>	<b>工程計劃名稱</b>	<b>原先預算動工日期 財政年度／季度</b>	<b>實際動工日期 財政年度／季度</b>	<b>修訂預算動工日期 財政年度／季度</b>	<b>備註／延期原因</b>
3369RO	銅鑼灣維多利亞公園改善工程	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 1 季		如期進行
3370RO	斧山道分區公園	2000-2001 年度 第 4 季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動／檢討
3234RS	赤柱正灘的水上活動中心	2000-2001 年度 第 1 季		正在檢討	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3235RS	麥理浩夫人渡假村及西貢戶外康樂中心改善工程	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 4 季		工程範圍因技術上的理由而須予改動／檢討
3166GK	建議在青衣九號貨櫃碼頭興建海關檢查設施	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
3174GK	大隴的新禽畜化驗所	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 1 季		提早動工

### 總目 704「渠務」

4059CD	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 2 期及第 3 階段	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 4 季		如期進行
4052DS	汀九發展計劃：污水收集系統及污水處理廠(包括海底排放管)	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 1 季	需要更多時間預審投標資格和評審標書
4125DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統	2000-2001 年度 第 4 季		2001-2002 年度 第 3 季	需要更多時間處理公眾的反對意見
4126DS	深井污水收集系統和污水處理及排放設施	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 1 季	需要更多時間預審投標資格和評審標書
4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 2 階段工程	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 3 季		提早動工
4208DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 2 季		提早動工
4059BL	影響記錄在政府新目錄內斜坡安全的污水渠和雨水渠的第 1 期勘测工作	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	修訂預算動工日期 財政年度/季度	備註/延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	---------------------	---------

### 總目 705 「土木工程」

5039DP	廢物焚化能源回收設施	2000-2001 年度 第 2 季		2002-2003 年度 第 1 季	工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討
5655CL	春坎角電訊站發展計劃第二期地盤平整工程	2000-2001 年度 第 2 季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討
5739TH	北大嶼山竹篙灣連接路工程	1999-2000 年度 第 4 季	1999-2000 年度 第 4 季		如期進行

### 總目 706 「公路」

6365TH	荃灣第 2 區與深井之間的青山公路改善工程	2000-2001 年度 第 4 季		2001-2002 年度 第 1 季	需要更多時間處理公眾的反對意見
6718TH	大嶼山連接大蠔灣與梅窩南北連接路	2000-2001 年度 第 2 季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討
6747TH* (6271TH)	藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 3 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
6736TH	后海灣幹線	2000-2001 年度 第 2 季		2001-2002 年度 第 3 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
6037TR	西鐵(第一期) - 元朗段 - 主要基建工程 - 餘下工程	1999-2000 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 3 季		需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定
6049TR* (6047TR)	東鐵支線 - 馬鞍山至大圍鐵路 - 主要基建工程	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 4 季		如期進行
6048TR	東鐵支線 - 紅磡至尖沙咀支線 - 主要基建工程	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 4 季		如期進行

### 總目 707 「新市鎮及市區發展」

7343CL	中環及灣仔填海計劃 - 工程(餘下部分)	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 2 季		提早動工
7653CL	鋼綫灣數碼港發展計劃的基礎建設工程	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 3 季		需要更多時間評審標書



工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	修訂預算動工日期 財政年度/季度	備註/延期原因
7667CL	北大嶼山東涌發展計劃第3期工程	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 3 季	需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定
7668CL	北大嶼山大蠔發展計劃第3期工程	2000-2001 年度 第 3 季		2002-2003 年度 第 3 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
7469CL	在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃 - 早期發展工程	2000-2001 年度 第 4 季		2001-2002 年度 第 2 季	需要更多時間諮詢公眾
7022CD	新界西北部發展計劃 - 元朗及錦田的主要排水道 - 餘下工程第 4 期	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 4 季		需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定
7030CD	新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程第 1 階段 - 餘下工程	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
7225CL	元朗至屯門走廊 - 洪水橋商住區工程第 II 階段	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 2 季	需要更多時間進行諮詢
7253CL	元朗至屯門走廊 - 洪水橋及屏山的工程	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 3 季		如期進行
7476CL	粉嶺第 36 區土地開拓及提供公用設施餘下工程	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 2 季		如期進行
7658CL	白石角發展計劃的餘下基礎設施工程	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 2 季		需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定
7177CL	沙田新市鎮 - 餘下工程	1999-2000 年度 第 4 季	1999-2000 年度 第 4 季		如期進行
7324CL	將軍澳發展計劃第 3 期 - 餘下工程	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 1 季		如期進行
7037WC	將軍澳供水計劃	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 2 季		如期進行
7299CL	荃灣海灣進一步的填海計劃 - 第 35 區第 1 及 2 期	2000-2001 年度 第 3 季		2002-2003 年度 第 4 季	需要更多時間處理公眾的反對意見
7052TH	第五號幹線 - 石圍角至柴灣角段	2000-2001 年度 第 3 季		2001-2002 年度 第 3 季	需要更多時間諮詢公眾和處理公眾的反對意見

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	修訂預算動工日期 財政年度/季度	備註/延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	---------------------	---------

### 總目 708 「非經常資助金」(不包括主要系統設備)

8015EA	嘉諾撒聖瑪利學校擴建大樓	2000-2001 年度 第 1 季		正在檢討	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8016EA	重建全完第二學校舊址	2000-2001 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討
8017EA	重建喇沙小學	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 2 季		需要更多時間進行諮詢
8018EA	在拔萃男書院校園興建 1 所有 24 個課室的小學	2000-2001 年度 第 2 季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8040EF	大學校園內的斜坡鞏固工程 第 6 期 (香港中文大學)	2000-2001 年度 第 1 季	2000-2001 年度 第 2 季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8050EG	新生物科學大樓的相應工程 (香港大學)	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 2 季		如期進行
8015EJ	學生宿舍第二期 (1 401 個宿位) (香港城市大學)	2000-2001 年度 第 2 季	2000-2001 年度 第 4 季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8005ME* (8006ME)	博愛醫院重建及擴建計劃 - 準備工作	1999-2000 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 2 季		工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8003MG	鄧肇堅醫院急症室遷往律敦 治醫院工程	2000-2001 年度 第 1 季		2001-2002 年度 第 1 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
8045MM	瑪嘉烈醫院設立放射治療中心	2000-2001 年度 第 3 季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
8001QG	旅遊區改善計劃 - 中西區 試驗計劃	1999-2000 年度 第 4 季	1999-2000 年度 第 4 季		如期進行

### 總目 709 「水務」

9224WF	深井至油柑頭水管敷設工程	2000-2001 年度 第 4 季		2001-2002 年度 第 2 季	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
--------	--------------	-----------------------	--	-----------------------	------------------------

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	修訂預算動工日期 財政年度/季度	備註/延期原因
9225WF	屯門東食水供應系統擴展工程	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 3 季		提早動工
9227WF* (9251WF)	凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程 - 餘下工程	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 3 季		提早動工

### 總目 711「房屋」

B572CL	東頭平房區居者有其屋計劃地盤平整工程	2000-2001 年度 第 1 季		2001-2002 年度 第 3 季	工地未可供使用
B643TH	馬鞍山 T7 號主幹路	2000-2001 年度 第 4 季	2000-2001 年度 第 4 季		如期進行
B130TB	鴨脷洲橋道與鴨脷洲徑的行人天橋及改善工程	2000-2001 年度 第 4 季		2002-2003 年度 第 3 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
B642TH	東區走廊的改善工程 - 北角交匯處與西灣河段	2000-2001 年度 第 3 季	2000-2001 年度 第 2 季		提早動工

### 註

上表所列各項工程計劃的編號和名稱一如《二〇〇〇至〇一財政年度預算》基本工程儲備基金項下所載。部分工程計劃在提升為甲級工程項目後，其編號和/或名稱已有所修訂，並以(\*)號加以標示。

並未列入 2000-2001 年度預算內但已在該年度提升為  
甲級工程項目的工程計劃

工程計劃 編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
2505CL	屯門第 38 區第 2 階段填海工程	2000-2001 年度第 3 季 2321CL 號工程計劃獲提升 級別的部分
3232EP	荔枝角邨第 4 期的 1 所小學	2000-2001 年度第 3 季
3281EP	西九龍填海區第 5 地盤的 2 所小學	2000-2001 年度第 4 季
3286EP	葵涌邨重建計劃的 1 所小學	2000-2001 年度第 4 季
3287EP	大埔第 1 區的 1 所小學	2000-2001 年度第 4 季
3238ES	大埔第 12 區的 1 所中學	2000-2001 年度第 4 季
3093ET	九龍塘教育資源中心暨公共運輸交匯處－ 第 1 階段	2000-2001 年度第 4 季 3091ET 號工程計劃獲提升 級別的部分
4276DS	沙田污水處理廠第 3 階段擴建工程	2000-2001 年度第 4 季
4285DS	懲教署轄下院所的污水處理設施改善工程	2000-2001 年度第 4 季
4323DS	喜靈洲及大嶼山沙咀勞教中心污水處理設施 改善工程	2000-2001 年度第 3 季
4324DS	坳背山男童院污水處理設施改善工程	2000-2001 年度第 3 季
5022CG	荃灣第 21 組工程－和宜合村改善計劃	2000-2001 年度第 4 季
5052DP	城門河環境改善工程－第 1 階段	2000-2001 年度第 4 季 5051DP 號工程計劃獲提升 級別的部分
5071LC	喜靈洲碼頭重建工程	2000-2001 年度第 4 季
5238LP	屯門大欖涌碼頭重建工程	2000-2001 年度第 4 季
5236RS	在晒草灣前堆填區關設多用途草地球場	2000-2001 年度第 4 季
6121TB	第二條畢打街行人天橋	2000-2001 年度第 3 季
6071TI	西灣河公共運輸交匯處、跨界旅遊巴士總站及 水警基地附屬地方	2000-2001 年度第 4 季
6246TH	錦田繞道	2000-2001 年度第 4 季
6553TH	荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	2000-2001 年度第 4 季

工程計劃編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
6589TH	梳士巴利道行車隧道及相關的道路改善工程	2000-2001 年度第 4 季
6724TH	柴灣填海區道路工程	2000-2001 年度第 4 季
6751TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程 – 詳細設計及巖土勘探工程	2000-2001 年度第 4 季 6720TH 號工程計劃獲提升級別的部分
7081CD	元朗及錦田的主要排水道第 2 階段 – 餘下工程	2000-2001 年度第 4 季
7682CL	西九龍填海計劃 – 餘下道路工程 – 第 4 階段	2000-2001 年度第 4 季 7332CL 號工程計劃獲提升級別的部分
8028EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行施工前工作	2000-2001 年度第 4 季
8039EF	香港中文大學研究院綜合宿舍大型翻新及改善工程	2000-2001 年度第 4 季
8041EF	香港中文大學改建教職員宿舍第五苑至第九苑以提供 590 個學生宿位	2000-2001 年度第 2 季
8042EF	香港中文大學改建教職員宿舍第一苑以設置支援教學設施	2000-2001 年度第 2 季
8049EG	在香港大學何世光夫人體育中心興建共有 900 個宿位的學生宿舍	2000-2001 年度第 4 季
9175WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1 期(第 1 部分) – 上水、大埔、沙田及旺角區工程	2000-2001 年度第 3 季 9090WC 號工程計劃獲提升級別的部分
9177WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 1B 期 – 詳細設計及前期工程	2000-2001 年度第 4 季 9090WC 號工程計劃獲提升級別的部分
9178WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期 – 勘測	2000-2001 年度第 4 季 9174WC 號工程計劃獲提升級別的部分
9241WF	薄扶林區供水系統擴展工程	2000-2001 年度第 4 季
9250WF	新界餘下偏遠鄉村供水計劃(第 36D 及 49 號計劃)	2000-2001 年度第 3 季 9204WF 號工程計劃獲提升級別的部分

工程計劃編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
9259WF	深井至嘉龍村水管敷設工程	2000-2001 年度第 4 季 9238WF 號工程計劃獲提 升級別的部分
9321WF	錦田市至荃錦公路迴旋處的水管敷設工程	2000-2001 年度第 4 季 9236WF 號工程計劃獲提 升級別的部分
9041WS	敷設水管以擴建北角海水供應系統	2000-2001 年度第 4 季 9038WS 號工程計劃獲提 升級別的部分
B170BF	天水圍第 112 區的消防局暨救護車站	2000-2001 年度第 4 季
B170ES	天水圍第 109 區的 1 所中學	2000-2001 年度第 4 季
B267EP	天水圍第 109 區的 1 所小學	2000-2001 年度第 4 季
B564CL	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃	2000-2001 年度第 4 季
B131TB	橫跨香港仔運動場附近黃竹坑道的行人天橋	2000-2001 年度第 2 季
B651TH	沙田第 13 組工程 – 第 11A 區的區內道路、 渠道及相關工程	2000-2001 年度第 2 季
B652TH	西九龍填海區第 6 及 10 號房屋用地的消減噪 音措施	2000-2001 年度第 4 季

總計：45 項工程計劃

2000-01年度基本工程儲備基金預算  
2000-01年度已展開或應展開的工程計劃的分項數字

