

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 1999-2000 財政年度完成的工程計劃的有關資料

我們自 1998-99 年度起，提交周年報告，說明在有關財政年度結帳的基本工程計劃的最後結算開支。

2. 在 1999-2000 年度結帳的甲級工程計劃共有 109 項。表列工程計劃的原本核准預算費、修訂核准預算費(如適用者)，以及實際結算開支的一覽表載於附件 I。各總目項下在 1999-2000 年度完成的工程計劃的結算開支表列於附件 II。

3. 平均而言，在 1999-2000 年度完成的甲級工程計劃，實際結算開支約為原本／修訂預算費的 89.4%。至於在 1997-98 和 1998-99 兩個年度完成的工程計劃，其相關比率則分別為 86.2%和 88.4%。

庫務局
2001 年 1 月

在1999-2000年度完成的甲級工程計劃

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
總目 702						
2365CL	西九龍填海計劃－南部地區第1期工程	01/11/90	850.000	694.000	693.382	99.91
2391CL	西九龍填海計劃－南部地區第2期工程	01/05/92	948.000	810.000	793.648	97.98
2101WC	港口半島供水計劃－第I階段－沿北大嶼山快速公路敷設水管工程	10/06/94	105.800	113.800	113.799	99.99
總目 703						
3049BF	荔景分區消防局	25/02/92	31.840	--	18.430	57.88
3098BF	青衣第27區標準分區消防局	30/12/91	24.450	--	18.468	75.53
3001GB	文錦渡邊境管制設施	02/01/80	53.000	61.900	57.385	92.70
3002GB	沙頭角邊境管制設施	01/07/83	13.000	--	12.728	97.90
3006GI	新中央物料檢定實驗室	26/11/86	39.000	51.600	45.904	88.96
3035GI	東區海底隧道藍田發展計劃的政府／團體／社區設施	08/02/91	10.640	--	8.678	81.56

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3031KA	九廣鐵路旺角車站改建工程－第1座辦公室大樓的興建工程	15/04/88	67.000	105.800	93.315	88.19
3032KA	灣仔皇后大道東197至217號政府／團體／社區設施建造工程	01/11/86	167.960	237.300	210.598	88.74
3033KA	購置修頓球場地鐵公司物業四層商業樓宇	18/02/87	62.350	65.600	52.000	79.26
3038KA	購置及翻修旺角中心第二期	15/01/89	322.600	—	288.947	89.56
3041KA	購置及翻修公主道及馬頭角道香港房屋委員會總辦事處	09/02/90	234.900	—	207.800	88.46
3007KO	大埔第27區的海事分處及漁業辦事處遷建工程	16/11/88	5.100	6.100	4.801	78.70
3011LC	喜靈洲戒毒所擴建工程	29/09/78	123.060	—	108.924	88.51
3031LC	在九龍及新界增建懲教署部門宿舍第1期－地盤勘測	08/12/82	0.350	—	0.346	98.85
3042LC	在港島、九龍及新界購置100個已婚員佐級人員部門宿舍	01/02/87	52.500	—	50.966	97.07
3014LP	警察訓練學校(第V階段)	01/03/80	107.800	—	105.985	98.31
3016LP	舊警署、警察食堂和餐廳改善工程及在各警署設置健身房	01/10/80	65.147	—	62.072	95.27
3023LP	紅磡分區警署興建工程	19/08/87	38.000	—	36.826	96.91
3076LP	西貢對面海水警東分區基地	19/01/89	63.470	—	57.872	91.18

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3129LP	西貢警署增建辦公地方	30/12/91	16.850	--	14.054	83.40
3152LP	警察機動部隊新總部－第I期工程	19/08/87	123.950	--	121.276	97.84
3162LP	在西灣河西面碼頭重建水警港口分區總部	29/07/88	9.850	--	9.501	96.45
3193RO	大埔第7組工程第24區的地區遊憩用地	26/04/88	6.800	10.200	10.050	98.52
3256RO	屯門第32區的植物園	09/12/87	10.820	--	10.589	97.86
3064SC	屯門女童院	16/11/88	25.200	33.690	33.511	99.46
3111SC	天水圍第8區的社會福利設施	08/03/91	15.000	--	10.522	70.14
3126SC	油麻地六街發展區的社會福利設施	10/01/92	13.460	--	11.140	82.76
3134SC	元州街市政大廈的社會福利設施	14/05/93	10.800	--	8.053	74.56
3024TF	尖沙咀的中國客運碼頭	01/06/84	234.300	--	227.631	97.15
總目 704						
4024CD	深圳河治理計劃第1階段工程－深圳河河曲的改善工程	27/01/95	188.000	--	149.435	79.48

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
4068CD	本港地面排水系統及防洪策略研究第III期－泥沙沉積研究－顧問費及勘測工作	02/11/94	26.000	—	21.775	83.75
4036DP	農業灌溉水壩拆卸及改位工程－第II階段（第II期）	08/07/94	27.700	—	9.835	35.50
總目 705						
5051BL	有系統鑑定及登記斜坡計劃	01/07/94	41.800	128.600	107.474	83.57
5401CL	卸置污染泥料－第二個污染泥料卸置坑的挖掘、管理及覆蓋工程	14/05/93	435.000	—	260.823	59.95
5454CL	填料管理研究第VI期－勘探其他填料資源、海床修復、挖沙及海上卸泥的環境和物理研究	07/07/95	74.200	—	73.825	99.49
5468CL	鯉魚門補充租住公屋地盤的平整工程	21/06/96	63.500	—	25.240	39.74
5010DR	將軍澳堆填區第1階段	02/01/77	101.000	572.000	546.301	95.50
5079DR	新界東南堆填區發展計劃－前期工程	22/11/91	200.000	—	139.106	69.55
5091DR	減少廢物量－顧問費及勘測工作，第1期	11/06/93	10.500	—	10.500	100.00
5027TF	南丫島索罟灣渡輪碼頭興建工程	14/07/95	26.000	35.200	31.405	89.21

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
總目 706						
6077TB	把海底隧道繳費廣場對上的高架行人路延展至尖沙咀東部	25/02/94	33.900	—	23.781	70.15
6012TC	屯門公路交通監察及通訊系統—第2階段	07/07/95	119.900	—	1.910	1.59
6074TH	尖沙咀東部—第II階段道路及渠務工程	28/02/79	7.500	37.200	36.260	97.47
6096TH	唐人新村—第I階段道路及渠務工程	02/01/80	25.000	43.800	42.142	96.21
6205TH	龍翔道／斧山道分層道路交匯處	08/03/89	122.000	126.200	113.365	89.82
6298TH	大老山隧道進路及太子道交匯處工程	24/03/88	350.000	708.300	708.296	99.99
6328TH	元朗至屯門東走廊及元朗西連接路：地盤勘測及工程	12/01/87	2.300	844.400	800.977	94.85
6361TH	香港仔海旁道／田灣海旁道交界的交匯處工程及相關工程	08/12/89	105.000	—	84.223	80.21
6389TH	林錦公路第II階段第I期改善工程—林錦公路交匯處至寨廸段及白牛石至嘉道理農場段	22/06/88	46.500	68.700	68.516	99.73
6512TH	石山街延展工程及堅尼地城交通管理措施—前期工程	20/11/92	10.700	—	9.743	91.05
6522TH	柯士甸道(東)擴闊計劃及相關的道路改善計劃	11/06/93	13.800	—	12.060	87.39
6572TH	在東區走廊、公主道、觀塘道及大埔公路鋪築路面減音物料	02/02/96	30.700	—	19.423	63.26

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
6699TH	十六號幹線(西九龍至沙田段)－勘測工作	21/03/97	15.500	—	15.304	98.73
6065T1	機場鐵路大角咀站綜合發展區地點C的公共運輸交匯處	05/01/96	18.560	—	18.560	100.00
6025TT	第二條鴨脷洲大橋及相關工程	06/03/92	142.500	—	101.795	71.43
總目 707						
7041CD	元朗防洪渠－環境改善計劃	01/03/89	99.000	135.000	132.324	98.01
7086CD	元朗排水繞道－在與三號幹線(郊野公園段)交匯處進行前期工程	01/12/96	64.300	—	49.328	76.71
7028CL	葵涌北部發展計劃第9區第III階段：初步研究、勘測工作和設計	01/10/82	3.350	4.850	4.816	99.29
7033CL	荃灣北部發展計劃第I階段工程	不適用	15.400	76.500	73.093	95.54
7034CL	荃灣／葵涌北部發展計劃第II階段工程	不適用	20.000	32.000	30.481	95.25
7035CL	荃灣北部發展計劃第III階段工程	21/12/77	20.600	90.000	88.662	98.51
7037CL	荃灣北部發展計劃第VI階段工程－第21區的土地開拓工程	02/01/79	27.800	30.500	30.054	98.53
7039CL	荃灣海壩村發展計劃－勘測工作、設計和前期工程	01/11/81	3.800	2.500	0.954	38.16

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
7088CL	石湖墟發展計劃第5組工程第I階段	27/07/82	59.000	34.000	33.233	97.74
7099CL	粉嶺發展計劃第5組工程第I階段	07/01/80	7.600	8.500	8.341	98.12
7118CL	長洲發展計劃第4組第II階段工程	不適用	35.500	106.500	95.127	89.32
7137CL	粉嶺發展計劃第7組工程第I期—臨時房屋區的地盤平整及提供公用設施工程	01/05/83	40.000	—	38.956	97.39
7139CL	荃灣海壩村發展計劃—第II期清拆工程	02/01/83	1.200	—	0.620	51.66
7158CL	石湖墟發展計劃第5組工程第II階段	01/07/84	13.800	19.100	18.514	96.93
7161CL	大埔發展計劃第8組工程第II階段第IIB期	01/08/88	13.000	18.000	17.332	96.28
7231CL	大埔第37區提供公用設施工程	01/02/86	7.700	8.910	8.757	98.28
7238CL	粉嶺發展計劃第7組工程第II期：粉嶺南的土地開拓及提供公用設施工程	01/03/85	78.500	97.800	96.078	98.23
7249CL	大埔第31區土地開拓及提供公用設施工程	01/05/92	29.600	—	27.992	94.56
7250CL	大埔第57區土地開拓及提供公用設施工程	01/07/89	20.000	—	18.459	92.29
7269CL	大埔第9區土地開拓及提供公用設施工程第II期	01/07/89	43.000	72.800	72.738	99.91
7270CL	天水圍發展計劃第3組工程第IIA部分—鄉村防洪工程	01/09/86	85.000	127.000	126.176	99.35

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
7285CL	青衣發展計劃－第1區3條行人天橋	01/02/89	42.000	52.000	50.148	96.43
7446CL	九龍角發展計劃－整體可行性研究	01/05/95	45.000	—	36.172	80.38
7042DS	將軍澳發展計劃第1期－污水處理廠、污水幹管及海底排污管	01/03/84	306.000	260.000	189.802	73.00
7138DS	一九九一至九二年度在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	12/07/91	5.000	—	2.689	53.78
7252DS	一九九六至九七年度在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	08/03/96	2.400	—	1.538	64.08
7013HH	一九九一至九二年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區的改善工程	12/07/91	22.000	—	15.743	71.55
7014HH	一九八七至八八年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區的改善工程	07/01/87	25.000	—	23.419	93.67
7019HH	一九九〇至九一年度新界鄉村改善及發展計劃	19/10/90	7.500	—	7.362	98.16
7021HH	一九九六至九七年度新界鄉郊地區小工程計劃	08/03/96	42.000	—	40.496	96.41
7022HH	一九九二至九三年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區的改善工程	24/04/92	25.000	—	24.413	97.65
7057HH	一九九七至九八年度新界鄉郊地區小工程計劃	21/03/97	28.700	—	25.668	89.43
7058TB	元朗發展計劃－橫跨安寧路及青山公路的朗屏行人天橋延建部分	01/06/95	50.200	—	43.075	85.80
7096TB	青衣市中心行人天橋系統第II期工程	01/04/93	51.800	—	45.922	88.65

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
7119TB	元朗輕便鐵路交匯處的行人天橋	02/01/95	46.600	—	39.895	85.61
7111TH	荃灣北部發展計劃第VIII階段工程：美環街擴闊工程	01/06/82	4.500	—	2.753	61.17
總目 708						
8026EF	科學大樓第I期(香港中文大學)	07/05/93	62.080	81.327	81.327	100.00
8034EF	基本醫學大樓大型翻新工程(香港中文大學)	14/02/97	49.530	—	49.530	100.00
8035EF	科學館部分工程設施及屋宇設備的大型翻新工程(香港中文大學)	14/02/97	59.810	—	59.810	100.00
8002EG	西閘行車天橋(香港大學)	07/05/93	21.880	—	21.880	100.00
8042EG	更換主要設備(香港大學)	25/11/94	9.500	—	9.500	100.00
8014EH	防火系統改善工程(香港浸會大學)	25/11/94	7.952	11.181	11.181	100.00
8017EK	圖書館擴建/第V期工程施工前工程及相應工程(香港理工大學)	06/03/92	12.423	—	12.423	100.00
8002QJ	香港演藝學院—屋頂裝修工程	08/11/95	4.341	4.888	4.515	92.36

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
總目 709						
9039WF	南大嶼山供水計劃	23/03/83	31.300	--	25.567	81.68
9093WF	馬仔坑及竹園區食水供應計劃	28/03/84	18.000	21.200	18.357	86.58
9101WF	改善鯽魚涌及筲箕灣食水供應系統	29/05/85	32.000	--	24.799	77.49
9157WF	沙田濾水廠及其他濾水廠氣氣設施改善工程	29/06/90	82.000	--	81.891	99.86
9025WS	西九龍填海區供水計劃—長沙灣海水抽水站重建工程	20/11/92	19.700	--	18.094	91.84
總目 711						
B556CL	彩雲道及佐敦谷附近發展計劃的規劃及工程可行性研究	13/06/97	16.000	--	11.275	70.46
B202WF	都會區及新界東北部增添濾水及輸水設施—勘測及初步設計研究	08/07/94	22.400	--	21.992	98.17

在 1999-2000 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	3	1,904	1,618	1,601	98.9%
703	29	1,949	2,095	1,898	90.6%
704	3	242	242	181	74.8%
705	8	952	1,519	1,195	78.7%
706	15	1,044	2,319	2,056	88.7%
707	36	1,392	1,687	1,521	90.2%
708	8	228	251	250	99.6%
709	5	183	186	169	90.9%
711	2	38	38	33	86.8%
總計	109	7,932	9,955	8,904	89.4%

庫務局
2001 年 1 月

