

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2000-01 財政年度完成的工程計劃的有關資料

自 1998-99 年度以來，我們一直都有提交周年報告，向委員說明在剛過去的財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。

2. 在 2000-01 年度結帳的甲級工程計劃共有 128 項。表列這些工程計劃的原本核准預算費、修訂核准預算費(如適用者)，以及最終結算開支的一覽表載於附件 I。各總目項下的工程計劃結算開支表列於附件 II。

3. 平均而言，在 2000-01 年度完成的甲級工程計劃，最終結算開支約為原本／修訂預算費的 91.5%。至於在 1998-99 和 1999-2000 兩個年度完成的工程計劃，其相關比率則分別為 88.4% 和 89.4%。

庫務局
2001 年 7 月

在 2000-01 年度完成的甲級工程計劃

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
總目 702						
2383CL	北大嶼山發展計劃及快速公路—東涌地盤開拓工程第 1 期	01/11/91	1,164.000	770.000	769.450	99.92
2038FS	長沙灣批發市場綜合大樓—第 I 期	22/11/91	969.000	559.000	543.391	97.20
總目 703						
3103AA	啓德機場—保安及旅客登記設施的改善工程	13/01/93	46.000	--	35.367	76.88
3057AP	政府船塢改善計劃—第 II 期	10/06/94	25.500	--	25.444	99.78
3048DR	新界東北禽畜廢物處理地點「A」(沙嶺)	14/02/90	19.570	--	14.878	76.02
3124EP	沙田第 51A 區的 1 所小學	10/03/89	25.800	--	24.888	96.46
3129EP	大埔第 9 區的 1 所小學	23/10/90	31.240	--	21.861	69.97
3137EP	小西灣的 1 所小學	01/05/85	7.800	10.000	9.938	99.38
3058ES	屯門第 14 組工程第 44 區的 2 所中學	06/12/89	38.900	--	37.738	97.01

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3070ES	沙田第 16 組工程第 2A 區的 2 所中學	19/01/89	50.000	--	46.289	92.57
3075ES	大埔第 23 區的 1 所中學	21/07/89	35.400	--	32.860	92.82
3077ES	石湖墟第 28 區的 1 所中學	21/07/89	36.000	--	33.757	93.76
3079ES	天水圍第 11 區的 1 所中學	01/05/92	43.000	--	29.615	68.87
3081ES	元朗第 6 組工程的 1 所中學	21/07/89	37.200	--	33.459	89.94
3085ES	大埔第 2 區的 1 所中學	10/02/88	25.800	--	23.868	92.51
3086ES	粉嶺第 20 區的 1 所中學	25/02/92	39.000	--	27.050	69.35
3097ES	天水圍第 8 區的 1 所中學	23/05/90	43.000	--	37.553	87.33
3143ES	馬鞍山第 86 區恆安邨的 1 所中學	21/07/89	35.400	37.000	33.441	90.38
3153ES	粉嶺第 29B 區的 1 所中學	04/02/93	35.000	--	29.757	85.02
3037ET	葵涌的 1 所身體弱能兒童特殊學校	19/01/89	16.700	21.650	19.656	90.78
3040ET	為語文教育學院在余道生紀念中學及梁文燕紀念中學進行裝修工程	07/05/90	8.000	10.100	10.072	99.72
3042ET	將軍澳第 5 區的 1 所輕度弱智兒童特殊學校	01/05/92	17.840	--	9.953	55.79

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3043ET	鑽石山鳳德邨的 1 所中度弱智兒童特殊學校	26/11/91	16.510	--	14.598	88.41
3004GB	落馬洲邊境管制設施	07/01/87	74.600	84.600	79.867	94.40
3014GI	在黃埔船塢重建計劃的用地提供政府／團體／社區設施	01/05/84	9.270	11.090	11.067	99.79
3002GK	屯門政府廠房	01/02/77	7.320	--	6.650	90.84
3006GK	位於壁屋的醫務衛生署洗衣房	01/02/76	32.065	--	31.349	97.76
3015GK	位於屯門醫院醫務衛生署洗衣房	04/06/86	40.000	46.500	44.593	95.89
3098GK	西貢北民眾安全服務處大灘訓練營的訓練池	12/07/91	5.598	--	5.170	92.35
3007JB	初級公務員宿舍單位氣體安全計劃一餘下工程	01/05/92	30.300	--	23.129	76.33
3006KA	西貢政府合署	01/02/80	53.000	--	36.537	68.93
3017KA	灣仔修頓球場香港地下鐵路公司重建計劃一闢建（總）面積達 40 000 平方米的地方	07/01/87	74.600	255.574	238.199	93.20
3023KA	粉嶺第 5 組工程一在第 11 區興建政府辦公大樓	11/11/87	51.600	67.200	61.765	91.91
3028KA	在杏花邨地鐵站發展用地提供政府／團體／社區設施	26/10/84	26.031	39.000	38.493	98.70
3037KA	何文田政府合署及救護車站	17/05/89	252.300	--	225.176	89.24

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3003KO	最高法院舊廈改建為立法局大樓工程	16/08/86	47.540	--	43.794	92.12
3034LC	懲教署設於荔枝角蝴蝶谷的 412 個部門宿舍單位	10/03/89	98.900	--	84.766	85.70
3009LJ	沙田第 7 區的裁判法院大樓	23/03/83	60.500	--	45.591	75.35
3013LJ	屯門裁判法院大樓	13/10/82	66.100	--	53.598	81.08
3099LP	粉嶺 408 個已婚員佐級警務人員宿舍單位	17/07/91	168.400	--	122.339	72.64
3039MC	西灣河診療所	05/03/93	54.500	--	43.723	80.22
3030MH	尤德夫人醫院—職員宿舍及護士訓練學校上層建築工程	21/07/89	459.500	--	379.607	82.61
3044MH	小欖醫院擴建工程	19/07/89	45.400	46.900	45.404	96.81
3072MH	深灣洗衣房	12/03/91	92.690	--	78.815	85.03
3109MH	威爾斯親王醫院—擴建及遷建設施工程 (第 I 期)	21/02/92	22.200	--	10.650	47.97
3001NB	在哥連臣角火葬場建造新的靈灰安置所 (第 VI 座)	20/11/92	25.600	--	19.082	74.53
3002NB	哥連臣角火葬場火化爐重建工程	18/03/91	15.600	--	14.281	91.54
3025RE	藝術館—顧問費及地盤勘測	21/12/83	4.100	7.400	6.916	93.45

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3031RE	太空館外牆重修工程	29/07/88	25.000	--	22.112	88.44
3007RG	荃灣第 3 區游泳池場館、街市及鄰舍遊憩用地	21/12/83	48.300	--	39.281	81.32
3041RO	第 34 區屯門市鎮公園第 IIB 期工程	18/12/85	23.500	38.800	36.183	93.25
3018SC	馬鞍山第 86 及 92 區公共屋邨的社區中心	21/06/85	11.700	--	8.578	73.31
3020SC	蝴蝶邨及湖景邨社區中心	20/12/78	11.500	--	10.204	88.73
3027SC	大埔第 7 組工程第 17 區的社區會堂	01/06/83	4.770	--	0.000	0.00
3036SC	沙田第 16 組工程第 31B 區的社區會堂	19/07/89	31.030	--	28.768	92.71
3037SC	沙田第 18 組工程第 53A 區的社區會堂	05/02/86	5.000	--	3.788	75.76
3047SC	屯門第 1 區的良景邨社區中心	09/04/86	13.800	--	12.838	93.02
3053SC	青衣第 1 區房委會屋邨的社區會堂	09/04/86	5.290	--	4.125	77.97
3078SC	青衣第 10 區的社區會堂	20/05/87	5.930	--	5.460	92.07
3102SC	西營盤第三街／毓明街重建工程中提供社會福利設施	13/01/88	2.870	3.900	3.892	99.79
3107SC	位於鴨脷洲蜆殼油庫及香港電燈公司電力站現址的鄰里社區中心	22/06/88	13.540	--	13.538	99.98

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
3003SR	西貢鸕鶿山的宿舍暨庇護工場	16/11/88	22.120	--	20.774	93.91
3008TF	重新發展港澳客輪碼頭	01/08/78	167.707	--	165.862	98.89
總目 704						
4050CD	紅磡雨水渠系統改善工程	12/07/91	24.000	--	19.324	80.51
4051CD	由加士居道至廣東道的雨水渠工程	20/11/92	34.000	39.600	38.724	97.78
4158DS	荃灣及葵青污水收集系統第 I 階段第 I 期—前期工程	20/11/92	26.000	32.700	32.669	99.90
4200DS	為處理污泥而進行的污水處理廠改善工程	05/01/96	148.000	--	120.974	81.73
總目 705						
5466CL	白石角卸泥填海工程第 1 階段	21/06/96	206.700	--	120.738	58.41
5084DR	新界東北滲漏污水處理廠第 1 期	22/05/92	111.400	--	104.128	93.47
總目 706						
6116TB	橫跨軒尼詩道的柯布連道行人天橋的延展工程	12/01/96	28.240	--	27.712	98.13

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
6168TH	西九龍走廊—油麻地段—第 II 期工程	23/06/93	490.000	--	332.839	67.92
6205TH	龍翔道／斧山道分層道路交匯處工程	08/03/89	122.000	126.200	113.365	89.82
6282TH	在翠屏道興建橫跨鯉魚門道的行人天橋	27/01/95	44.500	--	35.112	78.90
6403TH	荔枝角交匯處改善工程和地面道路重建工程	24/07/92	52.500	--	44.954	85.62
6508TH	亞皆老街／塘尾道／渡船街的行人天橋系統	29/07/95	57.600	--	48.691	84.53
6571TH	全港主要道路重建工程——一九九五至九六年度計劃第 I 期	28/04/95	132.000	--	108.048	81.85
6052TI	九龍塘地下鐵路／九廣鐵路車站毗鄰的公共交通總站	08/01/93	14.900	--	5.592	37.53
6058TI	機場鐵路大角咀站綜合發展區地點 B 的公共運輸交匯處	10/01/97	18.770	--	18.770	100.00
總目 707						
7085CD	粉嶺、上水及腹地的主要排水道—地盤勘測及顧問費	21/06/96	41.200	--	24.830	60.26
7052CL	沙田新市鎮第 I 階段第 2 期工程—第 5、28 及 48 區發展計劃	01/03/73	40.000	210.000	204.160	97.21
7055CL	沙田新市鎮第 I 階段第 2 期工程—第 16B 區發展計劃	08/01/75	77.500	94.000	92.240	98.12
7058CL	沙田新市鎮第 I 階段第 2 期工程—第 43 及 46 區發展計劃	08/01/75	9.100	34.060	33.290	97.73

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
7067CL	沙田新市鎮第 II 階段工程－工程拓展計劃第 18 組第 I 期	01/07/83	57.500	68.000	65.820	96.79
7089CL	石湖墟發展計劃第 6 組工程第 I 階段	17/11/78	45.650	12.000	9.220	76.83
7114CL	梅窩發展計劃第 4 組工程	01/01/78	38.000	100.000	93.960	93.96
7124CL	將軍澳發展計劃－勘測及設計	01/02/79	68.090	142.000	134.880	94.98
7150CL	葵涌北部發展計劃第 9 區第 III 階段工程	01/08/88	98.000	133.200	130.350	97.86
7232CL	將軍澳發展計劃坑口第 I 階段工程	03/09/85	110.000	136.000	123.320	90.67
7246CL	大欖灣填海工程第 II 階段－東南部分的暗渠工程及餘下填海工程	01/05/86	10.500	--	6.880	65.52
7266CL	粉嶺發展計劃第 6 組工程第 I 階段	22/02/89	130.000	144.000	143.540	99.68
7275CL	石湖墟發展計劃第 6 組工程－第 39 區的土地開拓及提供公用設施工程	21/12/88	85.000	112.000	111.140	99.23
7276CL	元朗至屯門走廊－新慶村住宅及工業發展改善區試驗計劃的工程	22/06/88	17.000	30.000	29.070	96.90
7288CL	將軍澳發展計劃坑口第 II 階段工程	01/07/87	270.000	330.000	329.570	99.86
7298CL	天水圍發展計劃第 3 組工程第 II 部分－土地開拓及主要排水系統	18/05/90	930.000	1,113.000	1,110.600	99.78
7348CL	天水圍發展計劃第 5 組工程－基礎設施第 I 期	09/02/90	470.000	509.000	497.730	97.78

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
7477CL	白石角發展區可行性研究	14/02/97	24.700	--	24.560	99.43
7016DS	荃灣和葵涌的污水隔濾廠和海底排放管	01/02/75	21.000	180.000	153.160	85.08
7060DS	馬鞍山污水泵站、泵送幹管及跨河橋第 I 階段第 I 期工程	21/12/83	60.000	65.500	65.190	99.52
7153DS	在新界興建污水渠及污水處理廠：一九九二至九三年度計劃	22/05/92	11.000	--	9.730	88.45
7047GK	鄉村遷置區及擴展區的改善工程	22/05/92	17.900	--	15.410	86.08
7023HH	新界鄉村改善及發展計劃：一九九二至九三年度計劃	22/05/92	13.000	--	10.300	79.23
7060HH	新界鄉郊地區小工程：一九九八至九九年度計劃	27/02/98	55.000	--	52.704	95.82
7061HH	新界鄉郊地區小工程：一九九八至九九年度補充計劃	16/10/98	29.800	--	26.323	88.33
7001HT	臨時房屋區發展計劃	01/04/76	70.000	699.880	668.740	95.55
7024TB	第 12 及 28D 區之間的城門河行人天橋	19/11/80	6.250	13.700	13.190	96.27
7075TB	大埔墟至第 3 區的林村河行人天橋	01/07/89	8.000	--	7.180	89.75
7097TB	石湖墟發展計劃第 5 組工程－第 1 區近鳳溪公學橫跨馬會道的行人天橋	09/02/90	7.000	7.700	7.210	93.63
7134TH	沙田新市鎮第 I 階段第 2 期工程－第 14 區發展計劃及 T1 號主幹路 (部分)	08/01/75	188.600	414.800	414.720	99.98

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
7144TH	粉嶺發展計劃第 3 組工程	08/12/76	50.600	247.300	245.680	99.34
7287TH	將軍澳發展計劃－將軍澳道／秀茂坪道交匯處建造工程	01/05/85	22.000	40.000	37.260	93.15
7314TH	將軍澳發展計劃－主要通路	26/03/86	182.000	594.000	562.610	94.71
7359TH	粉嶺發展計劃第 5 組工程－第 17 區 D3 號道路（餘下部分）	22/02/89	24.000	28.800	27.600	95.83
7475TH	新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程：一九九零至九一年度計劃	19/10/90	11.000	--	5.934	53.94
7014TI	沙田新市鎮－第 I 階段：火炭站前空地	01/07/82	0.770	--	0.740	96.10
7030WC	青衣發展計劃－供水系統第 III 階段工程	30/05/84	55.000	--	44.860	81.56
7055WC	將軍澳供水系統－第 85/86 區和將軍澳工業邨的前期水管敷設工程及第 86 區的海水抽水站底層結構和進水口工程	06/04/91	18.000	--	13.330	74.05
總目 708						
8034EG	本部校舍重建計劃第 IV 期的相應工程（港大）	07/05/93	35.033	--	33.914	96.80
8048EG	補助新生物科學大樓家具及設備項目的開支	27/02/98	80.410	--	80.410	100.00
8021EK	改裝及改善現有的消防警報系統（理大）	25/11/94	6.420	--	4.940	76.94
8003EN	香港教育學院的基本教學設備	01/11/96	90.000	--	89.981	99.97

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂的核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
8015MM	公立醫院醫療氣體輸送系統改善計劃	24/05/96	45.720	44.524	42.561	95.59
8020MM	改裝或更換公立醫院的空氣調節和冷凍設備及滅火系統	28/04/95	151.000	--	148.848	98.57
總目 709						
9087GK	關閉樂安排海水化淡廠	22/05/92	15.000	--	4.729	31.52
9088WF	港島主要食水分配系統一建築工程	27/03/85	39.000	60.500	53.590	88.57
9120WF	九龍東南區食水供應改善工程	26/04/88	12.000	--	10.260	85.50
9160WF	大欖涌水塘至屯門及荃灣的原水輸送設施改善計劃一顧問費	12/07/91	7.600	--	5.820	76.57
9187WF	九龍東南部食水供應進一步改善計劃	21/01/94	80.000	--	67.419	84.27
9018WS	觀塘及秀茂坪高地海水供應系統改善工程	08/02/91	12.300	--	8.229	66.90

在 2000-01 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	2	2,133	1,329	1,313	98.8%
703	61	2,843	3,103	2,678	86.3%
704	4	232	244	212	86.7%
705	2	318	318	225	70.7%
706	9	961	965	735	76.2%
707	38	3,373	5,755	5,547	96.4%
708	6	409	407	401	98.3%
709	6	166	187	150	80.1%
711	-	-	-	-	-
總計	128	10,435	12,309	11,260	91.5%

庫務局
2001 年 7 月