

二零零二年一月十日會議
參考資料

跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的基本工程計劃
小組委員會

為 19 個現有街市及 / 或熟食中心加裝空氣調節系統
和進行一般改善工程

目的

本文件旨在告知委員有關 19 個現有街市及/或熟食中心加裝空氣調節系統(空調系統)的工程，以及一般改善工程的修訂施工時間表。

背景

2. 在二零零一年十一月十五日的小組委員會會議上，委員要求政府考慮如何提前 19 項加裝空調系統工程以及一般改善工程。

施工時間表

3. 我們已進一步檢討 19 項加裝空調系統工程的施工時間表，經修訂的施工時間表載於附件，供委員參閱。倘一切順利，預期個別工程最早可於二零零二年十一月提升為工務計劃甲級工程，並可於二零零三年二月批出施工合約，而 19 項工程的竣工日期則視乎個別工程的規模及複雜程度而定，預計可於二零零四年三月至二零零五年年初之間完成。

環境食物局
食物環境衛生署
二零零二年一月

為 19 個街市 / 熟食中心加裝空氣調節系統及進行改善工程的
施工時間表

1. 委聘顧問公司
 - (i) 10 個前臨時市政局街市 / 熟食中心 2001 年 12 月
 - (ii) 9 個前臨時區域市政局街市 / 熟食中心 2002 年 1 月
2. 完成工程大綱設計以便進行諮詢 2002 年 2 月
3. 向街市管理諮詢委員會及 19 個街市 / 熟食中心的檔位租戶徵詢意見 2002 年 2 月至 3 月
4. 擬備詳細設計、施工圖則及招標文件 2002 年 4 月至 10 月
5. 招標 2002 年 10 月
6. 把工程計劃提升為甲級工程 2002 年 11 月
7. 批出合約 2003 年 2 月
8. 預期工程完成日期
(包括空調裝置測試及微調工作) 2004 年 3 月至 2005 年年初，視乎個別工程的規模及複雜程度而定。