

二零零三年二月十九日
資料文件

跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的
基本工程計劃小組委員會

康樂及文化設施基本工程計劃
進展報告

目的

本文件旨在匯報尚在籌劃階段的康樂及文化設施基本工程計劃的進展。

「加速推行工程計劃」工程的進展

2. 預定於 2002/03 年度推行的「加速推行工程計劃」的 15 項工程中，有 12 項已如期進行，其中 8 項現正施工；2 項獲提升為甲級工程，並將於短期內動工；另有 2 項則會以小型工程方式施工。至於餘下的 3 項工程，現況如下：

- (a) 九龍城常樂街休憩花園(地盤 B) – 我們現正檢討服務大樓的規模。由於已縮減工程計劃的規模和建築費用，故此可能會以小型工程方式進行。
- (b) 屯門第 18 區地區休憩用地 – 由於事前不知需讓中電先行掘地鋪設電纜，故工程須由二零零三年三月延至五月，即推遲兩個月施工；以及
- (c) 大埔第 33 區遊樂場 – 籌劃工作現正進行。不過，由於提供同類康樂設施的另一項工程計劃已於大埔第 5 區施工，故現正檢討這項工程的發展範圍。我們已告知大埔區議會工程計劃可能會延遲實行，他們對此並無特別意見。

覆檢康樂及文化設施基本工程計劃

3. 我們現正審慎覆檢其他正在籌劃的康樂及文化設施基本工程計劃，包括已於二零零零年獲預留撥款進行的 5 項工程以及「加速推行工程計劃」內的 47 項工程，即合共 52 項工程。我們傾向優先處理屬以下範疇的工程計劃：-

- (a) 工程位於嚴重缺乏該等設施的新市鎮，如東涌及將軍澳等；
- (b) 工程所提供的設施(例如足球場)是用以應付龐大的需求；
- (c) 工程已在最後籌劃階段，即已經或即將進行招標或詳細設計；
- (d) 可供私營機構參與建造和管理新設施的機會不大；以及
- (e) 工程所建設施的經常開支屬可負擔水平。

4. 此外，我們正在覆檢某些工程項目的擬建設施，並尋求更具成本效益的營運方法，如有需要，我們會諮詢區議會的意見。

未來路向

5. 我們會於未來數月內向委員會匯報檢討工作的進展。

康樂及文化事務署
民政事務局
二零零三年二月