

二零零二年三月七日會議

參考資料

跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的基本工程計劃  
小組委員會

為 19 個現有街市及 / 或熟食中心  
加裝空氣調節系統及進行一般改善工程

目的

本文件旨在向委員匯報 19 個現有街市及 / 或熟食中心加裝空氣調節系統及進行一般改善工程的最新情況。

背景

2. 在二零零二年一月十日小組委員會會議上，我們已向委員提交加裝空氣調節系統工程的最新籌劃及實施時間表。該時間表載於附件 A。

最新情況

3. 建築署已分別於二零零一年十二月及二零零二年一月委聘顧問公司為市區及新界個別街市及 / 或熟食中心進行工程大綱設計工作，這項工作預定在二零零二年二月底完成。與此同時，我們現正諮詢有關區議會的意見。諮詢各區議會的時間表載於附件 B。截至二零零二年二月八日為止，我們諮詢了十個區議會，其中八個表示支持加裝空調系統的工程計劃，一個要求獲取更多資料才提出意見，其餘一個在現階段並無意見。

4. 在完成工程大綱設計後，我們會知道更多有關工程如何影響個別檔位的詳情，以及街市的總設計圖。屆時我們會諮詢有關的街市管理諮詢委員會及個別街市及 / 或熟食中心的檔位租戶。

5. 我們會繼續向各位委員匯報工程計劃的進展情況。

食物環境衛生署

二零零二年二月二十二日

為 19 個街市 / 熟食中心加裝空氣調節系統及進行改善工程的  
實施時間表

---

1. 委聘顧問公司
  - (i) 10 個前臨時市政局街市 / 熟食中心 2001 年 12 月
  - (ii) 9 個前臨時區域市政局街市 / 熟食中心 2002 年 1 月
2. 完成工程大綱設計以便進行諮詢 2002 年 2 月
3. 諮詢街市管理諮詢委員會及 19 個街市 / 熟食中心的檔位租戶 2002 年 2 月至 3 月
4. 備妥詳細設計、施工圖則及招標文件 2002 年 4 月至 10 月
5. 招標 2002 年 10 月
6. 把工程計劃提升為甲級工程 2002 年 11 月
7. 批出合約 2003 年 2 月
8. 預期工程完成日期  
(包括空調裝置測試及微調工作) 2004 年 3 月至 2005 年年初，視乎個別工程的規模及複雜程度而定。

為 19 個現有街市及 / 或熟食中心  
加裝空氣調節系統及進行一般改善工程

諮詢各區議會的時間表

	<u>會議日期</u>
<u>油尖旺區議會</u>	
1. 花園街街市及熟食中心	3.1.2002
2. 官涌街市及熟食中心	
<u>西貢區議會</u>	
3. 西貢街市	15.1.2002
<u>觀塘區議會</u>	
4. 牛頭角街市及熟食中心	15.1.2002
<u>北區區議會</u>	
5. 石湖墟熟食中心	15.1.2002
<u>中西區區議會</u>	
6. 上環街市	24.1.2002
<u>九龍城區議會</u>	
7. 土瓜灣街市	24.1.2002
<u>屯門區議會</u>	
8. 新墟街市	25.1.2002
<u>深水埗區議會</u>	
9. 保安道街市及熟食中心	29.1.2002
<u>荃灣區議會</u>	
10. 楊屋道街市	29.1.2002
11. 荃灣街市	
12. 荃景圍街市	

		<u>會議日期</u>
	<u>元朗區議會</u>	
13.	同益街市	7.2.2002
	<u>葵青區議會</u>	
14.	北葵涌街市	15.2.2002
15.	榮芳街街市	
	<u>東區區議會</u>	
16.	漁灣街市及熟食中心	21.2.2002
	<u>灣仔區議會</u>	
17.	鵝頸街市及熟食中心	26.2.2002
	<u>南區區議會</u>	
18.	香港仔街市及熟食中心	4.3.2002
	<u>黃大仙區議會</u>	
19.	牛池灣街市及熟食中心	5.3.2002