

二零零二年三月七日
資料文件

跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的
基本工程計劃小組委員會

12NM – 赤柱市政大廈
368RO – 九龍灣康樂場地
370RO – 斧山道地區公園
工程進展報告

目的

上述基本工程計劃已獲兩個前市政局批准撥款，政府並同意預留款項以進行工程，以及將之直接納入工務計劃甲級工程內。本文件旨在匯報這些工程計劃的最新情況。如委員沒有其他意見，我們即會尋求工務小組委員會的支持，於二零零二至零三年度把這三項工程計劃提升為工務計劃甲級工程。

最新進展

12NM – 赤柱市政大廈

2. 在二零零一年十一月十五日的會議上，我們告知委員，經修訂後的工程範圍獲得南區區議會支持。修訂後的工程範圍將包括一個體育中心、一間小型圖書館、一個多用途副場、一個隸屬南區民政事務處的分區辦事處和一個公厕。

3. 我們會在二零零二年三月向城市規劃委員會匯報經修訂的工程設計。在完成施工圖則和招標文件後，我們擬於二零零二年年中向工務小組委員會建議把此項工程提升為甲級工程。

368RO – 九龍灣康樂場地

4. 在十一月十五日的會議上，我們告知委員，有關在九龍灣康樂場地興建可容納 2 000 至 2 500 名觀眾的設施，並把該處發展成為一個適宜用作習訓和舉行本地大型足球賽事的場地一事獲得觀塘區議會的支持。為了可容納額外的看台，我們修改了工程的施工圖則和招標文件。我們擬於二零零二年四月三日向工務小組委員會提交文件，以便把這項工程提升為甲級工程。

370RO – 斧山道地區公園

5. 在二零零一年十一月十五日的會議上，委員得知我們正與志蓮淨苑(志蓮)商討其所修訂的設計建議和成本預算。建築署已審核志蓮擬備的成本預算，該署認為根據志蓮的設計建議，其預算成本應為 2 億 4,349 萬元(付款當日價格)。

6. 其後，我們與志蓮會晤，就修訂的工程預算費用、擬議的委託安排、會計程序、監察制度和招標要求等事宜進行討論。志蓮獲邀在二零零二年一月十五日的會議上，向黃大仙區議會簡介擬議的公園規劃設計。區議員對該設計均表支持。

7. 我們打算盡快向工務小組委員會提出把這項工程提升為工務計劃甲級工程。

徵詢意見

8. 有關我們建議徵求工務小組委員會的同意，把上述三項工程提升為工務計劃甲級工程一事，請委員給予支持。

民政事務局

康樂及文化事務署

二零零二年三月