

兩個前臨時市政局涉及康樂及文化設施的工程計劃的施工時間表

由立法會秘書處擬備

(截至2002年3月1日的情況)

目 錄

<u>地區</u>	<u>頁</u>
中西區	1
東區	2-4
離島	5-10
九龍城	11
葵青	12-16
觀塘	17-20
北區	21-25
西貢	26-29
沙田	30-37
深水埗	38-41
南區	42-43
大埔	44-48
荃灣	49-53
屯門	54-58
黃大仙	59
油尖旺	60-61
元朗	62-70

兩個前臨時市政局涉及康樂及文化設施的工程計劃的施工時間表

由立法會秘書處擬備

(截至2002年3月1日的情況)

地區：中西區

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨時市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]			
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
1. AP	中西區 388CR 中山紀念公園	386.05 (註 2) 365.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 1個嬉水池 ✧ 網球場 ✧ 兒童遊樂處 ✧ 緩跑徑 ✧ 太極花園 ✧ 中央草坪兼 ✧ 門球場 ✧ 海濱公園 ✧ 1個園景花園 ✧ 1個足球場 	並無提供資料	並無提供資料	2006／ 2007	並無提供資料	2007年3月	2009年 年底	地盤界線有待修訂，以提供較佳交通配套。部分地盤在2007年才可供使用，期間將發展臨時設施。	區議會促請盡快落實[立法會CB(2)791/00-01(04)號文件] (亦請參閱立法會B(2)1216/00-01(02)號文件)
2.	中西區 381CR 香港動植物公園擬建的教育中心兼辦公樓宇	17.19 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 1座3層高大樓連演講室 ✧ 1個大堂連展覽室 ✧ 1個機械貯存室 ✧ 1間種子室 ✧ 1間組織培養室 ✧ 1部供殘疾人士使用的升降機 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					經部門解釋後，區議員同意，如果能加強現有設施的設備和教育功能，應沒有迫切需要興建這項工程。

註：財務委員會FCRI(1999-2000)17號文件並無載列前臨時市政局所規劃的第III及第IV階段工程計劃的預期工程展開日期。臨市局的做法是估計第IV階段工程計劃的發展規模／設施明細表的預期提交日期，以及第III階段工程計劃的詳細設計及費用預算的預期提交日期。

AP- 康樂文化署建議列入加速推行工程計劃內的工程計劃。

地區：東區

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
3.	東區 338CR 改善鯉魚門公園的營地設施	119.95 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 新落成的旅舍 ◇ 食堂 ◇ 嬉水池 ◇ 燒烤場地 ◇ 集合大堂連運動場主場 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					個別區議員希望可盡早進行這項工程計劃。
4. #	東區 049CX 愛秩序灣填海區市政大廈	274.05 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個空調街市 ◇ 1個康樂中心 ◇ 1個音樂中心 ◇ 1個分區圖書館 ◇ 小販事務隊、音樂事務處和資訊科技中心的辦公室 ◇ 停車場 ◇ 1個公廁 ◇ 1個公共交通總站 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內				將從工務計劃中刪除。現時東區共有5個室內運動場。無需在同一服務範圍內興建新的室內運動場。至於圖書館設施，擬建的分區圖書館將會於鯉景道的政府聯用大廈內。	對政府改變此項工程的原先計劃表示失望及對此項工程不再有康樂設施的提供感到可惜，希望署方能按原定計劃進行。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
5.	東區 469CR 鯉魚門公園改善工程	78.75 (註 2)	◇改善鯉魚門公園的消防設備和逃生通道	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
6.	東區 365CR 維多利亞公園重建工程——新泳池場館	105.00 (註 2)	◇改善及翻新現有泳池場館	並無提供資料	並無提供資料	2005／ 2006	並無提供資料	2005年 12月	2008年 年中	這是一項複雜的工程，可能須交換地盤，且工程範圍正在檢討中，故不建議提前施工。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
7.	東區 368CR 摩頓臺的新網球中心連停車場	232.42 (註 2)	◇1個可伸縮上蓋的網球主場及約可容納3 500人的看台 ◇多個標準戶外網球場及訓練場 ◇1個約有300個停車位的停車場	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					希望部門就這工程計劃的進展，匯報及諮詢區議會。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]			
8. # AP	東區 050CX 小西灣市政大廈	270.90 (註 2) 210.00 [只限康樂及文化設施 (工程預算 費用總額： 270.00)] (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 採編組 ◇ 1個停車場 ◇ 1個康樂中心 ◇ 1間小型圖書館 ◇ 1個空調街市 ◇ 1所公廁 	並無提供資料	並無提供資料	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 10月	2007年 年中	工程涉及聯用者，加上地積比率問題仍未解決，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員希望可加快進行這項工程計劃。

*** 並無列入兩個前臨市局169項尚在籌劃階段的基本工程計劃名單內的工程計劃：

*** AP	東區 鰂魚涌公園第II期(第2及3階段)	76.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 休憩處 ◇ 運動設施 	並無提供資料	並無提供資料	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 10月	2006年 年中	有關土地用途檢討和改變地盤規劃用途的問題仍未解決，故不建議提前施工。	
*** AP	東區 愛秩序灣擬建公園	83.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景區 ◇ 運動設施 	並無提供資料	並無提供資料	2006／ 2007	並無提供資料	2006年4月	2008年 年初	地盤在2005年年底才可供使用，故不建議提前施工。	

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
9. AP	離島 283LS 大嶼山東涌第7區地區休憩用地	77.39 (註2) 71.00 (註3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場 ◇ 服務樓 ◇ 廁所 ◇ 輔助設施 ◇ 1個7人足球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 熱帶主題花園 	2002／ 2003	2003／ 2004	2002／ 2003	並無提供資料	2002年 10月	2004年 年中		請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
10. AP	離島 022MF 大嶼山東涌第17區體育館(C型)兼圖書館	286.03 (註2) 286.00 (註3)	<u>體育館</u> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 4個壁球場 ◇ 2間乒乓球兼舞蹈室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 1間救傷室 ◇ 廁所 ◇ 更衣／沖身室 	2002／ 2003	2004／ 2005	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 10月	2007年 年中	工程涉及聯用者，加上地積比率問題仍未解決，故不建議提前施工。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
			圖書館 ◇ 1間成人圖書館 ◇ 1間兒童圖書館 ◇ 1間視聽圖書館 ◇ 1間推廣活動室 ◇ 1間報刊閱覽室 ◇ 1間學生自修室 ◇ 1間微型電腦室 ◇ 地區辦事處								
11. AP	離島 271LS 長洲東灣泳灘服務館	17.20 (註 2) 18.00 (註 3)	◇ 2間更衣室 ◇ 1個救生艇貯存處 ◇ 辦公室 ◇ 1間救傷室 ◇ 廁所	2001／ 2002	2002／ 2003	2003／ 2004	並無提供資料	2004年3月	2005年年底	可能有地積比率方面的問題，故不建議提前施工。	有區議員指此項工程早於1999年開始籌劃興建，質詢為何工程至今仍處於初步籌劃階段。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
12. AP	離島 282LS 大嶼山東涌第1區地區休憩用地	27.15 (註 2) 40.00 (註 3)	◇設有水景設施的園景地方 ◇休憩處 ◇兒童遊樂處	2002／ 2003	2003／ 2004	2003／ 2004	並無提供資料	2004年3月	2005年 年底	須配合吊車工程的發展。此項工程可能須與毗鄰地盤的兩項建築工程(22MF及292LS)一起發展，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
13.	離島 006CE 為離島區興建的文娛中心	633.62 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 多用途活動地方 ◇ 1間舞蹈／音樂室 ◇ 1間演講室 ◇ 1間展覽廳 ◇ 1間餐廳 ◇ 輔助設施 	2005／ 2006	2008／ 2009	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
14. AP	離島 284LS 大嶼山東涌第18區地區休憩用地	133.06 (註 2) 133.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個林蔭花園 ◇ 6個網球場 ◇ 2個門球場 ◇ 服務樓 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 	2003／ 2004	2004／ 2005	2003／ 2004	並無提供資料	2004年3月	2005年年底	須採用綜合設計，盡量避免影響地底管道，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。
15.	離島 224LS 大嶼山塘福泳灘服務館	34.40 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2間更衣／沖身室 ◇ 1個救生艇貯存處 ◇ 1間救傷室 ◇ 1個小食亭 ◇ 辦事處 ◇ 廁所 	2003／ 2004	2004／ 2005	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會 1999年12月的會議 擬備的 FCRI(1999-2000)17 號文件]		[為2001年10月16日的會議 擬備的立法會 CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議 擬備的立法會 CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會 CB(2)55/ 01-02(02)及 CB(2)353/ 01-02(02) 號文件]	
16. AP	離島 292LS 大嶼山東涌新市鎮第2區游泳池場館	190.08 (註 2) 200.00 (註 3)	◇ 服務樓 ◇ 1個標準主池 ◇ 1個嬉水池	2005／ 2006	2007／ 2008	2005／ 2006	並無提供資料	2004年 10月	2007年 年中	現正探討本工程可否和282L與292LS這兩項工程一併發展。	沒有提出其他意見。
17.	離島 223LS 長洲觀音灣泳灘服務館	34.40 (註 2)	◇ 2間更衣／沖身室 ◇ 1個救生艇貯存處 ◇ 1間救傷室 ◇ 1個小食亭 ◇ 辦事處 ◇ 廁所	2003／ 2004	2004／ 2005	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
18. AP	離島 285LS 大嶼山東涌第52區地區休憩用地	150.26 (註 2) 312.00 (註 3)	◇ 海濱長廊 ◇ 主題公園	2003／ 2004	2004／ 2005	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 10月	2006年 年中	地盤因進行填海工程而未可供使用，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
19.	離島 115LS 大嶼山梅窩第6分批工程運動場	153.88 (註 2)	◇ 1個11人足球場 ◇ 田徑設施 ◇ 看台 ◇ 服務樓	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
20. AP	九龍城 458CR 常樂街休憩花園(地盤乙——服務樓宇)	並無提供資料 (註 2) 24.00 (註 3)	◇ 1 個 籃 球 場 (戶外) ◇ 1 座 服 務 樓 (為毗鄰配水庫上蓋的足球場提供服務)	並無提供資料	並無提供資料	2003／ 2004	並無提供資料	2003年2月	2004年 年底		區議會詢問有否地盤作休憩設施發展之用。
21.	九龍城 311CR 忠孝街花園	42.54 (註 2)	◇ 1 個 園 景 花 園 連 1 個 廁 所 ◇ 蔭 棚 和 避 雨 處	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					區議會沒有提出反對意見。
22.	九龍城 454CR 位於忠義街的“鄰舍休憩用地”	36.75 (註 2)	◇ 1 個 園 景 休 憩 花 園 ◇ 緩 跑 徑 ◇ 2 個 兒 童 遊 樂 處 ◇ 1 個 廁 所	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					對部門的建議，沒有提出反對意見。
23.	九龍城 155CR 老龍坑公園	110.25 (註 2)	並無提供資料	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					對部門的建議，沒有提出反對意見。

地區：葵青

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
24.	葵青 265LS 葵涌公園—— 進一步發展	109.70 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 主題花公園 ◇ 健體徑 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 6個網球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 1個觀景台 ◇ 1個11人足球兼欖球場 ◇ 模型車場地 ◇ 避雨亭 ◇ 小食亭 ◇ 輔助設施 ◇ 服務樓 	2002／ 2003	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內					請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
25. AP	葵青 114LS (工務計劃編號：3375RO) 青衣第3及8區 地區休憩用地	119.48 (註 2) 61.50 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 健身徑 ◇ 緩跑徑 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 園景地方 ◇ 小食亭 ◇ 廁所 ◇ 海濱長廊 ◇ 休憩處 	2003／ 2004	2004／ 2005	2002／ 2003	並無提供 資料	2002年 10月	2004年 年中		請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
26.	葵青 227LS 葵涌第9H體育館	142.11 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 手球場 ◇ 觀眾座位 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 1間乒乓球室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 輔助設施 	2002／ 2003	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內				由於地盤有各項限制及發展費用過於高昂，政府當局欠缺落實這項工程的理由。地盤將用作發展休憩用地，由房屋署撥款興建。政府當局已向葵青區議會匯報這項安排。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 有區議員建議部門應考慮將工程列為優先進行類別。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
27.	葵青 010LS 葵涌運動場重建工程	197.33 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 有蓋看台 ◇ 重鋪跑道 ◇ 1個11人足球場(人造草地) ◇ 2個7人足球場 ◇ 4個籃球場 ◇ 改善泛光燈照明設備及熱水供應系統 ◇ 擴音系統 ◇ 電子計分板 ◇ 徑賽計分錄影設備 	2003／ 2004	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內				將從工務計劃中 刪除 。現有設施可滿足居民的需要，故並無迫切需要進行全面的發展計劃。因此，康文署將考慮以小型工程的方式更新和改善現有設施。	區議員普遍同意部門的建議。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
28.	葵青 226LS 葵涌第10B體育館	144.83 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個籃球場／1個排球場／4個羽毛球場 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 觀眾座位 ◇ 1間乒乓室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間閱讀兼電視室 ◇ 輔助設施 	2003／ 2004	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					有區議員建議放棄此項工程，以便騰出地盤用作興建小學。
29. AP	葵青 081LS 青衣第4區體育館	167.45 (註 2) 167.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 觀眾座位 ◇ 輔助設施 ◇ 2個籃球場／2個排球場／8個羽毛球場 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 1間乒乓球室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間兒童遊樂室 	2004／ 2005	2006／ 2007	2006／ 2007	並無提供資料	2006年9月	2009年初	這項工程涉及聯用者，地積比率的問題仍未解決，且須配合毗鄰地區的人口增長和發展。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 有區議員建議部門應考慮將工程列為優先進行類別。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
30. AP	葵青 293LS 青衣第9區地區休憩用地	143.02 (註 2) 143.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 兩層高的高爾夫球練習場連服務樓 ◇ 園景地方 ◇ 海濱長廊 ◇ 緩跑徑 ◇ 單車徑 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 設有觀眾座位的11人草地足球場 ◇ 2個草地滾球場(人造草) ◇ 1個門球場 ◇ 休憩處 	2005／ 2006	2006／ 2007	2006／ 2007	並無提供資料	2006年4月	2008年初	地盤因進行填海工程而未可供使用，故不建議提前施工。	有區議員建議工程應與地盤的填海工程配合，盡早施工。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
31. AP	觀塘 397CR 樂華邨遊樂場改善工程	58.84 (註 2) 51.30 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 重鋪球場 ◇ 改善廁所及更衣室 ◇ 改善兒童遊玩設施 ◇ 將室外羽毛球場改建為太極場 ◇ 擴建兒童遊樂處 ◇ 闢建健身站 	並無提供資料	並無提供資料	2003／ 2004	並無提供資料	2003年2月	2004年 年底		請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
32.	觀塘 162CR 晒草灣堆填區臨時康樂發展工程	37.29 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個可用作足球場及棒球場的多用途天然草地球場 ◇ 27個停車位 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
33. AP	觀塘 218CR 佐敦谷堆填區 臨時康樂發展 工程	96.15 (註 2) 133.28 [76.85-香港 賽馬會、 18.08-政府] (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個園景地方連野餐桌 ◇ 26個停車位 ◇ 1個自然生態公園連教育中心 ◇ 2個天然草地門球場 ◇ 1個無線電遙控模型車場 	並無提供資料	並無提供資料	2003／ 2004	並無提供資料	2004年3月	2005年年初	須就發展前堆填區進行審慎策劃及特別設計工作，故不建議提前施工。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
34.	觀塘 092CR 啟德公園	93.24	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個兒童遊樂處 ◇ 1個太極場 ◇ 1個園景公園連健身站 ◇ 1幅可供舉行多類活動的草地 ◇ 流水景色及石景 ◇ 停車位 ◇ 1座服務樓 ◇ 1條緩跑徑 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					並無提出反對意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
35.	觀塘 160CR 馬游塘西堆填區臨時康樂發展工程	59.96 (註 2)	◇ 1個休憩花園 ◇ 1個貯物室 ◇ 1個電錶房連辦公室 ◇ 廁所設施	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					並無提出反對意見。
36.	觀塘 424CR 藍田公園 (第II期) (即馬游塘中堆填區)	43.47 (註 2)	◇ 1個休憩花園 ◇ 1個貯物室 ◇ 1個電錶房連辦公室 ◇ 廁所設施	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					並無提出反對意見。
37. AP	觀塘 444CR 觀塘游泳池改善工程	262.50 (註 2)	◇ 室內暖水池	並無提供資料	並無提供資料	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 11月	2007年 年中	撥地及改變土地用途規劃尚待批准，加上地積比率問題仍未解決，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員對部門的建議表示失望。他們建議盡快分期或局部進行此項工程。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
38.	觀塘 120CR 藍田北家庭康樂中心	519.75 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1間家庭康樂中心 ◇ 1間分區圖書館 ◇ 1個室內暖水嬉水池 ◇ 1個訓練池 ◇ 1間民政事務總署的會議及閱覽室 ◇ 停車位 ◇ 1間音樂中心 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並無提出反對意見，但希望部門在區內提供一個室內暖水池。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
39.	北區 275LS 粉嶺／上水第11A區區域室內體育館	1,212.03 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個多用途主場(可容納5 000人) ◇ 1個附屬場館 ◇ 1間餐廳 ◇ 輔助設施 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 	2001／ 2002	2004／ 2005	並無納入加速推行工程計劃內				近期完成的新建大型康樂及體育場地需求研究認為無需在北區興建區域室內體育館。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員普遍強烈要求政府應提升此項工程計劃為優先進行項目。
40. AP	北區 071LS 粉嶺／上水第28區鄰舍休憩用地	15.84 (註 2) 40.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 1間貯物室 ◇ 1個5人足球場 ◇ 1個籃球場 ◇ 1個兒童遊樂處 ◇ 休憩處 	2004／ 2005	2005／ 2006	2005／ 2006	並無提供資料	2005年 12月	2007年 年中	地盤在2005年才可供使用，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
41.	北區 171LS 粉嶺／上水第28A區體育館	167.45 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場 ◇ 2個排球場 ◇ 8個羽毛球場 ◇ 8張乒乓球桌 ◇ 3個壁球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 輔助設施 	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
42. AP	北區 076LS(374RO) 粉嶺／上水第18及21區鄰舍休憩用地	31.68 (註 2) 35.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個門球場 ◇ 4個網球場 ◇ 園景地方 ◇ 1個7人足球場 ◇ 休憩處 	2003／ 2004	2004／ 2005	2002／ 2003	並無提供資料	2002年 10月 (註 4) 2002年7月 (註 4)	2004年 年中 (註 5) 2004年 年初 (註 5)		請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
43.	北區 089LS 粉嶺／上水第17區地區休憩用地	32.58 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
44. AP	北區 138LS 粉嶺／上水第37區地區休憩用地	37.11 (註 2) 69.00 (註 3)	◇ 園景地方 ◇ 休憩處	2005／ 2006	2006／ 2007	2003／ 2004	並無提供資料	2005年3月	2007年 年底	工程涉及收回私人地段。施工日期由2003／04年度延至2004/05年度。	沒有提出其他意見。
45.	北區 201LS 粉嶺／上水第47及48區地區休憩用地	35.30 (註 2)	◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
46. AP	北區 085LS 粉嶺／上水第20區鄰舍休憩用地(聯和墟街市現址)	23.53 (註 2) 24.00 (註 3)	◇ 園景地方 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處	2004／ 2005	2005／ 2006	2005／ 2006	並無提供資料	2005年 12月	2007年 年中	地盤在2005年才可供使用，故提前施工並不可行。	沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
47.	北區 202LS 粉嶺／上水第27D區地區休憩用地	22.63 (註 2)	◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
48.	北區 086LS 粉嶺／上水第25區鄰舍休憩用地	21.72 (註 2)	◇ 1個5人足球場 ◇ 1個籃球場 ◇ 1個排球場 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
49. AP	北區 137LS 粉嶺／上水第39區地區休憩用地	18.10 (註 2) 45.00 (註 3)	◇ 園景地方 ◇ 1個7人足球場 ◇ 1個兒童遊樂處 ◇ 休憩處	2005／ 2006	2006／ 2007	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 10月	2006年 年初	需配合鄰近地區的發展，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
50.	北區 204LS 粉嶺／上水第4區地區休憩用地(餘段)	28.06 (註 2)	◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
51.	北區 007CE 為北區興建的 文娛中心	633.62 (註 2)	◇ 多用途演奏廳 ◇ 1間展覽廳 ◇ 1間音樂室 ◇ 1間舞蹈室 ◇ 1間演講室 ◇ 1間餐廳 ◇ 輔助設施	2006／ 2007	2009／ 2010年	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
52.	西貢 323LS 將軍澳堆填區	176.60 (註 1) 91.34 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 4個草地足球兼欖球場 ◇ 1個棒球兼板球場 ◇ 模型車賽道 ◇ 輔助設施 	2002／ 2003	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內					請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
53.# AP	西貢 027MF 將軍澳綜合大廈	588.36 (註 2) 370.00 [只限康樂及文化設施(工程預算費用總額待其他用途落實才可確定)] (註 3)	<u>體育館</u> <ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個手球場／3個籃球場／3個排球場／12個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 3間活動／舞蹈室 ◇ 1間兒童遊樂處 <u>街市</u> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 1個小食亭 ➢ 64個大型攤檔 ➢ 108個小型攤檔 ➢ 1個報紙亭 ➢ 輔助設施 ➢ 地區辦事處分處 	2002／ 2003	2005／ 2006	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 11月	2007年 年中	工程涉及聯用者，加上地積比率問題仍未解決，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議會認為部門不應受食物環境衛生署的影響，而放棄此項工程，建議盡快落實發展此項目。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
54. AP	西貢 305LS 賽馬會黃石水上活動中心改善工程	36.21 (註 2) 30.00 (註 3)	下列設施的改善工程—— ◇ 碼頭 ◇ 瞭望台 ◇ 海堤 ◇ 3條斜坡道 ◇ 艇棚 ◇ 緊急車輛通道	2003／ 2004	2004／ 2005	2003／ 2004	並無提供資料	2004年3月	2005年 年底	須確定執行的工務部門，以及解決有關《環境影響評估條例》的問題，故不建議提前施工。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
55. AP	西貢 298LS 將軍澳第45區運動場、市鎮公園及體育館(第II期——市鎮公園及體育館)	1,100.23 (註 2) 450.00 [供進行第I期-運動場及毗連休憩用地工程] (註 3) 595.00 [供進行第II期-市鎮公園及體育館工程] (註 3)	第I期：運動場 ◇ 田徑設施 ◇ 觀眾看台 第II期：市鎮公園 ◇ 園景地方 ◇ 服務樓 ◇ 以中式設計為主題的花園 ◇ 1個7人足球場 ◇ 2個公園籃球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 第III期：體育館 ◇ 辦事處 ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室	2005／ 2006	2007／ 2008	[第I期工程] 2003／ 2004	[第I期工程] 並無提供資料	[第I期工程] 2003年 12月	[第I期工程] 2006年 年中	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件	
						[第II期工程] 2006／ 2007	[第II期工程] 並無提供資料	[第II期工程] 2006年 10月 2005年6月 (註 5)	[第II期工程] 2009年 年中 2007年 年底 (註 5)		

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)	
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期			
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]		
56.	西貢 008CE 擬於西貢將軍澳第66區興建的文娛中心	633.62 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 多用途演奏廳 ◇ 1間舞蹈／音樂室 ◇ 1間演講室 ◇ 1間展覽廳 ◇ 1間餐廳 ◇ 輔助設施 	2006／ 2007	2009／ 2010	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。	
57.	西貢 306LS 西貢第4區體育館	169.27 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場 ◇ 2個排球場 ◇ 8個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 辦事處 	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內				<p>工程地盤將由路政署用作興建道路。毗鄰地區根據預測，預無需要展開這項工程。</p>	<p>有關區議會建議的27項工程計劃之一。</p> <p>個別區議員有鑒於西貢體育館應加此項提升此項。</p>	<p>區議會建議的27項工程計劃之一。</p> <p>區議員現時沒有興建此項工程。</p>
58. AP	西貢 311LS 將軍澳第40A區地區休憩用地	54.22 (註 2) 69.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 服務樓 ◇ 1個7人足球場(人造草地) ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 緩跑徑 	2003／ 2004	2004／ 2005	2005／ 2006	並無提供資料	2006年3月	2007年 年底		<p>部分區議員提出鐵道部門應與商討在後地盤完成工程。該公司應在後地盤提供平整的休憩設施。</p>	

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
59.	西貢 233LS 將軍澳第37區 地區休憩用地	34.03 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 1個7人足球場 ✧ 1個籃球場 ✧ 休憩處 ✧ 園景地方 	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					部分區議員提出 部門應與地 路商討及 求該司在 工完後 平整地 提供地 的休憩 設施。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
60. AP	沙田 301LS 馬鞍山運動場 第二期工程	57.03 (註 2) 111.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 ◇ 小食亭 ◇ 輔助設施 ◇ 6個網球場 ◇ 2個網球練習場 ◇ 1個7人足球場 ◇ 2個籃球兼排球場 ◇ 2個門球場 	2001／ 2002	2003／ 2004	2002／ 2003	並無提供 資料	2002年 10月	2004年 年底		請參閱立法會 CB(2)1216/00- 01(02)號文件
61.	沙田 013LS 沙田第24D體育館	152.07 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個室內網球場／2個籃球場／2個排球場 ◇ 2間活動／舞蹈室 ◇ 8個羽毛球場 ◇ 1個兒童遊樂室 ◇ 1個健身室 ◇ 1個手球場 ◇ 輔助設施 	2001／ 2002	2003／ 2004	並無納入加速推行 工程計劃內					並無提出任何意見
62. AP	沙田 212LS 馬鞍山第90區 地區休憩用地	60.74 (註 2) 50.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 輔助設施 ◇ 1個7人足球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 	2002／ 2003	2003／ 2004	2004／ 2005	並無提供 資料	2003年5月	2004年 年底		有關區議會建議 盡快展開的27項 基本工程計劃之一。 部分區議員認為 部門應加快興建 該項工程。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
63.	沙田 011CE 擴展沙田中央圖書館	177.41 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1間青少年圖書館 ◇ 1間兒童圖書館 ◇ 1間報刊閱覽室 ◇ 1間學生自修室 ◇ 參考書籍圖書館 ◇ 視聽圖書館 ◇ 流動圖書館的基地 	2001／ 2002	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並無任何意見。
64.	沙田 046LS 沙田第4C區鄰舍休憩用地	20.18 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 太極場地 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					並無任何意見
65.	沙田 234LS 馬鞍山第75區鄰舍休憩用地	16.80 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 1個5人足球場 ◇ 休憩處 ◇ 太極場地 	2001／ 2002	2002／ 2003	並無納入加速推行工程計劃內					個別區議員認為部門應先平整地盤，供居民作靜態活動。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
66. AP	沙田 024MF 沙田第14B區體育館暨圖書館	337.27 (註 2) 353.00 (註 3)	體育館 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 4個室內網球場 ◇ 2個籃球場 ◇ 2個排球場 ◇ 8個羽毛球場 ◇ 1個手球場 ◇ 1間健身室 ◇ 2間活動／舞蹈室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 輔助設施 圖書館 <ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個成人圖書館 ◇ 1個兒童圖書館 ◇ 1間參考資料室 ◇ 1個視聽資料圖書館 ◇ 1間推廣活動室 ◇ 1間報刊室 ◇ 1間學生自修室 ◇ 1間微型電腦室 ◇ 辦公室 	2002／ 2003	2003／ 2004	2004／ 2005	並無提供資料	2005年2月	2007年 年底	地積比率問題仍未解決，加上工程可能涉及聯用者，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 部分區議員認為部門應加快興建該項工程。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
67. AP	沙田 312LS (372RO) 馬鞍山第92區 恆康街與恆安邨之間的地區 休憩用地	36.93 (註 2) 23.00 (註 3)	◇ 太極場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 園景／休憩地方	2003／ 2004	2004／ 2005	2002／ 2003	並無提供 資料	2002年 10月 2002年7月 (註 5)	2004年 年中 2004年 年初 (註 5)		有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議會贊成部門考慮將這工程與301LS工程一併發展。建議優先進行。
68.	沙田 092LS 馬鞍山第103區體育館	141.66 (註 2)	◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ／1個手球場 ◇ 1間健身室 ◇ 2間活動／舞蹈室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 1間會議室 ◇ 辦事處 ◇ 輔助設施	2003／ 2004	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					並無任何意見

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
69. AP	沙田 211LS 沙田顯田公眾游泳池第2期	167.45 (註 2) 198.00 (註 3)	◇ 1個標準主池 ◇ 看台 ◇ 日光浴場	2004／ 2005	2006／ 2007	2003／ 2004	並無提供資料	2004年9月	2007年 年初	地積比率問題有待解決。施工日期由2003／04年度延至2004／05年度。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
70. AP	沙田 313LS 馬鞍山海濱長廊	195.52 (註 2) 132.00 (註 3)	◇ 行人徑 ◇ 園景海濱長廊 ◇ 休憩處	2004／ 2005	2006／ 2007	2003／ 2004	並無提供資料	2003年 10月	2005年 年底	工程規模龐大，須進行詳細設計工作，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 該區居民關注組已致函小組委員會，促請及早進行這項工程計劃。[立法會CB(2)1255/00-01(02)及CB(2)86/01-02(01)號文件] 建議優先進行。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
71.	沙田 036LS 沙田第11區地區休憩用地	107.53 (註 2)	◇ 1個7人足球場 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					並無任何意見
72.	沙田 001SP 沙田苗圃	21.45 (註 2)	苗圃 —— ◇ 1個蔭棚 ◇ 1個上盤／混合泥土／消毒的花棚 ◇ 車輛出入閘／服務車輛通道 ◇ 1個泥土貯存棚 ◇ 1間溫室	2003／ 2004	2004／ 2005	並無納入加速推行工程計劃內				將從工務工程中刪除。現時植物培植工作一般交由承辦商承辦，因此再無須要推行這項計劃。	沒有提出反對意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
73. #	沙田 025MF 重新發展沙田火炭熟食市場	157.59 (註 2)	<u>街市</u> ✧ 39個熟食檔位 ✧ 空氣調節座位間 <u>體育館</u> ✧ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ／1個手球場 ✧ 2間活動／舞蹈室 ✧ 4個壁球場 ✧ 1間會議室 ✧ 1間健身室 ✧ 1間兒童遊樂室 ✧ 輔助設施 ✧ 園景地方 ✧ 休憩處	2003／ 2004	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內				[立法會 CB(2)55/ 01-02(02)及 CB(2)353/ 01-02(02) 號文件]	區議會要求部門不要受食物環境衛生署的影響而放棄此項工程。

*** 並無列入兩個前臨時市政局169項尚在籌劃階段的基本工程計劃名單內的工程計劃：

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期 [為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃 [為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期 [為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用) [立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
*** AP	沙田 基督教青年會 烏溪沙青年新村 翻新工程	26.40 (註3)	◇更換基督教青年會烏溪沙青年新村內42座營舍的石棉瓦屋頂	並無提供資料	並無提供資料	2002／ 2003	並無提供資料	2002年 10月	2003年 年中起分期完成		

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
74.	深水埗 456CR 荔枝角公園第III期(室內康樂中心——第1B階段)	199.50 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個設有10條瞄射線的室內射箭中心 ◇ 1個設有20條球道的保齡球中心 ◇ 2個室內網球場 ◇ 1個展覽中心 ◇ 1間綜合用途室 ◇ 1個設於天台的露天高爾夫球練習場 ◇ 1幅攀爬牆 ◇ 1間舞蹈室 ◇ 2個兒童遊樂室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間小食店 ◇ 10至12個停車位 ◇ 辦事處及接待處等輔助設施 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					查詢地盤的位置及工程的進行時間。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
75. AP	深水埗 204CR 深水埗公園第II階段	53.41 (註 2) 71.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1座服務樓 ◇ 1座廁所建築物 ◇ 1個特色花園 ◇ 1幅露天草地 ◇ 1個兒童遊樂處 ◇ 1幅戶外攀爬牆 ◇ 1條緩跑徑連健身站 補償地盤內包括： <ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個休憩花園 ◇ 2個籃球場 ◇ 1個太極練習場 ◇ 1個兒童遊樂處 ◇ 1幅多用途的草地 	並無提供資料	並無提供資料	2004／ 2005	並無提供資料	2003年5月	2005年 年初		工程須配合西九龍填海區的人口增長。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
76.	深水埗 399CR 長沙灣遊樂場改善工程	64.55 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 改善兒童遊玩設施及廁所／更衣室 ◇ 1個新設幼童遊玩處 ◇ 1個休憩處及1個避雨處／遮蔭處 ◇ 將溜冰場改建為滾軸溜冰兼滑板場 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					注意到場地正進行重鋪工程，並關注改善工程與長沙灣邨拆卸後的休憩用地發展的配合。
77.#	深水埗 033CX 福榮街市政大廈	473.55 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個空調熟食中心 ◇ 1個垃圾收集站 ◇ 1個小販事務隊辦事處 ◇ 1個康樂中心 ◇ 1個休憩花園 ◇ 1個音樂中心 ◇ 1個停車場 ◇ 1個特殊幼兒中心 ◇ 1個老人中心 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內				將從中刪除體育館，以應付區內需求。策劃中較佳類點供這項工程計劃。	現時位於旺角的區內音樂中心未能滿足需求。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
78.# AP	深水埗 045CX 通州街市政大廈	588.00 (註 2) 411.00 [只限康樂及文化設施 (估計工程總費用： 531.00)] (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個娛樂節目辦事處的倉庫 ◇ 1個停車場 ◇ 1個空調街市 ◇ 1個康樂中心 ◇ 1個分區圖書館 	並無提供資料	並無提供資料	2005／ 2006	並無提供資料	2005年 12月	2008年 年底	這項工程涉及上聯地積比率問題仍未解決，故施工。	有關區議會建議儘快展開的27項工程計劃之一。 此項工程於早年已在市政局討論，包括地積比率等問題與其他部門配合這項工程，使這項工程能於2002年納入政府工務工程計劃。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
79.	南區 313CR 赤柱正灘重新鋪沙工程	48.39 (註 2)	◇重鋪泳灘上的沙	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					接納部門意見。
80. AP	南區 307CR 鴨脷洲北部填海區“鄰舍休憩用地”康樂發展工程	50.00 (註 2) 40.00 (註 3)	◇1個園景地方 ◇1條海濱長廊 ◇1條緩跑徑連健身設備 ◇1個兒童遊樂處	並無提供資料	並無提供資料	2005／ 2006	並無提供資料	2005年 10月	2007年 年初	地盤須待城巴的車廠遷置後方可供使用，且斜坡問題仍未解決，故不建議提前施工。	不可改變此項工程為康樂用地目標。有關土地不可變作永久車廠之用。
81.	南區 126CR 華富康樂中心	499.65 (註 2)	◇1座多用途康樂場地 ◇1個室內暖水嬉水池 ◇1個訓練池 ◇2個多用途活動室 ◇1個兒童遊樂室 ◇1間分區圖書館 ◇綵排設施	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					部門應爭取進行這項工程。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
82.	南區 128CR 黃竹坑康樂發展工程	150.62 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個設有園景花園的主題公園 ◇ 鳥舍 ◇ 園藝教育角 ◇ 草地及兒童遊樂處 ◇ 射箭場兼門球場 ◇ 1座服務樓 ◇ 停車位 	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					由於此工程涉及收地及清拆村屋，理解部門有很大困難。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
83. AP	大埔 020LS 大埔第33區遊樂場	54.311 (註 2) 17.00 (註 3) 33.00 (註 4)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 看台(可容納500人) ◇ 服務樓 ◇ 園景地方 ◇ 輔助設施 ◇ 1個11人足球場(草地場) ◇ 休憩處 ◇ 緩跑徑 	2003／ 2004	2005／ 2006	2003／ 2004	並無提供資料	2002年 12月	2004年 年中		區議會歡迎部門用小型工程計劃進行此項工程。
84.	大埔 051LS 大埔第33區康樂中心	122.20 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場／2個排球場／8個羽毛球場／8張乒乓球桌 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 3個壁球場 ◇ 7個網球場(戶外) ◇ 1個7人足球場(戶外) ◇ 1個手球場 ◇ 休憩處 	2004／ 2005	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
85. AP	大埔 324LS 大埔船灣堆填區高爾夫球場	212.45 (註 1) 134.99 (註 2) 133.28 [108.89-香港賽馬會、 24.39-政府] (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個9洞高爾夫球場 ◇ 1個高爾夫球練習場 	2002／ 2003	2003／ 2004	2003／ 2004	並無提供資料	2003年 12月	2004年 年底	須就發展前堆填區進行審慎策劃和特別設計，故不建議提前施工。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
86.	大埔 009CE 大埔新文娛中心及中央圖書館	769.40 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 多用途演奏廳館 ◇ 1個小劇場 ◇ 展覽館 ◇ 1間舞蹈室 ◇ 1間音樂室 ◇ 1間演講室 ◇ 4間音樂練習室 ◇ 1個音樂中心 ◇ 供演藝團體租用的排練設施 ◇ 1間餐廳 ◇ 1間中央圖書館 ◇ 1個露天廣場 ◇ 1座廁所 ◇ 輔助設施 	2002／ 2003	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內				這項工程計劃的未來發展將視乎顧問就設立文娛中心的政策所進行的檢討結果而定。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 小組委員會委員已一再要求加快進行該項工程計劃。 區議會強烈要求及早進行該項工程計劃

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
87.	大埔 025LS 大埔第31區下坑鄉村遊樂場	22.63 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個5人足球場 ◇ 1個籃球場 ◇ 1個排球場 ◇ 1個兒童遊樂處 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 ◇ 輔助設施 	2001／ 2002	2002／ 2003	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並沒有提出其他意見。
88.	大埔 094LS 大埔第6區體育館	113.15 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ／8張乒乓球桌 ◇ 3個壁球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 救傷室 ◇ 辦事處 ◇ 輔助設施 	2004／ 2005	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
89. AP	大埔 065LS 大埔第6區鄰舍休憩用地	16.80 (註 2) 25.00 (註 3)	◇ 2個籃球場 ◇ 2個排球場 ◇ 園景地方 ◇ 輔助設施 ◇ 休憩處	2001／ 2002	2002／ 2003	2005／ 2006	並無提供資料	2004年7月	2005年 年底	工程涉及土力問題，加上地盤界線有待劃定，故不可能進一步加快。	區議會並沒有提出其他意見。
90. AP	大埔 030LS 大埔第5區足球場及更衣設施	46.16 (註 2) 44.00 (註 3)	◇ 看台 ◇ 服務樓 ◇ 1個11人足球場(人造草地)	2003／ 2004	2004／ 2005	2003／ 2004	並無提供資料	2002年 12月	2004年 年中		區議員並沒有提出其他意見。
91. AP	大埔 294LS 大埔第5區地區休憩用地	34.40 (註 2) 34.00 (註 3)	◇ 涼亭 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處	2003／ 2004	2004／ 2005	2003／ 2004	並無提供資料	2002年 12月	2004年 年中		區議員並沒有提出其他意見。
92.	大埔 214LS 大埔第74區大美篤水上活動中心擴建部分	84.63 (註 2)	◇ 艇棚 ◇ 維修工場 ◇ 服務樓 ◇ 獨木舟中心 ◇ 滑浪風帆中心 ◇ 風帆中心 ◇ 辦事處 ◇ 演講室	2003／ 2004	2004／ 2005	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
93.	大埔 213LS 大埔第32區鄰舍休憩用地	16.75 (註 2)	◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並沒有提出其他意見。
94.	大埔 067LS 大埔第30區地區休憩用地	21.72 (註 2)	◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					區議員並沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
95.	荃灣 174LS 荃灣大會堂增闊休憩用地	32.59 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 休憩處 ✧ 園景地方 ✧ 多用途活動場地 ✧ 輔助設施 	2001／ 2002	2002／ 2003	並無納入加速推行工程計劃內					請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
96.	荃灣 276LS 自然生態公園 (荃灣曹公潭谷)	274.27 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 爬蟲動物／兩棲動物館 ✧ 昆蟲世界 ✧ 蘭花屋 ✧ 鳥舍 ✧ 野生動物保護區 ✧ 樹林漫步徑 ✧ 行政大樓 ✧ 輔助設施 	2003／ 2004	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內				原來的工程範圍需予檢討。此外，也需先進行地盤清理和收地的工作。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員普遍認為應提升這項工程為優先進行。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
97.	荃灣 252LS 荃灣第25區地區休憩用地及體育館	235.35 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 8個羽毛球場 ◇ 2個籃球場 ◇ 2個排球場 ◇ 綜合活動室 ◇ 健身室 ◇ 舞蹈室 ◇ 乒乓球室 ◇ 兒童遊樂室 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 閱讀室 ◇ 保齡球中心 ◇ 茶座 ◇ 服務樓 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 ◇ 輔助設施 	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
98.	荃灣 243LS 荃灣第2區地區休憩用地	135.78 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 健身／步行徑 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 主題花園 ◇ 服務樓 ◇ 輔助設施 	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					促請政府正視附近地區缺乏康樂設施的問題，並予以解決。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]			
99.	荃灣 299LS 荃灣第50區深井鄰舍休憩用地	25.80 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 1個籃球／排球場 ✧ 兒童遊樂處 ✧ 休憩處 ✧ 園景地方 ✧ 輔助設施 	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內				工程發展應與預計於2008／09年度竣工的深井進一步填海工程配合。目前工程地盤位置較為偏遠，交通極為不便。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員普遍支持部門應考慮將工程列為優先進行類別。
100. AP	荃灣 300LS 荃灣第35區地區休憩用地——餘下工程	101.38 (註 2) 101.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 園景地方 ✧ 輔助設施 ✧ 海濱長廊 ✧ 休憩處 	2005／ 2006	2006／ 2007	2005／ 2006	並無提供資料	2005年 12月	2007年 年底	因進行填海工程，地盤尚未可供使用，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。
101. AP	荃灣 325LS 荃灣海灣進一步填海區地區休憩用地	119.48 (註 2) 120.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 園景地方 ✧ 輔助設施 ✧ 1個11人草地足球場 ✧ 2個籃球兼排球場 ✧ 兒童遊樂處 ✧ 休憩處 	2006／ 2007	2007／ 2008	2006／ 2007	並無提供資料	2006年4月	2008年 年初	地盤因進行填海工程而未可供使用，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
102.	荃灣 104LS 荃灣第7區體育館	171.98 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 8羽毛球場／2籃球場／2個排球場 ◇ 1個活動／舞蹈室 ◇ 1間健身室 ◇ 器材貯存室 ◇ 更衣室 ◇ 廁所 	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內				將從工務計劃中 刪除 。工程地盤已發展為城門谷公園。蕙荃體育館已足以應付區內居民的需求。	沒有提出其他意見。
103.	荃灣 245LS 荃灣第3區地區休憩用地	54.31 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個5人足球場 ◇ 1個籃球場 ◇ 1個排球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 園景區 ◇ 休憩處 ◇ 服務樓 	2006／ 2007	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。
104.	荃灣 247LS 荃灣第39區老圍地區休憩用地	49.78 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 水景設施 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 	2006／ 2007	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					沒有提出其他意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
105. AP	荃灣 242LS 荃灣海灣進一步填海區海濱長廊	90.52 (註 2) 91.00 (註 3)	◇ 園景地方 ◇ 輔助設施 ◇ 海濱長廊 ◇ 休憩處	2005／ 2006	2006／ 2007	2006／ 2007	並無提供資料	2006年4月	2007年 年底	地盤因進行填海工程而未可供使用，故不建議提前施工。	沒有提出其他意見。
106.	荃灣 314LS 改善近水灣泳灘的設施	126.72 (註 2)	◇ 1個5人足球場 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處	2004／ 2005	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內				由於水質欠佳，泳灘已關閉了一段時間。現時泳屋仍有泳會租用，故無迫切需要拆卸泳屋。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員普遍支持部門應考慮將工程列為優先進行類別。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
107.	屯門 042LS 屯門第17區康樂場地	33.50 (註 2)	◇ 2個7人足球場 ◇ 觀眾座位 ◇ 輔助設施	2002／ 2003	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會 CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會 CB(2)55/ 01-02(02)及 CB(2)353/ 01-02(02) 號文件]	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員認為應盡早落實計劃。
108. AP	屯門 107LS 屯門第14區體育館	130.35 (註 2) 137.00 (註 3)	◇ 兒童遊樂處 ◇ 輔助設施 ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 2間活動／舞蹈室	2003／ 2004	2005／ 2006	2006／ 2007	並無提供資料	2006年10 月	2009年 年中	工程的地積比率問題仍未解決。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員認為有關部門應加緊研究這項發展計劃。
109. AP	屯門 308LS 屯門第14區休憩用地	35.93 (註 2) 27.50 (註 3)	◇ 休憩處 ◇ 主題公園 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 太極場	2003／ 2004	2004／ 2005	2002／ 2003	並無提供資料	2002年 10月	2004年 年中		請參閱立法會 CB(2)1216/00- 01(02)號文件

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
110. AP	屯門 315LS 屯門第44區蝴蝶灣泳灘改善工程	47.07 (註 2) 47.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 救傷室 ◇ 更衣／廁所設施 ◇ 開放式沖身處 ◇ 救生艇貯存處 ◇ 泳灘辦事處 ◇ 翻新現有的泳灘大樓 	2003／ 2004	2004／ 2005	2005／ 2006	並無提供資料	2004年 12月	2006年 年底	工程範圍正作檢討，故不建議提前施工。	並無特別意見。
111.	屯門 132LS 屯門第16區地區休憩用地	35.93 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 海濱長廊 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 1個觀景台 	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
112. AP	屯門 154LS 屯門第18區地區休憩用地	56.12 (註 2) 61.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 海濱公園 ◇ 休憩處 	2005／ 2006	2006／ 2007	2003／ 2004	並無提供資料	2003年2月	2004年 年底		區議員認同有需要進行該項工程。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
113. AP	屯門 326LS 屯門第52區鄰舍休憩用地	16.38 (註 2) 17.00 (註 3)	◇ 1個籃球場 ◇ 園景地方 ◇ 1個5人足球場	2005／ 2006	2006／ 2007	2003／ 2004	並無提供資料	2003年 12月	2005年 年初	須劃定地盤界線，並涉及收地問題，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 政府應早日落實有關工程。
114. AP	屯門 260LS 屯門第16區鄰舍休憩用地	60.20 (註 2) 61.00 (註 3)	◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 1個5人足球場	2004／ 2005	2005／ 2006	2005／ 2006	並無提供資料	2004年7月	2006年 年初	地盤在2004年才可供使用，故不可能進一步加快。	區議員認同有需要進行該項工程。
115.	屯門 135LS 屯門第I及II期綠化地帶的康樂設施	24.62 (註 2)	◇ 健身徑 ◇ 休憩處	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
116. AP	屯門 040LS 屯門第1區游泳池場館 (興田臨時房屋區的一部分)	271.55 (註 2) 275.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1間地區圖書館 ◇ 標準池 ◇ 嬉水池 ◇ 訓練池 ◇ 習泳池 ◇ 更衣／沖身室 ◇ 救傷室 ◇ 服務樓 	2004／ 2005	2006／ 2007	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 10月	2007年 年中	地盤界線仍未劃定，而撥地和地積比率的問題尚待解決，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員普遍認為部門應提升此項工程計劃，並考慮包括圖書館。
117.	屯門 302LS 紅樓公園(青山農場舊址)	85.81 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 露天廣場 ◇ 1個古典中式花園 ◇ 服務樓 ◇ 輔助設施 	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內				在宣布紅樓為古蹟前，須徵得業主的同意。此外，此項工程的發展亦須收回附近地區的私人土地。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 雖然需要收地才可推展有關工程，政府仍應該盡快落實這項計劃。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
118.	屯門 307LS 屯門第27區地區休憩用地	58.11 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 單車場 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 海濱長廊 ◇ 1座廁所 ◇ 輔助設施 	2006／ 2007	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
119.	屯門 158LS 屯門西面擴展區康樂設施	51.23 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 天然小徑 ◇ 野餐場地 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 ◇ 諮詢中心 	2006／ 2007	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
120.#	屯門 003MF 屯門第40區鄰舍休憩用地、公廁及垃圾收集站	17.20 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 垃圾收集站 ◇ 公廁 	2002／ 2003	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
121.	黃大仙 116CR 牛池灣遊樂場	195.74 (註 2)	◇ 1個7人草地足球場 ◇ 1個園景公園 ◇ 輔助設施	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					區議會對部門的建議沒有提出反對，但詢問發展這項工程的時間表。
122. AP	黃大仙 319CR 蒲崗村道“地區休憩用地”發展工程	338.10 (註 2) 338.00 (註 3)	◇ 運動場 ◇ 休憩處 ◇ 運動設施	並無提供資料	並無提供資料	2004／ 2005	並無提供資料	2004年 12月	2006年 年底	工程涉及土力問題，發展規模需作檢討，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員要求盡早落實興建這項工程。
123.	黃大仙 241CR 橫頭磡花園	25.20 (註 2)	◇ 1個雀鳥保護園	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內				將從工務工程盤發展為把中地盤發展為大規模的斜坡大鞏固工程和伐樹木與原生植物。前黃大仙臨時區議會曾於1999年就取消這項工程的建議獲得諮詢，並對此建議表示支持。	並無提出反對意見

地區：油尖旺

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
124. AP	油尖旺 121CR 櫻桃街公園	157.71 (註 2) 113.00 (註 3)	◇公園 ◇遊樂場 ◇緩跑徑	並無提供資料	並無提供資料	2003／ 2004	並無提供資料	2003年 10月	2005年 年中	須採用綜合設計，以盡量避免影響地底管道，故不建議提前施工。	並無提出反對意見
125. AP	油尖旺 405CR 在大角咀臨時街市關建休憩用地	16.59 (註 2) 16.50 (註 3)	並無提供資料	並無提供資料	並無提供資料	2005／ 2006	並無提供資料	2005年4月	2006年 年底	地盤須待大角咀市政大廈竣工，臨時街市的攤檔遷置到新市政大廈後，方可供使用，故提前施工並不可行。	並無提出反對意見
126.	油尖旺 330CR 西九龍填海區地區公園	並無提供資料 (註 2)	並無提供資料	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					並無提出反對意見

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
127.	油尖旺 421CR 西九龍填海區地區D10道路的休憩用地發展工程	並無提供資料 (註 2)	◇ 籃球場 ◇ 排球場 ◇ 休憩處及園景地方 ◇ 兒童遊樂處	並無提供資料	並無提供資料	並無納入加速推行工程計劃內					並無提出反對意見

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
128.	元朗 182LS 天水圍第17區體育館	205.47 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個手球場／2個籃球場／2個排球場／11個羽毛球場 ◇ 2間活動／舞蹈室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 輔助設施 	2001／ 2002	2003／ 2004	並無納入加速推行工程計劃內					請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
129. AP	元朗 183LS 天水圍第15區休憩用地	53.34 (註 2) 57.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個籃球場 ◇ 1個排球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 ◇ 主題公園 	2002／ 2003	2003／ 2004	2003／ 2004	並無提供資料	2002年 12月	2004年 年中		並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
130. AP	元朗 069LS 天水圍公眾圖書館兼體育館	381.08 (註 2) 381.00 (註 3)	體育館 ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 1間活動室 ◇ 1間舞蹈室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 1間健身室 ◇ 輔助設施 圖書館	2004／ 2005	2006／ 2007	2005／ 2006	並無提供 資料	2005年8月	2007年 年底	這項工程涉及聯用者，地積比率的問題尚待解決，且須配合毗鄰地區的發展，故不建議提前施工。	請參閱立法會CB(2)1216/00-01(02)號文件
131. AP	元朗 096LS 元朗第3區體育館、公眾圖書館及辦公室地方	303.23 (註 2) 303.00 (註 3)	體育館 ◇ 地區辦事處 ◇ 1個手球場／ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 2間活動／舞蹈室 ◇ 1間健身室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 輔助設施 圖書館	2004／ 2005	2006／ 2007	2004／ 2005	並無提供 資料	2004年 12月	2007年 年中	工程涉及聯用者，加上地積比率問題仍未解決，故不建議提前施工。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員普遍認為應該提升這項工程為優先進行。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
132.	元朗 162LS 錦田吉慶圍鄰舍休憩用地	15.84 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個5人足球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內				待村民就土地的用途達成共識後，將會考慮以小型工程的方式實施這項工程。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員認為應盡早落實計劃。
133.	元朗 317LS 元朗大球場重建二程(第一期)	92.33 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 有蓋看台 ◇ 改善泛光燈 ◇ 電子計分板 ◇ 入口設施 ◇ 更衣／廁所設施 ◇ 辦事處 ◇ 輔助設施 	2003／ 2004	2004／ 2005	並無納入加速推行工程計劃內				將從工務計劃中 刪除 。現有設施足以應付需求，因此並無逼切需要進行這項工程。康文署會根據實際需求，以小型工程的方式分期更新和改善現有設施。	部分區議員認為應逐步改善元朗大球場的設備。
134. AP	元朗 320LS 天水圍第25、25A及25B區鄰舍休憩用地	47.07 (註 2) 66.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 ◇ 兒童遊樂處 	2003／ 2004	2004／ 2005	2004／ 2005	並無提供資料-	2003年7月	2005年 年初		並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
135.	元朗 159LS 元朗第12區體育館	167.45 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 2個籃球場 ◇ 2個排球場 ◇ 8個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1個活動／舞蹈室 ◇ 輔助設施 	2006／ 2007	2008／ 2009	並無納入加速推行工程計劃內				現時元朗和天水圍區共有3間體育館。位於元朗的兩間體育館的使用率偏低。工程地盤尚未可供發展之用。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員認為應盡早落實計劃。
136. AP	元朗 177LS 屏山鄰舍休憩用地	22.63 (註 2) 37.00 (註 3)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 園景地方 ◇ 1個7人足球場 ◇ 緩跑徑 ◇ 1個籃球場 ◇ 1個排球場 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 	2003／ 2004	2004／ 2005	2004／ 2005	並無提供資料	2003年2月	2004年 年底		並無特別意見。
137.	元朗 012CE 天水圍第33A及29區地區廣場	238.35 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 辦事處 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方 	2004／ 2005	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
138.	元朗 187LS 錦田游泳池場館	123.10 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個嬉水池 ◇ 救傷室 ◇ 更衣／沖身室 ◇ 廁所 ◇ 輔助設施 	2006／ 2007	2008／ 2009	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
139.	元朗 319LS 天水圍第101個區康樂中心	190.08 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 保齡球場 ◇ 1個多用途主場 ◇ 室內草地滾球場 ◇ 活動室 ◇ 舞蹈室 ◇ 兒童遊樂室 ◇ 茶座 ◇ 輔助設施 ◇ 兒童遊樂處 	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內				地盤界線仍未確定。工程發展須視乎區內的人口增長和現有體育館的使用情況而定。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員認為部門應提升此項工程。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
140.	元朗 316LS 天水圍第107區地區休憩用地	203.67 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 服務樓 ◇ 輔助設施 ◇ 主題花園 ◇ 園景／休憩地方 ◇ 廣場入口 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 公園廁所 ◇ 小食亭 ◇ 公園管理處 ◇ 1個多用途草地地球場 ◇ 2個草地滾球場(人造草) ◇ 2個籃球兼排球場 ◇ 緩跑徑 	2004／ 2005	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					部分區議員提議應考慮加入游泳場館。
141.	元朗 188LS 錦田體育館	167.45 (註 2)	<ul style="list-style-type: none"> ◇ 1個籃球場／ 1個排球場／ 4個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 輔助設施 	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會 1999年12月的會議 擬備的 FCRI(1999-2000)17 號文件]		[為2001年10月16日的會議 擬備的立法會 CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議 擬備的立法會 CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會 CB(2)55/ 01-02(02)及 CB(2)353/ 01-02(02) 號文件]	
142.	元朗 178LS 洪水橋鄰舍休憩用地第I期工程	19.92 (註 2)	◇ 1個7人足球場 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處	2004／ 2005	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
143.	元朗 005LS 元朗第12區運動場館及地區休憩用地	176.51 (註 2)	◇ 1個11人草地足球場 ◇ 田徑設施 ◇ 有蓋看台 ◇ 4個網球場 ◇ 服務樓	2005／ 2006	2007／ 2008	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
144. AP	元朗 318LS 元朗舊墟鄰舍休憩用地	33.50 (註 2) 34.00 (註 3)	◇ 休憩公園 ◇ 園景地方 ◇ 休憩處 ◇ 2個兒童遊樂處 ◇ 1個太極場 ◇ 1個籃球場	2004／ 2005	2005／ 2006	2005／ 2006	並無提供資料	2004年7月	2005年 年底	地盤在2004年才可供使用，加上界線有待劃定，故不可能進一步加快。	有關區議會建議盡快展開的27項基本工程計劃之一。 區議員認為應盡早落實計劃。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
				[為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		[為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		[為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		[立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	
145.	元朗 179LS 洪水橋市鎮廣場	16.30 (註 2)	◇ 園景地方 ◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。
146.	元朗 259LS 洪水橋鄰舍休憩用地第II期工程	28.97 (註 2)	◇ 兒童遊樂處 ◇ 休憩處 ◇ 園景地方	2005／ 2006	2006／ 2007	並無納入加速推行工程計劃內					並無特別意見。

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用)	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
147.#	元朗 001MF 洪水橋綜合大樓	374.05 (註 2)	<u>街市</u> ◇ 21個肉食檔 ◇ 30個魚檔 ◇ 9個家禽檔 ◇ 6個凍肉檔 ◇ 6個燒味／鹵味檔 ◇ 152個小型檔位 <u>體育館</u> ◇ 2個籃球場／ 2個排球場／ 8個羽毛球場 ◇ 1間健身室 ◇ 1間活動／舞蹈室 ◇ 1間兒童遊樂室 ◇ 輔助設施	2003／ 2004	2005／ 2006	並無納入加速推行工程計劃內				[立法會 CB(2)55/ 01-02(02)及 CB(2)353/ 01-02(02) 號文件]	並無特別意見。

*** 並無列入兩個前臨時市政局169項尚在籌劃階段的基本工程計劃名單內的工程計劃：

編號	地區／工程	工程費用 (百萬元計)	擬議設施	獲前臨時市局／臨區局批准的預期工程展開／完工日期 [為財務委員會1999年12月的會議擬備的FCRI(1999-2000)17號文件]		康樂及文化事務署根據加速推行工程計劃建議的預期工作計劃 [為2001年10月16日的會議擬備的立法會CB(2)55/01-02(02)號文件]		在康樂及文化事務署所建議的進一步／加快推行工程計劃下的修訂工程展開／完工日期 [為2001年11月15日的會議擬備的立法會CB(2)353/01-02(02)號文件]		政府當局並不建議加快推行工程計劃的原因 (如適用) [立法會CB(2)55/01-02(02)及CB(2)353/01-02(02)號文件]	備註 (區議會／居民團體等的意見)
				展開	完工日期	展開	完工日期	展開	完工日期		
*** AP	全港各區圖書館翻新工程	280.50	◇ 把 16 個 逾 10 年的圖書館的設施更新，使之符合現今的標準	並無提供資料	並無提供資料	2004／2005	並無提供資料	2004年3月起分期進行	2005年中起分期完成	現正等候圖書館管理政策的檢討結果，故不建議提前施工。	

附設康樂及文化設施和環境衛生設施的多用途市政大廈

註 1 —— 於 1999 年 12 月為財務委員會擬備的文件[FCRI (1999-2000) 17]所載列的工程預算費用

註 2 —— 立法會 CB(2) 1553/99-00 (02)號文件所載列的工程預算費用

註 3 —— 加速推行工程計劃所載列的工程預算費用[為 2001 年 10 月 16 日的會議擬備的立法會 CB(2)55/01-02 (02)號文件]

註 4 —— 進一步／加快推行工程計劃所載列的工程預算費用[為 2001 年 11 月 15 日的會議擬備的立法會 CB(2)353/01-02(02)號文件]

註 5 —— 加快推行工程計劃下的擬議時間表[為 2002 年 1 月 10 日的會議擬備的立法會 CB(2)798/01-02(03)號文件]

立法會秘書處
議會事務部 2
2002 年 3 月 1 日