

二零零二年十一月十四日
資料文件

**跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的
基本工程計劃小組委員會**

**康樂及文化設施基本工程計劃
進展報告**

目的

本文件旨在匯報尚在籌劃階段的康樂及文化設施基本工程計劃的進展。

最新進展

**「加速推行工程計劃」內擬於二零零二至零三年度施工的
工程**

2. 在「加速推行工程計劃」內，有 15 項擬於二零零二年至零三年度施工的工程的籌備工作已接近完成，其中 6 項已獲提升為甲級工程，另兩項則會以小型工程的方式進行。我們計劃在未來數月把餘下的 7 項工程呈交工務小組委員會，申請把其提升為甲級工程。

3. 我們承諾實施「加速推行工程計劃」內的其他工程，並正檢討有關的施工時間表。委員稍後會獲告知最新的進展。

並無列入「加速推行工程計劃」的餘下工程

4. 在二零零二年，我們曾就兩個前臨時市政局餘下 75 項並

無列入「加速推行工程計劃」的工程諮詢各區區議會，並於同年七月四日把有關結果向委員作出匯報(見立法會 CB(2) 2455/01-02(03)號文件)。我們承諾以小型工程的方式實施其中 8 項工程。這些工程的暫定施工時間表載於**附件**，以供參考。關於這些小型工程，其中 1 項初步訂於二零零二年年年底施工，6 項於二零零三至零四年度施工，餘下 1 項則因收地問題而訂於二零零五年施工。

5. 我們會繼續檢討餘下的工程計劃，並會盡力爭取撥款，以落實值得推行和有逼切性的工程。

民政事務局
康樂及文化事務署
二零零二年十一月

於 2002 年諮詢區議會後訂定的 8 項小型工程施工時間表

工程名稱	現時情況	暫定施工日期	暫定完工日期
234LS 馬鞍山第 75 區鄰舍休憩用地	正在擬備工程項目的概念設計。建築署會由 2003 年 1 月起至 2004 年 8 月止把地盤的一小塊土地，用作毗鄰學校改善工程的工地。	2002 年底	2003 年初
179LS 洪水橋廣場	工程將於地盤平整工程於 2003 年中完成後施工。	2003 年中	2004 年中
245LS 荃灣第 3 區地區休憩用地	本署與荃灣區議會議員於 2002 年 7 月 23 日到地盤實地視察時，發現該處並不適宜發展大規模的地區休憩用地。該處是一個遍植樹木的斜坡，而且交通不便，清理地盤甚為困難。康樂文化署於 2002 年 9 月 13 日就該地盤的小型工程發展計劃諮詢荃灣區議會，而建築署現正根據擬議工程範疇計算大約費用。	2003 年底	2004 年中
247LS 荃灣第 39 區老圍地區休憩用地	本署與荃灣區議會議員於 2002 年 7 月 23 日到地盤實地視察時，初步認為該地盤的發展潛力有限。康樂文化署於 2002 年 9 月 13 日就地盤的小型工程發展計劃諮詢荃灣區議會，而建築署現正根據擬議工程範疇計算大約費用。	2003 年底	2004 年中

工程名稱	現時情況	暫定施工日期	暫定完工日期
012CE 天水圍第 33A 及 29 區地區廣場	第 33A 區已劃作“政府／團體／社區”用途。我們須先解決土地用途問題，然後才可把地盤發展為地區廣場。 兩個地盤現均用作為一個臨時休憩處。	2003 年底	2004 年底
381CR 香港動植物公園的新教育中心兼辦公樓宇	有關香港動植物公園長遠發展的檢討現正進行，並會於 2003 年中完成。我們會根據檢討結果，研究這項工程計劃的範疇和發展計劃。	2003 年底	2005 年底
132LS 屯門第 16 區(友愛南)地區休憩用地	中華電力有限公司(中電)建議由他們設計和興建這項工程計劃，並提供資金，但條件是在這項地區休憩用地發展項目的批地條款內，可容許他們在工程地盤內興建一個通風井。中電已提供一份概念設計圖。我們現正就設計圖徵詢建築署的意見。	2004 年初	2004 年底
178LS 洪水橋鄰舍休憩用地(第 I 期)	由於此項休憩用地發展項目須進行收地工作，故地盤仍未可供使用。 現時，工程地盤鄰近的丹桂村路花園應可暫時滿足居民的需要。工程計劃會以小型工程方式進行，於 2005 年底展開，但仍須視乎洪水橋的人口增長。	2005 年	2006 年

