

參閱文件

## 立法會經濟事務委員會

### 現有旅遊發展項目的進展

#### 背景

在立法會經濟事務委員會二零零二年一月二十八日的會議上，委員審議題為“旅遊發展項目”的文件。討論期間，委員要求當局提供更多有關現有旅遊發展項目進展的資料。

2. 我們現已備妥有關各項正進行的旅遊發展項目進展的資料，並以表列方式載於附件，供各委員參閱。

經濟發展及勞工局  
旅遊事務署  
二零零二年七月十一日

現有旅遊發展項目的進展

項目	簡介	進展
<b>大型項目</b>		
香港迪士尼樂園	樂園第一期位處大嶼山竹篙灣，佔地126公頃，當中有迪士尼主題公園、迪士尼主題酒店、以及零售、飲食和娛樂設施等，預期在二零零五年開幕。	樂園第一期的填海工程已接近完成。第一份基建工程合約的工程正如期進行。
東涌吊車系統	在大嶼山興建吊車系統連接東涌與昂坪。該系統可望於二零零五年投入服務。	我們已決定接納由地下鐵路有限公司(地鐵公司)提交的最後建議書。我們期望在二零零二年七月與地鐵公司達成臨時協議。

項目	簡介	進展
香港濕地公園	該公園建於天水圍東北部的人造濕地上，佔地 64 公頃，是一個主要的生態旅遊項目，以保育教育和康樂為重點。我們的目標是在二零零五年年底前全面開放該公園。	公園第一期已經完成，並由二零零零年十二月起開放給市民參觀。第二期的詳細設計工作現正進行。立法會財務委員會已於二零零二年四月底通過第二期工程的撥款。興建工程會在二零零二年八月展開。
前水警總部	該項目讓私營機構參與保存、修復和發展尖沙咀前水警總部為以旅遊作主題的項目。	我們已決定繼續推行該項目，並會在二零零二年九月邀請私營機構就保存、修復和發展該建築物為以旅遊作主題的項目提交建議書。有興趣的機構可於邀請發出後三個月內提交建議書。我們預期可於二零零三年年初以批地形式批出該項目。

項目	簡介	進展
中區警署、域多利監獄和前中央裁判司署建築群	該項目讓私營機構參與保存、修復和發展該建築群為以文物旅遊作主題的項目。	我們已聘請顧問探討可讓私營機構參與該項目的方案。同時，我們正探討如何遷移現時在該建築群辦公的部門。這些研究會在二零零二年下半年完成，研究結果可作為考慮未來路向的基礎。
香港仔港灣旅遊區	在香港仔港灣發展包含各式旅遊和康樂設施的新旅遊區，以利用區內如海洋公園等現有旅遊景點的優勢，及充分發揮香港仔這個傳統漁港的特色。	規劃署委聘的顧問已展開香港仔港灣專題研究的第二期研究工作，現正因應較早前所蒐集的公眾意見，修訂選定的發展方案，並會就有關發展方案進行技術評估及研究推行方面的問題。第二輪的公眾諮詢預期在二零零二年第三季進行。
東南九龍旅遊區	發展一個嶄新的旅遊區，內有一個能夠迎合新一代超級郵輪需要的郵輪碼頭、酒店及其他消閒和娛樂設施。	我們已預留前啟德機場跑道末端約 20 公頃的土地以發展該新旅遊區。我們已聘請顧問研究提前發展該旅遊區在技術上是否可行，及其對區內其他發展的影響。同時，我們現正與香港旅遊發展局合作進行一項研究，以掌

項目	簡介	進展
		<p>握世界郵輪市場的最新發展趨勢。這兩項研究預期在二零零二年第三季完成，所得結果有助我們考慮未來路向。</p>
<b>現有旅遊景點的改善項目</b>		
<p>尖沙咀海濱長廊美化計劃</p>	<p>計劃涵蓋的地區為梳士巴利道以南，由海運大廈正門入口廣場、香港文化中心和香港藝術館起，沿尖東海濱長廊伸延至國際郵件中心。</p> <p>主要的美化工程包括興建園景建築和栽種花木、改善前濱、設置休憩處和噴泉，以及重新設計街道照明。部分空地會闢作休憩公園、戶外表演／活動場地和露天茶座。</p> <p>由香港旅遊發展局和香港電影金像獎協會攜手策劃的星光大道會納入計劃之內。建議鋪築的大道具地標特色，旨在表揚香港電影業在國際間取得的成就。</p>	<p>星光大道是計劃的第一期工程，將率先在二零零二年動工。計劃的其他部分會在二零零三年年初動工，預期在二零零四年年底前竣工。</p>

項目	簡介	進展
鯉魚門改善工程	<p>作為一個旅遊景點，鯉魚門需要加以改善。在二零零二年九月前完成的初期項目包括：</p> <p>(a) 關設的士站和旅遊車停車處；以及</p> <p>(b) 重鋪鯉魚門海傍道。</p> <p>其他預期在二零零三年年中完成的短期措施包括架建牌樓、美化三家村海濱休憩處，以及在落客處與海鮮酒家之間築建有蓋行人道。</p>	<p>在二零零二年九月前可完成初期項目，以配合香港旅遊發展局的每月推介：鯉魚門海鮮市場。該項目一直如期進行。</p>
赤柱海濱改善工程	<p>工程範圍涵蓋赤柱灣沿岸走廊，由美利樓、赤柱大街一直伸展至水僊古廟和新八間前的休憩用地。建議改善工程包括改善街景和重鋪海濱走廊。美利樓對開位置會興建公眾碼頭，而赤柱大街的海堤也會加以改善。</p>	<p>我們正與有關部門商討，以訂定該項目的涵蓋範圍。</p> <p>食環署現正探討如何改善赤柱臨時街市，使其成為一個旅遊景點。</p> <p>該項目預期在二零零三／零四年間動工，在二零零五／零六年間竣工。</p>

項目	簡介	進展
西貢海濱改善工程	該項目包括翻新惠民路休憩花園；設立遊客資訊亭；提供地方及設施以便開設露天茶座和舉行表演；設置小賣亭；重鋪海濱長廊和改善該處的街貌，以及重鋪和粉飾福民路。	工程已於二零零二年二月展開，將於同年十二月完成。
中西區改善工程	<p>該項目包括在多處進行改善工程：</p> <p>(a) 改善荷李活道、摩羅上街和樓梯街的街貌；</p> <p>(b) 改善中山史蹟徑的指示標誌和說明設施；</p> <p>(c) 改善中環至半山自動扶梯和荷李活道以南地區的指示標誌及街貌；</p> <p>(d) 改善蘭桂坊一帶的指示標誌和街貌；以及</p> <p>(e) 在金鐘至中環之間多條縱橫交錯高架行人路和商場地面入口設置資訊</p>	工程已於二零零零年展開。(c)和(e)項已經竣工，而(a)、(b)和(d)項尚在進行。全部工程將於二零零三年年中完成。

項目	簡介	進展
	板。	
山頂改善工程	該項目包括重新設計街燈和街道設施，並設置指示標誌，以改善山頂商業中心和環山徑的景貌。	我們現正訂定該項目的涵蓋範圍。工程預期於二零零三／零四年間展開，在二零零六年完成。
改善旅客指示標誌	旅客指示標誌改善計劃將會分階段在各個旅遊區推行，以期令遊客在港旅遊更感方便稱心。	赤柱和中環的試驗計劃已分別於二零零零年十二月和二零零一年五月完成。  上環、沙田、西貢和黃大仙的改善工程已經展開，而東區和鯉魚門的改善工程不久也會施工。整項改善計劃將於二零零三年年中完成。

經濟發展及勞工局  
 旅遊事務署  
 二零零二年七月十一日