

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2004-05 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明在有關財政年度實際進行的工程項目與在該財政年度初期提交委員參考的工程項目一覽表所載列擬進行的工程項目有何差別。本文件附載 2004-05 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個開支總目項下每個基本工程儲備基金整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2004-05 年度核准撥款與實際開支的比較，如兩者相差超過 15%，則說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2003-04)54** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃和沒有按計劃在 2004-05 年度進行的項目；以及
- (c) 在 2004-05 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2003-04)54** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2004-05 年度的核准撥款總額為 74 億 8,700 萬元。實際開支為 53 億 4,900 萬元。

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701 －土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702 －港口及機場發展	附件 2	9
總目 703 －建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-14
分目 3100GX	附錄 3B	15-18
分目 3101GX	附錄 3C	19-22
總目 704 －渠務	附件 4	23
分目 4100DX	附錄 4A	24-26
總目 705 －土木工程	附件 5	27
分目 5001BX	附錄 5A	28-31
分目 5101CX	附錄 5B	32-35
分目 5101DX	附錄 5C	36-38
總目 706 －公路	附件 6	39
分目 6100TX	附錄 6A	40-43
總目 707 －新市鎮及市區發展	附件 7	44
分目 7014CX	附錄 7A	45-47
分目 7015CX	附錄 7B	48-50
分目 7100CX	附錄 7C	51-53
總目 708 －非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	54
分目 8100BX	附錄 8A	55-57
分目 8100EX	附錄 8B	58-61
分目 8100MX	附錄 8C	62-65
分目 8100QX	附錄 8D	66-69
分目 8001SX	附錄 8E	70-71
總目 709 －水務	附件 9	72
分目 9100WX	附錄 9A	73-76
總目 710 －電腦化計劃	附件 10	77
分目 A007GX	附錄 10A	78-81
總目 711 －房屋	附件 11	82
分目 B100HX	附錄 11A	83-85

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 4 億 7,180 萬元，較核准撥款總額 20 億 7,600 萬元少 77.3%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，是因為當局根據就終止集體官契(長洲)工程項目達成的協議所支付的補償金額，少於預算補償金額，以及有部分其他工程項目遞延付款。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
地政總署署長	76,000	34,423	-54.7%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 終止集體官契(長洲)	120,000	16,658
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	101,053	17,361
3. 為興建公共屋 和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	93,800	38
4. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	4,515	110

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
5. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山公共屋發展計劃	573,000	—
6. 馬灣島發展計劃第 5 期第 2 和第 3 階段的通路建造工程	10,108	256
7. 香港房屋協會在上環文咸東街和永樂街進行的市區改善計劃	19,000	—
8. 收回土地以進行大嶼山第 31 區東涌新市鎮發展計劃第 2B 期工程	510,000	—
9. 1957 年 2 月 20 日刊憲(憲報公告第 258 號)的《收回官地條例》(第 124 章)	900	—
	第 I 部分的小計：	<u>34,423</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 1004CA 的總計：34,423

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,000,000	437,410	-78.1%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 后海灣幹線，以及藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程	646,260	49,127
3. 九廣鐵路公司東鐵支線－紅磡至尖沙咀支線的主要基建工程	156,000	1,044
4. 鄉郊排水系統修復計劃第 I 階段第 2 期－平原河修復工程－排水工程	120,790	17,083
5. 元朗西南擴展區－元朗第 13 區的擬議建校計劃	78,073	31,991
6. 元朗和錦田的主要排水道－田村排水道－附屬道路工程	90,500	6,417
7. 元朗排水繞道附屬道路工程	139,450	5,051

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 為屯門第 56 區的房屋發展計劃而進行的道路築建工程和排水渠敷設工程	62,859	85
9. 收回土地以進行介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的西沙路擴闊工程	31,000	25,853
10. 荃灣第 2 區與深井之間一段青山公路的改善工程	72,000	13,782
11. 約 132 個其他項目		227,906
	第 I 部分的小計：	<u>378,339</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 工務計劃項目編號 4064CD 鄉郊排水系統修復計劃第 2 階段第 2 期－擬議沙埔村鄉郊排水系統修復工程的附屬道路工程	20,656	10,291
2. 鄉郊排水系統修復計劃第 2 階段第 2 期－新界元朗沙埔村的鄉郊排水系統修復工程	21,338	3,652
3. 大嶼山梅窩鹿地塘緊急車輛通道建造工程	10,918	3,584
4. 為上水／粉嶺供水計劃－坪輦食水配水庫(水管敷設工程)項目收回土地	1,658	1,116

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
5. 工務計劃項目編號 197CL – 長洲舊墟現有道路改善工程第 2 階段	8,517	1,104
6. 約 3 個其他項目		1,379
	第 II 部分的小計：	<u>21,126</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 屯門第 54 區工地平整工程 – 第 2 期	596,619	—
2. 屯門第 54 區道路和渠務工程 – 第 2 期	365,297	—
3. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程	149,844	—
4. 屯門第 54 區的公營房屋、學校和政府、機構和社區設施 – 第 1 期	91,539	—
5. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組部分 – 麻笏河、九龍坑和南華莆地區雨水排放系統改善工程	90,396	—
6. 屯門第 54 區的工地平整、道路和渠務工程 – 第 1 期	52,255	—

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
7. 白石角發展計劃基礎設施餘下工程 – 第 2B 階段第 2 組工程 – 白石角 L3 道路、L4 道路(部分)、L5 道路(部分)、L7 道路築建工程和優景里延長工程	32,060	—
8. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組部分 – 丙崗雨水排放系統改善工程的附屬道路工程(第 370 章)	28,165	—
9. 上水蕉徑的通路築建工程	27,098	—
10. 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 2C 期工程 – 大埔汀角、布心排和 頭角的鄉村污水收集系統工程	25,225	—
11. 約 32 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 汀九橋及高架引道工程	15,815	11,665
2. 屯門小欖與掃管灘之間的青山公路改善工程	78,670	5,658
3. 新界沙頭角沙頭角通道北行車輛停候處擴建工程	11,520	3,856
4. 天水圍發展計劃 – 上章圍鄉村防洪工程第 1 期 – 擴充抽洪站	19,497	3,233

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
5. 長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程第 2 階段 – 長洲舊墟排污工程第 2 階段	2,911	2,505
6. 約 58 個其他項目		11,028
	第 IV 部分的小計：	<u>37,945</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u><u>437,410</u></u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 702 項下有三個分目，我們沒有為其中兩個分目申請 2004-05 年度撥款。這兩個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在 2003-04 年度沒有申請撥款；以及
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。這個分目在 2003-04 年度沒有申請撥款。

2. 有關分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作，財經事務及庫務局局長已運用獲轉授權力批准撥款 411,000 元，用以進行這個分目項下唯一一個仍在運作的項目，即「北大嶼山發展研究和第 1 期設計－顧問費和勘測工作」。在 2004-05 年度，有關的實際開支為 335,000 元。撥款未能盡用，是因為就專家報告定稿的工作出現延誤。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 703 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 17 億 900 萬元，較核准撥款總額 18 億元少 5.1%。

2. 關於分目 3100GX，撥款未能盡用，主要因為與建校項目有關的工程暫緩進行，以待建校計劃檢討的結果。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程 –
涵蓋範圍：每項預算費用為 1,500 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
建築署署長	1,132,000	1,129,586	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 20 所屋 學校和社區會堂屋頂重蓋工程、外牆修葺工程和其他一般維修保養工程	12,406	4,857
2. 楓樹街遊樂場觀眾看台、足球場、籃球場和兒童遊樂場全面翻修工程	11,000	1,244
3. 鯉魚門公園宿舍和外部地方翻修工程	10,500	—
4. 跑馬地遊樂場 8 號球場和男女更衣室翻修工程	14,524	2,345
5. 上環文娛中心劇院、演講廳和大堂翻修工程	14,000	8,819
6. 曉明街遊樂場翻修工程	9,184	2,863
7. 把摩士公園 1 號球場現有的天然草地球場改為人造草地球場	9,000	70

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 渣華道室內運動場翻修工程	8,560	4,393
9. 良田體育館主場全面翻新工程	9,500	3,583
10. 石硤尾公園公廁、遊樂場、花棚和園燈 全面翻修工程	7,700	443
11. 約 420 個其他項目		855,255
	第 I 部分的小計：	883,872

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 灣仔運動場跑道更新工程	12,058	—
2. 香港文化中心 13 個化妝室和 12 個排練 室／練習室翻修工程	10,000	1,593
3. 20 所屋 學校和社區會堂屋頂重蓋工 程和其他一般維修保養工程	7,944	569
4. 柴灣公園翻修工程	6,900	—
5. 杏花 遊樂場翻修工程	6,892	642
6. 摩士公園 3 號場地外部地方的泛光燈更 換工程	9,500	—
7. 黃泥涌峽兒童遊樂場的遊樂場和廁所全 面翻修工程、供水系統更新工程和照明 設備更換工程	6,740	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 龍翔官立中學全面重新敷設電線工程和粉飾工程	6,016	2,263
9. 大埔大美篤水上活動中心艇棚翻修工程	5,980	—
10. 約 880 個其他項目		158,301
	第 II 部分的小計：	<u>163,368</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 同益街市 1 樓地板翻新工程和排水明渠維修工程	6,000	—

總目 703 分目 3004GX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 大欖涌海關訓練學校翻新工程	11,480	256
2. 社會福利署九龍區社會保障辦事處翻新工程	11,400	7,691
3. 康樂及文化事務署轄下各區場地的遊樂場設備及安全墊維修保養及更換工程	7,200	4,519
4. 屯門(新益)政府貯物中心外部重新裝修和一般翻新工程	2,116	38
5. 上水花園 3 號花園翻新工程	1,000	214
6. 約 280 個其他項目		69,628
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	82,346
	分目 3004GX 的總計：	<u>1,129,586</u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
建築署署長	68,000	49,213	-27.6%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 荃灣深井的 1 所小學	4,190	168
2. 屯門第 55A 區的第二所小學	4,910	787
3. 尖沙咀東部的交通接駁系統	9,900	3,416
4. 新墟街市一般改善工程	6,000	1,373
5. 屯門第 55A 區的 1 所小學	3,428	738
6. 油塘東區海底隧道地盤 2 所設有 36 間課室的小學	11,913	573

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明		工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
7.	深水 西九龍填海區第 10 號地盤的 1 所中學	4,750	2,553
8.	深水 西九龍填海區第 10 號地盤的 1 所小學	4,870	2,400
9.	葵涌大白田街 1 所設有 18 間課室的小學	4,081	—
10.	東涌第 17 區的體育館兼圖書館場館	173	—
11.	約 110 個其他項目		35,158
第 I 部分的小計：			47,166

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明		工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1.	葵涌葵盛圍 1 所設有 36 間課室的小學	4,230	—
2.	天水圍第 32 區 1 所設有 36 間課室的小學	5,914	164
3.	元朗第 13 區的 1 所小學	4,960	158
4.	元朗第 13 區的第二所小學	4,960	158
5.	元朗第 13 區的第三所小學	4,960	158
6.	秀茂坪曉光街的 1 所小學	4,410	160
7.	深水 西九龍填海區第 10 號地盤的第二所小學	4,970	164

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 天水圍第 32 區的 1 所嚴重智障兒童特殊學校	4,030	164
9. 重置九龍白田兒童中心	4,700	132
10. 薄扶林域多利道與薄扶林道交界處的 1 所小學	4,520	—
11. 3 個其他項目		169
	第 II 部分的小計：	<u>1,427</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 九龍東南部發展區第 1A 號地盤第一所小學	4,620	—
2. 九龍東南部發展區第 1A 號地盤第二所小學	4,620	—
3. 青衣鄉事會路的 1 所小學	3,370	—
4. 3 個其他項目		—

總目 703 分目 3100GX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 建造第二層邊界圍網	4,980	549
2. 荃灣德士古道與青山公路交界處 1 所設有 24 間課室的小學	4,800	—
3. 屯門第 16 區(友愛南)的鄰舍休憩用地	4,070	—
4. 約 5 個其他項目		71
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	620
	分目 3100GX 的總計：	<hr/> 49,213 <hr/>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程 –

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
建築署署長	600,000	530,179	-11.6%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 長洲東灣泳灘服務大樓重建工程	13,000	4,670
2. 在青衣青嶼幹線觀景台設置廁所	13,000	3,212
3. 消防處馬鞍山救護總區訓練學校擴建工程	14,800	6,240
4. 在葵涌第 17 區闢設鄰舍休憩用地	13,200	5,750
5. 新田公共運輸交匯處總站設施改善工程	14,600	8,742
6. 屯門裁判法院法庭設施改善工程	7,320	2,786
7. 新界北動物管理中心 B284 號狗房重建工程	7,560	3,447

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 水警總區總部部分地方重置工程	12,980	23
9. 在現有三個文康場地設置滑板設施	3,660	1,342
10. 進行維港照明計劃 – 在金鐘道政府合署 和大會堂裝置外牆照明設備	14,800	2,270
11. 約 1 980 個其他項目		<u>391,966</u>
	第 I 部分的小計：	<u>430,448</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 港島總區總部和港島衝鋒隊遷入堅偉大樓	8,500	4,548
2. 政府物流服務署設於香港康和大廈的印刷廠房裝修工程	7,400	372
3. 約 590 個其他項目		<u>27,883</u>
	第 II 部分的小計：	<u>32,803</u>

總目 703 分目 3101GX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 上環文娛中心 5 樓和 6 樓翻新工程	15,000	—
2. 大埔海濱公園第 2 期重鋪電線工程	15,000	—
3. 和合石墳場 1967 年和 1968 年金塔墓段 內斜坡鞏固工程	15,000	—
4. 香港仔海濱活魚市場翻修工程和重新配 置檔位工作	15,000	—
5. 在昂坪興建標準垃圾收集站	14,900	—
6. 荃灣街市一般改善工程	14,900	—
7. 麥理浩牙科診所消防裝置改善工程	14,800	—
8. 油麻地賽馬會診療所消防裝置改善工程	14,800	—
9. 藍田分科診所消防裝置改善工程	14,800	—
10. 把石硤尾工廠大廈改建為創意藝術村， 並進行相關的改善工程	14,500	—
11. 約 560 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 落馬洲管制站加設南行私家車檢查亭	14,200	872
2. 長沙灣政府合署 13 樓及 15 樓辦公地方 重新裝修工程	5,720	3,424

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
3. 中區政府合署中座 7 樓(部分)公務員事務局辦公地方重新裝修工程	3,200	1,233
4. 香港國際機場跑道視程點玻璃纖維維修台安裝工程	1,900	1,050
5 約 1 170 個其他項目		60,349
	第 IV 部分的小計：	<u>66,928</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u><u>530,179</u></u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 6,920 萬元，較 2004-05 年度核准撥款總額 7,800 萬元少 11.3%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡
勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤
勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過
1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
渠務署署長	78,000	69,205	-11.3%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 觀塘初級污水處理廠氣味控制系統改善工程	10,000	4,800
2. 西九龍雨水排放系統改善計劃第 3 階段第 2 期工程	13,160	2,838
3. 將軍澳初級污水處理廠氣味控制系統改善工程	10,000	3,338
4. 東九龍雨水排放系統改善計劃－顧問費和工地勘測	13,000	2,342
5. 土瓜灣初級污水處理廠氣味控制系統改善工程	9,500	4,360

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 昂船洲污水處理廠和赤柱大街污水泵房 新構築物的設計和建造工程	6,540	2,797
7. 港島南部雨水排放整體計劃研究	14,400	2,131
8. 尖沙咀雨水排放系統改善計劃 – 前期工程	12,250	2,510
9. 離島污水收集系統第 1 階段第 2 期 K 組 工程 – 坪洲污水處理廠改善工程 – 影響 評估、勘測和設計工作的顧問費	10,500	1,759
10. 大嶼山南部雨水排放系統改善計劃 – 顧 問費及勘測	4,870	1,080
11. 約 60 個其他項目		40,410
	第 I 部分的小計：	68,365

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 北區和吐露港污水收集系統、污水處理 和排放 – 優先工程的環境影響評估和勘 測	2,070	714
	第 II 部分的小計：	714

總目 704 分目 4100DX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 深圳河河口改善及泥沙淤積規律研究	8,000	—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 元朗黎屋村、水盞田和石湖塘沿錦上路 進行的小規模雨水排放系統改善計劃	4,500	70
2. 就取代旺角道明渠的擬議雙管箱形暗渠 進行的土地勘測	132	56
		126
第 IV 部分的小計：		126
分目 4100DX 的總計：		69,205

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 705 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 9 億 6,110 萬元，較 2004-05 年度核准撥款總額 10 億 2,000 萬元少 5.8%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未盡用，主要因為部分擬議工程項目延遲動工，以及某些工程項目的施工時間表有所改動。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	870,000	830,730	-4.5%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 D 組工程－九龍和新界北斜坡的防止山泥傾瀉工程－B 部分	123,110	53,552
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 G 組工程－離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	114,620	50,082
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 K 組工程－觀塘、黃大仙和西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程	108,170	20,903
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 B 組工程－九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	99,760	29,311
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 F 組工程－沙田斜坡的防止山泥傾瀉工程	100,000	21,219

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 V 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	80,000	18,126
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 1 期 M 組工程 – 九龍和新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	106,220	10,024
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 U 組工程 – 荃灣斜坡的防止山泥傾瀉工程	65,000	15,382
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 E 組工程 – 中西區和灣仔斜坡的防止山泥傾瀉工程	55,410	19,954
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 C 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	112,480	12,735
11. 約 180 個其他項目		432,036
	第 I 部分的小計：	683,324

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 D 組工程 – 離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	90,000	13,274
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 Q 組工程 – 大埔和元朗斜坡的防止山泥傾瀉工程	84,000	13,594

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 L 組工程 – 大埔和元朗斜坡的防止山泥傾瀉工程	72,000	3,069
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 C 組工程 – 九龍和新界北斜坡的防止山泥傾瀉工程	70,000	13,940
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 A 組工程 – 荃灣和葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程	63,000	7,033
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 K 組工程 – 沙田斜坡的防止山泥傾瀉工程	54,000	3,337
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 3 期 F 組工程 – 觀塘、黃大仙和西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程	50,000	8,742
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 B 組工程 – 屯門和離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	40,000	148
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 J 組工程 – 斜坡防止山泥傾瀉工程	30,000	4,343
10. 約 20 個其他項目		13,436
	第 II 部分的小計：	80,916

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 K 組 工程 – 斜坡防止山泥傾瀉工程	60,000	—
2. 2 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組 工程 – 葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程 – C 部分	126,100	25,756
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 2 期 R 組 工程 – 葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程 – B 部分	119,210	22,721
3. 約 20 個其他項目		18,013
	第 IV 部分的小計：	<u>66,490</u>
	分目 5001BX 的總計：	<u>830,730</u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	120,000	118,869	-0.9%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 陰極保護系統裝置工程－中港碼頭	11,480	5,595
2. 大埔區小規模斜坡加固／改善工程	9,847	2,965
3. 元朗和屯門區小規模斜坡加固／改善工程	9,565	2,598
4. 各地區小規模斜坡加固／改善工程的監管工作	9,801	3,966
5. 陰極保護系統裝置工程－紅磡南渡輪碼頭	7,530	1,812
6. 護舷裝置改善工程－梅窩滅火輪碼頭、大廟灣公眾碼頭、香港仔水警基地碼頭和深灣南朗山抽水站碼頭	6,570	806

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
7. 小規模斜坡加固／改善工程的勘測和設計工作	6,000	2,127
8. 護舷裝置改善工程－尖沙咀渡輪碼頭和紅磡(南)渡輪碼頭靠泊處	6,530	1,352
9. 賽馬會黃石水上活動中心改善工程	5,792	1,744
10. 北區小規模斜坡加固／改善工程	7,935	2,882
11. 約 40 個其他項目		32,057
	第 I 部分的小計：	57,904

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 港澳碼頭內碼頭陰極保護系統裝置工程	11,560	6,968
2. 西灣河水警基地東碼頭陰極保護系統裝置工程	8,830	4,094
3. 荃灣、葵青和離島區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程－2004-05 年度計劃	8,000	7,500
4. 市區和西貢區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程－2004-05 年度計劃	8,000	5,925
5. 沙田和大埔區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程－2004-05 年度計劃	8,000	4,992

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 北區、元朗和屯門區未撥用政府土地上斜坡的小規模改善工程 – 2004-05 年度計劃	8,000	6,194
7. 港澳碼頭改善工程	6,650	2,147
8. 為堆填區收費計劃而在工地加設過磅橋系統	6,500	3,351
9. 昂船洲、沙田、屯門和長洲登岸梯級護舷裝置改善工程	6,000	3,714
10. 西灣河水警基地西碼頭陰極保護系統裝置工程	5,170	3,597
		48,482
第 II 部分的小計：		

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 屯門建築及拆卸物料循環再造設施延長運作計劃	13,800	8,411
2. 為香港 8 個市區範圍擬備綠化總綱圖的可行性研究	5,710	1,233

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
3. 3 個其他項目		2,839
	第 IV 部分的小計：	<u>12,483</u>
	分目 5101CX 的總計：	<u><u>118,869</u></u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
環境保護署署長	30,000	11,518	-61.6%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 污泥處理設施的可行性研究	13,000	1,326
2. 港島北部和西南部污水流量測量工作	9,500	1,334
3. 香港綜合廢物管理設施選址研究	2,000	105
4. 檢討香港廢物管理設施的設計、建造及營運合約安排和相關的體制架構－可行性研究	6,600	3,176
5. 都市固體廢物的綜合廢物管理技術檢討工作	2,800	413
6. 延續港島東廢物轉運站的運作	1,300	880
7. 市區和將軍澳堆填區環境審查－可行性研究	8,400	492

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 沙嶺禽畜廢物堆肥廠和牛潭尾禽畜廢物堆肥廠營運與維修和收集服務的招標和合約制定	400	377
9. 東京街旱季污水截流設施研究	1,300	1,087
10. 現有堆填區擴建工程和物色新的堆填區地點的檢討工作	12,000	—
11. 約 10 個其他項目		307
第 I 部分的小計：		<u>9,497</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	15,000	633
2. 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	10,000	—
3. 化學廢物處理設施約滿前評審－可行性研究	7,000	895
4. 為新界西北部未有污水設施的地區／鄉村關設污水收集系統－可行性研究	9,000	271
5. 北區再造水使用示範計劃－勘測	14,800	—
第 II 部分的小計：		<u>1,799</u>

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 新界西堆填區擴建工程可行性研究	15,000	—
2. 新界東北堆填區擴建工程的工地勘測工作	15,000	—
3. 新界西堆填區擴建工程的工地勘測工作 – B 區	15,000	—
4. 新界西堆填區擴建工程的工地勘測工作 – A 區	10,000	—
5. 屯門第 38 區環保園 – 設計及建造	6,000	—
6. 新界西北堆填區和醉酒灣堆填區環境審查 – 可行性研究	5,000	—
7. 就香港廢物管理服務訂立體制安排的可行性研究	4,000	—
8. 約 2 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 后海灣水污染控制聯合實施方案第一次檢討	9,900	222
2. 為實施建築廢物處置收費計劃而在離島廢物轉運設施進行的修建工程	1,300	—

第 IV 部分的小計：

222

分目 5101DX 的總計：

11,518

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 6 億 1,300 萬元，較 2004-05 年度核准撥款總額 6 億 3,500 萬元少 3.5%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、研究及勘測工作

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的初步可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
路政署署長	635,000	613,000	-3.5%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 青敬路連接青衣地鐵站的有蓋行人道	13,900	10,098
2. 深灣路改善工程	13,970	7,870
3. 中區高架行人道翻新工程	13,790	9,261
4. 柯布連道行人天橋翻新工程	11,200	6,540
5. 樂富公共運輸交匯處改善工程	11,160	3,773

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 大嶼山昂坪公共運輸交匯處暨私家車和旅遊車停車處	14,410	11,715
7. 坑頭路改善工程	13,890	5,786
8. 新田交匯處改善工程 – 設計和建造	8,700	2,419
9. 地下鐵路荃灣站公共運輸交匯處改善工程	7,870	1,217
10. 新深路南行線近新田交匯處入口擴闊工程	8,680	6,288
11. 約 1 250 個其他項目		356,210
		421,177

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 嘉福 至粉嶺火車站之間的一段行人路的加建上蓋工程	13,000	2,383
2. 大圍城門河近文禮閣一段河面上的單車用／行人天橋	13,940	5,791
3. 沙頭角口岸新跨界橋	9,700	7,955
4. 新界區道路結構狀況調查第一期	6,430	1,985
5. 香港島行人環境改善計劃	2,800	137
6. 九龍行人環境改善計劃	6,410	460

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
7. 為試驗燈號控制路口供應和裝置發光二極管交通燈	1,500	1,490
8. 香港島路旁斜坡工程檢查(2004-2005 年度計劃)	4,600	1,037
9. 約 30 個其他項目		23,906
	第 II 部分的小計：	<u>45,144</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 藍地交匯處路口改善工程	13,850	—
2. 西貢市鎮北面的公共運輸交匯處	9,700	—
3. 為燈號控制行人過路處供應和裝置行人閃動綠燈倒數器	1,500	—
4. 約 20 個其他項目		—

總目 706 分目 6100TX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 柴灣寧富街附近行人天橋的升降機裝置工程	9,610	1,169
2. 橫跨筲箕灣南安街與筲箕灣道的行人天橋的升降機裝置工程	9,430	1,274
3. 在沙田獅子山隧道收費廣場興建行人天橋	7,450	2,223
4. 位於西樓角、屯門市中心、黃埔花園、海怡半島和交易廣場的 5 個公共運輸交匯處改善工程的勘測和設計工作	6,380	1,800
5. 在欣澳關設緊急車輛停泊處	3,300	1,202
6. 約 170 個其他項目		139,011
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	146,679
	分目 6100TX 的總計：	613,000
		<hr/> <hr/>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 707 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7015CX 和 7100CX。這三個分目在 2004-05 年度的實際開支為 1 億 7,930 萬元，較核准撥款總額 2 億 2,330 萬元少 19.7%。

2. 關於分目 7014CX，撥款未盡用，主要因為部分新工程項目因須較多時間策劃和解決土地事宜而延遲動工所致。

3. 關於分目 7100CX，撥款未盡用，主要因為部分工程項目的施工時間表有所改動。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 1,500 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	130,000	99,026	-23.8%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 大埔水窩和大陽輦通路和停車場建造工程	14,540	6,855
2. 大埔樟樹灘鄉村通路改善工程	14,510	5,082
3. 通往大埔林村坪朗和大菴的通路的建造工程	14,400	6,480
4. 屯門掃管笏路改善工程	13,900	1,138
5. 上水長瀝鄉村通路擴闊工程	5,370	1,632
6. 粉嶺軍地北通路改善工程	13,250	1,526
7. 大埔大埔墟火車站至大埔墟有蓋行人道建造工程	10,000	80
8. 北區粉嶺永寧圍附近排水道敷設工程 (第 1 和第 2 期)	8,000	1,516

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
9. 葵青地區展新姿工程 – 葵芳露天廣場	15,000	233
10. 西貢地區展新姿計劃	4,500	—
11. 約 100 個其他項目		46,858
第 I 部分的小計：		71,400

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 離島區梅窩鹿地塘緊急車輛通道建造工程	15,000	641
2. 離島區大嶼山芝麻灣道改善工程(第 2 期)	6,750	652
3. 2004-05 年度葵青區美化工程	3,000	2,965
4. 2004-05 年度屯門區環境 生改善工程	2,000	1,569
5. 荃灣川龍響石通路重建工程	2,000	1,064
6. 元朗八鄉橫台山河瀝背明渠和通路建造工程	2,000	950
7. 通往大埔林村梧桐寨萬德園的行人徑的改善工程	1,600	600
8. 約 50 個其他項目		14,146
第 II 部分的小計：		22,587

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 北區沙頭角山咀村隔音屏障建造工程	3,000	—
2. 沙田花心坑村至梅子林村行人徑改善工程	1,500	—
3. 西貢坑口澳頭村行車橋重建工程	1,200	—
4. 約 90 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 元朗十八鄉大樹下天后廟通往瓦瑤頭村車路改善工程	1,200	850
2. 北區沙頭角上禾坑至下禾坑行人徑改善工程	900	780
3. 屯門井頭村河道改善工程	400	364
4. 約 9 個其他項目		3,045
		5,039
第 IV 部分的小計：		5,039
分目 7014CX 的總計：		99,026

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7015CX

市區小工程

涵蓋範圍：每項需費不超過 1,500 萬元、按地區進行的工程。這些工程旨在改善市區的地區設施、居住環境及生情況，包括改善區內道路、行人道、小徑、後巷及生黑點、增設康樂及消閒設施、進行美化市容種植工作及興建避雨亭。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	40,000	37,046	-7.4%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 鴨洲北海旁美化工程	14,680	10,670
2. 灣仔船街美化工程	15,000	130
3. 黃大仙文化公園闢建工程	14,000	—
4. 油尖旺區大角咀道天橋橋底美化和修建工程	2,000	812
5. 藍田廣田巴士站與澳景路之間通道的重鋪工程	1,000	—
6. 連通觀塘功樂道與聯安街的樓梯的上蓋建造工程	1,000	—
7. 中西區龍虎山改善工程(2003-04 年度)	1,500	45

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
8. 灣仔黃泥涌道與禮頓道交界處安全島 (毗連紀利華木球會)的美化工程	1,000	—
9. 毗鄰何文田俊民苑的休憩處翻新工程	1,351	1,052
10. 深水 荔枝角道道路中央分隔欄綠化工程	550	172
11. 約 50 個其他項目		12,112
	第 I 部分的小計：	<u>24,993</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 東區小西灣小西灣道近富欣花園的休憩 處關建工程	3,780	420
2. 黃大仙鳳凰新村後巷維修和改善工程 (2004-05 年度)	600	309
3. 九龍城區綠化計劃	450	279
4. 油尖旺區 理道蔭棚和路旁美化市容地 帶改善工程	500	470
5. 約 6 個其他項目		2,025
	第 II 部分的小計：	<u>3,503</u>

總目 707 分目 7015CX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 南區大浪灣村行人天橋重建工程	2,000	—
2. 中西區上環假日行人坊闢建工程	1,500	—
3. 南區南灣道至奕信徑的行人徑改善工程	1,000	—
4. 深水區綠化工程	1,000	—
5. 灣仔通往掃桿埔火災紀念碑的樓梯改善工程	500	—
6. 柴灣道設置避雨亭	300	—
7. 約 9 個其他項目		—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 在深水區建造「數碼之源」地標	2,050	1,626
2. 觀塘鯉魚門行人徑改善工程	900	860
3. 油尖旺區水渠道／太子道休憩公園改善工程	500	444
4. 約 40 個其他項目		5,620
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	8,550
		<hr/>
	分目 7015CX 的總計：	37,046
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作 –*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	53,300 ¹	43,245	-18.9%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 沙田 T4 主幹路的勘測研究	9,000	1,715
2. 南大嶼山和梅窩發展計劃 – 可行性研究	9,525	527
3. 象鼻山路直接消滅噪音設備加建工程 – 顧問費和工地勘測	4,800	1,689
4. 沙田花心坑的防止水土流失植樹計劃	7,000	1,057
5. 連接柯士甸道與連翔道的臨時道路	8,745	1,734

¹ 財經事務及庫務局局長運用獲轉授權力批准把分目 7100CX 項下的撥款額提高 330 萬元，即由 5,000 萬元增至 5,330 萬元。

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 長洲發展計劃第 6 組第 2 階段 – 長洲大菜園工地平整工程和相關的渠務工程	5,070	297
7. 沙田第 31C 區和馬鞍山第 75 區的鄰舍休憩用地	3,550	1,921
8. 馬鞍山路直接消滅噪音設備加建工程 – 顧問費和工地勘測	1,600	582
9. 將軍澳第 132 區的環境美化工程	2,992	—
10. 新界區單車徑網絡 – 可行性研究的顧問費	4,325	308
11. 約 50 個其他項目		17,602
	第 I 部分的小計：	<u>27,432</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 將軍澳 D4 道路路旁斜坡工程	10,000	2,805
2. 九龍東南發展計劃檢討研究	6,000	2,345
3. 粉嶺／上水第 29 區的鄰舍休憩用地	1,800	604
4. 粉嶺／上水第 3 區的鄰舍休憩用地	1,300	600
5. 沙田／馬鞍山新市鎮污水收集系統改善工程的工地勘測工作	200	36
6. 約 10 個其他項目		6,429
	第 II 部分的小計：	<u>12,819</u>

總目 707 分目 7100CX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程 第 3 階段 – 顧問費和工地勘測	7,000	—
2. 沙田女婆山的防止水土流失植樹計劃	5,000	—
3. 粉嶺／上水第 29A 區的鄰舍休憩用地	2,000	—
4. 將軍澳的美化市容種植工程	2,000	—
5. 將軍澳駿宏街與駿才街交界處的改善工程	800	—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 在竹篙灣附近山坡進行侵蝕防治的種植工作	6,940	1,013
2. 為將軍澳市郊侵蝕防治種植而施行的造林工程	1,500	1,054
3. 2 個其他項目		927
	第 IV 部分的小計：	<u>2,994</u>
	分目 7100CX 的總計：	<u><u>43,245</u></u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 708 項下有五個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**。這五個分目的實際開支總額為 5 億 9,760 萬元，較 2004-05 年度核准撥款總額 7 億 2,400 萬元少 17.5%。

2. 關於分目 **8100BX**，撥款未盡用，主要因為工程項目延遲動工和受資助機構在解決土地事宜上進度緩慢。

3. 關於分目 **8100QX**，撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工和施工時間表有所改動，以及另一些工程項目未有按時遞交付款單據。

4. 關於分目 **8001SX**，撥款未盡用，主要因為一個新工程項目延遲動工和部分工程項目未有按時遞交付款單據。

— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
建築署署長	5,000	832	-83.4%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 香港明愛黃耀南中心斜坡的勘測及設計工作和改善工程	3,155	214
2. 香港聖約翰救傷隊港島總區總部斜坡的勘測及設計工作和改善工程	2,000	200
3. 香港遊樂場協會銀灣戶外康樂營河堤修葺和鞏固工程	2,200	7
4. 香港基督教女青年會青年營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,300	—
5. 香港童軍總會白普理營斜坡的穩定性評估和利用閉路電視進行的斜坡地下帶水管道監察工作	1,000	—

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營斜坡的穩定性評估	1,000	—
7. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3 SE-C/C2 號斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	—
8. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營斜坡的勘測工程	400	15
9. 香港遊樂場協會銀灣戶外康樂營斜坡的預防性維修工程	500	—
10. 香港遊樂場協會銀灣戶外康樂營 10SW-C/C299 及 C/C307 號斜坡的斜坡工程	370	115
11. 維修洞梓童軍中心破裂及損毀的斜坡表面	1,142	281
第 I 部分的小計：		832

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 香港明愛明暉營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	900	—
2. 香港明愛愛暉營斜坡的預防性維修工程	200	—
第 II 部分的小計：		—

總目 708 分目 8100BX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 香港遊樂場協會銀灣戶外康樂營遵照《危險斜坡修葺令》(編號 15 和 16NT/02) 進行的斜坡工程	2,315	—
2. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營的斜坡工程	1,000	—
3. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,000	—
4. 香港童軍總會大潭童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	550	—
5. 多個地點的斜坡的穩定性評估	100	—

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：832

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
大學教育資助委員會秘書長	215,000	214,916	-0.04%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 香港浸會大學為符合《職業安全及健康條例》而進行的工程－善衡校園實驗室、印刷房和其他地方的空氣調節系統改善工程	10,261	7,261
2. 香港中文大學曾肇添樓、志文樓、知行樓和伯利衡宿舍方便殘疾人士的設施	15,000	7,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
3. 香港中文大學實驗室樓宇為符合安全規定而進行的消防灑水系統安裝工程	15,000	3,000
4. 香港浸會大學大學會堂大規模修葺工程	12,566	5,366
5. 香港大學斜坡勘測工作、斜坡鞏固工程，以及斜坡和護土牆的地下排水渠和水務設施修葺工程	14,073	4,068
6. 香港浸會大學邵逸夫大樓改善工程	12,890	1,300
7. 香港理工大學重劃專科教學地方以改善環境過擠和地方未符標準的情況	12,414	3,669
8. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而進行的工程 – 黃克競樓公眾地方和辦公室電力設施改善工程	14,486	1,471
9. 香港城市大學實驗室排風系統和室內氣壓改善工程	4,926	4,126
10. 香港大學為校外斜坡建立資料庫和進行緊急修葺工程	9,480	3,380
11. 約 30 個其他項目		28,130
第 I 部分的小計：		68,771

總目 708 分目 8100EX – 續

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 香港中文大學威爾斯親王醫院何善衡夫人醫科生宿舍大規模翻新工程和重新劃定地方用途	14,942	14,000
2. 香港中文大學為加強行人安全而在九鐵大學站外進行的改善工程	15,000	5,000
3. 香港中文大學主要實驗室／教學／康樂活動樓宇為符合最新消防安全規例／建議而進行的消防灑水系統安裝工程	14,194	4,000
4. 香港大學明原堂改善工程	15,000	6,000
5. 香港中文大學為符合《建築物條例》而進行的地下排水管道勘測和修葺工程	15,000	2,000
6. 香港大學主要樓宇／屋宇外部升降機工程	14,998	7,000
7. 香港中文大學中央校園中國文化研究所大規模翻新工程和重新劃定地方用途	15,000	14,000
8. 香港中文大學斜坡鞏固工程第 12 期	14,413	2,000
9. 香港大學為符合現行規例而進行的視像火警警報系統和消防灑水系統安裝工程	9,390	3,000
10. 香港大學明原堂護士構築物鞏固工程	14,350	6,000
11. 約 10 個其他項目		47,503
		110,503
	第 II 部分的小計：	110,503

總目 708 分目 8100EX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 香港中文大學中央校園大學體育中心大規模翻新和設施改善工程	14,541	13,000
2. 香港理工大學第二期樓宇配電系統改善工程	6,045	600
3. 約 10 個其他項目		22,042
	第 IV 部分的小計：	<u>35,642</u>
	分目 8100EX 的總計：	<u><u>214,916</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

*醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務*

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
生福利及食物 局常任秘書長	200,000	199,872	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 加強北區醫院的感染控制設施	15,000	6,942
2. 加強將軍澳醫院的感染控制設施	15,000	12,006
3. 加強仁濟醫院的感染控制設施	14,000	4,567
4. 加強律敦治醫院的感染控制設施	9,993	1,707
5. 九龍醫院西翼 K 和 L 座現有排水管和水 管更換工程及新增冷氣去水管裝設工程	14,188	4,549

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 屯門醫院加建傳染病大樓工程的勘測工作、合約前的顧問工作和雜項工程	24	—
7. 瑪嘉烈醫院加建傳染病大樓工程的勘測工作、合約前的顧問工作和雜項工程	6,000	503
8. 伊利沙伯醫院 S 座消防設施改善工程	13,000	2,781
9. 瑪嘉烈醫院 J 座地庫 1 樓前護士餐廳改建為數據中心工程	7,421	1,500
10. 屯門醫院急症室翻新和改建工程	9,920	9,259
11. 約 550 個其他項目		108,876
	第 I 部分的小計：	152,690

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 小欖醫院建造污水處理裝置	4,620	62
2. 瑪嘉烈醫院 P 座內部維修和粉飾工程 (第 1 期)	1,800	1,585
3. 約 40 個其他項目		28,056
	第 II 部分的小計：	29,703

總目 708 分目 8100MX – 續

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 威爾斯親王醫院加強電力系統設備工程(第 2 期)，包括加建電力變壓房和裝設緊急發電機，以及相關的配電網絡工程	14,980	—
2. 聯合醫院 S 座的緊急臨 設施範圍增加主要供電系統的豎管，以及加強部分電力供應匯流配線管	9,800	—
3. 葛量洪醫院肺結核病房加設指定地點涼風系統	3,200	—
4. 《醫院管理局條例》附表 1 所載醫院的斜坡維修和改善工程	3,000	—
5. 東區尤德夫人那打素醫院臨 設施範圍的一般維修工程	2,500	—
6. 東區尤德夫人那打素醫院手術室、深切治療部和特別護理部加設內部通話系統工程	2,000	—
7. 大埔醫院固定供電網絡檢查、測試和認證工程(第 1 期)	2,000	—
8. 伊利沙伯醫院 A 座調奶室改善工程	1,760	—

總目 708 分目 8100MX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 北區醫院急症室進行擴建工程以分隔發熱病人	14,990	423
2. 明愛醫院懷義樓改善工程	14,981	—
3. 九龍醫院西翼精神科服務遷置工程	14,800	9,832
4. 瑪麗醫院主座大樓 D2 病房設立綜合短距放射治療中心	11,500	—
5. 屯門醫院復甦急救設施及相關範圍的翻新工程	7,700	1,240
6. 東區尤德夫人那打素醫院主座大樓 A6、D6、E6 及 D9 病房翻新工程	5,321	4,098
7. 瑪麗醫院設立中央化療中心	4,000	1,886
8. 東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓設施改善工程的勘測工作、合約前的顧問工作和雜項工程	4,000	—
	第 IV 部分的小計：	<u>17,479</u>
	分目 8100MX 的總計：	<u>199,872</u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 1,500 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
教育統籌局常任 秘書長	300,000	181,916	-39.4%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 薄扶林官立小學舊校舍的翻新工程	14,720	8,809
2. 薄扶林鋼灣村一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	10,260	2,858
3. 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的大規模修葺工程	3,647	204
4. 東華三院馮黃鳳亭中學的大規模修葺工程	3,186	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
5. 德望學校(小學部)原址重建計劃的招標前顧問服務	11,398	—
6. 職業訓練局香港專業教育學院(柴灣分校)的改建、加建暨改善工程	12,274	1,986
7. 將軍澳第 65 區一所一條龍直資學校的招標前顧問服務	11,800	9,812
8. 香港仔深灣道一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	9,230	256
9. 余振強紀念中學的消滅噪音工程	13,799	4,574
10. 灣仔中華基督教會公理書院的翻新工程	14,899	1,526
11. 約 357 個其他項目		89,151
第 I 部分的小計：		119,176

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 保良局青衣中學(技能訓練)校舍的翻新工程	15,000	2,603
2. 天主教慈幼會伍少梅中學的大規模修葺工程	6,740	2,907
3. 喇沙書院的大規模修葺工程	6,449	3,730
4. 旺角勞工子弟學校的大規模修葺工程	6,400	80

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
5. 佛教何南金中學的大規模修葺工程	4,999	1,886
6. 東華三院李潤田紀念中學的大規模修葺工程	4,893	3,107
7. 天主教母佑會蕭明中學的大規模修葺工程	4,747	1,952
8. 職業訓練局香港專業教育學院分校與訓練中心融合的第 1 期改建和加建工程	4,600	4,600
9. 中華基督教會何福堂書院的大規模修葺工程	3,775	1,982
10. 裘錦秋中學(葵涌)的大規模修葺工程	3,746	1,402
11. 約 23 個其他項目		33,117
	第 II 部分的小計：	<u>57,366</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

沒有

總目 708 分目 8100QX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局香港專業教育學院校舍的改善工程	5,374	5,374
2. 大埔舊墟公立學校的大規模修葺工程	2,573	—
	第 IV 部分的小計：	<u>5,374</u>
	分目 8100QX 的總計：	<u><u>181,916</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

福利設施遷建計劃

涵蓋範圍：遷建受房屋委員會的整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
社會福利署署長	4,000	40	-99%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 把何文田 1 座聖公會教區福利協會家務助理隊遷往馬頭圍	962	—
2. 把元朗 香港善導會中途宿舍遷往天華	4,276	—
3. 把秀茂坪二 24 座齋色園可平耆英康樂中心遷往秀茂坪 重建計劃第 7 期	1,596	—
4. 把荔景 萬國宣道浸信會兒童及青年中心遷往葵盛東	2,435	—
5. 把葵涌 中華基督教禮賢會香港區會日間幼兒園和日間育嬰園遷往天耀	2,103	—

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 把牛頭角上 3 座鄰舍輔導會白會督夫人康齡中心遷往牛頭角上 重建計劃第 1 期	1,006	—
7. 約 6 個其他項目		40
	第 I 部分的小計：	<u>40</u>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 把石硤尾 香港善導會石硤尾輔導處遷往大埔社區中心	562	—
	第 III 部分的小計：	<u>—</u>

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001SX 的總計：40

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 3 億 7,840 萬元，較核准撥款總額 3 億 8,000 萬元少 0.4%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作
涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
水務署署長	380,000 ²	378,352	-0.4%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 秀茂坪海水配水庫加建上蓋工程	8,940	5,740
2. 木湖、上水和大埔區水務設施小規模翻新和改善工程－2003-04 年度計劃	9,800	6,270
3. 元朗南第 13 和第 14 發展區食水與沖廁水管敷設工程	12,500	8,376
4. 沙田瀘水廠原址重建工程的勘測工作－第 1 期	13,870	1,928
5. 水務署第 11NE-D/C163 號已登記斜坡加固工程	4,150	1,276

² 財經事務及庫務局局長運用獲轉授的權力，批准把分目 9100WX 項下的撥款額提高 1,500 萬元，即由 3 億 6,500 萬元增至 3 億 8,000 萬元。

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 香港發展海水化淡設施試驗計劃研究	13,900	4,868
7. 貝澳二號原水抽水站變速泵裝置工程	5,800	4,945
8. 元朗牛潭尾區食水管改善工程	7,000	2,136
9. 水務署第 7SE-D/C174 號已登記斜坡加固工程	5,590	1,158
10. 荃灣二號食水抽水站抽水機組更換工程	9,540	1,387
11. 約 460 個其他項目		312,793
		<hr/>
	第 I 部分的小計：	350,877
		<hr/>

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 大嶼山南部護坡和斜坡改善工程 – 2004-05 年度計劃	4,600	258
2. 大潭和赤柱區護坡和斜坡改善工程 – 2004-05 年度計劃	6,400	266
3. 香港西區護坡和斜坡改善工程 – 2004-05 年度計劃	2,690	1,385
4. 機械裝置更換工程 – 2004-05 年度計劃	2,850	1

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
5. 新界西地區護坡和斜坡改善工程 – 2004-05 年度計劃	4,950	—
6. 九龍區水務大樓和抽水站小規模翻新和 改善工程 – 2004-05 年度計劃	4,000	1,956
7. 約 20 個其他項目		7,897
	第 II 部分的小計：	<u>11,763</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 大尾篤抽水站翻新和改善工程 – 2004-05 年度計劃	5,000	—
2. 將軍澳區配水管伸延工程 – 2004-05 年 度計劃	5,000	—
3. 油柑頭濾水廠附加原水供應工程	4,000	—
4. 為香港迪士尼樂園第一期計劃供應海水 – 工地勘測和環境影響評估研究	2,750	—
5. 約 10 個其他項目		

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 水務署第 6SW-D/FR27 號已登記斜坡加固工程	6,870	1,475
2. 水務署第 11SW-B/C208 號已登記斜坡加固工程	6,080	4,053
3. 九龍塘區食水管更換和改善工程 – 2004-2005 年度計劃	4,900	1,052
4. 在船灣淡水湖充氧以消除層化作用	4,500	143
5. 為 174WC 號工程計劃項下新界水管更換及修復擬議工程進行工地勘測和交通影響評估	4,430	228
6. 為筲箕灣食水配水庫供應區推行水壓管控計劃	4,000	808
7. 約 40 個其他項目		7,953
	第 IV 部分的小計：	<u>15,712</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>378,352</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 3 億 6,060 萬元，較核准撥款總額 5 億 4,000 萬元少 33.2%。撥款未盡用，主要因為擬定用戶要求／完成招標程序所需的時間較長，以及供應商延遲交付電腦系統所致。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每項目需費介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	540,000	360,559	-33.2%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 政府資訊科技總監辦公室：採用供開發電子應用系統的共用基本設施軟件組件	9,700	5,708
2. 政府資訊科技總監辦公室：推出用以支援電子政府的共用電子應用系統平台	9,900	4,934
3. 政府資訊科技總監辦公室：用以支援電子政府的互聯網資訊和應用系統共用平台	9,600	5,889
4. 渠務署：工商業污水附加費管理資料系統	9,882	5,600
5. 勞工處：加強互動就業服務系統的適用性	9,569	1,102
6. 學生資助辦事處：新的學生貸款系統	9,460	—

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
7. 香港天文台：加強雷暴警告系統	8,200	6,440
8. 屋宇署：網上查閱樓宇記錄系統的系統分析、設計和推行	8,687	2,865
9. 香港警務處：訓練流程系統	8,315	441
10. 學生資助辦事處：經擴大適用範圍的免入息審查貸款系統的綜合可行性研究和推行計劃	9,422	1,097
11. 約 190 個其他項目		195,454
	第 I 部分的小計：	229,530

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 康樂及文化事務署：康體通系統自助服務站	9,988	76
2. 司法機構：法庭記錄影像管理系統(家事法庭)	9,986	3,699
3. 勞工處：更換僱員補償電腦系統	9,891	748
4. 消防處：推行資訊科技和網絡基本設施(規劃網絡、設立工作站和採用軟件)	9,837	7,655
5. 庫務署：退休金／撫恤金管理系統	9,800	6,779

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 香港海關：提升現有陸路邊境系統，以應付日後深港西部通道過境設施在運作上的需要(第 1 期運作)	9,796	2,248
7. 環境運輸及工務局：推行工程項目資訊標準	9,288	—
8. 稅務局：根據稅務局《資訊系統策略檢討》的建議推行工作流程管理系統	9,666	192
9. 渠務署：推行渠務維修管理資訊系統	9,036	5
10. 約 50 個其他項目		47,618
	第 II 部分的小計：	<u>69,020</u>

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 環境保護署：推行環境保護互動中心計劃第 2 期	9,900	—
2. 約 20 個其他項目		—

總目 710 分目 A007GX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 勞工處：改善資訊科技和網絡基本設施 – 第 I 期	9,966	97
2. 康樂及文化事務署：為政府人員推行資 訊科技設施普及計劃	9,938	349
3. 約 200 個其他項目		<u>61,563</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>62,009</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>360,559</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2004-05 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 860 萬元，較核准撥款總額 1,000 萬元少 13.7%。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 1,500 萬元。

管制人員	2004-05 年度撥款 千元	2004-05 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2004-05 年度 撥款比較)
房屋及規劃地政局 常任秘書長(房屋)	10,000	8,630	-13.7%

第 I 部分：PWSC(2003-04)54 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 薄扶林鋼灣村的工地平整工程	13,900	4,385
2. 馬鞍山供水系統擴展工程－馬鞍山第 77 和第 86B 區前期水管敷設工程	11,840	—
3. 深井進一步填海發展計劃的規劃和工程 可行性研究	14,217	1,110
4. 安達臣道以及彩雲道和佐敦谷一帶房屋 發展項目的供水計劃－詳細設計	1,869	893
5. 延文禮士道綜合發展區和附近地區休 憩用地的土地淨化工作和工地平整工程	5,769	673

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
6. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物和結構的拆卸工程和土地淨化工作－詳細設計和工地勘測	7,114	840
7. 4 個其他項目	7,163	163
第 I 部分的小計：		8,064

第 II 部分：按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 鑽石山綜合發展區的工地平整和基建工程－土地污染研究和工地勘測	2,490	566
第 II 部分的小計：		566

第 III 部分：沒有按計劃在 2004-05 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2004-05 年度實際開支 千元
1. 長沙灣已婚警察宿舍、一所學校和一間診所的拆卸工程－初步環境審查、石棉研究和詳細設計	1,470	—

總目 711 分目 B100HX – 續

第 IV 部分：在 2004-05 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 B100HX 的總計：8,630