

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2005-06 財政年度完成的工程計劃的有關資料

自 1998-99 年度以來，我們一直都有提交周年報告，向委員說明在剛過去的財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。

2. 在 2005-06 年度結帳的甲級工程計劃共有 102 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／修訂預算費的 78.2%。至於在 2003-04 和 2004-05 兩個年度的相關比率則分別為 90.0% 和 77.0%。

財經事務及庫務局
2007 年 2 月

在2005-06年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費	修訂的核准 工程計劃預算費	最終結算 開支	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率
			(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)
總目 702						
2403	CL 西九龍填海計劃－腹地排水系統餘下工程 及污水收集網絡第I組工程	08/01/1993	998.000	—	974.846	97.68%
2054	GI 為赤鱗角新機場購置航空交通管理、氣象 及郵務機械化設備及系統，以及進行有關 的建造工程	16/02/1994	1,393.000	1,140.000	1,009.230	88.53%
總目 703						
3233	EP 紅磡黃埔花園的第四所小學	02/07/1999	91.100	—	72.254	79.31%
3247	EP 九龍塘2所設有24間課室的小學	11/06/1999	207.100	—	146.718	70.84%
3258	EP 屯門第29區的1所小學	12/11/1999	107.700	—	84.011	78.00%
3265	EP 九龍紅磡灣的1所小學	12/11/1999	110.700	—	83.319	75.27%
3270	EP 柴灣怡順街的1所小學	12/11/1999	96.700	—	75.197	77.76%
3271	EP 粉嶺第44區的1所小學	12/11/1999	104.200	—	72.729	69.80%
3276	EP 九龍灣啓禮道的1所小學	01/12/2000	92.100	—	72.939	79.20%
3237	ES 九龍灣啓禮道的1所中學	01/12/2000	118.200	—	98.248	83.12%
3051	ET 元朗凹頭的1所實用學校	25/02/1994	40.200	—	38.135	94.86%
3078	ET 鑽石山鳳德道的1所技能訓練學校	17/01/1997	78.200	75.200	70.660	93.96%
3082	ET 青衣第7區的1所技能訓練學校	17/01/1997	70.400	70.300	59.040	83.98%
3088	ET 粉嶺田心村佛教普光學校的遷建計劃	11/06/1999	83.100	—	73.938	88.97%
3090	ET 屯門第3C區的1所輕度弱智兒童特殊學校	28/04/2000	67.900	—	53.636	78.99%
3043	FS 上水屠房－顧問費、地盤勘測及工程籌劃 小組	29/07/1995	131.800	—	70.509	53.50%
3004	GA 白石角科學園－第1期(地盤勘測和顧問費)	27/02/1998	54.800	—	24.727	45.12%
3007	GD 屯門青山公路的入境處訓練學校及掃管笏 入境事務中心－第1階段	22/06/2001	69.400	—	52.145	75.14%
3030	GK 長沙灣的水務署、建築署及渠務署維修廠	20/06/1997	391.900	—	256.718	65.51%
3146	GK 掃桿埔的紀律人員體育及康樂會	13/06/1997	297.400	—	253.398	85.20%
3046	JA 觀塘利安道部門宿舍	27/02/1998	3,230.700	—	2,094.730	64.84%
3047	JA 觀塘康寧道部門宿舍	27/02/1998	905.800	—	606.779	66.99%

在2005-06年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費	修訂的核准 工程計劃預算費	最終結算 開支	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率
			(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)
3018	JO 為廉政公署已婚人員購買部門宿舍	14/11/1997	237.500	—	236.911	99.75%
3056	KA 長沙灣政府合署	19/07/1996	1,784.200	—	1,149.086	64.40%
3108	KA 為香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處購置 及裝修辦公地方	02/07/1999	32.320	—	27.924	86.40%
3021	MH 屯門醫院、宿舍及第五所護士訓練學校	01/07/1985	1,342.100	—	1,315.331	98.01%
3038	MH 瑪嘉烈醫院－A及B座改善工程	01/06/1996	184.200	—	178.696	97.01%
3002	NG 粉嶺／上水第19區聯和墟綜合大樓	17/12/1999	676.260	—	528.983	78.22%
3010	NG 九龍公園衛生教育展覽及資料中心	17/12/1999	1.650	—	0.094	5.70%
3010	NM 新大成街街市	17/12/1999	7.000	—	1.378	19.69%
3002	NR 大嶼山東涌新市鎮第12區的垃圾收集站	17/12/1999	0.510	0.850	0.836	98.35%
3036	RE 鯉魚門博物館	17/01/1997	271.300	—	266.833	98.35%
3048	RE 沙田及屯門大會堂綜合大樓外牆翻新工程	10/03/2000	69.300	—	64.437	92.98%
3317	RO 青衣第2區鄰舍休憩用地	17/12/1999	0.070	—	0.011	15.71%
3328	RO 沙田第24區鄰舍休憩用地	17/12/1999	0.200	—	0.016	8.00%
3347	RO 牛頭角下邨八號遊樂場改善工程	17/12/1999	1.430	—	0.009	0.63%
3350	RO 科士街遊樂場擴建工程	17/12/1999	1.370	—	0.958	69.93%
3351	RO 重置赤柱遊樂場及公廁	17/12/1999	3.740	—	1.265	33.82%
3354	RO 坪石遊樂場	17/12/1999	93.870	108.670	97.289	89.53%
3358	RO 康寧道公園－第2期	17/12/1999	11.420	20.920	14.794	70.72%
3365	RO 橫跨鳳德道的園景行人天橋	17/12/1999	8.480	—	2.521	29.73%
3194	RS 南丫島洪聖龕灣泳灘服務館	17/12/1999	0.230	—	0.116	50.43%
3196	RS 沙咀道遊樂場改善工程	17/12/1999	0.010	—	0.000	0.00%
3201	RS 在屯門康樂體育中心高爾夫球練習場設置 高爾夫球網	17/12/1999	11.730	—	6.313	53.82%
3202	RS 青山灣泳灘改善工程	17/12/1999	14.760	—	6.468	43.82%
3204	RS 西貢鄧肇堅運動場重建計劃	17/12/1999	83.130	—	58.097	69.89%
3206	RS 斧山道嬉水池	17/12/1999	3.790	—	1.325	34.96%
3209	RS 蒲崗村道室內運動場	17/12/1999	1.010	—	0.008	0.79%
3211	RS 石硤尾公園室內運動場	17/12/1999	0.100	0.200	0.198	99.00%
3233	RS 香港仔運動場改善工程	17/12/1999	42.680	—	28.660	67.15%

* 工程計劃已結帳

在2005-06年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費	修訂的核准 工程計劃預算費	最終結算 開支	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率
			(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)
3152	SC 西營盤區域社區中心暨單身人士宿舍	27/02/1998	386.600	—	310.724	80.37%
總目 704						
4044	CD 治理深圳河計劃第II階段第I期－遷建 落馬洲與擔竿洲之間的邊境道路	19/07/1996	200.000	—	121.689	60.84%
4216	DS 川龍污水收集系統第I階段工程	31/07/1998	24.400	—	15.731	64.47%
4220	DS 離島污水收集系統第I階段第1B期工程－ 長洲污水處理廠更換排放管及改善污泥 脫水設施	10/03/2000	111.300	—	56.361	50.64%
4309	DS 策略性污水排放計劃第I階段－現有初級 污水處理廠改善工程	27/02/1998	234.100	—	185.203	79.11%
4310	DS 策略性污水排放計劃第I階段：沉澱池機 電設備	27/02/1998	125.100	—	106.607	85.22%
4313	DS 西北九龍污水收集系統－第II階段及第III 階段第I期工程	27/02/1998	89.200	—	87.434	98.02%
4317	DS 策略性污水排放計劃第I階段：基線監察 及表現鑑證工作	27/02/1998	27.000	—	19.199	71.11%
4323	DS 喜靈洲及大嶼山沙咀勞教中心污水處理 設施改善工程	16/06/2000	291.800	—	173.906	59.60%
4324	DS 坳背山男童院污水處理設施改善工程	16/06/2000	25.100	—	25.016	99.67%
總目 705						
5087	DR 減少廢物研究第II期－興建能源回收焚 化爐可行性研究	21/03/1997	34.500	—	26.397	76.51%
5150	DR 船灣堆填區、將軍澳堆填區及新界西北 堆填區修復工程－顧問費及勘測工作	10/06/1994	39.900	—	38.608	96.76%
5151	DR 低放射性廢物貯存設施－顧問費及勘測 工作	10/06/1994	10.100	—	8.376	82.93%
5238	LP 屯門大欖涌碼頭重建工程	12/01/2001	52.300	—	37.642	71.97%

在2005-06年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費	修訂的核准 工程計劃預算費	最終結算 開支	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率
			(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)
總目 706						
6095	TH 九號幹線－沙田至荃灣－顧問費及 勘測工作	08/12/1982	35.000	—	25.163	71.89%
6173	TH 九號幹線－沙田至荃灣的城門段	24/07/1985	745.000	809.000	773.126	95.57%
6201	TH 域多利道改善工程－第II階段第1期－ 介乎摩星嶺道與大口環道之間的一段	09/06/1995	146.700	—	131.404	89.57%
6412	TH 堅尼地城交通管制措施第3階段	18/04/1997	125.900	—	82.506	65.53%
6459	TH 永泰道行車天橋及相關的路口改善工程	14/11/1997	128.330	—	86.938	67.75%
6464	TH 龍翔道和呈祥道改善計劃	02/02/1994	1,062.000	1,128.060	1,127.124	99.92%
6465	TH 龍翔道和呈祥道改善工程－地盤勘測及 顧問設計費	06/04/1990	25.000	34.800	33.779	97.07%
6550	TH 全港主要道路重建工程－1994至95年度 劃第2期	計 10/06/1994	104.700	—	97.493	93.12%
6560	TH 錦田公路改善計劃第1階段	18/12/1998	154.200	—	65.350	42.38%
6714	TH 四號幹線－堅尼地城至香港仔段－研究／ 勘探及初步設計	27/02/1998	66.600	—	42.729	64.16%
6715	TH 十號幹線－北大嶼山至元朗公路－研究／ 勘探及初步設計	13/11/1997	353.800	—	189.207	53.48%
6724	TH 柴灣填海區道路工程	22/11/2000	18.200	—	15.083	82.87%
6755	TH 屯門公路重建及改善工程－勘探及初步 設計	16/05/2001	37.800	—	20.457	54.12%
6037	TI 鑽石山交通交匯處	20/11/1992	47.110	—	34.940	74.17%
總目 707						
7021	CG 荃灣第21組工程－老圍村改善計劃	27/01/1995	31.000	—	26.918	86.83%
7414	CL 長洲舊墟現有道路及渠道改善工程 第1階段	17/07/1993	79.600	—	76.415	96.00%
7494	CL 在啓德機場原址進行的九龍東南發展 劃－淨化及地盤整理工程	計 27/02/1998	316.900	—	281.776	88.92%
7716	TH 九號幹線－石圍角至柴灣角段： 盤勘測工作及顧問費	地 27/02/1998	85.000	—	21.691	25.52%

在2005-06年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費	修訂的核准 工程計劃預算費	最終結算 開支	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率
			(百萬元)	(百萬元)	(百萬元)	(%)
7083	WC 將軍澳供水系統－第4階段第1期工程	08/03/1996	129.200	—	67.579	52.31%
7201	WF 屯門西2號食水配水庫	01/07/1994	38.500	—	30.360	78.86%
總目 708						
8016	MM 醫院改善計劃第II期－廣華醫院翻修及 善工程	改 08/07/1994	584.350	—	574.933	98.39%
8038	MM 屯門醫院奇趣天地計劃	27/06/1997	6.750	—	5.374	79.61%
8002	QJ 香港演藝學院－屋頂裝修工程	08/11/1995	4.888	—	4.515	92.37%
8003	QJ 香港演藝學院－增設一間排練室和一間 舞蹈室	04/03/1998	13.758	—	10.066	73.16%
8006	QJ 香港演藝學院－翻新38間音樂室(包括 改善隔音裝置及屋宇設備)	04/04/2002	5.574	—	5.257	94.31%
總目 709						
9080	WC 中區及灣仔填海區供水計劃第I組第I期 工程	09/06/1995	27.200	—	27.009	99.30%
9087	WC 大埔白石角供水計劃－沿優景里敷設 水管前期工程	12/12/1997	24.200	—	10.443	43.15%
9093	WC 大埔白石角供水計劃－沿吐露港公路 進行水管敷設前期工程	13/11/1998	18.200	—	5.897	32.40%
9033	WF 青龍頭及深井供水計劃－第II階段	29/07/1995	191.700	—	139.569	72.81%
9119	WF 新界偏僻鄉村的供水計劃－第5階段	25/02/1994	20.000	32.600	30.453	93.41%
9242	WF 凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程－ 錦田公路前期水管敷設工程	05/02/1999	17.680	—	8.514	48.16%
9251	WF 凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程－ 主要工程	12/05/2000	122.400	—	61.895	50.57%
9321	WF 錦田市至荃錦公路迴旋處的水管敷設 工程－沿錦田繞道進行水管敷設工程	09/02/2001	19.300	—	12.373	64.11%
9019	WS 薄扶林區海水供應系統－域多利道水 管敷設前期工程	29/06/1990	7.500	—	7.167	95.56%
9029	WS 荃灣及葵涌海水供應系統改善工程	28/11/1997	321.400	—	228.568	71.12%
9030	WS 薄扶林區海水供應系統－水管敷設工程	07/07/1995	141.200	—	90.832	64.33%

* 工程計劃已結帳

在2005-06年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
9034	WS 鑽石山海水配水庫重建工程	05/07/1996	53.900	—	28.238	52.39%
總目 711						
B552	CL 東涌及大蠔餘下的發展計劃－整體可行性研究	16/05/1997	61.300	—	49.436	80.65%

在 2005-06 財政年度完成*的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	2	2,391	2,138	1,984	92.80%
703	49	11,620	11,642	8,659	74.38%
704	9	1,128	1,128	791	70.12%
705	4	137	137	111	81.02%
706	14	3,050	3,190	2,725	85.42%
707	6	680	680	505	74.26%
708	5	615	615	600	97.56%
709	12	965	977	651	66.63%
711	1	61	61	49	80.33%
總計	102	20,647	20,568	16,075	78.16%

* 工程計劃已結帳