

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2006-07 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2006-07 財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們一直都有按年向委員提供這些資料。

2. 在 2006-07 年度結帳的甲級工程計劃共有 106 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 74.7%。在 2004-05 和 2005-06 兩個年度的相關比率分別為 77.0% 和 78.2%。

財經事務及庫務局
2008 年 7 月

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
總目 702						
2505	CL 屯門第 38 區填海第 2 階段工程	9/6/2000	286.600	-	213.353	74.44%
2046	GI 赤鱸角新機場的政府設施 - 研究及勘測工作	27/11/1992	153.500	100.000	88.747	88.75%
2516	TH 青衣至大嶼山幹線及三號幹線(部分) - 交通管制及監察系統	29/1/1993	886.000	380.000	360.120	94.77%
2517	TH 大嶼山繳費廣場前期土方工程	16/7/1993	353.000	240.000	226.377	94.32%
總目 703						
3118	BF 將軍澳消防局暨救護站	26/5/2000	88.300	-	64.509	73.06%
3124	BF 沙頭角設有救護設施的消防局	29/6/2001	40.400	-	36.376	90.04%
3058	BL 為臨時區域市政局轄下場地的斜坡及護土牆進行改善工程	17/12/1999	37.080	-	17.700	47.73%
3180	EP 慈雲山慈樂邨的 2 所小學	27/1/1995	63.480	107.240	93.518	87.20%
3232	EP 荔枝角邨第四期的 1 所小學	09/06/2000	106.300	-	83.898	78.93%
3252	EP 九龍灣宏照道的 1 所小學	01/12/2000	103.200	-	82.568	80.01%
3256	EP 大埔第 12 區的 1 所小學	12/1/2001	94.600	-	82.530	87.24%
3266	EP 元朗建德街的 1 所小學	10/3/2000	116.200	-	107.600	92.60%
3268	EP 青衣青敬路與青綠街交界處 1 所設有 24 間課室的小學	01/12/2000	91.900	-	68.947	75.02%
3269	EP 九龍蒲崗村道的 3 所小學	12/11/1999	362.300	-	265.862	73.38%
3272	EP 屯門第 56 區的 1 所小學	6/7/2001	91.600	-	65.395	71.39%
3281	EP 西九龍填海區第 5 地盤的 2 所小學	15/12/2000	208.100	-	153.887	73.95%

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
3282	EP 觀塘藍田邨重建計劃的 1 所小學	22/06/2001	94.200	-	74.000	78.56%
3286	EP 葵涌邨重建計劃的 1 所小學	01/12/2000	106.500	-	79.214	74.38%
3238	ES 大埔第 12 區的 1 所中學	12/01/2001	113.100	-	91.850	81.21%
3241	ES 土瓜灣填海區的 2 所中學	9/11/2001	223.000	-	146.381	65.64%
3064	ET 元朗水邊村的 1 所技能訓練學校	3/3/1995	30.740	-	30.667	99.76%
3007	GB 擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設施 - 合約前的顧問工 作及設計	16/1/1998	104.100	-	59.277	56.94%
3061	GI 粉嶺聯和墟粉嶺上水地段第 195 號第 19 區正發展的政府 / 團體 / 社區用地	23/4/1999	67.600	-	53.908	79.75%
3166	GK 青衣九號貨櫃碼頭的海關檢查設施	23/6/2000	61.200	-	37.891	61.91%
3066	IS 為配合重新設計的社會福利署社會保障電腦系統而翻修社會保 障辦事處及為中央個案紀錄貯存室進行內部裝修工程	7/5/1999	112.000	-	69.051	61.65%
3048	JA 荔景荔枝嶺路部門宿舍	27/2/1998	1,067.600	-	587.364	55.02%
3049	JA 西九龍填海區部門宿舍	27/2/1998	823.400	-	491.950	59.75%
3011	KA 荃灣中央公共圖書館及政府辦事處綜合大樓	21/6/1989	301.000	363.660	306.203	84.20%
3062	KA 在昂船洲政府船塢提供永久設施	20/6/1997	250.000	-	183.663	73.47%
3070	KA 為申訴專員公署購置及裝修辦公地方	6/7/2001	150.700	148.700	105.000	70.61%
3026	LJ 九龍城裁判法院大樓	12/12/1997	444.600	-	266.434	59.93%
3112	MH 瑪嘉烈醫院 - 擴建大樓以及 C、D、E 及 F 座改善工程	7/5/1993	652.000	-	650.980	99.84%
3006	NB 更換葵涌火葬場的火化爐	16/6/2000	137.600	-	113.057	82.16%
3008	NB 更換柴灣哥連臣角火葬場第 11 及 12 號火化爐	18/12/1998	23.450	-	19.351	82.52%

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
3001	NG 青衣綜合大樓	17/12/1999	20.130	-	8.917	44.30%
3008	NG 三家村市政大廈	17/12/1999	75.840	-	22.880	30.17%
3005	NR 浸會大學道垃圾收集站及轉運苗圃	17/12/1999	28.360	-	19.366	68.29%
3035	RE 永久的香港歷史博物館	14/7/1995	390.200	-	359.461	92.12%
3046	RE 香港歷史博物館 (家具及設備)	17/12/1999	163.070	171.070	170.293	99.55%
3047	RE 香港海防博物館 (家具及設備)	17/12/1999	6.390	10.890	9.971	91.56%
3033	RO 沙田休憩用地園林設計的顧問費用及開支	13/10/1982	5.750	-	5.420	94.26%
3352	RO 何文田遊樂場	17/12/1999	50.400	39.750	17.286	43.49%
3357	RO 佐敦谷遊樂場-第 2 期(第 1 階段)	17/12/1999	29.230	-	23.258	79.57%
3362	RO 鰂魚涌公園-第 2 期(第 1 階段)	17/12/1999	77.060	-	62.123	80.62%
3363	RO 小西灣海濱長廊及毗鄰的地區休憩用地	17/12/1999	78.130	-	58.287	74.60%
3369	RO 銅鑼灣維多利亞公園改善工程	10/3/2000	256.600	-	169.380	66.01%
3124	RS 大埔第 17 區富善邨室內體育館	24/10/1984	7.850	-	5.793	73.80%
3203	RS 西貢游泳池-第 2 期	17/12/1999	62.380	-	27.995	44.88%
3208	RS 香港仔網球及壁球中心	17/12/1999	3.900	-	0.974	24.97%
總目 704						
4052	BL 影響填土斜坡及護土牆安全的污水渠和排水渠的勘測工作	12/7/1996	64.300	-	34.007	52.89%
4089	CD 西九龍雨水排放系統改善計劃第 1 階段工程	13/6/1997	464.000	-	447.850	96.52%
4135	DS 東九龍污水收集系統改善工程及污染控制第 1 階段第 1 期工程	12/7/1991	484.300	-	404.252	83.47%

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
4161 DS	石湖墟污水處理廠－改善工程	13/6/1997	504.200	-	373.479	74.07%
4287 DS	策略性污水排放計劃第 I 階段－主要收集及處理系統－前期工程	27/2/1998	31.100	-	27.581	88.68%
4290 DS	西北九龍污水收集系統－第 III 階段第 II 期工程	27/2/1998	960.000	-	536.349	55.87%
總目 705						
5227 DS	就淨化海港計劃未來路向進行的各項試驗和研究	25/5/2001	73.600	-	58.866	79.98%
5048 RR	九龍灣廢物轉運站	1/8/1988	215.000	-	199.512	92.80%
5038 TF	吉澳洲、坪洲、長洲及烏溪沙公眾碼頭重建工程	26/4/2002	119.600	-	85.747	71.69%
5322 WF	竹篙灣發展計劃第 1 組基建工程－陰澳篤食水配水庫及相關工程	21/4/2001	165.000	-	115.916	70.25%
總目 706						
6124 TB	九龍公園徑與梳士巴利道交界處的行人隧道	12/3/1999	44.000	-	27.322	62.10%
6125 TB	九龍公園徑與北京道交界處的行人隧道	15/1/1999	48.300	-	26.298	54.45%
6537 TH	汀九橋及高架引道	19/11/1993	3,733.000	-	2,873.754	76.98%
6755 TH	屯門公路重建及改善工程－勘測及初步設計	8/6/2001	37.800	-	20.457	54.12%

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
總目 707						
7071	CD 新界錦田沙埔村的鄉村防洪工程	9/6/1995	96.600	-	70.926	73.42%
7094	CD 下梧桐河及雙魚河的河道治理工程	18/12/1998	431.200	-	255.522	59.26%
7188	CL 將軍澳支線坑口站的公共運輸交匯處	27/4/2001	16.200	-	12.644	78.05%
7390	CL 天水圍發展計劃第五組工程--基本設施第 II 期	22/5/1992	164.000	-	125.272	76.39%
7664	CL 在沙田第 4C 及 38A 區的梅里進行工地平整、道路及渠務工程	21/1/2000	408.100	-	321.095	78.68%
7689	CL 洪水橋發展計劃第 II 階段－青山公路以北的基礎建設工程第 2 期	6/7/2001	20.900	-	18.433	88.20%
7168	DS 大埔污水處理廠擴建工程第 II 期	18/6/1993	137.000	-	130.063	94.94%
7180	TH 荃灣新村路改善工程	29/7/1995	86.000	-	84.808	98.61%
7446	TH 一九九九至二〇〇〇年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	11/6/1999	22.700	-	21.132	93.09%
7484	TH 一九九一至九二年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	12/7/1991	28.000	-	26.927	96.17%
7696	TH 為配合屯門第 56 區的房屋發展計劃建造道路及排水渠	26/11/1999	165.000	-	134.179	81.32%
7097	WC 將軍澳供水系統－第 4 階段第 3 期工程	21/1/2000	58.300	-	33.498	57.46%
總目 708						
8015	EA 嘉諾撒聖瑪利學校擴展工程	22/6/2001	71.300	-	58.127	81.52%
8039	EB 香港培正中學擴展工程	12/7/1991	8.986	22.986	22.986	100.00%

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
8028 EB	柴灣馬登基金職業先修學校	11/6/1980	20.090	-	18.978	94.46%
8001 ED	明愛樂仁學校	23/4/1980	3.557	3.923	3.923	100.00%
8045 EG	香港教育學院羅富國分校現址進行醫學院發展計劃(香港大學)	14/02/1997	1,127.870	-	975.536	86.49%
8047 EG	在何東夫人紀念堂現址增建設有 500 個宿位的學生宿舍(香港大學)	27/02/1998	119.510	-	92.839	77.68%
8013 EJ	學生宿舍第 1 期(806 個宿位)(香港城市大學)	18/09/1998	271.020	-	217.766	80.35%
8024 EK	學生宿舍第 1 期(1 500 個宿位)及第 2 期(1 504 個宿位)(香港理工大學)	27/02/1998	688.100	-	424.556	61.70%
8025 EK	第 7 期發展計劃(香港理工大學)	12/07/2002	498.900	-	498.900	100.00%
8008 EL	學生宿舍(527 個宿位)(香港科技大學)	25/05/2001	114.430	-	66.987	58.54%
8002 MA	明愛醫院懷明樓裝置病床及客運升降機工程	15/3/1988	0.829	1.157	1.032	89.20%
8004 MA	明愛醫院懷明樓病房與急症室的空調系統安裝工程	21/12/1988	12.760	-	12.710	99.61%
8003 MD	東華東院 - 輔助醫療大樓	13/3/1985	25.570	70.505	70.505	100.00%
8002 MF	仁濟醫院擴建計劃 - 第 III 期工程	25/1/1989	41.542	-	38.385	92.40%
8002 MM	香港紅十字會輸血服務中心 - 遷置荃灣捐血站	23/5/1989	1.803	-	1.798	99.72%
8044 MM	麥理浩復康院翻修工程	4/12/1998	56.630	-	55.568	98.12%
總目 709						
9061 BL	對斜坡有影響的地下水管進行查驗工作 - 第二次五年定期查驗	8/6/2001	66.400	-	37.987	57.21%
9199 WF	九龍南部食水輸水系統改善工程	29/7/1995	142.700	-	114.073	79.94%

在 2006-07 年度完成*的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算 開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂核准 工程計劃預算費的比率 (%)
9247 WF	屯門食水抽水站機電設備現代化工程	21/12/2001	29.700	-	19.775	66.58%
總目 711						
B170 BF	天水圍第 112 區的消防局暨救護站	17/11/2000	86.100	-	65.243	75.78%
B550 CL	天水圍擴展計劃--第 101 區至 108 區，第 110 區，第 111 區及 第 109 區(部分)的地盤平整	13/6/1997	78.700	-	54.566	69.33%
B560 CL	港島南和南丫島規劃及發展研究：顧問費及地盤勘測	13/6/1997	31.100	-	24.680	79.36%
B572 CL	東頭平房區公共房屋發展地盤平整工程	27/4/2001	87.400	-	69.186	79.16%
B575 CL	鯉魚門第 2 期房屋用地地盤平整工程	9/11/2001	64.900	-	61.686	95.05%
B267 EP	天水圍第 109 區的 1 所小學	1/12/2000	102.200	-	78.013	76.33%
B170 ES	天水圍第 109 區的 1 所中學	1/12/2000	113.100	-	84.255	74.50%
B642 TH	北角交匯處與西灣河之間一段東區走廊的改善工程	21/1/2000	946.100	-	721.508	76.26%
B651 TH	沙田第 13 組工程－第 11A 區區內道路、渠道及相關工程	23/6/2000	147.500	-	138.469	93.88%
B212 WF	蝴蝶谷主配水庫至都會區內副配水庫輸水設施－第 1 階段	11/6/1999	689.800	-	395.441	57.33%
B270 WF	元朗供水計劃－丹桂村北食水配水庫	12/12/1997	854.800	-	447.589	52.36%
B272 WF	都會區及新界東北部增添濾水及輸水設施第 1 階段－建造蝴蝶 谷主配水庫及由大埔至蝴蝶谷的供水管道	19/7/1996	2,305.200	-	1,719.634	74.60%

在 2006-07 財政年度完成*的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	4	1,679	1,007	889	88.28%
703	45	7,422	7,528	5,450	72.40%
704	6	2,508	2,508	1,824	72.73%
705	4	573	573	460	80.28%
706	4	3,863	3,863	2,948	76.31%
707	12	1,634	1,634	1,234	75.52%
708	16	3,063	3,123	2,561	82.00%
709	3	239	239	172	71.97%
711	12	5,507	5,507	3,860	70.09%
總計	106	26,488	25,982	19,398	74.66%

*工程計劃已結帳