

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2007-08 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直都有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2007-08 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個基本工程儲備基金開支總目項下每個整體撥款分目的詳情，包括一

附件
1 至 11

- (a) 2007-08 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2006-07)48** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2007-08 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目)，以及在 2007-08 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2007-08 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2006-07)48** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2007-08 年度的核准撥款總額為 85 億 3,400 萬元。實際開支為 66 億 3,410 萬元。

附件和附錄索引

總目 / 分目	參考	頁數
總目 701 — 土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-4
分目 1100CA	附錄 1B	5-9
總目 702 — 港口及機場發展	附件 2	10
總目 703 — 建築物	附件 3	11
分目 3004GX	附錄 3A	12-16
分目 3100GX	附錄 3B	17-20
分目 3101GX	附錄 3C	21-25
總目 704 — 渠務	附件 4	26
分目 4100DX	附錄 4A	27-31
總目 705 — 土木工程	附件 5	32
分目 5001BX	附錄 5A	33-37
分目 5101CX	附錄 5B	38-42
分目 5101DX	附錄 5C	43-45
總目 706 — 公路	附件 6	46
分目 6100TX	附錄 6A	47-51
總目 707 — 新市鎮及市區發展	附件 7	52
分目 7014CX	附錄 7A	53-56
分目 7015CX	附錄 7B	57-60
分目 7016CX	附錄 7C	61-62
分目 7100CX	附錄 7D	63-66
總目 708 — 非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	67
分目 8100BX	附錄 8A	68-70
分目 8100EX	附錄 8B	71-74
分目 8100MX	附錄 8C	75-79
分目 8100QX	附錄 8D	80-83
分目 8001SX	附錄 8E	84-86
總目 709 — 水務	附件 9	87
分目 9100WX	附錄 9A	88-92
總目 710 — 電腦化計劃	附件 10	93
分目 A007GX	附錄 10A	94-98
總目 711 — 房屋	附件 11	99
分目 B100HX	附錄 11A	100-102

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 3 億 7,200 萬元，較核准撥款總額 18 億 8,900 萬元少 80.3%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要因為部分申索人有土地業權問題，因而須暫緩向他們支付補償金。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
地政總署署長	21,510	8	- 99.96%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	101,053	—
2. 收回昂船洲第 1 號地段作防務用途	23,565	—
3. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	990,653	—
4. 為興建公共屋邨和學校而進行鑽石山寮屋區重建計劃	93,800	—

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山東涌新市鎮公共屋邨發展計劃	573,000	—
6. 收回沙田新市鎮第 36C 區小瀝源的土地以進行居者有其屋計劃發展工程	7,710	—
7. 收回土地以進行大嶼山第 31 區東涌新市鎮發展計劃第 2B 期工程	510,000	—
8. 1957 年 2 月 20 日刊憲(憲報公告第 258 號)的《收回土地條例》(第 124 章)	900	—
		—
	第 I 部分的小計：	—

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 701 分目 1004CA – 續

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 為 2000 年前進行的各海事工程引起的 漁民索償而發放的特惠津貼	47,000	8
第 IV 部分的小計：		<hr/> 8
分目 1004CA 的總計：		<hr/> <hr/> 8

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
地政總署署長	1,867,490	371,970	- 80.1%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 荃灣深井與嘉龍村之間的青山公路改善工程	73,173	—
3. 屯門及深井雨水排放系統改善計劃(B組)－掃管笏雨水排放系統改善工程	65,215	50,674
4. 白石角發展計劃基礎設施工程－第 2B 階段－優景里改善和延長工程	47,828	1,431
5. 九廣鐵路公司東鐵支線－紅磡至尖沙咀支線的主要基建工程	120,000	566
6. 收回土地以進行元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－錦田(C組工程)－長春新村和金錢圍雨水排放系統改善工程	49,988	14,067

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組 – 九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區擬議雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	60,275	24,957
8. 為屯門第 56 區的房屋發展計劃而進行的道路築建工程和排水渠敷設工程	62,859	—
9. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組 – 九龍坑、元嶺、南華莆和泰亨地區的擬議雨水排放系統改善工程	41,230	21,059
10. 元朗東南擴展區 – 第 14 區的擬議道路工程	231,912	1,029
11. 約 100 個其他項目		136,281
	第 I 部分的小計：	250,064

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 收回土地以進行大埔發展計劃 – 第 12 區 (部分)及第 39 區的土地開拓及提供公共設施第 2A 期工程	127,375	—
2. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – C 組第 2 期 – 打鼓嶺大埔田及坪輦和沙頭角萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	87,250	6

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 – C 組第 1 期 – 粉嶺龍躍頭、軍地、丹山河和嶺仔雨水排放系統改善工程	83,143	33,135
4. 南大嶼山雨水排放系統改善計劃	53,000	33,419
5. 大埔雨水排放系統改善計劃 – 林村河上游、社山河和大埔河上游擬議河道改善工程的附屬道路工程	45,000	3,701
6. 大埔雨水排放系統改善計劃 C 組 – 林村河上游、社山河和大埔河上游的擬議河道改善工程	43,937	2,922
7. 收回土地以進行元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期 – 錦田(D 組工程) – 元朗八鄉長莆、馬鞍崗和元崗新村雨水排放系統改善工程	39,100	—
8. 元朗、錦田、牛潭尾和天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期 – 錦田(D 組工程) – 長莆、馬鞍崗和元崗新村擬議雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	29,808	—
9. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 組 – 元朗麒麟村雨水排放系統改善工程 – 附屬道路工程	27,900	2,469
10. 荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃 – 荃灣雨水排放隧道	2,000	623
11. 約 20 個其他項目		21,531
第 II 部分的小計：		97,806

總目 701 分目 1100CA – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 大埔龍尾泳灘發展工程	33,632
2. 收回土地以進行大埔船灣雨水排放系統改善工程	26,151
3. 沙田 T4 號主幹道路	21,518
4. 大埔寨咀及禾寮通路及停車場建築工程	11,200
5. 大埔詹屋通路建築工程(第 1 階段)	6,000
6. 龍馬路及其連接沙頭角公路路口的改善工程	5,908
7. 輔助邊界圍網建造工程	3,550
8. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 B 組 – 元朗馬草壟雨水排放系統改善工程	3,085
9. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 組 – 元朗馬草壟雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	2,930
10. 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程 – 孟公屋污水收集系統	2,905
11. 8 個其他項目	

總目 701 分目 1100CA – 續

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 三號幹線郊野公園段(大欖隧道及元朗引道)第 2 期	868,000	2,687
2. 新界北區粉嶺、上水及腹地的主排水渠工程第 1 階段(雙魚河及下梧桐河)第 2 期	290,000	1,485
3. 錦田繞道	231,000	1,898
4. 新界粉嶺第 36 區進行工地平整工程以供公共房屋發展、1 所中學、鄰舍休憩用地和美化市容地帶之用 – 第 2 期	135,225	3,199
5. 新界西北部新田防洪主渠與鄉村防洪計劃第 3 期第 1 部分 – 新田東部排水幹渠的附屬道路工程	98,784	2,480
6. 元朗西南擴展區 – 元朗第 13 區的擬議建校計劃	78,073	2,671
7. 元朗 – 屯門走廊 – 新慶村住宅屋宇改善區及工業發展改善區試驗計劃工程 – 第 1 期	43,000	664
8. 新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程第 1 階段 – 竹園村及下新圍的鄉村防洪工程的附屬道路工程	41,000	3,505
9. 鄉郊規劃及改善策略 1991-92 年度程序表 – 重建新界元朗鳳降村通路	14,720	980
10. 上水長瀝村通路擴濶工程	9,334	729
11. 約 50 個其他項目		3,802
		24,100
		371,970

第 IV 部分的小計：

24,100

分目 1100CA 的總計：

371,970

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下三個分目申請 2007-08 年度撥款。這三個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 703 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 22 億 240 萬元，較核准撥款總額 22 億 2,300 萬元少 0.9%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 2,100 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
建築署署長	1,500,000	1,484,919	- 1.0%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 龍琛路體育館屋頂平台更換工程、運動場翻修工程，以及整個場館的消防設備改善工程	14,000	3,879
2. 各政府大樓的升降機安全改善工程(項目編號 081/06)	14,000	4,662
3. 小欖精神病治療中心消防設備改善工程、以及 A 和 C 座、C 座與 D 座之間的露天公園和足球場的翻修工程	14,596	672
4. 荃灣政府合署照明和空調系統翻修工程	12,062	1,647
5. 文錦渡管制站屋頂平台更換工程	11,160	4,054
6. 鄧肇堅運動場跑道翻修工程	10,093	1,298
7. 元朗游泳池池磚、池面及護欄更換工程	11,300	6,358
8. 藍田分科診所消防設備改善工程	7,958	2,798

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
9. 香港仔游泳池池面、更衣室和廁所重新鋪磚工程	10,400	5,427
10. 長洲長洲公園地磚重鋪工程、遊樂場設備安全墊層更換工程，以及蔭棚和座椅翻修工程	7,858	2,317
11. 約 630 個其他項目		1,135,467
	第 I 部分的小計：	1,168,579

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 伊利沙伯體育館外牆翻修工程	14,696	78
2. 西灣河市政大廈外牆翻修工程	14,696	—
3. 高等法院高座更換剝落外牆磚的外部裝修工程	14,500	30
4. 政府大樓的升降機安全改善工程(項目編號 006/07)	13,920	11,448
5. 西九龍警署的外牆粉飾工程、窗戶更換工程、廁所及大堂翻修工程，以及 4 樓辦公室翻修工程	12,980	957
6. 荔景消防局的廁所、更衣室及職員食堂全面翻修工程，水管更換工程，以及停車場地面重鋪工程	10,800	7

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 城門谷運動場重鋪跑道、更換地台飾面物料及看台貴賓席座位以及操場翻修工程	10,320	1,230
8. 大欖懲教所消防設備改善工程及 6 個囚倉翻修工程	9,694	3,761
9. 食物環境衛生署洗衣街車房照明及熱水系統翻修工程	8,300	750
10. 九龍佐治五世紀念公園花園及圍欄翻修工程	7,320	360
11. 約 710 個其他項目		288,376
第 II 部分的小計：		306,997

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 香港大球場行政包廂廁所、走廊及公廁裝修工程	14,166
2. 壁屋監獄圖書館、課室及辦公室翻修工程	12,900
3. 沙田警署消防設備改善工程及升降機翻修工程	12,280
4. 漆咸道南附近的百周年紀念花園翻修工程	10,900
5. 青山公路(新墟公園)避雨亭及地面翻修工程	5,232
6. 伊利沙伯體育館為改善能源效益的載客和載貨升降機翻修工程	3,000

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
7. 芝麻灣懲教所更換圍欄及重鋪一、三、四及五號休憩用地工程	1,016
8. 梅窩渡輪碼頭廣場休憩花園翻修工程	958
9. 吉澳西澳旱廁翻修工程	832
10. 鴨脷洲西邨警察社區聯絡辦事處翻修工程	450
11. 約 50 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 立法會大樓海水冷卻系統總水管翻修工程	6,728	1,669
2. 元朗體育館廁所、更衣室、走廊及西面看台上蓋翻修工程	5,320	1,925
3. 通州街公園行人徑和路面翻修工程以及場地建築物重修工程	5,000	340
4. 石壁監獄囚倉及醫院消防設備改善工程	3,500	393
5. 香港大會堂高座演奏廳、展覽廳、圖書館及 7 樓和 8 樓會議室消防設備改善及翻修工程	3,160	405
6. 赤柱監獄工場、飯堂、廚房、淋浴室及儲物室消防設備改善及翻修工程	3,000	237

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 芝新懲教所囚倉及醫院消防設備改善工程	2,850	582
8. 南區水警總部六樓廚房及餐廳翻修工程	1,500	120
9. 西貢清水灣第一灣廁所、淋浴間、更衣室及露天場地翻修工程	1,440	82
10. 李陞小學外牆及室內粉飾工程	500	387
11. 約 40 個其他項目		3,203
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	9,343
		<hr/>
	分目 3004GX 的總計：	1,484,919
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
建築署署長	93,000 [#]	92,948	- 0.1%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 東涌新市鎮第 2 區游泳池場館－第 1 期工程	14,450	6,427
2. 柴灣小西灣綜合大樓	12,070	7,893
3. 黃大仙牛池灣遊樂場	7,710	5,629
4. 觀塘前佐敦谷堆填區康樂設施工程	7,620	3,715

[#] 當局運用獲轉授的權力，在 2008 年 1 月批准把分目 3100GX 項下的撥款額提高 1,500 萬元，即由 7,800 萬元增至 9,300 萬元。

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 屯門第 44 區聯用綜合大樓及魚類批發市場	9,440	2,758
6. 將軍澳第 44 區綜合大樓	1,473	75
7. 青衣第 9 區地區休憩用地	7,940	2,304
8. 馬鞍山海濱長廊	7,940	2,416
9. 東涌第 18 區地區休憩用地	6,800	2,523
10. 黃大仙蒲崗村道地區休憩用地	14,800	6,055
11. 約 80 個其他項目		42,301
	第 I 部分的小計：	82,096

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 大埔第 33 區體育中心	14,900	30
2. 屯門第 1 區游泳池場館	14,700	7,183
3. 分期遷置哥連臣角火葬場	9,850	164
4. 粉嶺／上水第 28A 區體育中心	6,700	2,074
5. 元朗第 13 區 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	5,540	—
6. 旺角大球場改善工程	4,890	—

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 觀塘彩雲道及佐敦谷附近的第二所中學	4,700	—
8. 香港北角百福道 4 號將會騰出的香港教師中心裝修及改建工程	4,300	605
9. 大埔第 9 區香港痲痺協會賽馬會田綺玲學校擴建工程	3,180	511
第 II 部分的小計：		10,567

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 將軍澳第 45 區市鎮公園、室內單車場暨體育中心	20,300	11
2. 藍田北市政大廈	16,700	—
3. 天水圍第 101 區體育中心及社區會堂	14,890	—
4. 元朗第 3 區公共圖書館及體育館	14,800	—
5. 青衣第 4 區體育館	9,850	—
6. 和合石橋頭路靈灰安置所和紀念花園闢建工程	500	119

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 把旱廁改為沖水式廁所 – 第 4 期	400	48
8. 啟德發展區擬建跑道公園	100	10
9. 鰂魚涌公園第 2 期(第 2 和第 3 階段)	80	40
10. 文錦渡食品管制設施擴充工程	80	27
11. 10 個其他項目		30
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	285
		<hr/>
	分目 3100GX 的總計：	92,948
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
建築署署長	630,000	624,568	- 0.86%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 上水大龍獸醫化驗所用作禽畜分子診斷測試的新翼大樓	14,050	3,520
2. 荔枝角收押所加建囚倉工程	13,800	4,927
3. 葵涌靈灰安置所加建兩層的工程	14,800	4,063
4. 沙田第 11 區鄰舍休憩用地	14,470	8,094
5. 落馬洲邊境管制站設置口岸辦公室及隔離設施	14,000	5,832
6. 上水至落馬洲支線的落馬洲公共交通轉車站建造公廁	7,500	4,207
7. 福全街、洋松街、大角咀道交界處闢建休憩用地	9,010	2,925

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
8. 將軍澳第 44 區鄰舍休憩用地	14,530	3,544
9. 小西灣休憩花園	13,790	3,831
10. 花園街市政大廈 2 樓空置街市樓層改建為辦公地方	10,570	3,276
11. 約 2 000 個其他項目		466,887
	第 I 部分的小計：	511,106

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 西營盤賽馬會分科診療所空置場地改建工程	14,900	—
2. 東涌第 40 區休憩用地發展工程	14,800	—
3. 深旺道與聚魚道交界處闢設休憩用地	14,260	—
4. 維多利亞公園重置 9 個網球場	14,000	—
5. 擴建的 DHL 速遞貨運站的政府設施裝修工程	11,700	—
6. 東涌第 27 區休憩用地發展工程	10,160	—
7. 元朗洪水橋洪德路鄰舍休憩用地	7,670	—
8. 黃竹坑遊樂場觀眾看台設置上蓋	4,900	—
9. 北角政府合署香港海關災難復原電腦中心擴建工程	3,000	2,058

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
10. 克頓道休憩處興建 1 座廁所	1,500	135
11. 約 20 個其他項目		—
	第 II 部分的小計：	<u>2,193</u>

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 羅湖管制站東面入境大堂和外國訪客入境大堂的入境櫃位改裝工程	13,700
2. 屯門公共圖書館轄下流動圖書館(3 號、10 號)辦公室及書庫裝修工程	13,200
3. 西貢街市一般改善工程	10,500
4. 深水灣泳灘興建 1 座兩層高泳灘管理大樓	9,780
5. 前馬頭角檢疫站轉為藝術村的改建及改善工程	8,000
6. 城門郊野公園建設食水供應系統、廁所污水處理系統、遊客中心和管理中心	6,500
7. 元朗 4 個垃圾收集站遷置及改善工程	5,000
8. 九龍旺角彌敦道 700 號工業貿易署大樓辦公室改建工程及電腦室擴建工程	2,500
9. 鯉魚門道遊樂場建造廁所設施	2,500

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
10. 上水屠房改善現有廢水處理設施：即在集污槽安裝糞漿泵系統	2,500
11. 10 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 東涌前新界南交通部大嶼山行動基地改建為社區設施	14,500	878
2. 華富休憩花園	14,500	150
3. 勵敬教導所改建為女子更生中心	9,950	2,000
4. 學生資助辦事處位於工業貿易署大樓閣樓及 12 樓的辦公室	9,640	423
5. 法律援助署位於稅務大樓 30 樓(部分)及 38 樓(部分)的辦公室裝修工程	8,110	168
6. 康樂及文化事務署位於太古坊康和大廈 9 樓的香港電影資料館辦公室	8,900	2,106
7. 衛生署灣仔長者健康中心及外展隊伍位於修頓中心 2 樓的辦公室裝修工程	5,200	843
8. 稅務大樓 46 樓環境局辦公室改裝／改善工程	5,150	2,953

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
9. 香港動植物公園新教育及展覽中心	3,600	210
10. 建築署九龍及新界設計及建造裝修定期 合約 TC-S020 安全獎勵計劃	2,900	152
11. 約 2 500 個其他項目		<u>101,386</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>111,269</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u>624,568</u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 1 億 450 萬元，較 2007-08 年度核准撥款總額 1 億 2,000 萬元少 12.9%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
渠務署署長	120,000	104,525	- 12.9%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 大埔污水處理廠第 IV 階段工程－現有 1 號至 4 號初級沉澱池改善工程	9,960	4,725
2. 元朗、新界北部及西部地區偏遠污水泵房的通道控制系統、閉路電視勘測系統及數據線路改善工程	6,799	—

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 林村谷污水收集系統－顧問費及勘測	14,300	2,080
4. 屯門污水收集系統第 1 期改善工程－顧問費及勘測	14,300	3,191
5. 荔枝角雨水轉運計劃－基準設計、擬備合約及招標文件的顧問費	12,400	3,303
6. 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 II 階段工程－顧問費及勘測	14,300	1,374
7. 北區及吐露港區域污水收集系統改善工程－顧問費及勘測	13,300	1,180
8. 港島、馬灣及大嶼山的污水處理設施的監控及數據收集系統改善工程	9,800	—
9. 為污水處理部 1/1 轄下位於新界的三座主要污水處理廠及其外圍廠房供應及安裝無線電通訊系統	3,955	—
10. 將軍澳工業邨雨水排放和污水收集系統改善工程及將軍澳雨水排放系統的檢討－顧問費及工地勘測	9,120	4,651
11. 約 70 個其他項目		61,922
第 I 部分的小計：		82,426

總目 704 分目 4100DX – 續

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 新圍污水處理廠改善工程－勘測、研究及設計的顧問費	9,300	115
2. 牛尾海污水收集系統第 2 階段工程－詳細設計的顧問費及勘測	8,900	406
3. 九龍中部及東部污水收集系統組合 2 和 3 改善工程－顧問費及勘測	7,800	572
4. 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程－詳細設計的顧問費及勘測	4,600	218
5. 離島污水收集系統第 2 階段－南丫島鄉村污水收集系統第 2 期－勘測、研究及設計的顧問費	4,500	37
6. 九龍中部及東部污水收集系統改善工程 1 組－顧問費及勘測	3,600	274
7. 元朗及屯門區泵房的消防系統改善工程	2,900	499
8. 觀塘及筲箕灣基本污水處理廠消防系統改善工程	1,000	382
9. 將軍澳基本污水處理廠環境美化改善工程	900	19
10. 昂船洲污水處理廠避雷系統更換工程	620	466
11. 在各污水處理廠及泵房安裝太陽能光伏並網發電系統	2,900	—
第 II 部分的小計：		2,988

總目 704 分目 4100DX – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 北區污水收集系統第 2 階段第 2 期 – 詳細設計的顧問費及勘測	12,500
2. 新界西北雨水排放整體計劃檢討	10,000
3. 為大埔污水處理廠提供並裝設 1 套電熱聯供發電機	9,800
4. 為石湖墟污水處理廠更換監控及數據收集系統	7,960
5. 西九龍雨水排放整體計劃檢討	7,000
6. 在強化維修計劃下第 2 批由渠務署負責維修的有系統鑑辨全港斜坡維修責任計劃中的斜坡／護土牆改善工程	2,500

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 為長沙灣荔枝角道的污水渠進行改善工程	3,520	3,512
2. 橫過青山公路新田段的排水渠改善工程	3,100	719
3. 觀塘中途污水泵房第 2 號及第 3 號螺旋泵更換工程	2,700	1,609
4. 北大嶼山東涌翔東路的一段污水幹渠改善工程	2,500	1,705

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 為昂船洲污水處理廠提供並裝設 1 套霧化除臭液噴灑系統	2,300	2,058
6. 為灣仔東污水隔篩廠控制系統更換控制間內已壞的主程式邏輯控制器及馬達管理機組	1,800	875
7. 沙田主污水泵房現有通風系統改善工程	1,500	1,480
8. 沿聯合道介乎九龍城東寶庭道與賈炳達道之間的一段雨水渠進行防護襯層工程	1,500	1,288
9. 沿山谷道介乎紅磡仁風街與漆咸道北之間的一段雨水渠進行防護襯層工程	1,090	975
10. 元朗明渠充氣堤壩的控制及緊急發電面板提升工程	750	750
11. 約 20 個其他項目		4,140
第 IV 部分的小計：		<u>19,111</u>
分目 4100DX 的總計：		<u>104,525</u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 705 項下有三個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 11 億 7,410 萬元，較 2007-08 年度核准撥款總額 12 億 1,300 萬元少 3.2%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	993,000	961,272	- 3.2%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃－寶珊道斜坡的防止山泥傾瀉工程	166,680	59,985
2. 安蔭、石籬、域多利道及鹿頸黃屋的山泥傾瀉災害緩減工程	116,315	53,054
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 H 組工程－深水埗、油尖旺及九龍城斜坡的防止山泥傾瀉工程	67,550	46,912
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 C 組工程－觀塘、黃大仙及西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程	90,050	36,817
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 D 組工程－港島、九龍、屯門及離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	55,920	31,889

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 G 組工程 – 沙田斜坡的防止山泥傾瀉工程	54,880	32,790
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 H 組工程 – 離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	83,150	25,271
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 B 組工程 – 北區斜坡的防止山泥傾瀉工程	53,740	33,236
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 M 組工程 – 沙田、九龍及葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程	61,000	25,801
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 A 組工程 – 荃灣及葵青斜坡的防止山泥傾瀉工程	69,000	17,506
11. 約 280 個其他項目		539,760
	第 I 部分的小計：	903,021

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 B 組工程 – 新界西及北區斜坡的防止山泥傾瀉工程	77,900	7,991
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 D 組工程 – 九龍、沙田、元朗及屯門斜坡的防止山泥傾瀉工程	62,500	669

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 A 組工程 – 港島及西貢斜坡的防止山泥傾瀉工程	59,860	7,401
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 F 組工程 – 新界及離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	45,000	40
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 H 組工程 – 九龍及新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	45,000	—
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 G 組工程 – 新界東及離島斜坡的防止山泥傾瀉工程	43,596	16,292
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 C 組工程 – 離島及大埔斜坡的防止山泥傾瀉工程	31,200	—
8. 2008 及 2009 年九龍及新界山泥傾瀉研究 – 可行性研究	30,000	388
9. 2008 及 2009 年港島及離島山泥傾瀉研究 – 可行性研究	30,000	162
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 I 組工程 – 港島、九龍及新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	27,337	5,120
11. 約 20 個其他項目		19,036
第 II 部分的小計：		57,099

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 L 組工程 – 港島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	130,260	—
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 N 組工程 – 港島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程(A 部分)	90,530	—
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 M 組工程 – 離島及新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	78,500	—
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 L 組工程 – 元朗、西貢、大埔、荃灣及北區斜坡的防止山泥傾瀉工程	75,030	470
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 K 組工程 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	63,340	41
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 J 組工程 – 九龍及新界斜坡的防止山泥傾瀉工程	47,720	8
7. 2008-09 年度防止山泥傾瀉研究的土地勘測工作 – D 部分	11,750	—
8. 2007-08 年度防止山泥傾瀉研究的土地勘測工作 – R 部分	9,390	8

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
9. 2008-09 年度防止山泥傾瀉研究的土地 勘測工作 – A 部分	8,880	—
10. 2008-09 年度防止山泥傾瀉研究的土地 勘測工作 – M 部分	3,495	382
11. 3 個其他項目		243
	第 IV 部分的小計：	<u>1,152</u>
	分目 5001BX 的總計：	<u><u>961,272</u></u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	182,000	174,812	- 3.9%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 長洲、坪洲及附近小島嶼小規模斜坡鞏固／改善工程的勘測和設計	8,990	1,792
2. 港島、九龍、將軍澳及清水灣小規模斜坡鞏固／改善工程的勘測和設計	8,782	2,356
3. 西貢小規模斜坡鞏固／改善工程的勘測和設計	8,627	2,315

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 沙田、大埔及北(東)區小規模斜坡鞏固／改善工程的勘測和設計	9,894	1,953
5. 北(西)區、元朗及屯門區小規模斜坡鞏固／改善工程的勘測和設計	9,106	1,796
6. 2005 年未撥用政府土地上崩塌斜坡的斜坡改善工程	7,800	4,056
7. 荃灣及葵青區小規模斜坡鞏固／改善工程的勘測和設計	6,617	1,287
8. 為黃竹坑南風徑的學校發展計劃提供通道及相關基礎設施	13,100	4,164
9. 西貢公眾碼頭的狀況勘測及陰極保護系統裝置工程	5,055	2,200
10. 青衣公眾碼頭的狀況勘測及陰極保護系統裝置工程	7,206	2,420
11. 約 100 個其他項目		56,321
	第 I 部分的小計：	80,660

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 荃灣及葵青區小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08 年度)	9,669	4,577
2. 市區及西貢區小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08 年度)	9,500	5,459

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 大嶼山小規模斜坡鞏固／改善工程 (2007-08 年度)	9,328	5,154
4. 長洲、坪洲及附近小島嶼小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08 年度)	9,108	6,598
5. 南丫島、長洲、坪洲及附近小島嶼小規模斜坡鞏固／改善工程的監管工作 (2007 至 2009 年)	8,500	1,568
6. 荃灣、葵青及大嶼山小規模斜坡鞏固／改善工程的監管工作(2007 至 2009 年)	8,500	1,150
7. 北區、元朗及屯門區小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08 年度)	8,000	6,717
8. 在吉澳天后廟前方興建廣場	2,600	1,391
9. 新界北部旅遊發展計劃－鴨洲工程	2,300	37
10. 馬頭角護舷裝置改善工程	900	826
11. 7 個其他項目		54,872
第 II 部分的小計：		88,349

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 九龍公眾碼頭的陰極保護系統裝置工程	12,300
2. 屯門碼頭的陰極保護系統裝置工程	10,500
3. 梅窩碼頭的陰極保護系統裝置工程	9,700

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
4. 尖沙咀渡輪碼頭的護舷裝置改善工程	3,310
5. 沙頭角魚類養殖區疏浚工程的環境影響評估	2,000
6. 在海堤安裝全球衛星定位系統	1,500
7. 大浪排航標重建工程	1,000
8. 中環五號梯台、興發街一號和二號梯台、銅鑼灣避風塘三號、四號和七號梯台的護舷裝置改善工程	900
9. 長沙灣水警基地梯台、油麻地避風塘三號梯台、九龍灣一號梯台和政府船塢香港海關梯台的護舷裝置改善工程	500
10. 深井公眾碼頭拆卸工程	150
11. 3 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 天水圍北的綠化環境改善工程	7,800	21
2. 卸置污染泥料的海上勘探工程－沙洲污染泥卸置坑的挖掘、管理及覆蓋工程	4,110	109
3. 紅磡(南)渡輪碼頭的護舷裝置改善工程	3,710	993
4. 新界塔門、大美督和馬料水的遊客設施改善工程	2,940	15

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 香港受污染沉積物管理方案檢討	1,200	547
6. 狗虱灣一號和二號梯台的護舷裝置改善工程	1,200	896
7. 塔門碼頭的護舷裝置改善工程	1,200	856
8. 荔枝莊碼頭的護舷裝置改善工程	1,050	760
9. 深涌碼頭的護舷裝置改善工程	1,050	760
10. 在九龍城實施綠化環境改善工程	900	23
11. 北角消防碼頭的護舷裝置改善工程	1,750	823
第 IV 部分的小計：		<u>5,803</u>
分目 5101CX 的總計：		<u>174,812</u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測工作和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
環境保護署署長	38,000	37,995	- 0.01%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 發展可藉微生物降解廢物處理設施的試驗設備	12,400	202
2. 新界西堆填區擴建工程可行性研究	14,900	3,290
3. 西九龍及荃灣污水收集整體計劃檢討	14,000	4,219
4. 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	10,000	1,502
5. 北區再造水使用示範計劃－勘測(第二部分－工程)	13,000	2,878

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
6. 新界東北堆填區擴建工程可行性研究	12,000	2,270
7. 港島東廢物轉運站改建及翻新工程 – 可行性研究	7,000	1,404
8. 化學廢物處理設施約滿前評審 – 可行性研究	11,835	1,495
9. 提升吐露港污水輸出計劃調查研究	1,200	140
10. 污泥處理設施的可行性研究	13,000	985
11. 8 個其他項目		2,109
第 I 部分的小計：		20,494

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 發展有機廢物處理設施第 1 期 – 可行性研究	13,624	—
2. 沙田廢物轉運站改建及翻新工程 – 可行性研究	7,000	199
3. 東南九龍物料回收及轉運站的規劃及選址檢討 – 可行性研究	6,600	—
4. 觀塘初級污水處理廠擴建調查研究	6,020	—
第 II 部分的小計：		199

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界東北堆填區擴建工程－招標／合約安排	3,000
2. 遠洋船舶根據防污公約(附件 IV)進行排污安排的調查研究	700

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 動物廢物堆肥廠	14,999	14,999
2. 為新界西北部未有污水設施地區／鄉村關設污水收集系統－可行性研究	9,000	550
3. 淨化海港計劃 2B 階段昂船洲生物處理廠及其他設施共用土地－可行性研究	4,950	—
4. 佐敦谷箱形暗渠水污染控制研究	2,400	1,713
5. 屯門及元朗旱季污水截流設施對水污染控制的效能和影響研究	1,300	40

第 IV 部分的小計：17,302

分目 5101DX 的總計：37,995

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 6 億 5,800 萬元，較 2007-08 年度核准撥款總額 7 億 4,010 萬元少 11.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
路政署署長	740,082	658,010	- 11.1%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 上水蕉徑的通路建築工程	14,070	3,924
2. 西樓角運輸交匯處改善工程	9,770	4,720
3. 近長沙小學的嶼南道的道路及天橋擴闊工程	11,800	6,467
4. 大埔龍尾的通路建築和改善工程	14,070	3,438

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 開源道與巧明里之間的巧明街重建工程	6,130	2,124
6. 青衣至大嶼山連接路 – 可行性研究	9,860	2,546
7. 橫跨紅磡漆咸道北與蕪湖街的行人天橋的升降機裝置工程	13,990	2,682
8. 西貢市鎮北面的公共運輸交匯處	9,700	2,320
9. 香港仔連接漁光道與漁暉道的行人通道	13,660	552
10. 青衣西北交匯處斜坡改善工程 – 斜坡登記編號 10-NE-B/C99 及 10NE-B/C100	6,940	3,845
11. 約 1 040 個其他項目		291,241
第 I 部分的小計：		323,859

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 屯門公路市中心段交通改善工程 – 勘察及設計	13,030	1,611
2. 加士居道行車天橋擴闊工程 – 勘測及初步設計	12,550	954
3. 介乎寶石湖路與和興路之間的粉嶺公路的隔音屏障加建工程 – 勘測、設計及建築	7,690	338
4. 大嶼山大澳道斜坡改善工程 – 斜坡登記編號 13NW-B/FR64	7,690	205

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 葵涌葵泰路斜坡改善工程－斜坡登記編號 11NW-A/C529	6,550	2,234
6. 介乎正義道與天樂里之間的軒尼詩道行人徑重建工程	3,852	346
7. 介乎楓樹街與德昌里之間的西九龍走廊南行線的路面重鋪工程	2,950	1,924
8. 近海安路與海興路交界處的荃灣海濱公園改善工程	2,800	21
9. 介乎佐敦道與甘肅街之間的上海街和介乎彌敦道與上海街之間的寧波街、西貢街與北海街行人專用區計劃	2,510	802
10. 介乎欽州街與南昌街之間的汝州街行人徑重建工程	2,077	613
11. 約 200 個其他項目		217,004
	第 II 部分的小計：	<u>226,052</u>

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 和宜合道與昌榮路交界處道路改善工程	19,600
2. 近青龍村的青山公路(新田段)擴闊工程	18,800
3. 橫跨青衣楓樹窩路的行人天橋	15,500
4. 羅湖道改善工程	14,600

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 九龍公園徑交界處梳士巴利道行人隧道改善工程	14,210
6. 屯門市中心公共運輸交匯處改善工程	13,160
7. 黃埔花園公共運輸交匯處改善工程	13,140
8. 恆泰路至馬鞍山路的連接路	10,000
9. 大埔公路(沙田段)的隔音屏障加建工程 – 勘測、設計及建築	8,000
10. 北河街與桂林街橫跨長沙灣道的行人隧道出入口加建上蓋工程	7,500
11. 約 100 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 東區走廊近筲箕灣段行車天橋編號 H148 的護欄加高工程	9,200	1,110
2. 海底隧道牆身表面的修復工程	7,320	1,390
3. 沙田近港鐵大學站澤祥街的臨時公共運輸交匯處	6,900	3,368
4. 將軍澳唐明街、唐俊街與唐德街的街景改善工程	3,000	2,448
5. 源禾路近沙田消防局的行人徑重建工程	2,950	1,023
6. 白筆山道斜坡改善工程 – 斜坡登記編號 15NE-A/C187 的改善工程	2,910	1,159

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 介乎分域碼頭街與菲林明道之間的告士打道東行線行人徑重建工程	2,900	1,858
8. 獅子山隧道修復及改善工程 – 設計	2,900	4
9. 介乎匡湖居至西貢市一段的西貢公路改善工程 – 勘測	2,800	434
10. 介乎禮頓山公眾公園與養和醫院之間的黃泥涌道行人徑重建工程	2,200	447
11. 約 190 個其他項目		<u>94,858</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>108,099</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u>658,010</u>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 707 項下有四個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7015CX、7016CX 和 7100CX，這四個分目在 2007-08 年度的實際開支為 2 億 250 萬元，較核准撥款總額 2 億 4,100 萬元少 16.0%。

2. 分目 7016CX 在 2007-08 年度設立，旨在推行各區區議會在地區進行的工程，以改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。有關撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工。

3. 關於分目 7100CX，撥款未盡用，主要因為繼續進行和計劃進行的工程項目的開支較少。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 2,100 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	122,000	112,489	- 7.8%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 港鐵大埔墟站至大埔墟有蓋行人道建造工程	10,000	2,887
2. 屯門掃管笏村路改善工程	11,930	1,076
3. 西貢地區展新姿計劃	4,491	415
4. 西貢沙角尾村通路和停車場建造工程	12,710	1,908
5. 粉嶺軍地北通路改善工程	11,500	2,658
6. 上水長瀝鄉村通路擴闊工程	4,108	221
7. 離島區大嶼山芝麻灣道改善工程	14,400	1,236
8. 離島區梅窩鹿地塘車輛通道建造工程	13,940	443
9. 屯門和平新村行人徑改善工程	2,200	2,102
10. 大埔水窩和大陽輦通路和停車場建造工程	14,540	489

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
11. 約 150 個其他項目		64,477
	第 I 部分的小計：	<u>77,912</u>

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 葵青區美化工程(2007-08)	3,000	2,994
2. 屯門區環境衛生改善工程(2007-08)	2,600	986
3. 上水上水鄉空地改善工程	2,300	1,883
4. 離島區梅窩鄉村改善工程	1,521	1,360
5. 大埔圍頭通路建造工程	990	990
6. 荃灣下花山半山村行人路重建工程	990	795
7. 沙田九肚村近松柏園行人橋建造工程	928	928
8. 屯門掃管笏第 1 和 2 區排水系統改善工程	900	350
9. 葵涌金山引水道附近涼亭重建工程	800	313
10. 錦田逢吉鄉村公所附近行人徑及排水渠改善工程	600	560
11. 約 30 個其他項目		15,896
	第 II 部分的小計：	<u>27,055</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 粉嶺麻笏圍排水渠、地台和車路改善工程	1,200
2. 屯門菠蘿山配水庫附近車路及地台改善工程	1,000
3. 沙田觀坪路及梅子林路改善工程	1,000
4. 坪洲北灣沿行人徑涼亭及座椅設置工程	900
5. 元朗新田潘屋村行人徑和排水設施改善工程	700
6. 大埔林村、泰亨及九龍坑告示牌設置工程	500
7. 荃灣深井新村行人橋和欄杆建造工程	450
8. 長洲近五行石涼亭及座椅設置工程	300
9. 青衣楓樹窩路真君廟附近休憩處建造工程	250
10. 約 20 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 大埔西貢北高流灣空地改善工程	2,300	456
2. 粉嶺小坑新村車輛掉頭處及鄉村廣場建造工程	2,200	1,980

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 西貢蠔涌山薯窩排水渠改善工程	900	25
4. 元朗錦田新村通德學校旁地台改善工程	760	729
5. 沙田望夫石附近郊野徑改善工程及避雨亭建造工程	682	682
6. 大埔樟樹灘車路改善工程	610	311
7. 梅窩白銀鄉公廁旁平台改善工程	600	386
8. 坑口由井欄樹至飛鵝山郊野徑改善工程	550	415
9. 元朗厦村新生村及靈渡寺路口附近排水渠改善工程	392	392
10. 西貢太平村車路重建工程	300	175
11. 10 個其他項目		1,971
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	7,522
		<hr/>
	分目 7014CX 的總計：	112,489
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7015CX

市區小工程

涵蓋範圍：每項需費不超過 2,100 萬元、按地區進行的工程。這些工程旨在改善市區的地區設施、居住環境及衛生情況，包括改善區內道路、行人道、小徑、後巷及衛生黑點、增設康樂及消閒設施、進行美化市容種植工作及興建避雨亭。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	30,000	26,743	- 10.9%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 黃大仙文化公園闢建工程	15,000	3,702
2. 東區柴灣迴旋處行人天橋美化工程	1,591	696
3. 深水埗荔枝角道中央分隔欄綠化工程	1,200	250
4. 大角咀界限街臨時街市改建為休憩處工程	1,500	625
5. 南區黃竹坑舊圍村排污設施建造工程	250	—
6. 九龍城佛光街與信用街對上山頂健身區和緩跑徑改善工程	1,664	—
7. 灣仔海岸線歷史徑工程	1,900	1,572
8. 中西區民光街休憩處建造工程	770	460

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
9. 小西灣樹影樂園通往黑角頭行人徑改善工程	830	210
10. 觀塘炮臺山廢棄炮臺改善工程	410	—
11. 約 50 個其他項目		9,175
第 I 部分的小計：		<u>16,690</u>

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 佐敦文昌街寵物公園建造工程	3,000	1,525
2. 油塘高超道通往衛奕信徑的小徑改善工程	1,200	850
3. 觀塘鯉魚門休憩處建造工程	1,000	330
4. 大角咀楓樹街垃圾站改建為休憩處工程	900	521
5. 大角咀道天橋底美化工程(第 2 期)	500	200
6. 九龍城區綠化計劃	300	254
7. 東區區內花槽、花盆和美化地帶設置工程(2007-08)	300	197
8. 中西區摩星嶺改善工程	300	49
9. 10 個其他項目		2,486
第 II 部分的小計：		<u>6,412</u>

總目 707 分目 7015CX – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 南區鄉村改善工程	700
2. 窩打老道與界限街交界處天橋底圍欄設置工程	600
3. 深水埗呈祥道中央分隔欄綠化工程	500
4. 北角天后廟道瓊峰園對面休憩處建造工程	500
5. 中西區指示牌建造工程及梯級改善工程	400
6. 南區金夫人馳馬徑改善工程	300
7. 東區小西灣富景花園後面行人徑改善工程	250
8. 深水埗深旺道避雨亭建造工程	200
9. 鰂魚涌柏架山道發射站附近避雨亭建造工程	150
10. 10 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 鴨脷洲與薄扶林村行人上蓋建造工程	1,310	446
2. 柴灣翡翠道往清真寺行人徑改善工程	950	529

總目 707 分目 7015CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 置富花園後山行人徑附近涼亭建造工程	870	862
4. 大角咀聚魚道與深旺道交界處花槽圍牆建造工程	600	100
5. 香港仔港灣舢舨上落客點標示牌設置工程	370	111
6. 小西灣龍躍徑山腳一帶改善工程	300	62
7. 九龍城景雲街海旁休憩處及興仁街海旁休憩處翻新工程	276	276
8. 深水埗龍欣道避雨亭設置工程	260	134
9. 約 20 個其他項目		1,121
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	3,641
		<hr/>
	分目 7015CX 的總計：	26,743
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 2,100 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	20,000	10,289	- 48.6%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

沒有

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 黃大仙現有創藝坊場地改建為休憩處工程第 1 期	2,819	2,246
2. 屯門水上活動訓練設施設置工程	2,594	81

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 將軍澳第 74 區臨時單車公園設置工程	1,656	343
4. 灣仔天橋公共藝術設計及美化工程	1,600	139
5. 黃大仙區綠化及美化工程	1,368	1,352
6. 屯門區康樂場地戶外健身設施設置工程	1,060	404
7. 屯門區綠化及美化工程	950	160
8. 黃大仙港鐵樂富站與樂富邨之間的現有 有蓋行人通道改善工程	928	877
9. 西貢坑口將軍澳徑改善工程	640	640
10. 灣仔區康文署現有公園及路旁康樂場地 園藝改善工程	600	588
11. 約 20 個其他項目		3,459
第 II 部分的小計：		10,289

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：**10,289**

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	69,000	52,987	- 23.2%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 灣仔臨時海濱長廊	6,900	1,042
2. 長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程第 3 階段－顧問費、工地勘測及測量	7,040	2,948
3. 啟德機場舊址餘下範圍及擬議郵輪碼頭的工地勘測和污染評估	5,131	2,281

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 香港會議展覽中心碼頭範圍發展政府直升機場－顧問費及工地勘測	5,000	578
5. 貫通新界西北和新界東北的單車徑－顧問費及工地勘測	9,500	1,458
6. 將軍澳市中心南及調景嶺的基礎設施工程－顧問費及工地勘測	7,000	1,865
7. 馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙工程第 1 期－設計費、土地勘測、考古勘測及挖掘工程	7,190	470
8. 屯門東部具發展潛力的房屋用地的規劃及工程檢討－可行性研究(工程檢討的顧問費)	4,770	450
9. 荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的擴濶工程－顧問費及工地勘測	6,500	1,119
10. 鄉郊規劃及改善策略小規模鄉郊改善工程第 4 組－顧問費及土地勘測	7,498	92
11. 約 90 個其他項目		28,291
	第 I 部分的小計：	40,594

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 大澳改善工程的可行性研究－顧問費及工地勘測	14,990	1,745

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
2. 貫通新界西北及新界東北的單車徑 – 擴建部分(顧問費及工地勘測)	9,700	26
3. 梅窩改善工程的可行性研究 – 顧問費及工地勘測	9,350	2,031
4. 將軍澳第 1 階段堆填區基礎設施工程的詳細研究及工地勘測	6,000	188
5. 大嶼山老虎頭附近的防止水土壤流失種植工程	5,500	3,099
第 II 部分的小計：		7,089

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 沙田 D4 道路的勘測及詳細設計	1,080

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 啓德明渠進口道鄰近佐敦谷暗渠出口的生物除污工程	13,500	4,670

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
2. 介乎廣東道與連翔道的柯士甸道西改善工程	3,400	4
3. 擴闊荃灣大河道與馬頭壩道之間一段楊屋道的前期工程	1,500	530
4. 北區 13B 區粉嶺康樂公園附近的行人徑及單車徑鋪築工程	400	100
		5,304
	第 IV 部分的小計：	
	分目 7100CX 的總計：	52,987

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 708 項下有五個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，這五個分目的實際開支總額為 9 億 7,340 萬元，較 2007-08 年度核准撥款總額 10 億 8,310 萬元少 10.1%。

2. 關於分目 **8100BX**、**8100QX**、**8001SX** 撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工和施工時間表有所改動，以及部分工程項目未有按時遞交付款單據。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
建築署署長	5,800	4,076	- 29.7%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營遵照《危險斜坡修葺令》編號 15 和 16/NT/02 進行的斜坡工程	2,315	1,212
2. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營的斜坡工程	1,000	242
3. 香港童軍總會大潭童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	550	302
4. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營河堤修葺及鞏固工程	2,200	77
5. 香港明愛明暉營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	900	81

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
6. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營 10SW-A/R11 及 C/C303 號斜坡的預防性維修工程	500	37
7. 香港基督教女青年會青年營斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,300	66
8. 香港救世軍白普理營斜坡的穩定性評估和利用閉路電視檢查地下水管的工作	1,000	—
9. 香港童軍總會洞梓童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	90
10. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	1,000	157
11. 6 個其他項目		283
第 I 部分的小計：		2,547

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C2 及 C94 號斜坡的修補工程	1,500	—
2. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/C551、C554、C556 及 CR549、11NE-D/R126 及 R168 號斜坡的修補工程	1,415	209

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 香港基督教女青年會青年營 13NE-B/C61 及 R12 號斜坡的斜坡鞏固 工程	1,320	1,320
4. 香港明愛明暉營 14NW-D/CR149 及 S2 號 斜坡的穩定性評估	800	—
	第 II 部分的小計：	<u>1,529</u>

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：4,076

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 2,100 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	302,000	298,950	- 1.0%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港大學百周年校園計劃第 I 期詳細設計	15,000	9,983
2. 香港大學百周年校園計劃第 II 期詳細設計	15,000	11,394
3. 香港理工大學第 3B 期製冷機組更換工程	15,000	12,000

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 香港大學綜合大樓港大學生會改善工程	14,233	—
5. 香港理工大學第 8 期發展詳細設計	15,000	1,000
6. 香港科技大學新教學大樓詳細設計	14,300	7,000
7. 香港浸會大學校園安全及緊急應變系統改善工程	13,679	1,297
8. 香港大學為符合《職業安全及健康條例》而在黃克競樓進行的消防設備改善工程和潛在有毒氣體分配系統修正工程	15,000	8,000
9. 香港大學太古橋加固工程	13,000	8,000
10. 香港理工大學設計學院新大樓詳細設計	9,090	—
11. 約 50 個其他項目		101,327
	第 I 部分的小計：	160,001

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港中文大學崇基校園嶺南體育館大規模改善工程	15,000	7,000
2. 香港中文大學中央校園邵逸夫夫人樓大規模翻新工程	14,976	9,183
3. 香港理工大學工業中心及第 4A 期大樓製冷機組更換工程	14,271	1,500

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 香港理工大學 DE、FJ、GH、PQ、QT 及 TU 座節約能源設備增設工程	13,911	500
5. 香港中文大學聯合校園湯若望宿舍大規模翻新工程和重新劃定地方用途	12,060	8,973
6. 香港浸會大學逸夫校園及浸會大學道校園課室及演講廳改善工程	9,774	429
7. 香港浸會大學善衡校園課室、實驗室及演講廳改善工程	9,229	411
8. 香港浸會大學智能卡監控系統裝設工程	9,220	503
9. 香港城市大學生物及化學系／物理及材料科學系實驗室的室內空氣質素改善工程	9,196	1,600
10. 嶺南大學校舍保安系統改善工程	7,192	5,200
11. 10 個其他項目		22,891
	第 II 部分的小計：	<u>58,190</u>

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港浸會大學浸會大學道校園第 2 期發展詳細設計	15,000	1,027
2. 香港浸會大學邵逸夫大樓資訊科技服務中心主伺服器房的擴建工程和相關工程以設置數據倉	8,382	4,095
3. 香港理工大學花槽外牆加設安全圍欄及屋頂加設防墮系統工程	7,800	7,800
4. 香港教育學院大埔校園製冷設備儲存系統工程	7,099	5,982
5. 香港大學嘉道理農業研究所改建和改善工程	5,664	5,250
6. 香港理工大學第 5 期現有送風機改善工程	5,140	5,140
7. 香港中文大學於各教學樓共用地方安裝用戶感應器以節省能源的工程計劃	5,000	4,500
8. 香港科技大學送風機及抽煙櫃自動控制系統安全改善工程	3,701	3,501
9. 香港大學圖書館新翼天台綠化工程	3,650	3,650
10. 香港科技大學計算機科學及工程學系伺服器房改善工程	2,651	2,501
11. 9 個其他項目		37,313
		80,759
		298,950

第 IV 部分的小計：

80,759

分目 8100EX 的總計：

298,950

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

*醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務*

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
食物及衛生局 常任秘書長(衛生)	320,000	319,863	- 0.04%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港紅十字會輸血服務中心總部擴建及重建工程合約前的顧問工程	9,400	418
2. 九龍醫院斜坡改善工程	8,200	—
3. 伊利沙伯醫院建設危險物品儲存倉及醫療廢物儲存倉	7,515	203
4. 北大嶼山醫院的勘測工作、合約前顧問研究及有關工程	9,200	—
5. 醫院管理局設立新中央數據中心	10,000	10,000

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
6. 屯門醫院設立日間化療中心	4,800	3,349
7. 瑪麗醫院主座大樓 D2 病房設立綜合短 距放射治療中心	11,500	3,070
8. 東區尤德夫人那打素醫院放射治療部血 管造影房翻新工程	7,650	978
9. 屯門醫院病房翻新及有關工程	4,000	3,200
10. 東區尤德夫人那打素醫院 B 座設立聯網 訓練中心	9,502	8,639
11. 約 450 個其他項目		169,142
	第 I 部分的小計：	198,999

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 基督教聯合醫院 S 座外牆髹漆工程	10,000	6,022
2. 仁濟醫院 B 座外牆維修工程	6,880	1,244
3. 基督教聯合醫院 S 座病牀升降機及載貨 升降機更新工程	5,000	950
4. 東區尤德夫人那打素醫院臨床區域的一 般維修工程	4,266	—
5. 基督教聯合醫院 F 座混凝土剝落維修工 程	3,900	2,070
6. 仁濟醫院 B 座配電系統保養工程	3,500	190

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 廣華醫院東翼病房通風系統檢修工程	2,000	666
8. 廣華醫院主座隔離設施維修保養工程	2,000	179
9. 將軍澳醫院隔離病房增設氣壓偏差監測系統工程	950	724
10. 廣華醫院行政大樓地下天花維修保養工程	700	462
11. 約 40 個其他項目		15,727
第 II 部分的小計：		<u>28,234</u>

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 伊利沙伯醫院私家病房改善工程	14,500
2. 伊利沙伯醫院 F 座消防設施改善工程及內部裝修工程	14,000
3. 東區尤德夫人那打素醫院精神科病房建設支持者設施工程	13,000
4. 東區尤德夫人那打素醫院的固定供電網絡定期檢查、測試及認證工程和有關改善工程	6,000
5. 東華東院五樓手術室改善通風設備及內部裝修工程	4,000
6. 東區尤德夫人那打素醫院設立港島東聯網質素及風險管理辦事處	4,000

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
7. 威爾斯親王醫院東面倉庫改建為維修工場	4,000
8. 威爾斯親王醫院地下維修工場改建為營養師辦事處	4,000
9. 醫院管理局大樓及衛生防護中心辦事處及公用地方內部裝修工程	4,000

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 瑪麗醫院急症室及心臟科中心 – 合約前的顧問工作及有關工程	14,000	—
2. 基督教聯合醫院主要通道秀雅道維修工程	12,000	56
3. 將軍澳醫院擴建工程合約前的前期工程	8,700	383
4. 屯門醫院殮房增加處理能力工程	8,000	—
5. 廣華醫院護士宿舍外牆翻新工程	6,678	1,458
6. 廣華醫院主座神經外科服務由 N3 病房搬遷至 N11 病房	6,000	3,187
7. 雅麗氏何妙齡那打素醫院 F3 病房改建為新界東聯網綜合耳鼻喉中心	4,995	1,256
8. 瑪嘉烈醫院專科門診診所改善工程	4,950	230

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
9. 九龍醫院復康大樓天台維修工程	4,945	—
10. 青山醫院日間醫院由 C 座地下搬遷至職員宿舍四座地下	4,900	—
11. 約 160 個其他項目		86,060
	第 IV 部分的小計：	<u>92,630</u>
	分目 8100MX 的總計：	<u><u>319,863</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 2,100 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 2,100 萬元。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	439,000	337,995	- 23.0%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 培僑中學的改善工程	12,863	8,805
2. 粉嶺安樂村寶血會培靈學校一座三層高的班房擴建校舍的建造工程	15,000	377
3. 聖保祿學校的大規模修葺工程	8,241	7,135
4. 油麻地加士居道一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	6,000	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
5. 德望學校的大規模修葺工程(2006-07)	7,100	—
6. 何文田巴富街特殊教育資源中心空置物業的翻新工程(供合一堂學校轉為全日制)	15,000	8,235
7. 紅磡鶴園街電腦教育資源中心空置物業的翻新工程(供聖公會聖提摩太小學轉為全日制)	14,950	8,085
8. 九龍天光道及靠背壟道交界處天光道官立中學舊校舍的翻新工程(供獻主會小學轉為全日制)	14,943	9,261
9. 愉景灣 N4b 區一所私立獨立學校建造工程的招標前顧問服務	6,100	—
10. 路德會協同中學重建工程的招標前顧問服務	5,531	502
11. 約 360 個其他項目		80,630
第 I 部分的小計：		123,030

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局薄扶林訓練中心綜合大樓的改建、加建及改善工程	18,250	9,150

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
2. 觀塘順利邨中華基督教會基順小學舊校舍翻新工程	14,302	—
3. 拔萃男書院的大規模修葺工程	12,653	310
4. 大埔大元邨孔教學院三樂周沕桅學校舊校舍翻新工程(供一所現有半日制學校轉為全日制)	6,941	—
5. 中華基督教會蒙民偉書院的大規模修葺工程	6,873	5,046
6. 五邑司徒浩中學的大規模修葺工程	6,747	3,054
7. 中華基督教會公理高中書院的大規模修葺工程	6,246	—
8. 聖公會莫壽增會督中學的大規模修葺工程	6,244	2,436
9. 寧波公學的大規模修葺工程	5,565	1,422
10. 東華三院馬振玉紀念中學的大規模修葺工程	5,393	4,291
11. 約 100 個其他項目		179,171
	第 II 部分的小計：	204,880

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 兩間資助學校的消減噪音措施	7,781

總目 708 分目 8100QX – 續

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 柴灣華夏街空置校舍翻新工程	14,963	—
2. 國民教育服務中心青衣空置校舍翻新工程	11,930	978
3. 職業訓練局香港專業教育學院分校及訓練中心綜合大樓的改善工程	9,107	9,107
第 IV 部分的小計：		10,085
分目 8100QX 的總計：		337,995

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：在房屋委員會(下稱「房委會」)轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，包括遷建受房委會整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 2,100 萬元。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
社會福利署署長	16,300	12,485	- 23.4%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 在牛頭角上邨第 2 及 3 期關設一所綜合青少年服務中心	8,375	1,999
2. 把黃竹坑邨新生精神康復會綜合職業康復服務中心遷往石排灣邨重建計劃第 1 期	5,327	4,417
3. 在牛頭角上邨第 2 及 3 期關設一所長者鄰舍中心	2,432	1,189
4. 在東區海底隧道工地第 4 期關設一所長者鄰舍中心	3,000	5
5. 在彩雲道工地 1 第 2 期關設一所長者鄰舍中心	1,620	770
6. 在彩雲道工地 1 第 1 期關設一所綜合家庭服務中心	1,692	-

總目 708 分目 8100SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 把元朗邨香港善導會中途宿舍遷往天華邨	4,276	—
8. 在彩雲道工地 3B 關設一所長者地區中心暨綜合家居照顧服務隊	4,380	—
9. 把秀茂坪二邨 24 座齋色園可平耆英康樂中心遷往秀茂坪邨重建計劃第 7 期	1,596	—
10. 在元州邨第 4 期關設一支外展社會工作隊	1,161	1,047
11. 3 個其他項目		1,831
第 I 部分的小計：		11,258

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 在元州邨第 5 期(前長沙灣工廠大廈)(西翼)關設一所綜合家庭服務中心	6,648	14

總目 708 分目 8100SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
2. 在元州邨第 2 期關設一所長者鄰舍中心	2,423	1,210
3. 在元州邨第 5 期(前長沙灣工廠大廈)(西翼)關設一所長者日間護理中心	1,599	3
4. 在彩雲道工地 1 第 1 期關設一所長者日間護理中心	1,459	—
第 IV 部分的小計：		<u>1,227</u>
分目 8100SX 的總計：		<u>12,485</u>

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 4 億 7,970 萬元，較核准撥款總額 4 億 8,000 萬元少 0.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
水務署署長	480,000	479,683	- 0.1%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 北港食水抽水站兩個主抽水機組更換工程	9,900	6,963
2. 大嶼山配水庫小規模改善工程 – 2006-07 年度計劃	9,820	2,857
3. 上水濾水廠壓濾機更換工程	9,500	4,623

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 以真空斷路器配電板更換大美督原水抽水站現有的油式斷路器配電板	7,800	408
5. 大嶼山東涌輸水隧道(石門甲段)翻新工程 – 2006-07 年度計劃	9,320	5,945
6. 第 6SW-D/CR92 號斜坡加固工程	9,910	1,703
7. 第 6SW-B/CR48 號斜坡加固工程	7,940	762
8. 觀塘和九龍灣區食水與海水管更換和改善工程 – 2006-07 年度計劃	9,520	3,142
9. 青衣大橋維修通道改善工程	9,450	5,823
10. 香港全面水資源管理計劃工程策略 – 可行性研究	8,920	1,430
11. 約 350 個其他項目		291,919
第 I 部分的小計：		325,575

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 羞山至大澳的水管敷設工程	19,900	—
2. 大埔區水務設施小規模翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,800	8,000
3. 上水瀘水廠小規模翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,800	2,564

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 船灣淡水湖小規模翻新和修復工程 – 2007-08 年度計劃	9,800	—
5. 北港濾水廠小規模翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,500	6,123
6. 馬鞍山濾水廠翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,500	4,389
7. 沙田濾水廠水務設施小規模翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,360	7,294
8. 薄扶林區海水供應系統 – 詳細設計	4,710	1,274
9. 大埔頭食水主配水庫小規模翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	4,500	1,697
10. 荃灣區鄉村食水管道更換和改善工程 – 2007-08 年度計劃	2,970	265
11. 約 50 個其他項目		44,200
	第 II 部分的小計：	75,806

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 黃泥涌峽區食水管道更換和改善工程 – 2007-08 年度計劃	4,900
2. 油麻磡路和傅屋路食水與海水水管更換工程 – 2007-08 年度計劃	4,150

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 葵涌食水與海水水管更換和改善工程 – 2007-08 年度計劃	4,060
4. 大嶼山和離島濾水廠翻新工程 – 2007-08 年度計劃	4,000
5. 新界西區斜坡土地勘探工程	3,958
6. 大嶼山配水庫小規模改善工程 – 2007-08 年度計劃	3,500
7. 長洲、坪洲和南丫島配水庫小規模改善工程 – 2007-08 年度計劃	3,000
8. 香港島和離島斜坡土地勘探工程	2,976
9. 新田區鍍鋅鐵食水管更換工程 – 2007-08 年度計劃	2,700
10. 大埔南區配水管更換和改善工程 – 2007-08 年度計劃	2,500

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 大欖涌水塘進水道改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,720	3,440
2. 牛潭尾濾水廠改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,600	3,024

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
3. 凹頭濾水廠修復和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,590	4,653
4. 九龍水塘小規模翻新和改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,500	5,549
5. 香港島西區配水庫、濾水廠與抽水站翻新、重修和改善工程 – 2007-08 年度計劃	7,000	3,259
6. 大埔公路至大埔濾水廠通道重建和修復工程	6,900	4,378
7. 香港島和離島老化水錶改善工程 – 2007-08 年度計劃	6,600	3,922
8. 荃灣濾水廠改善和翻新工程 – 2007-08 年度計劃	4,970	2,920
9. 油柑頭濾水廠改善工程 – 2007-08 年度計劃	4,970	2,637
10. 水務設施更換電氣設備和加氯裝置 – 2007-08 年度計劃	2,890	1,918
11. 約 60 個其他項目		42,602
	第 IV 部分的小計：	<u>78,302</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>479,683</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 4 億 6,470 萬元，較核准撥款總額 5 億 4,000 萬元少 13.9%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目開支需 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	540,000	464,755	- 13.9%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 政府資訊科技總監辦公室：更新政府主幹網絡日漸老化的設備	9,798	3,886
2. 稅務局：重新開發「公共服務電子化」電子服務	9,988	6,009
3. 香港海關：改善網絡工作站的系統保安	9,979	4,733
4. 法律援助署：推行網上法律援助服務入門網站	9,578	1,579
5. 衛生署：為公眾殮房設置第 3 期電腦系統	8,874	1,399
6. 衛生署：為家庭健康服務設置第 2 期兒童健康服務系統	8,318	1,763

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
7. 勞工處：更換本地就業服務系統第 I 期	9,987	2,679
8. 政府統計處：更換就業及空缺按季統計調查系統	9,882	3,806
9. 運輸署：運用先進科技進行事故管理可行性研究	8,500	2,218
10. 香港警務處：為香港警務處推行部門入門網站	9,870	5,210
11. 約 180 個其他項目		258,945
		292,227
	第 I 部分的小計：	

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 香港警務處：設置共用電子記錄存檔設施	9,976	—
2. 香港警務處：重新開發第 2 期當值表編製系統	9,917	—
3. 規劃署：推行電子文件管理系統	9,870	174
4. 香港海關：提升 Lotus Notes 系統	9,827	4,492
5. 政府統計處：在整個部門內推行數據輸入系統	9,802	—

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
6. 差餉物業估價署：提升第 1 期資料庫平台	9,702	5,797
7. 政府統計處：更換統一協制編號系統	9,674	71
8. 勞工處：第 2 期資訊科技基建改善計劃	9,604	—
9. 入境事務處：為現職海員設置出入境管制系統	9,515	—
10. 地政總署：提升及擴展電郵服務	8,942	269
11. 約 60 個其他項目		30,956
		41,759

第 II 部分的小計：

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 入境事務處：委聘外間顧問檢討和制訂資訊系統策略計劃	9,790
2. 入境事務處：為赤鱸角海天客運碼頭第 2 期的建議管制站推行首階段出入境檢查系統，以供辦理經海路抵港及離港的手續	9,483
3. 衛生署：為家庭健康服務的發展監察計劃推行電腦系統，以及為兒童發展服務推行綜合電腦試驗系統	8,373
4. 入境事務處：為赤鱸角海天客運碼頭第 2 期的建議管制站推行首階段後端行政及支援系統，以供辦理經海路抵港及離港的手續	8,162

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 差餉物業估價署：為更換臨時估價系統進行可行性研究及系統分析與設計	4,496
6. 民政事務局：為中央名冊資料庫和諮詢及法定組織綜合電腦化系統進行系統分析及設計、系統推行及整合，以及系統維修保養及支援	3,894
7. 建築署：在建業中心推行電子文件管理系統	2,950
8. 食物環境衛生署：為巡查持牌食肆提供個人數碼助理和便攜式打印機試驗計劃	2,860
9. 機電工程署：在電力法例部結合小型電腦應用系統	2,690
10. 香港警務處：更換犯罪手法電腦系統	2,196
11. 3 個其他項目	

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 勞工處：為青年就業資源中心設置電腦系統	9,993	4,449
2. 公務員事務局：為在各決策局／部門推行的訓練管理系統提供計劃管理服務	9,812	392
3. 運輸及房屋局：推行資訊科技基建設施	7,953	548

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 效率促進組：為食物環境衛生署推行牌照申請處理試驗系統	7,700	91
5. 勞工及福利局：為經濟發展及勞工局重組為勞工及福利局遷移及設立資訊科技基建設施	6,689	1,136
6. 工業貿易署：提升工業貿易署入門網站系統，以增設工廠登記電子服務	4,525	494
7. 商務及經濟發展局：為重組工商科而遷移及設立資訊科技系統	3,532	2,501
8. 香港警務處：開發新的中央家庭暴力資料庫應用系統	3,525	1,182
9. 發展局：為發展局的成立改善資訊科技基建設施	3,080	1,606
10. 懲教署：為第 2 期服刑記錄資料系統開發容量規劃模式	1,507	11
11. 約 145 個其他項目		118,359
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	130,769
	分目 A007GX 的總計：	464,755
		<hr/>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2007-08 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 280 萬元，較核准撥款總額 480 萬元少 41.8%。撥款未盡用，主要因為延遲支付決算帳目。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2007-08 年度撥款 千元	2007-08 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2007-08 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	4,800	2,796	- 41.8%

第 I 部分：PWSC(2006-07)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 馬鞍山供水系統擴展工程－馬鞍山第 77 和第 86B 區前期水管敷設工程	12,190	—
2. 深灣道南私人機構參建居屋計劃用地的公共交通總站	11,110	—
3. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物和結構羣的拆卸工程和土地淨化工作－詳細設計和工地勘測	9,980	767

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
4. 長沙灣已婚警察宿舍、一所學校和一間診所的拆卸工程－勘測研究和合約前的顧問服務	900	688
5. 毗鄰秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展項目的地區休憩用地－工地勘測和地形測量	2,870	283
6. 薄扶林鋼綫灣村的工地平整工程	13,900	1,058
7. 安達臣道以及彩雲道和佐敦谷一帶房屋發展項目水管敷設工程的勘測研究、詳細設計和工地勘測工作顧問費	4,900	—
8. 安達臣道以及彩雲道和佐敦谷一帶房屋發展項目的供水計劃－詳細設計	3,750	—
		2,796
第 I 部分的小計：		

第 II 部分：按計劃在 2007-08 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
1. 毗鄰將軍澳第 73B 區公共房屋發展項目的鄰舍休憩用地－工地勘測和地形測量	191	—
		—
第 II 部分的小計：		

總目 711 分目 B100HX – 續

第 III 部分：在 2007-08 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 擬議西北九龍填海區房屋發展項目第 1 號地盤現有建築物和結構羣的拆卸工程和土地淨化工作－勘測研究、詳細設計和工地勘測	3,830

第 IV 部分：在 2007-08 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2007-08 年度實際開支 千元
--------	------------------	-------------------------

分目 B100HX 的總計：	<u>2,796</u>
----------------	--------------