

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2007-08 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2007-08 財政年度完結(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們一直都有按年向委員提供這些資料。

2. 在 2007-08 年度結帳的甲級工程計劃共有 118 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 79.7%。在 2005-06 和 2006-07 兩個年度的相關比率分別為 78.2% 和 74.7%。

財經事務及庫務局
2009 年 2 月

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 702						
2049 GI	風切變警報系統顧問研究及地盤勘測前期工程	16/7/1993	135.600	-	125.216	92.34%
2057 GI	獨立的政府建築物、機場客運大樓內的裝修工程及餘下的設備和系統	27/1/1995	2,361.200	2,425.800	2,061.757	84.99%
2060 GI	赤鱸角新機場第二條跑道的政府設施	21/6/1996	602.000	-	543.052	90.21%
2601 TH	山麓繞道及屯門皇珠路沿途改善工程	27/2/1998	2,061.700	-	1,088.353	52.79%
總目 703						
3047 AP	政府船塢改善計劃—餘下工程	20/6/1997	214.200	-	174.079	81.27%
3127 EP	馬鞍山第 108 區的第二所小學	19/7/1989	20.000	25.000	23.768	95.07%
3185 EP	葵涌葵芳邨的 1 所小學	24/11/1995	62.600	-	48.430	77.36%
3190 EP	赤柱馬坑的 1 所小學	19/7/1996	83.300	95.280	76.497	80.29%
3242 EP	香港仔田灣的 1 所小學	12/12/1997	87.700	90.600	84.686	93.47%
3243 EP	慈雲山慈正邨第 2 期的 1 所小學	12/12/1997	76.800	81.600	67.130	82.27%
3249 EP	青衣第 1 區的 1 所小學	30/10/1998	105.200	-	79.891	75.94%
3273 EP	深水埗發祥街的 1 所小學	9/6/2000	113.100	-	80.591	71.26%
3283 EP	九龍灣啟業道的 1 所小學	22/6/2001	96.900	-	78.557	81.07%
3284 EP	粉嶺第 36 區的 1 所小學	9/11/2001	93.100	-	64.477	69.26%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3285 EP	九龍灣啟仁街的 1 所小學	22/6/2001	95.900	-	72.983	76.10%
3287 EP	大埔第 1 區的 1 所小學	1/12/2000	103.300	-	73.408	71.06%
3288 EP	荃灣馬灣的 1 所小學	23/11/2001	110.700	-	90.358	81.62%
3293 EP	粉嶺第 36 區的第二所小學	9/11/2001	93.600	-	66.640	71.20%
3295 EP	將軍澳第 73A 區的 1 所小學	7/12/2001	86.800	-	76.664	88.32%
3108 ES	將軍澳第 39/41 區的公共屋邨第 3 期的 1 所中學	6/4/1990	33.700	39.100	36.402	93.10%
3221 ES	愛秩序灣填海區第 1 期公共屋邨的 1 所中學	27/2/1998	92.000	-	87.056	94.63%
3235 ES	深水埗發祥街的 2 所中學	9/6/2000	253.700	-	200.545	79.05%
3236 ES	九龍蒲崗村道的 1 所中學	23/6/2000	122.000	-	103.381	84.74%
3239 ES	粉嶺第 36 區的 1 所中學	9/11/2001	104.900	-	73.552	70.12%
3246 ES	沙田第 14B 區的第二所中學	10/5/2002	95.700	102.400	98.139	95.84%
3249 ES	深水埗荔康街的 1 所中學	24/5/2002	98.800	-	81.802	82.80%
3253 ES	深水埗興華街西的 1 所中學	24/5/2002	98.800	-	81.653	82.64%
3055 ET	深水埗美荔道的 1 所實用學校	2/2/1996	89.000	-	75.694	85.05%
3041 FS	上水屠房	19/7/1996	1,793.180	-	1,710.793	95.41%
3133 GK	重建軍用設施	8/7/1994	3,966.000	-	2,981.381	75.17%
3066 KA	為駐北京辦事處購置及裝修辦公地方	26/5/2000	87.300	-	85.627	98.08%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3104 KA	沙田政府合署	18/12/1998	1,255.400	-	716.172	57.05%
3059 MC	粉嶺第 11B 區的粉嶺基層健康護理中心	15/1/1999	392.900	-	248.167	63.16%
3067 MC	公共衛生檢測大樓	31/7/1998	1,313.000	-	816.917	62.22%
3083 MH	尤德夫人醫院－醫院綜合大樓上層結構工程	1/7/1987	1,270.000	2,206.000	2,187.859	99.18%
3094 MH	大埔療養／護養院	11/6/1993	645.000	-	554.049	85.90%
3110 MH	伊利沙伯醫院 A、C、E、G 及 H 座－翻修以及改善工程	21/2/1992	432.000	-	427.584	98.98%
3012 NB	葵涌第 26E 區的公眾殮房	21/6/2002	140.200	-	132.216	94.31%
3004 NM	為新界區現有街市／熟食中心安裝空氣調節系統和進行改善工程－第 1 期	17/12/1999	355.280	-	185.571	52.23%
3003 NR	新界區垃圾收集站改善工程	17/12/1999	2.110	-	1.465	69.43%
3003 NT	翻新大圍公廁和浴室及在沙田增設垃圾收集站	17/12/1999	10.170	-	4.207	41.37%
3004 NT	新界區公廁設施改善計劃－第 2 期	17/12/1999	135.610	-	68.056	50.19%
3039 RE	香港文化博物館	17/12/1999	213.130	-	146.943	68.95%
3040 RE	葵青劇院	17/12/1999	50.320	-	6.170	12.26%
3361 RO	荔枝角公園第 3 階段(園景部分－第 1a 期)	17/12/1999	85.080	-	46.286	54.40%
3367 RO	佐敦谷遊樂場－2 期(第 2 階段)	10/3/2000	70.100	-	57.512	82.04%
3368 RO	九龍灣遊樂場	26/4/2002	109.200	-	100.782	92.29%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3371 RO	屯門第 14 區(老鼠島)的鄰舍休憩用地	15/7/2002	31.400	-	25.376	80.82%
3377 RO	天水圍第 15 區的鄰舍休憩用地	8/11/2002	44.000	-	31.083	70.64%
3384 RO	觀塘樂華遊樂場改善工程	24/1/2003	44.900	-	34.345	76.49%
3386 RO	屯門第 18 區的地區休憩用地	11/4/2003	35.200	-	29.244	83.08%
3130 RS	大埔第 3/23 區太和邨康樂中心	3/9/1985	10.950	12.920	12.705	98.34%
3192 RS	天水圍第 14 區體育館及游泳池場館	17/12/1999	0.080	-	0.000	0.00%*
3198 RS	為新界區的體育館安裝空氣調節系統及進行改善工程	17/12/1999	8.030	-	5.594	69.66%
3235 RS	麥理浩夫人度假村及西貢戶外康樂中心改善工程	10/3/2000	108.600	-	58.137	53.53%
3240 RS	馬鞍山運動場—第 2 期	15/7/2002	105.200	-	80.660	76.67%
3038 SC	南昌地區社區中心	4/9/1986	21.200	-	13.600	64.15%
3043 SC	青衣第 17 組工程第 2 區青衣邨的屋邨社區中心	5/2/1986	11.610	12.380	10.958	88.51%
3049 SC	將軍澳第 5 及 6 區公共屋邨第 2 期社區會堂	30/5/1984	3.120	4.130	3.195	77.36%
3098 SC	天水圍第 16 區的鄰里社區中心	6/4/1990	28.000	-	23.027	82.24%
3108 SC	奇力灣的鄰里社區中心	22/6/1988	25.340	28.090	27.386	97.49%

* 這項工程計劃是在 2000 年 1 月由臨時市政局轉撥而來。我們在總目 703 項下預留了一筆象徵式費用，以支付工程計劃結帳時可能出現的費用和申索(如有的話)。我們其後得悉所有費用在工程計劃轉撥前已付清。

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 704						
4059 BL	影響記錄在政府新目錄內斜坡安全的污水渠和雨水渠的 第 1 期勘測工作	28/4/2000	165.600	-	81.355	49.13%
4088 CD	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段－顧問費及勘測 工作	18/4/1997	68.000	-	50.007	73.54%
4100 DS	港島南部污水收集系統改善工程和污水處理及排放設施	13/7/1990	467.500	835.500	820.883	98.25%
4106 DS	東九龍污水收集系統改善工程及污染控制工程－顧問費 及勘測工作	19/7/1989	20.500	-	18.730	91.37%
4107 DS	港島南部污水收集系統改善工程和污水處理及排放設 施－顧問費及勘測工作	19/7/1989	12.000	30.700	26.759	87.16%
4142 DS	策略性污水排放計劃第 1 階段：九龍系統－顧問費及勘 測工作	21/2/1992	82.000	130.000	91.532	70.41%
4199 DS	九龍北部及南部污水收集系統第 1 階段第 2 期工程	29/7/1995	481.000	644.000	614.033	95.35%
4219 DS	北區污水收集系統第 1 階段第 1A 期工程	4/12/1998	124.700	-	48.956	39.26%
4285 DS	懲教署轄下院所的污水處理設施改善工程	15/12/2000	53.800	-	34.465	64.06%
4286 DS	策略性污水排放計劃第 1 階段－完成柴灣和將軍澳至觀 塘及觀塘至昂船洲的污水隧道系統	12/12/1997	2,000.000	-	1,996.495	99.82%
4305 DS	策略性污水排放計劃第 1 階段－昂船洲污水處理廠污泥 處理設施	27/2/1998	43.700	-	34.294	78.48%
4312 DS	策略性污水排放計劃第 1 階段－主要工程施工的監督工作	27/2/1998	118.200	217.000	213.199	98.25%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 705						
5022 CG	荃灣第 21 組工程－和宜合村改善計劃	9/2/2001	20.700	-	17.672	85.37%
5051 DP	城門河環境改善工程－第二期	7/3/2003	27.900	-	26.709	95.73%
總目 706						
6121 TB	第二條畢打街行人天橋	9/6/2000	65.000	-	56.200	86.46%
6126 TB	柯士甸道與廣東道交界處的行人隧道	18/9/1998	90.200	-	67.200	74.50%
6129 TB	沙田紅梅谷路／田心街交界處之行人天橋及道路擴闊工程	7/12/2001	33.000	35.900	35.462	98.78%
6150 TB	重建近沙田坳道及大成街橫跨彩虹道的兩條行人天橋	20/2/2004	46.200	-	39.900	86.36%
6017 TC	大埔及北區區域交通控制及閉路電視系統	25/5/2001	97.200	-	62.217	64.01%
6018 TC	更新港島區區域交通控制系統及閉路電視系統	6/12/2002	127.400	-	51.781	40.64%
6573 TH	域多利道改善工程第 2 階段第 2 期	12/12/1997	209.100	-	205.000	98.04%
6577 TH	薄扶林道與沙宣道交界的交匯處	31/7/1998	491.600	-	356.800	72.58%
6593 TH	西貢公路改善工程第 3 期：南圍與蠔涌之間的道路改善工程及區內通路改善工程	13/11/1998	277.600	-	189.500	68.26%
6695 TH	火炭路擴闊工程及於火炭進行相關的改善工程	2/7/1999	530.200	-	413.200	77.93%
6706 TH	十八鄉交匯處至博愛交匯處之公路－餘下工程	11/6/1999	260.800	-	117.400	45.02%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
6760 TH	八號幹線長沙灣至沙田段－備置工程	9/11/2001	45.700	-	33.400	73.09%
6037 TR	西鐵(第一期)－元朗段主要基建工程－餘下工程	21/1/2000	32.000	-	21.500	67.19%
6041 TR	地下鐵路將軍澳支線－寶林主要基建工程	26/11/1999	25.100	-	21.500	85.66%
6042 TR	西鐵(第一期)－荃灣段主要基建工程	12/3/1999	661.100	283.000	271.000	95.76%
6044 TR	地下鐵路將軍澳支線－更改路線的油塘道擴闊工程	11/6/1999	18.600	-	12.400	66.67%
總目 707						
7029 CD	牛潭尾的主要排水道第 2 期－牛潭尾至攸美新邨段	12/11/1999	142.100	-	91.960	64.71%
7475 CL	沙田新市鎮第 2 階段工程－T3 道路的詳細設計和地盤勘測	19/7/1996	51.000	80.100	60.688	75.77%
7653 CL	鋼綫灣數碼港發展計劃北面通路建造工程	9/6/2000	231.800	241.600	240.630	99.60%
7672 CL	洪水橋北的道路及相關工程	9/6/2000	133.700	-	61.631	46.10%
7682 CL	西九龍填海計劃－餘下道路工程－第 4 階段	12/1/2001	65.700	-	41.033	62.46%
7699 CL	九龍東南發展計劃－九龍灣填海及基礎建設工程的顧問費及工地勘測	15/7/2002	105.700	-	6.060	5.73%
7072 TI	地鐵將軍澳支線將軍澳站及調景嶺站的公共運輸交匯處	27/4/2001	47.700	-	39.298	82.39%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 708						
8049 EB	擴建香港筲箕灣聖馬可中學	21/5/1993	6.828	14.899	3.648	24.48%
8025 EC	為身體弱能和嚴重弱智兒童就讀的特殊學校裝設空氣調節設備	25/6/1999	65.010	-	20.363	31.32%
8010 ED	位於屯門的學校(輕及中級)	14/7/1988	9.013	13.979	13.539	96.85%
8009 EL	香港科技大學企業中心	20/2/2004	105.600	-	83.769	79.33%
8001 EN	興建香港教育學院校舍	16/12/1994	2,094.000	2,552.000	2,412.455	94.53%
8004 MF	仁濟醫院綜合服務大樓	1/12/1995	512.000	-	388.472	75.87%
8024 MM	南葵涌專科診所遷建計劃	19/7/1996	452.170	-	361.803	80.01%
8050 MM	改建屯門分科診所大樓以設立眼科中心	16/5/2003	82.100	-	79.685	97.06%
8005 QJ	中華基督教青年會馬鞍山烏溪沙青年新村翻新工程	16/5/2003	23.700	-	10.082	42.54%
總目 709						
9079 WC	九龍東部增設幹管輸水設施及與安達臣道石礦場地盤發展有關的供水計劃－第 1 階段	17/1/1997	443.900	-	202.634	45.65%
9089 WC	九龍東南部發展區供水計劃第 1 階段－地盤勘測工作及詳細設計	27/2/1998	30.000	-	7.239	24.13%
9204 WF	新界餘下偏遠鄉村供水計劃(第 23A、40 及 50 號計劃)	23/11/2001	50.400	-	43.000	85.32%

在 2007-08 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
9231 WF	港島及大嶼山引水道重建工程	12/4/2002	252.700	-	171.049	67.69%
9232 WF	大欖涌引水道及引水隧道重建工程	20/12/2002	137.100	-	94.721	69.09%
9255 WF	大埔頭原水抽水站機電設備更換工程	6/12/2002	52.100	-	40.824	78.36%
總目 711						
B553 CL	將軍澳新市鎮增加發展密度及擴展可行性研究	16/5/1997	34.900	-	29.213	83.70%
B558 CL	新界西北規劃及發展研究：顧問費及地盤勘測	13/6/1997	55.700	-	34.942	62.73%
B196 EP	天水圍第 105 區的 1 所小學	16/1/1998	81.300	113.500	94.326	83.11%
B082 WC	天水圍預留區食水及沖廁用水網狀供水系統－餘下工程	25/6/1999	15.700	-	10.211	65.04%
B213 WF	牛潭尾濾水廠－青山公路(朗夏至元朗)敷設食水幹管工程	3/3/1995	152.000	-	134.500	88.49%

在 2007-08 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的 比率(%)
702	4	5,161	5,225	3,818	73.07%
703	57	15,235	16,215	12,829	79.12%
704	12	3,637	4,334	4,031	93.01%
705	2	49	49	44	89.80%
706	16	3,011	2,636	1,954	74.13%
707	7	778	817	541	66.22%
708	9	3,350	3,821	3,374	88.30%
709	6	966	966	559	57.87%
711	5	340	372	303	81.45%
總計	118	32,527	34,435	27,453	79.72%