

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2008-09 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直都有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2008-09 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述 11 個基本工程儲備基金開支總目項下每個整體撥款分目的詳情，包括一

- (a) 2008-09 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2007-08)61** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2008-09 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目)，以及在 2008-09 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2008-09 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2007-08)61** 號文件未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2008-09 年度的核准撥款總額為 92 億 7,310 萬元。實際開支為 77 億 6,930 萬元。

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701 －土地徵用.....	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702 －港口及機場發展.....	附件 2	9
總目 703 －建築物.....	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-15
分目 3100GX	附錄 3B	16-18
分目 3101GX	附錄 3C	19-23
總目 704 －渠務.....	附件 4	24
分目 4100DX	附錄 4A	25-29
總目 705 －土木工程.....	附件 5	30
分目 5001BX	附錄 5A	31-35
分目 5101CX	附錄 5B	36-40
分目 5101DX	附錄 5C	41-43
總目 706 －公路.....	附件 6	44
分目 6100TX	附錄 6A	45-49
總目 707 －新市鎮及市區發展.....	附件 7	50
分目 7014CX	附錄 7A	51-54
分目 7016CX	附錄 7B	55-57
分目 7100CX	附錄 7C	58-61
總目 708 －非經常資助金及 主要系統設備.....	附件 8	62
分目 8100BX	附錄 8A	63-65
分目 8100EX	附錄 8B	66-69
分目 8100MX	附錄 8C	70-74
分目 8100QX	附錄 8D	75-78
分目 8001SX	附錄 8E	79-81
總目 709 －水務.....	附件 9	82
分目 9100WX	附錄 9A	83-87
總目 710 －電腦化計劃.....	附件 10	88
分目 A007GX	附錄 10A	89-93
總目 711 －房屋.....	附件 11	94
分目 B100HX	附錄 11A	95-97

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA。這兩個分目的實際開支總額為 5 億 3,940 萬元，較核准撥款總額 17 億 8,710 萬元少 69.8%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要因為部分申索人有土地業權問題，因而須暫緩向他們支付補償金。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要因為未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有幾個工程項目出現延誤。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
地政總署署長	16,152	3,735	-76.9%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	101,053	—
2. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	990,653	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	93,800	—
4. 收回昂船洲第 1 號地段作防務用途	23,565	3,735

總目 701 分目 1004CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 收回東涌第 30 區的土地以進行大嶼山 東涌新市鎮公共屋邨發展計劃	573,000	—
第 I 部分的小計：		3,735

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 交回土地以實施藍屋建築群計劃 ¹	—	—
第 IV 部分的小計：		—
分目 1004CA 的總計：		3,735

¹ 就香港房屋協會自願交回 1 個私人地段支付 1 元，以實施這項計劃。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
地政總署署長	1,770,953	535,643	-69.8%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
2. 收回土地以進行大埔發展計劃－第 12 區(部分)及第 39 區的土地開拓及提供公共設施第 2A 期工程	127,375	89,281
3. 新界北部雨水排放系統改善計劃－C 組第 2 期－打鼓嶺大埔田及坪輦和沙頭角萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	87,250	56,564
4. 東區走廊改善工程－北角交匯處至西灣河段	40,100	36,480
5. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃－C 組第 1 期－粉嶺龍躍頭、軍地、丹山河和嶺仔雨水排放系統改善工程	83,100	19,571
6. 元朗排水繞道	142,691	2,220

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
7. 為屯門第 56 區的房屋發展計劃而進行的道路築建工程和排水渠敷設工程	62,859	—
8. 后海灣幹線，以及藍地至十八鄉交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程	642,525	3,271
9. 元朗東南擴展區－第 14 區的擬議道路工程	231,912	26,394
10. 大埔雨水排放系統改善工程－林村河上游、社山河及大埔河上游擬議河道改善工程的附屬道路工程	45,000	24,105
11. 約 90 個其他項目		189,820
	第 I 部分的小計：	447,706

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 船灣大埔雨水排放系統改善工程	26,151	—
2. 收回土地以便進行新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分－新界上水馬草壟、營盤及石仔嶺雨水排放系統改善工程	22,341	15,621

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分 – 新界上水馬草壟、營盤及石仔嶺雨水排放系統改善工程 – 附屬道路工程	14,835	9,352
4. 大埔寨廸及禾寮通路及停車處建築工程	11,200	4,008
5. 收回土地以便在新界屯門掃管笏第 55 區興建兩所小學	10,333	7,911
6. 大埔詹屋通路建築工程(第 1 期)	6,000	—
7. 龍馬路及其連接沙頭角公路路口的改善工程	5,980	2,605
8. 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程 – 孟公屋污水收集系統	2,905	636
9. 羅湖道改善工程	1,815	212
10. 屏廈路改善工程 – 餘下工程(廈村段)	245	35
11. 10 個其他項目		996
	第 II 部分的小計：	41,376

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 中環灣仔繞道和東區走廊連接路	167,230
2. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程	149,844

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 馬鞍山發展－白石及落禾沙道路、雨水排放系統及污水收集系統第 1 期工程	61,095
4. 西貢公路(清水灣道至匡湖居段)分隔車道建造工程及蠔涌區內通道改善工程	48,129
5. 大埔社山村通往下田寮下和上田寮下的通路、維修通路和停車場建造工程	34,923
6. 大埔龍尾泳灘發展工程	33,632
7. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 組第 3 期－元朗石湖圍雨水排放系統改善工程的附屬道路工程	24,884
8. 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 2C 期－大埔尾、犁壁山新村、蘆慈田、樟樹灘、龍尾、黃竹村及康樂園鄉村污水收集系統	23,974
9. 沙田新市鎮第 2 期－T4 號主幹路	21,518
10. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 組第 3 期－元朗石湖圍雨水排放系統改善工程	14,629
11. 10 個其他項目	

總目 701 分目 1100CA – 續

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 收回土地以便在新界元朗進行新界西北部發展計劃－元朗及錦田主要排水渠第 2 階段第 2 期	134,021	3,667
2. 元朗及錦田的主要排水道－田村排水道附屬道路工程	90,500	1,878
3. 西貢第 6 組工程餘下部分的開拓、道路及渠務工程	62,367	8,759
4. 介乎錦英路與日後的 T7 號主幹道路交界處的西沙路擴闊工程	30,604	3,399
5. 上水蕉徑通路建築工程	30,402	4,573
6. 收回土地以便進行新界西北部發展－新界元朗牛潭尾的主要排水道第 1 階段	29,870	1,618
7. 收回土地以便進行新界大埔九龍坑麻笏河及九龍坑段與康樂園段過鐵路渠道的排水改善工程	24,000	1,920
8. 收回土地以便在新界荃灣和宜合關設鄉村擴展區	15,500	4,691
9. 收回土地以便進行新界打鼓嶺水流坑排水渠建築工程	12,462	2,174
10. 新界西北部洲頭村的鄉村防洪工程第 2 階段	3,600	1,954
11. 約 50 個其他項目		11,928
	第 IV 部分的小計：	<u>46,561</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u>535,643</u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2008-09 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 23 億 8,740 萬元，較核准撥款總額 24 億 700 萬元少 0.8%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 2,100 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
建築署署長	1,600,000	1,597,186	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 伊利沙伯體育館外牆翻修工程	14,696	5,365
2. 西灣河市政大廈外牆翻修工程	14,696	2,165
3. 各政府大樓的升降機安全改善工程	14,740	13,787
4. 高等法院高座更換剝落外牆磚的外部裝修工程	14,500	8,609
5. 壁屋監獄圖書館、課室及辦公室翻修工程	12,900	334
6. 沙田警署消防設備改善工程及升降機翻修工程	12,280	206
7. 西九龍警署的外牆粉飾工程、窗戶更換工程、廁所及大堂翻修工程，以及 4 樓辦公室翻修工程	15,068	7,945
8. 漆咸道南附近的百周年紀念花園翻修工程	16,900	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
9. 荔景消防局的廁所、更衣室及職員食堂全面翻修工程，水管更換工程，以及停車場地面重鋪工程	10,800	7
10. 城門谷運動場重鋪跑道、更換地面飾料及觀眾看台貴賓席，以及翻新遊樂場等工程	20,500	2,973
11. 約 520 個其他項目		1,065,404
	第 I 部分的小計：	1,106,795

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 觀塘官立小學內部及外部全面翻修工程	19,000	6,550
2. 海港政府大樓外牆翻修工程	18,500	—
3. 警察機動部隊警衛室、通道閘及避雨亭翻修工程，包括提升保安及機電系統至現行水平	16,314	—
4. 全面翻修懲教署荔枝角額外宿舍 G 座及 H 座職員食堂、廚房並改良消防設備和節能設施	15,700	—
5. 沙田東 19 所屋邨學校翻修工程	14,393	4,158
6. 各政府大樓升降機安全提升工程	13,920	8,376

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
7. 香港電台教育電視中心的消防設備改良及翻修工程	12,380	—
8. 觀塘裁判法院外部翻修工程	12,116	—
9. 摩士四號公園入口樓梯、已鋪路面地區、更衣室及辦事處的翻修工程及相關屋宇裝備工程	11,320	—
10. 建業中心現有空調、照明及假天花翻修工程(第二期—5樓、6樓及7樓)	9,900	—
11. 約 860 個其他項目		451,526
	第 II 部分的小計：	<u>470,610</u>

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 更換小西灣運動場跑道物料及投擲保護網	6,000
2. 大會堂音樂廳前台翻修工程	5,740
3. 水邊村遊樂場全面翻修工程	4,180
4. 屯門康樂體育中心(高爾夫球中心)廁所全面翻修工程	3,964
5. 翻修深水灣海灘大樓小賣部、職員休息室、急救室及工場	3,580

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 油麻地救護站供電系統翻修工程包括相關建築工程及升降機翻修工程	3,400
7. 更換麻埔坪監獄金屬工場入口上蓋	3,096
8. 油麻地消防局供電系統翻修工程包括相關建築工程	2,820
9. 元朗公園北面兒童遊樂場花槽翻修工程	1,116
10. 銅鑼灣街市為改善節能效益的照明系統翻修工程	998
11. 10 個其他項目	

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 前馬頭圍女童院外牆、天台防水層及屋宇裝備翻修工程	20,000	—
2. 南葵涌賽馬會分科診療所外牆及公共地方的室內設施全面翻修	19,440	—
3. 土木工程拓展署大樓 6 樓中央伺服器室翻修工程及復修空置的伺服器室	10,120	5,395
4. 金紫荊廣場翻修工程包括綠化工程	9,000	—
5. 香港電台木工場消防設備改良工程	7,266	768
6. 警察學院演習場上蓋翻修工程	7,160	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
7. 鯪魚涌體育館更衣室及大堂翻修工程及更換節能照明設施	5,900	—
8. 石壁高度設防監獄囚倉 A 至 G 照明設施翻修工程	5,270	3,132
9. 赤柱監獄食堂及體操場翻修工程	5,080	—
10. 上水石湖墟市政大樓消防系統翻修工程	3,848	—
11. 約 40 個其他項目		10,486
	第 IV 部分的小計：	<u>19,781</u>
	分目 3004GX 的總計：	<u>1,597,186</u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
建築署署長	147,000	130,788	-11.0%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 大埔第 33 區體育中心	14,900	2,733
2. 維多利亞公園游泳池改善工程	14,930	7,026
3. 屯門第 1 區(新圍苑)游泳池場館	14,700	7,511
4. 分期遷置歌連臣角火葬場	9,850	4,262

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 香港大會堂附屬建築物改建為永久規劃及基建展覽館	8,200	3,064
6. 曹公潭自然生態公園	2,100	191
7. 東涌第 2 區游泳池場館	14,450	3,761
8. 元朗第 13 區一所直接資助計劃學校(中學暨小學)	5,540	4,678
9. 粉嶺／上水第 28A 區體育中心	6,700	3,037
10. 九龍何文田衛理道 12 至 14 號一所設有 24 間課室的小學	4,035	2,841
11. 約 75 個其他項目		75,409
		<hr/>
	第 I 部分的小計：	114,513
		<hr/>

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 高山劇場建造附屬大樓工程	20,200	—
2. 藍田北市政大樓	16,700	5,798
3. 將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育中心及圖書館	14,800	6,534
4. 觀塘彩雲道及佐敦谷附近的第二所中學	6,350	945
5. 芝蔴灣監獄區重建工程	4,900	1,275
6. 將軍澳第 37 區地區休憩用地	4,300	842
		<hr/>
	第 II 部分的小計：	15,394
		<hr/>

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 山頂舊總督山頂別墅古蹟調查	7,700	699
2. 大角咀海輝道前大角咀巴士總站休憩 用地	2,950	2
3. 沙田沙角邨前香港市政事務職工總會沙 角小學空置校舍裝修／提升工程	2,820	—
4. 高等法院大樓加建法庭及有關設施	2,800	—
5. 把旱廁改為沖水式廁所第 6 期	1,200	—
6. 粉嶺第 44 區聯用綜合大樓	630	96
7. 屯門第 46 區火葬場及靈灰安置所發展 項目	220	75
8. 天水圍第 117 區休憩用地	20	5
9. 興華街西、荔康街與通州街交界處的地 區休憩用地	10	4
		881
		130,788

第 IV 部分的小計：

881

分目 3100GX 的總計：

130,788

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
建築署署長	660,000	659,372	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 改建柏架山道 50 號林邊歷史建築物為郊野公園自然教育中心	14,800	(255) ²
2. 東涌第 40 區休憩用地發展項目	14,800	7,796
3. 屯門第 52 區鄰舍休憩用地	13,830	7,022
4. 現有葵涌靈灰安置所加建兩層的工程	14,800	8,438
5. 香港濕地公園改善工程	14,800	1,162
6. 擴建的 DHL 速遞貨運站的海關設施裝修工程	11,700	3,962
7. 東涌第 27 區休憩用地發展工程	10,160	5,469

² 因承建商在結算工程帳目後退還款項而引致的收支。

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
8. 新灣仔街市設置新檔位及相關改建工程	9,000	6,637
9. 興建新行動基地以重置渠務署香港及離島渠務部直屬員工隊(污水隊)辦事處	14,800	70
10. 改建西營盤賽馬會分科診療所空置地區	14,900	3,639
11. 約 1 670 個其他項目		499,082
第 I 部分的小計：		543,022

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 上水屠房安裝預先隔濾設施以改善現有廢水處理設施	16,965	4,500
2. 為喜靈洲懲教機構興建中央探訪室大樓	14,500	—
3. 同益街市一般改善工程	14,000	706
4. 天光道運動場改善工程	9,900	—
5. 為大埔王少清診所提供無阻通道設施	9,000	37
6. 西貢街市一般改善工程	7,000	161
7. 為香港海防博物館大型文物興建頂篷	6,050	—
8. 為長洲公眾墳場興建新的甕盎墳墓	5,000	1,059
9. 和合石紀念花園重建工程	5,000	238

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
10. 仁愛母嬰健康院擴建部分裝修工程	1,485	27
11. 5 個其他項目		4,693
	第 II 部分的小計：	<u>11,421</u>

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在深水灣泳灘興建 1 座兩層高泳灘管理大樓	12,000
2. 北角政府合署 3 樓公務員培訓處培訓場地翻新工程	10,000
3. 為沙田診所提供暢通無阻通道設施	3,500
4. 把教育電視中心 1 個錄影廠改建成兩個獨立樓層的辦公室	3,500
5. 為重置屯門家訪隊辦事處而在屯門診所宿舍大樓進行裝修及消防裝置工程	2,700
6. 在昂船洲海關船隊基地興建 1 座 1 層高倉庫	2,100
7. 香港文化中心梳士巴利花園公廁改善工程	2,000
8. 在勵敬教導所興建連接行政大樓及囚倉的有蓋行人道	2,000
9. 為港澳碼頭增設隔離設施	1,910

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
10. 為九龍公眾殮房提供基要電力供應	1,900
11. 2 個其他項目	

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 九龍公眾殮房改善工程	20,500	44
2. 富山公眾殮房改建工程及消防裝置升級工程	19,500	18
3. 大欖涌海關訓練學校戰術訓練大樓設計及建造工程	14,700	—
4. 中環四號及六號碼頭改善工程	13,480	39
5. 康樂及文化事務署總部 1 樓前會議廳及 2 樓公眾席改建及裝修工程	9,800	—
6. 在大欖涌海關訓練學校興建新練靶場以取代舊練靶場	7,600	58
7. 為設於新界馬鞍山耀安邨耀欣樓地下的社會福利署馬鞍山(北)綜合家庭服務中心進行裝修工程	6,640	—
8. 在長洲遊樂場及足球場為編號 14NW-D/C239 及 14NW-D/C240 的斜坡進行加固工程	6,600	—

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
9. 把葵涌運動場的籃球場改建為沙灘排球兼手球場	6,080	—
10. 為設於天水圍耀泰樓地下的社會福利署天水圍綜合家庭服務中心 A 翼及 B 翼辦事處進行裝修工程	5,530	—
11. 約 2 550 個其他項目		<u>104,770</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>104,929</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u>659,372</u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 1 億 4,060 萬元，較 2008-09 年度核准撥款總額 1 億 4,200 萬元少 1.0%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
渠務署署長	142,000 ³	140,632	-1.0%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 2 階段工程－顧問費及勘測	14,300	4,471

³ 當局在 2009 年 2 月根據獲轉授的權力，把核准撥款額提高 1,200 萬元，即由 1 億 3,000 萬元增至 1 億 4,200 萬元，以應付一些新承擔項目所增加的開支。

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
2. 望后石污水處理廠改善工程－顧問費及勘測	14,400	2,488
3. 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段－顧問詳細設計費及勘測	8,300	958
4. 大嶼山梅窩東灣頭、涌口、大地塘及白銀鄉鄉村污水收集系統	17,200	2,997
5. 黃竹坑香葉道明渠及西貢福民路明渠重建及改善工程－顧問設計費及勘測	9,150	1,920
6. 屯門污水收集系統第 1 期改善工程－顧問費及勘測	14,300	2,501
7. 林村谷污水收集系統－顧問費及勘測	14,300	2,861
8. 北區及吐露港區域污水收集系統改善工程－顧問費及勘測	13,300	3,429
9. 離島污水收集系統第 2 階段－梅窩鄉村污水收集系統第 2 期及梅窩污水處理廠改善工程－勘測研究及設計的顧問費	9,100	3,103
10. 黃大仙啟德明渠(彩虹道段)重建及改善工程－顧問設計費及勘測	9,060	204
11. 約 100 個其他項目		82,345
	第 I 部分的小計：	<u>107,277</u>

總目 704 分目 4100DX – 續

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 為大埔污水處理廠提供並裝置 1 台電熱聯供沼氣發電機	19,950	659
2. 北區雨水排放整體計劃檢討	13,910	2,853
3. 薄扶林雨水排放系統改善計劃	13,800	—
4. 元朗區雨水排放整體計劃檢討	13,750	2,402
5. 屯門嘉龍村及龍鼓灘污水收集系統工程－顧問設計費及勘測	7,100	287
6. 提升赤柱污水處理廠的投配系統和污泥脫水設施以改善污泥處理系統	3,950	1,201
7. 為昂船洲污水處理廠裝置監控和數據收集系統以及為淨化海港計劃第 1 階段工程集水區裝置 36 機組以配合污水處理操作和維修管理資訊系統的運作	2,100	1,441
8. 為荃灣、葵涌、青衣和昂船洲區的污水泵房和污水處理廠提升現有的監控和數據收集系統	1,500	1,181
9. 為大坑東蓄洪池裝設照明系統	1,300	1,180
10. 淨化海港計劃第 2A 階段－建造污水輸送系統－為工程合約進行招標	780	146
11. 3 個其他項目		—
第 II 部分的小計：		11,350

總目 704 分目 4100DX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 沙田污水處理廠電力房高壓供電系統改善工程	19,000
2. 就氣候變化對香港的雨水排放和污水收集基礎建設的影響和易損性、香港的雨水排放和污水收集基礎建設對氣候變化的調適進行的研究	14,700
3. 為石湖墟污水處理廠提供並裝置 1 台電熱聯供沼氣發電機	14,000
4. 石湖墟污水處理廠監控及數據收集系統改善工程	7,960
5. 改善吐露港經處理污水輸出計劃下沙田經處理污水泵房內有問題的第 1 號泵	7,000

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 控制佐敦谷箱形暗渠的水污染－顧問費及勘測	11,600	1,265
2. 九龍城污水截流計劃－顧問詳細設計費	9,540	2,759

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施－區域性污水收集系統工程第 1 部分－提升污水收集系統前期工程－在沙田九肚進行委託工程	8,800	8,400
4. 修復影響元朗區、大埔區及北區斜坡安全的破損管道	3,500	1,478
5. 沙田污水處理廠第 2 及第 5 號回流活性污泥及過剩活性污泥泵房改善工程	3,420	2,481
6. 為(i)沙田污水處理廠及其 20 項相關外圍設施，以及(ii)西貢污水處理廠及其 16 項相關外圍設施安裝監控及數據收集系統資料庫，以便連接污水操作及維修管理資訊系統	3,000	1,917
7. 為大坑東蓄洪計劃及啟德雨水轉運計劃進行額外流量調查，以便進行水力分析	2,600	2,390
8. 為治理深圳河上游進行規劃及可行性研究	2,600	475
9. 在廠房試驗厭氧氨氧化過程	1,420	260
10. 為沙田污水處理廠供應貯氣鼓及安裝安全工作平台作日後雜項維修工程之用	770	285
11. 5 個其他項目		295
		22,005
		140,632

第 IV 部分的小計：

22,005

分目 4100DX 的總計：

140,632

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 12 億 5,620 萬元，較 2008-09 年度核准撥款總額 12 億 7,600 萬元少 1.6%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,011,000 ⁴	995,254	-1.6%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 安蔭、石籬、域多利道及鹿頸黃屋的天然山坡災害防護工程	146,500	47,975
2. 半山區寶珊道的防止山泥傾瀉工程	166,680	57,281
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 D 組工程－九龍、沙田、元朗及屯門斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	91,933	16,544
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 B 組工程－新界西及北區斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	104,740	28,203

⁴ 財務委員會在 2008 年 11 月批准把核准撥款額提高 5,800 萬元，即由 9 億 5,300 萬元增至 10 億 1,100 萬元，用以支付 2008-09 年度不能預計的額外開支，以進行 2008 年 6 月暴雨後所需的緊急斜坡鞏固工程。

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 4 期 A 組工程 – 荃灣及葵青斜坡的防止山泥 傾瀉工程(B 部份)	69,250	23,696
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 L 組工程 – 新界西、大嶼山、坪洲、長 洲及南丫島斜坡及擋土牆的防止山泥傾 瀉工程	119,120	28,266
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 A 組工程 – 港島及西貢斜坡及擋土牆的 防止山泥傾瀉工程	68,560	29,481
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 E 組工程 – 新界斜坡及擋土牆的防止山 泥傾瀉工程	56,840	15,882
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 6 期 G 組工程 – 新界東及離島斜坡的防止山 泥傾瀉工程	48,230	24,730
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 H 組工程 – 離島斜坡的防止山泥傾瀉 工程	83,150	31,980
11. 約 280 個其他項目		569,949
第 I 部分的小計：		873,987

總目 705 分目 5001BX – 續

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 N 組工程－港島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	62,500	9,172
2. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 G 組工程－沙田及荃灣引水道斜坡的防止山泥傾瀉工程	56,000	9,216
3. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 D 組工程－九龍及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	52,700	1,013
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 B 組工程－新界及離島斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	51,000	5,960
5. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 L 組工程－港島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	50,000	12,084
6. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 7 期 M 組工程－離島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	48,000	12,361
7. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 5 期 M 組工程－沙田、九龍及葵青斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程(B 部份)	47,500	3,435
8. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 F 組工程－港島及新界斜坡及擋土牆的防止山泥傾瀉工程	44,955	877

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
9. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 A 組工程 – 九龍及新界斜坡及擋土牆的 防止山泥傾瀉工程	40,000	5,594
10. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 C 組工程 – 港島及新界斜坡及擋土牆的 防止山泥傾瀉工程	39,000	3,201
11. 約 20 個其他項目		57,512
第 II 部分的小計：		120,425

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃，2008 年 N 組 – 天然山坡風險緩減工程，西大嶼山 – 勘 查研究、設計及建造	68,980	—
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃，全港性空載激 光掃瞄測量	20,150	—
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃，2008 年 M 組 – 天然山坡風險緩減工程，北大嶼山、 沙田及灣仔 – 勘查研究、設計及建造	18,850	—

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
4. 延續十年的防止山泥傾瀉計劃第 8 期 I 組 – 港島斜坡的防止山泥傾瀉工程	9,500	51
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃，新界西北地震 小區劃試驗計劃，地震影響天然山坡穩 定性研究 – 勘查研究	7,000	—
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃，由 2009 年至 2011 年期間，利用「時域反射法」去估 計已安裝的泥釘長度	4,520	64
7. 2008-09 年度防止山泥傾瀉研究的勘探 工程 – B 部份	1,630	727
第 IV 部分的小計：		842
分目 5001BX 的總計：		995,254

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	220,000	219,563	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 北區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程(2007-08 年度計劃)	8,240	4,325
2. 南丫島及石鼓洲小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08 年度)－顧問合約 CE31/2006	8,850	7,016

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 坪洲、長洲及石鼓洲小規模斜坡鞏固／改善及土地勘測工程的監管工作(2007至2009年)－顧問合約 CE31/2006	7,745	4,626
4. 南部地區(荃灣、葵青及離島)小規模斜坡鞏固／改善工程的土地勘測工程－顧問合約 CE31/2006	7,580	3,600
5. 沙田、大埔及北(東)區小規模斜坡鞏固／改善及土地勘測工程的監管工作(2007至2009年)－顧問合約 CE27/2006	7,783	4,228
6. 大嶼山小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08年度)－顧問合約 CE31/2006	7,540	6,039
7. 大嶼山及南丫島小規模斜坡鞏固／改善及土地勘測工程的監管工作(2007至2009年)－顧問合約 CE31/2006	7,406	4,000
8. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程的土地勘測工程－顧問合約 CE27/2006	7,740	3,094
9. 屯門、元朗及北(西)區小規模斜坡鞏固／改善及土地勘測工程的監管工作(2007至2009年)－顧問合約 CE27/2006	6,630	3,602
10. 長洲、坪洲小規模斜坡鞏固／改善工程(2007-08年度)－顧問合約 CE31/2006	8,270	5,510
11. 約 100 個其他項目		110,271
第 I 部分的小計：		156,311

總目 705 分目 5101CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 坪洲及石鼓洲小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE31/2006	9,271	1,979
2. 長洲(西)小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE31/2006	9,137	—
3. 沙田小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE27/2006	8,500	2,163
4. 屯門、元朗及北(西)區小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE27/2006	8,500	5,632
5. 西貢(北)區小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE32/2006	8,245	4,174
6. 南丫島小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE31/2006	8,010	188
7. 大埔及北(東)區小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE27/2006	8,000	2,036
8. 將軍澳小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE32/2006	7,542	3,231
9. 長洲(東)小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE31/2006	7,399	1,004
10. 西貢(南)小規模斜坡鞏固／改善工程(2008-09 年度)－顧問合約 CE32/2006	7,276	2,402
11. 約 20 個其他項目		31,728
	第 II 部分的小計：	<u>54,537</u>

總目 705 分目 5101CX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 榕樹凹魚類養殖區改善工程	11,400
2. 泳灘長期改善工程的水動力研究	4,800
3. 布袋澳魚類養殖區改善工程	4,200
4. 喜靈洲避風塘護舷改善工程	2,000
5. 東坪洲公眾碼頭護舷改善及砌石護面工程	1,500
6. 長洲東灣短期改善工程	1,200
7. 碼頭及梯台加建避雨亭工程	1,200
8. 釣魚灣泳灘舊碼頭拆卸工程	400
9. 青洲懲教署碼頭護舷改善工程	150

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 青衣西南部十號貨櫃碼頭發展計劃初步 可行性研究 – 顧問費和工地勘測工程	19,700	11
2. 長洲(北)小規模斜坡鞏固 / 改善工程 (2008-09 年度) – 顧問合約 CE31/2006	11,159	1,449
3. 南大嶼山越野單車徑的可行性研究 – 顧 問費及工地勘測	10,900	150

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
4. 南部地區(荃灣、葵青及附近小島嶼)第二階段小規模斜坡鞏固／改善的土地勘測工程－顧問合約 CE 31/2006	9,957	1,461
5. 赤柱正灘、深水灣泳灘、黃金泳灘及上長沙泳灘改善工程－可行性研究	9,500	1,389
6. 小規模斜坡鞏固／改善工程的土地勘測及設計－附加服務－顧問合約 CE 32/2006	7,700	522
7. 尖沙咀渡輪碼頭非停泊區護舷改善工程	4,700	848
8. 塘福泳灘、蝴蝶灣泳灘及大浪灣泳灘復修工程－勘測及設計	2,760	65
9. 改善赤柱正灘的短期措施	2,400	625
10. 西貢水警基地東北海堤護舷改善工程	1,700	1,539
11. 4 個其他項目		656
		8,715
		219,563

第 IV 部分的小計：

分目 5101CX 的總計：

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測工作和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
環境保護署署長	45,000	41,338	-8.1%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 發展可藉微生物降解廢物處理設施的試驗設備	13,990	5,574
2. 新界西堆填區擴建工程可行性研究	14,900	3,135
3. 觀塘初級污水處理廠提升工程－可行性研究	6,020	720
4. 西九龍及荃灣污水收集整體計劃檢討－可行性研究	14,000	5,814

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 淨化海港計劃 2B 階段昂船洲生物處理廠及其他設施共用土地 – 可行性研究	4,950	1,134
6. 沙田廢物轉運站改建及翻新工程 – 可行性研究	7,000	1,575
7. 北區再造水使用示範計劃 – 勘測(第二部分 – 工程)	13,000	2,576
8. 港島東廢物轉運站改建及翻新工程 – 可行性研究	7,000	1,676
9. 化學廢物處理設施約滿前評審 – 可行性研究	11,835	1,070
10. 新界東南堆填區擴建工程可行性研究	11,000	2,134
11. 11 個其他項目		7,635
第 I 部分的小計：		33,043

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 發展有機廢物處理設施第一期 – 可行性研究	13,624	1,173
2. 深圳河污染底泥治理策略合作研究	12,500	—
3. 東南九龍物料回收及轉運站的規劃及選址檢討 – 可行性研究	6,600	1,412
第 II 部分的小計：		2,585

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界東北堆填區擴建工程－招標／合約安排	3,000
2. 新界東北堆填區輔助車輛通道建造工程－可行性研究	1,200
3. 遠洋船舶根據國際防止船舶造成污染公約(附件 IV)進行排污安排的調查研究	700

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 曾咀及石鼓洲固體廢物設施－工程及環境研究	20,500	2,028
2. 動物廢物堆肥廠	17,599	2,600
3. 港島北部和西南部污水流量測量工作	9,500	398
4. 已修復船灣堆填區的土力工程研究及相關土力工程勘探	2,300	49
5. 深井及汀九水污染控制研究	2,000	—
6. 提升吐露港污水輸出計劃調查研究	1,200	635
7. 在九龍灣廢物回收中心鋪設電線及水管	270	—
		5,710
		41,338

第 IV 部分的小計：

分目 5101DX 的總計：

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 706 項下唯一一個整體撥款分目 6100TX 的實際開支為 6 億 8,730 萬元，較 2008-09 年度核准撥款總額 6 億 9,000 萬元少 0.4%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 6A。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
路政署署長	690,000	687,280	-0.4%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 上環高架行人路翻新工程	14,360	6,454
2. 屯門公路市中心段交通改善工程－勘察及設計	13,030	4,029

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 金鐘東昌大廈附近橫跨紅棉路與美利道的行人天橋翻新工程	5,930	4,143
4. 青衣西北交匯處的橋面護欄加固工程	2,900	2,626
5. 近長沙學校的嶼南道的道路及天橋擴闊工程	11,800	1,554
6. 春磡角道修復工程	11,510	651
7. 把帝國中心對面尖沙咀海濱花園現有行人天橋斜路更換為升降機	11,200	2,976
8. 青衣至大嶼山連接路－可行性研究	9,860	3,594
9. 馬會道、樂業路及新運路道路交界處改善工程	4,980	1,473
10. 大窩口地鐵站附近橫跨青山公路的行人天橋的升降機裝置工程	13,980	7,437
11. 約 970 個其他項目		270,876
	第 I 部分的小計：	305,813

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 擴闊元朗近青龍村的青山公路－新田段	18,800	5,417
2. 橫跨長沙灣道的行人隧道設於北河街及桂林街的入口加設上蓋工程	10,090	1,269

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 交易廣場公共運輸交匯處改善工程	9,490	2,470
4. 海怡半島公共運輸交匯處改善工程	6,980	2,260
5. 銅鑼灣行人專用區－駱克道(景隆街至東角道)、東角道及記利佐治街	3,600	24
6. 北大嶼山公路西行方向近東涌段重鋪路面工程	3,000	2,219
7. 東區走廊東行方向愛蝶灣至康東邨段重鋪路面工程	2,500	843
8. 山頂道(介乎馬己仙峽道與司徒拔道之間)重鋪路面工程	2,250	1,486
9. 在寶靈街(介乎彌敦道與白加士街之間)實施佐敦行人環境改善計劃	1,640	154
10. 西貢公路(清水灣道至匡湖居段)分隔車道建造工程及蠔涌區內通道改善工程－設計及建築顧問	1,200	329
11. 約 230 個其他項目		171,950
	第 II 部分的小計：	188,421

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 北角道附近橫跨英皇道及北景街的行人天橋升降機裝置工程	13,300

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
2. 橫跨青衣楓樹窩路的擬建行人天橋	8,540
3. 信德街附近高士威道的行人天橋升降機裝置工程	8,000
4. 龍翔路附近南昌街的行人天橋升降機裝置工程	6,000
5. 葛量洪醫院附近黃竹坑道的行人天橋升降機裝置工程	6,000
6. 西貢公路(匡湖居至西貢市段)改善工程的初步設計的顧問費	6,000
7. 寶琳北路(將軍澳村至寶豐路段)以低噪音物料進行路面刨鋪工程	4,000
8. 寶康路、寶邑路、唐俊街、唐明街及唐德街路面刨鋪工程	3,000
9. 街景改善工程 – 寶康路(廣明苑至寶邑路段)	3,000
10. 新界西快速公路閉路電視	3,000
11. 約 90 個其他項目	

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 加強維修計劃大嶼山斜坡加固工程 – 斜坡編號 13NW-B/FR124	13,880	2,604

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
2. 加強維修計劃西貢斜坡加固工程－斜坡 編號 8NE-C/C10	13,830	2,993
3. 為港島北和港島西由路政署負責維修的 拉線井和沙井採取措施以減低氣體積聚 的可能性	10,600	135
4. 加強維修計劃沙田斜坡加固工程－斜坡 編號 7SW-B/F3	10,210	5,317
5. 為港島東和港島南由路政署負責維修的 拉線井和沙井採取措施以減低氣體積聚 的可能性	9,200	93
6. 加強維修計劃大嶼山斜坡加固工程－斜 坡編號 13NW-B/C52	8,420	2,567
7. 加強維修計劃西貢斜坡／擋土牆加固工 程－斜坡編號 8SW-A/FR4	6,560	4,199
8. 加強維修計劃沙田斜坡加固工程－斜坡 編號 7SW-D/F31	6,240	2,067
9. 加強維修計劃大嶼山斜坡加固工程－斜 坡編號 10SW-C/F44	5,420	196
10. 加強維修計劃大嶼山斜坡加固工程－斜 坡編號 13NE-A/FR105	5,390	2,335
11. 約 350 個其他項目		170,540
	第 IV 部分的小計：	<u>193,046</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u><u>687,280</u></u>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 707 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX 和 7100CX，這 3 個分目在 2008-09 年度的實際開支為 4 億 6,760 萬元，較核准撥款總額 4 億 7,970 萬元少 2.5%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 2,100 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	120,000	110,235	-8.1%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 西貢新碼頭建造工程	14,930	8,390
2. 坪洲直升機升降坪建造工程	8,013	1,308
3. 大澳鸞殼灣觀景台建造工程	2,200	1,017
4. 粉嶺龍躍頭永寧圍車路改善工程	7,000	1,198
5. 屯門青磚圍至新慶村行人徑避雨上蓋建造工程	1,800	983
6. 西貢坑口兩塊田通路改善工程	1,800	1,570
7. 大埔林村放馬莆休憩處及車路建造工程	3,000	2,981
8. 屯門掃管笏第一及二區排水系統改善工程	1,500	1,194
9. 粉嶺軍地北通路改善工程	11,458	631
10. 大埔水窩及大陽輦通路及停車處建造工程	14,540	267

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
11. 約 130 個其他項目		55,631
	第 I 部分的小計：	<u>75,170</u>

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 葵青區美化環境工程(2008-09)	3,019	3,019
2. 北區沙頭角山咀隔音屏障建造工程	3,000	1,410
3. 元朗八鄉東邊路及元崗村排水渠重建工程	2,400	539
4. 大埔西貢北塔門地台及排水渠改善工程	1,600	937
5. 沙田區蔭棚連座椅及避雨亭建造工程	1,300	685
6. 屯門虎地下村雨水渠改善工程	750	516
7. 荃灣深井深康路改善工程	600	16
8. 大埔蓮澳石蓮路旁避雨亭建造工程	580	400
9. 元朗錦田永寧新村聖約瑟小學附近車路及排水渠改善工程	400	372
10. 屯門大欖涌村行人徑及排水系統改善工程	400	282
11. 約 40 個其他項目		17,640
	第 II 部分的小計：	<u>25,816</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門西鐵高架橋屯子圍附近地台改善工程	2,300
2. 青衣細山涼亭建造及行人徑改善工程	1,800
3. 大埔較寮下至禾堂背車路建造工程	1,500
4. 西貢北港坳至黃竹山新村車路改善工程	1,200
5. 梅窩橫塘行人徑改善工程	1,200
6. 沙田搖斗坪附近行人橋改善工程	800
7. 大埔大埔尾鄉村通路改善工程(第 3 期)	600
8. 西貢坑口井欄樹心朗行人徑及排水渠重建工程	500
9. 大埔船灣沙欄至陳屋車路建造工程	500
10. 元朗八鄉橫台山新隆圍排水渠改善工程	500
11. 約 40 個其他項目	

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 離島大嶼南大浪碼頭重建工程	7,000	2,900
2. 南丫島北角村碼頭改善工程	2,550	1,862
3. 青衣區電子歡迎標誌建造工程	1,900	798

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
4. 荃灣和宜合村籃球場建造工程	1,500	16
5. 屯門大欖涌聯安新村(西)防洪閘建造工程	1,200	74
6. 西貢坑口百花林路改善工程	900	380
7. 西貢糧船灣設置臨時碼頭設施及移除倒塌碼頭工程	790	478
8. 離島大嶼山山水供應系統重建工程	680	278
9. 元朗廈村鳳降村行人徑及排水渠改善工程	400	166
10. 元朗屏山大井圍明渠附近通路重建工程	300	226
11. 約 20 個其他項目		2,071
		<hr/>
第 IV 部分的小計：		9,249
		<hr/>
分目 7014CX 的總計：		110,235
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 2,100 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
民政事務總署署長	300,000	298,302	-0.6%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 黃大仙文化公園建造工程	14,988	10,755
2. 南區碧荔道兒童遊樂場建造工程	2,850	521
3. 屯門水上活動訓練基地設置工程	3,374	174
4. 筲箕灣配水庫頂緩跑徑及其他設施設置工程	980	769
5. 灣仔寶雲道健身徑避雨亭及標距柱修建工程	1,100	—

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
6. 油尖旺佐敦文昌街寵物公園建造工程	1,900	48
7. 觀塘高超道通往衛奕信徑小徑改善工程	1,200	600
8. 西貢將軍澳第 56 區臨時休憩處設置工程	3,420	1,947
9. 上環西消防街近登岸梯級的濱海區改善工程	1,030	74
10. 黃大仙樂富邨地鐵站外現有行人通道上蓋改善工程	1,058	37
11. 約 60 個其他項目		13,159
第 I 部分的小計：		28,084

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 大埔社區中心改善工程	4,254	2,413
2. 長洲南山頂鮑思高營舍球場附近現有眺望臺及周圍場地改善工程	3,640	199
3. 葵青區社區會堂內社區中心禮堂的輪椅升降台加設工程	3,375	3,375
4. 大環山公園海濱長廊美化工程(第 1 階段)	2,544	1,372
5. 荃灣三陂坊遊樂場改善工程	2,500	600

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
6. 深水埗荔枝角公園游泳池電子計分板及計時系統加設工程	2,200	2,200
7. 土瓜灣遊樂場迷宮花園作多用途活動區改建工程	1,845	800
8. 北區打鼓嶺缸瓦甫路(由文錦渡路至養豬場)改善工程	1,323	1,323
9. 天水圍明渠沿途的河畔康樂徑及藝術雕塑廊建造工程(第 1 期)	1,199	829
10. 沙田區公園照明系統改善工程	1,000	1,000
11. 約 800 個其他項目		256,107
	第 II 部分的小計：	<u>270,218</u>

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：298,302

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	59,680 ⁵	59,101	-1.0%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 屯門東部具發展潛力的房屋用地的規劃及工程檢討－可行性研究(工程檢討的顧問費)	5,520	1,735

⁵ 當局在 2008 年 7 月根據獲轉授的權力，把核准撥款額提高 1,468 萬元，即由 4,500 萬元增至 5,968 萬元，以應付一些新承擔項目所增加的開支。

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
2. 貫通新界西北和新界東北的單車徑－顧問費及工地勘測	9,500	2,747
3. 大澳改善工程的可行性研究－顧問費及工地勘測	12,260	2,951
4. 香港會議展覽中心碼頭範圍發展政府直升機場－顧問費及工地勘測	5,000	99
5. 沙田新市鎮第 2 階段工程－車公廟路與紅梅谷路交界處天橋的勘測研究	4,400	878
6. 廣東道與連翔道之間的柯士甸道西道路改善工程	3,400	1,900
7. 馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙工程第 1 期－設計費、土地勘測、考古勘測及挖掘工程	6,690	1,008
8. 長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程第 3 階段－顧問費、工地勘測及測量	7,040	1,275
9. 將軍澳市中心南及調景嶺的基礎設施工程－顧問費及工地勘測	9,200	693
10. 荃灣楊屋道(大河道與馬頭壩道之間的路段)擴闊工程－顧問費及工地勘測	6,500	1,760
11. 約 80 個其他項目		27,813
	第 I 部分的小計：	<u>42,859</u>

總目 707 分目 7100CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 具發展潛力的前龍坪道臨屋區以東出售用地 LS-SSP-0012 及前龍坪道臨屋區出售用地 LS-SSP-0013 的基礎設施工程－顧問費及工地勘測	8,900	1,408
2. 大嶼山長沙私人房屋發展規劃及工程研究－可行性研究(工地勘測)	2,500	—
第 II 部分的小計：		1,408

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 舊墟發展計劃－元朗第 16 區第 2 期工程－L3 路伸延段	19,000
2. 梅窩改善工程的詳細設計－顧問費	3,500

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 啟德郵輪碼頭發展計劃的土地平整工程－顧問費及工地勘測	19,800	206

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
2. 天水圍第 112 區基礎建設工程	16,000	12,515
3. 天水圍及元朗單車徑前期改善工程	5,200	1,709
4. 連接新界西北及新界東北的單車徑伸延部份(小規模段落)－勘測及設計階段的顧問費及工地勘測	2,200	24
5. 屯門踏石角附近一帶山坡保土植林工程	1,000	101
6. 元朗髻山保土植林工程	550	218
7. 將軍澳 8 個小型迴旋處美化工程的設計及建造工程	550	61
第 IV 部分的小計：		14,834
分目 7100CX 的總計：		59,101

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，這 5 個分目的實際開支總額為 12 億 1,700 萬元，較 2008-09 年度核准撥款總額 13 億 6,990 萬元少 11.2%。

2. 關於分目 **8100QX** 和 **8001SX** 撥款未盡用，主要因為部分工程項目延遲動工和施工時間表有所改動，以及部分工程項目未有按時遞交付款單據。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
建築署署長	5,400	5,165	-4.4%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/C551、C554、C556 及 CR549、11NE-D/R126 及 R168 號斜坡的修補工程	1,415	1,027
2. 香港基督教女青年會青年營 13NE-B/C61 及 R12 號斜坡的斜坡鞏固工程	1,320	—
3. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	500	—
4. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/C552 號斜坡的斜坡工程	1,000	183

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營河堤鞏固及改善工程	1,500	755
6. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營遵照《危險斜坡修葺令》(第 15 和 16/NT/02 號)進行的斜坡工程	2,315	423
7. 香港明愛黃耀南中心斜坡的勘測及設計工作和改善工程	3,155	183
8. 香港明愛明暉營 14NW-D/FR34 和 F33 號斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	—
9. 香港明愛明暉營 14NW-D/CR149 及 S2 號斜坡的穩定性評估	600	—
10. 香港童軍總會洞梓童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	—
11. 7 個其他項目		84
	第 I 部分的小計：	2,655

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F30、F41 及 C339 號斜坡的修補工程	5,040	2,510
2. 香港童軍總會大潭童軍中心 15NE-A/F170 及 F172 號斜坡的修補工程	2,800	—

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C2 及 C94 號斜坡的修補工程	1,500	—
4. 石鼓洲香港戒毒會 14NW-C/C94 號斜坡 的穩定性評估	700	—
5. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中 心 7SE-D/F91(1)、F91(2)、F25、SL4 至 SL7 及 R1 號斜坡的工程師維修檢查	30	—
第 II 部分的小計：		2,510

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：5,165

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 2,100 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	360,000	357,532	-0.7%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 香港浸會大學校園安全及緊急應變系統改善工程	13,679	11,882
2. 香港城市大學第 3 期校園發展(教學及行政大樓)詳細設計	15,000	11,300
3. 香港中文大學兩座綜合教學大樓詳細設計	15,440	14,440

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
4. 香港理工大學工業中心及第 4A 期大樓 製冷機組更換工程	14,271	11,000
5. 香港理工大學 DE、FJ、GH、PQ、QT 及 TU 座加設節省能源設備工程	13,911	200
6. 香港城市大學生物及化學系／物理及材 料科學系實驗室的室內空氣質素改善 工程	9,196	6,700
7. 香港中文大學中央校園邵逸夫夫人樓大 型翻新工程	14,976	5,000
8. 香港浸會大學邵逸夫校園及浸會大學道 校園課室及演講廳改善工程	9,774	9,236
9. 香港大學斜坡勘察及穩固工程和重新接 駁殘舊排水管工程	7,513	4,949
10. 香港科技大學新教學大樓詳細設計	14,300	3,000
11. 約 55 個其他項目		171,162
	第 I 部分的小計：	248,869

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 嶺南大學康樂樓與社會科學樓之間有蓋 學生活動地方建造工程	20,841	8,820
2. 香港理工大學 FGHJ 及 AG 座庭院加設 學生共用空間工程	17,165	700

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 香港中文大學中央校園邵逸夫堂設施改善及擴建工程	15,000	13,580
4. 香港中文大學中央校園碧秋樓空間重組及大型翻新工程	15,000	8,000
5. 香港城市大學康樂樓及綜合運動場館製冷機更換工程(以水冷式替代氣冷式)	14,222	1,300
6. 香港教育學院製冷機更換工程(以水冷式替代氣冷式)	13,550	550
7. 香港理工大學學生共用／活動空間加設工程	12,858	250
8. 香港理工大學校徽廣場有蓋學生活動地方建造工程	12,770	300
9. 香港科技大學天台實驗室擴建工程	6,500	1,000
10. 香港大學黃克競樓、李國賢堂及周亦卿樓地錨改善工程	4,756	1,000
11. 約 15 個其他項目		48,458
	第 II 部分的小計：	<u>83,958</u>

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 香港科技大學校園無線網絡基礎建設工程	8,340	5,200
2. 香港中文大學沿中央道的行人路建造工程	5,167	5,000
3. 香港中文大學現有室外泳池改善工程	4,742	4,500
4. 香港教育學院學生宿舍無線網絡基礎建設工程	3,879	3,879
5. 香港中文大學上海總會科研技術中心現有輔助設施改建為生物安全第二級研究設施的工程	3,690	3,690
6. 香港浸會大學低座校舍第一、二座獨立屋宇設備及消防系統安裝工程	3,105	1,200
7. 香港浸會大學安裝用戶感應器及發光二極管出口指示牌	2,888	1,236
第 IV 部分的小計：		24,705
分目 8100EX 的總計：		357,532

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

**醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務**

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
食物及衛生局 常任秘書長 (衛生)	400,000	399,915	-0.02%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 威爾斯親王醫院建設一間直線加速器治療室	17,500	12,070
2. 香港紅十字會輸血服務中心總部擴建及重建合約前的顧問工作	9,400	1,376
3. 伊利沙伯醫院建設危險物品貯存倉及醫療廢料儲存倉	7,515	5,269
4. 仁濟醫院 B 座外牆維修工程	6,880	2,693
5. 瑪嘉烈醫院專科門診部改善工程	4,950	3,369

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
6. 伊利沙伯醫院固定供電網絡定期檢查、 測試及認證工程	8,200	1,790
7. 九龍醫院賽馬會復康中心改建為機構資 訊科技部工程	13,650	4,477
8. 基督教聯合醫院主要通道－秀雅道維修 工程	12,000	2,348
9. 北區醫院加設遺體儲存庫	2,987	2,109
10. 九龍醫院 R 座辦事處電力及消防設備改 善工程	4,000	1,973
11 約 440 個其他項目		212,820
		250,294

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 東區尤德夫人那打素醫院東座地庫 3 樓 細胞毒素實驗室翻新工程	19,666	—
2. 屯門醫院腎臟科部門搬遷及擴建工程	8,000	—
3. 廣華醫院 N3 病房改建為神經醫學部、 中風治療部及電磁診斷室	6,000	3,515
4. 瑪麗醫院 K 座 8N 病房(兒童癌症和血病 中心)翻新及設施改善工程	5,000	4,850

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 東區尤德夫人那打素醫院 J3 及 K3 病房翻新工程	4,980	3,719
6. 仁濟醫院 A 座 7 樓至 12 樓宿舍、工作候命室及夜宿設施翻新工程	4,900	2,270
7. 東區尤德夫人那打素醫院 H3 及 G5 病房改建為精神科日間中心及普通病房工程	4,800	—
8. 瑪麗醫院主座病房改善工程	4,800	4,799
9. 瑪麗醫院 J 及 K 座病房改善工程	4,800	3,558
10. 東華三院黃大仙醫院 4A 及 4D 病房翻新工程	4,800	1,991
11. 約 140 個其他項目		81,597
第 II 部分的小計：		<u>106,299</u>

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門醫院加設遺體儲存庫	8,000
2. 伊利沙伯醫院外牆維修工程	3,000
3. 葛量洪醫院主座及 A 座天台維修工程	2,700
4. 沙田慈氏護養院病房更換地板工程	1,800
5. 葛量洪醫院一號樓天台維修工程	1,500

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 基督教聯合醫院 L 座更換緊急發電機	1,500
7. 基督教聯合醫院設置進出管制設施及閉路電視	1,000
8. 東區尤德夫人那打素醫院 B6 病房翻新工程	830
9. 東區尤德夫人那打素醫院急症室改善工程	800
10. 東區尤德夫人那打素醫院主座外通道翻新工程	794
11. 10 個其他項目	

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 柴灣洗衣房復修及改善工程	17,300	130
2. 靈實醫院重置療養、社區連繫和復康支援服務合約前的顧問工作	15,000	—
3. 伊利沙伯醫院油麻地專科診所重置工程	7,000	—
4. 香港佛教醫院翻新工程合約前的顧問工作	5,240	359
5. 東區尤德夫人那打素醫院升降機加設安全設施工程	4,988	190

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
6. 東區尤德夫人那打素醫院主座 9 樓骨科和創傷外科病房檢修工程	4,900	1,206
7. 葵涌醫院 GH 及 LM 座天台石擋板維修工程	4,840	2,336
8. 東區尤德夫人那打素醫院 A 座 2 樓、A 座 3 樓和 C 座 3 樓翻新為訓練中心辦事處和品質及風險管理中心	4,800	2,212
9. 雅麗氏何妙齡那打素醫院 E 座 3 樓翻新為泌尿科日間手術中心	4,500	170
10. 東區尤德夫人那打素醫院主座 8 樓外科病房翻新工程	4,500	—
11. 約 80 個其他項目		36,719
第 IV 部分的小計：		<u>43,322</u>
分目 8100MX 的總計：		<u>399,915</u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 2,100 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 2,100 萬元。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	585,000	438,432	-25.1%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 中華基督教會基順小學舊校舍翻新工程	15,856	1,420
2. 柴灣華夏街空置校舍翻新工程	16,313	13,528
3. 拔萃男書院的大規模修葺工程	12,653	73

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
4. 在職業訓練局薄扶林訓練中心綜合大樓興建中華廚藝文化資源中心	10,000	8,000
5. 九龍加士居道一所私立獨立學校的招標前顧問服務	6,000	—
6. 孔教學院三樂周沕桅學校舊校舍翻新工程	6,941	—
7. 中華基督教會公理高中書院的大規模修葺工程	6,246	377
8. 為 10 所現有小學和特殊學校提供中央圖書館	14,260	295
9. 寶血會培靈學校一座三層高的班房擴建校舍的建造工程	15,000	9,636
10. 路德會協同中學重建工程的招標前顧問服務	3,800	2,316
11. 約 285 個其他項目		96,305
	第 I 部分的小計：	131,950

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 香港考試及評核局總部及電子評卷中心工程計劃的招標前顧問服務費	21,000	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
2. 興建行人天橋連接職業訓練局香港知專設計學院與鄰近住宅區及地鐵站	15,000	500
3. 國民教育服務中心青衣空置校舍翻新工程	15,000	2,670
4. 沙田落禾沙里香港李寶椿聯合世界書院禮堂的建造工程	14,974	—
5. 東華三院黃笏南中學原址重建計劃的招標前顧問服務	10,200	—
6. 嘉諾撒聖方濟各書院擬議重建工程的招標前顧問服務費	9,220	—
7. 中華基督教會蒙民偉書院的大規模修葺工程	7,172	1,637
8. 香港航海學校的大規模修葺工程	6,800	997
9. 路德會梁鉅鏐小學的大規模修葺工程	6,410	4,796
10. 東華三院盧幹庭紀念中學的大規模修葺工程	6,180	4,620
11. 約 210 個其他項目		249,762
	第 II 部分的小計：	<u>264,982</u>

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100QX – 續

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局香港專業教育學校(柴灣分校)的中央空調系統更換工程	4,900	4,900
2. 職業訓練局粉嶺嘉福中心的裝修工程	4,800	4,800
3. 職業訓練局美孚中心的裝修工程	4,800	4,800
4. 職業訓練局香港知專設計學院禮堂的結構支撐工程，以配合日後安裝舞台燈具系統及相關設備	4,700	4,700
5. 職業訓練局青年學院(天水圍)暨訓練中心的禮堂及大樓的防水更新工程	4,000	4,000
6. 職業訓練局青年學院(將軍澳)的屋宇裝備改善工程	4,000	4,000
7. 職業訓練局青年學院(將軍澳)的學習資源中心及學生活動室更新工程	4,000	4,000
8. 職業訓練局薄扶林訓練中心綜合大樓的土地勘測及斜坡維修工程	4,000	4,000
9. 職業訓練局青年學院(將軍澳)的現有洗手間改建工程	3,500	3,500
10. 為特殊學校推行新高中學制而進行的瑪利灣學校改建工程的招標前顧問工作	3,000	—
11. 職業訓練局青年學院(將軍澳)的禮堂及大樓防水更新工程	2,800	2,800
第 IV 部分的小計：		41,500
分目 8100QX 的總計：		438,432

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：在房屋委員會(下稱「房委會」)轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，包括遷建受房委會整體重建計劃影響的福利設施，而每個工程項目的開支上限為 2,100 萬元。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
社會福利署署長	19,524	15,950	-18.3%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 在牛頭角上邨公共房屋發展項目第 2 及 3 期關設一所綜合青少年服務中心	8,375	5,299
2. 在彩雲道工地 3B 公共房屋發展項目關設一所長者地區中心暨綜合家居照顧服務隊	4,380	—
3. 在元州街公共房屋發展項目第 2 期關設一所長者鄰舍中心	2,432	833
4. 在東區海底隧道旁公共房屋發展項目第 4 期關設一所長者鄰舍中心	3,000	1,744
5. 在彩雲道工地 1 公共房屋發展項目第 1 期關設一所長者日間護理中心	1,459	1,335
6. 在彩雲道工地 2 公共房屋發展項目第 2 期關設一所綜合青少年服務中心	14,072	—

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
7. 在元州街公共房屋發展項目第 5 期(長沙灣分層工廠大廈舊址)(西面土地)關設一所綜合家庭服務中心	6,648	724
8. 在彩雲道工地 1 公共房屋發展項目第 2 期關設一所長者鄰舍中心	1,620	563
9. 在牛頭角上邨公共房屋發展項目第 2 及 3 期關設一所長者鄰舍中心	2,432	700
10. 把黃竹坑邨新生精神康復會綜合職業康復服務中心遷往石排灣邨重建計劃第 1 期	5,327	532
11. 7 個其他項目		1,015
	第 I 部分的小計：	<u>12,745</u>

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 把竹園區神召會牛頭角長者鄰舍中心遷往觀塘牛頭角上邨公共房屋發展項目第 2 及 3 期	2,808

總目 708 分目 8001SX – 續

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所嚴重弱智人士宿舍	19,938	866
2. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所嚴重殘疾人士護理院	15,452	450
3. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所長者地區中心	15,330	439
4. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所展能中心	9,206	830
5. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所中度弱智人士宿舍	6,683	620
第 IV 部分的小計：		3,205
分目 8001SX 的總計：		15,950

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 5 億 1,390 萬元，較核准撥款總額 5 億 1,500 萬元少 0.2%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
水務署署長	515,000 ⁶	513,938	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 以真空斷路器配電板更換大尾督原水抽水站現有的油式斷路器配電板	7,800	4,200
2. 上水濾水廠小規模翻新及改善工程－ 2007-08 年度計劃	9,800	6,291

⁶ 當局在 2009 年 2 月根據獲轉授的權力，把核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 5 億元增至 5 億 1,500 萬元，以應付一些繼續進行的項目和新承擔項目所增加的開支。

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 沙田濾水廠水務設施小規模翻新及改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,360	793
4. 船灣淡水湖小規模翻新和修復工程 – 2007-08 年度計劃	9,800	4,096
5. 粉嶺及大埔區東江水管小規模改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,700	5,918
6. 由粉嶺原水抽水站至清潭三號隧道入口東江原水管改善工程 – 2007-08 年度計劃	9,600	3,229
7. 木湖二號原水抽水站備用調壓缸裝置工程	9,040	225
8. 為中環、東區、西環及九龍西主供應區食水供應系統實施壓力管理的研究	8,800	5,435
9. 港島東半部抽水站翻修、翻新及改善工程 – 2007-08 年度計劃	6,950	2,851
10. 半春園食水配水庫小規模翻新及改善工程 – 2007-08 年度計劃	4,900	2,335
11. 約 520 個其他項目		364,576
	第 I 部分的小計：	399,949

總目 709 分目 9100WX – 續

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 沙田濾水廠水務設施小規模翻新及改善工程 – 2008-09 年度計劃	13,500	5,963
2. 荃灣西、屯門、西貢、香港仔及紅山主供應區食水供應系統實施壓力管理的研究	11,600	124
3. 筆架山高地、筆架山半高地、樂富及油麻地食水配水庫供應區的食水供應系統實施分區量水和水壓管理 – 建造工程	10,630	—
4. 上水濾水廠提高效率及翻新工程	8,900	141
5. 凹頭濾水廠修復和改善工程 – 2008-09 年度計劃	8,830	2,677
6. 牛潭尾濾水廠改善工程 – 2008-09 年度計劃	8,650	5,600
7. 屯門北海水配水庫改善工程 – 2008-09 年度計劃	5,720	1,776
8. 油柑頭濾水廠改善工程 – 2008-09 年度計劃	4,940	1,349
9. 港島及鴨脷洲斜坡綠化工程 – 2008-09 年度計劃	4,510	2,460
10. 城門水塘排水管改善工程	3,410	—
11. 約 55 個其他項目		53,531
	第 II 部分的小計：	<u>73,621</u>

總目 709 分目 9100WX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門濾水廠提供及安裝水力發電站試驗	20,000
2. 羗山至大澳水管敷設工程	19,406
3. 以斜管／斜板提高北港濾水廠現有澄清池的效率	18,000
4. 城門、筆架山、金山及大欖涌(L、M、N及O段)引水道系統改善工程－勘測、設計及建設顧問工作和地盤勘察	18,000
5. 樂富食水配水庫上蓋重建及相關工程	17,942
6. 在黃竹洋隧道 JK 段進水口安裝電動水閘及疏浚隧道入口 C、D、H、J、K 及 L 段	17,000
7. 沙田濾水廠北工作區濾水池風滌系統、水閘及閘致動器系統更換工程	12,000
8. 大澳供水改善工程及大嶼山濾水廠整合工程－勘測研究	8,000
9. 凹頭食水抽水站環形水管建造工程	6,600
10. 紅磡、尖沙咀、油麻地及旺角區更換及改善食水和海水管工程－2007-08 年度計劃	6,500
11. 約 15 個其他項目	

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 第 6NE-D/F10 號斜坡加固工程	13,550	—
2. 新界西護坡和斜坡改善工程 – 2008-09 年度計劃	8,840	5,360
3. 下城門水塘進水口閘更換工程 – 2008-09 年度計劃	8,000	3,749
4. 港島西半部配水庫及引水道改善及翻新工程 – 2008-09 年度計劃	5,970	4,384
5. 清潭上和下灌溉水塘改善工程 – 2008-09 年度計劃	4,390	1,411
6. 屯門食水抽水站改善工程 – 2008-09 年度計劃	3,960	146
7. 元朗食水配水庫改善工程 – 2008-09 年度計劃	3,890	1,151
8. 九龍水塘小規模翻新及改善工程 – 2008-09 年度計劃	3,800	1,487
9. 牛潭尾濾水廠電機及儀器設備改善工程	2,770	1,536
10. 大欖涌水塘及相關設施改善工程 – 2008-09 年度計劃	1,910	1,089
11. 約 60 個其他項目		20,055
	第 IV 部分的小計：	<u>40,368</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>513,938</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 **A007GX** 的實際開支為 5 億 5,620 萬元，較核准撥款總額 6 億元少 7.3%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	600,000	556,236	-7.3%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 入境事務處：核實外地生物特徵護照的試驗系統	9,869	3,032
2. 衛生署：違反吸煙法例的定額罰款資訊系統	9,894	5,254
3. 政府資訊科技總監辦公室：為灣仔數據中心及荃灣數據中心擴充共用磁碟儲存系統及改善資料備份系統	9,450	9,330
4. 入境事務處：為落馬洲管制站 4 個新增設的南行車輛檢查亭購置電腦設備	9,221	—
5. 規劃署：立體規劃決策支援及視像系統	9,342	3,256
6. 入境事務處：為現職海員設置出入境管制系統	9,515	2,470

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
7. 運輸署：推行使用環保私家車以控制空氣質素的措施	9,108	1,770
8. 差餉物業估價署：為使差餉物業估價署及土地註冊處的地址記錄一致而設立共用地址資訊表及開發後勤基建系統和服務平台以透過互聯網提供一系列物業資訊	9,991	7,236
9. 康樂及文化事務署：管理資訊系統(第2期)	9,691	440
10. 政府物流服務署：更換印刷製作資訊系統	9,500	6,510
11. 約 250 個其他項目		342,257
第 I 部分的小計：		381,555

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 香港警務處：發展網絡郵件系統	9,967	—
2. 香港警務處：改善中央辦公室自動化基建及推行總目錄服務	9,940	—
3. 康樂及文化事務署：改善電郵系統基建	9,910	1,264
4. 差餉物業估價署：提供電子徵收差餉及／或地租通知書－電子繳費服務	9,907	716

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
5. 政府新聞處：改善政府新聞網	9,888	296
6. 政府資訊科技總監辦公室：為香港特區政府設立地址資料基建	9,814	2,382
7. 公務員事務局：把公務員事務局網頁遷移至電子政府基建和重新開發相關的應用系統	9,800	1,630
8. 康樂及文化事務署：香港考古資料系統	9,488	40
9. 地政總署：地租登記冊管理系統	9,044	273
10. 運輸署：系統支援以實施新的政策措施，以改善道路安全	8,700	3,043
11. 約 90 個其他項目		54,288
第 II 部分的小計：		63,932

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 衛生署：為社會衛生科設置電腦系統	9,956
2. 衛生署：推行醫學遺傳管理系統	9,947
3. 衛生署：發展共用網間連接界面 – 第 1 期	9,900
4. 司法機構：提升 Unix 伺服器及 SAN 系統	5,396
5. 懲教署：改善更生程序管理系統	5,026

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 水務署：改善維修工程管理系統－第 2 期	5,000
7. 漁農自然護理署：推行電腦化海岸公園許可證系統	1,811
8. 公務員事務局：改善電子處理假期申請系統	1,359
9. 法律援助署：在申請及審查科推行文件管理解決方案的可行性研究	1,230
10. 渠務署：推行網上培訓資訊系統	453
11. 9 個其他項目	

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 勞工處：為勞工視察科推行勞工視察管理匯報系統	9,946	349
2. 政府統計處：推行統計調查電腦系統	9,858	467
3. 商務及經濟發展局：推行 2009 年後政府電子貿易服務的改善措施	9,847	2,267
4. 政府化驗所：推行專責化驗所資訊管理系統試驗計劃	9,587	199
5. 規劃署：流動設備保安及資訊權益保障	7,540	1,154
6. 衛生署：控煙辦公室資訊系統	5,952	189

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
7. 香港海關：在海關總部大樓提供不間斷電力供應系統	3,795	248
8. 庫務署：在一般繳款單系統提供電子發單服務	3,113	851
9. 差餉物業估價署：把差餉物業估價署的電子遞交表格服務遷移至新的電子政府基建服務平台	2,995	675
10. 香港天文台：更換氣象數據收集伺服器	1,705	150
11. 約 135 個其他項目		104,200
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	110,749
	分目 A007GX 的總計：	<hr/> 556,236 <hr/>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2008-09 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 370 萬元，較核准撥款總額 640 萬元少 42.5%。撥款未盡用，主要因為部分項目延遲動工。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 2,100 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2008-09 年度撥款 千元	2008-09 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2008-09 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	6,400	3,679	-42.5%

第 I 部分：PWSC(2007-08)61 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 相鄰大埔仔村的一段清水灣道擴闊工程－設計階段的顧問服務和工地勘測工作	4,000	390
2. 深灣道南私人機構參建居屋計劃用地的公共交通總站	11,110	1,090

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
3. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物和構築物的拆卸工程和土地淨化工作 – 詳細設計和工地勘測	9,980	235
4. 長沙灣已婚警察宿舍、一所學校和一間診所的拆卸工程 – 勘測研究和合約前的顧問服務	900	—
5. 毗鄰秀茂坪和彩雲道一帶公共房屋發展項目的地區休憩用地 – 工地勘測和地形測量	2,870	108
第 I 部分的小計：		1,823

第 II 部分：按計劃在 2008-09 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 位處及毗鄰彩雲道、佐敦谷與下牛頭角市區內的主題綠化工程 – 勘測和設計	4,760	576
2. 牛頭角第四街和第五街與擬議重新定線相關的道路改善工程及鄰近連接行人天橋的建造工程 – 勘測研究和工地勘測	900	—
第 II 部分的小計：		576

總目 711 分目 B100HX – 續

第 III 部分：在 2008-09 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 擬議西北九龍填海區房屋發展項目第 1 號地盤建築物和構築物的拆卸工程和土地淨化工作 – 勘測研究、詳細設計和工地勘測	3,830
2. 安達臣道房屋發展項目的供水計劃 – 詳細設計	5,610
3. 介乎慈雲山道與雲華街交界處的道路改善工程	6,400

第 IV 部分：在 2008-09 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2008-09 年度實際開支 千元
1. 馬鞍山供水系統擴展工程 – 馬鞍山第 77 和第 86B 區前期水管敷設工程	12,190	1,115
2. 薄扶林鋼綫灣村的工地平整工程	13,900	165
第 IV 部分的小計：		<u>1,280</u>
分目 B100HX 的總計：		<u><u>3,679</u></u>