

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2008-09 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2008-09 財政年度完結(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們一直都有按年向委員提供這些資料。

2. 在 2008-09 年度結帳的甲級工程計劃共有 90 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 89.9%。在 2006-07 和 2007-08 兩個年度的相應統計數字分別為 74.7% 和 79.7%。

財經事務及庫務局
2010 年 4 月

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 702						
2003 AG	為機場核心計劃項目設立的斥資者自行控制保險計劃的顧問工作－費用及開支	22/11/1991	21.000	-	20.403	97.16%
2005 AG	為第 I 期機場核心計劃項目設立的斥資者自行控制保險計劃的保險費	10/1/1992	280.000	-	250.632	89.51%
2366 CL	西九龍填海計劃－北部地區第 I 期工程	30/11/1990	2,490.000	2,010.000	1,982.477	98.63%
2429 CL	北大嶼山發展第 I 期－餘下工程	4/2/1994	1,874.000	1,670.000	1,507.439	90.27%
2476 TH	青衣至大嶼山幹線－餘下工程	4/2/1994	1,297.000	1,070.000	1,022.616	95.57%
2488 TH	青衣至大嶼山幹線－合約 1 及 2	19/7/1991	8,870.000	10,990.760	10,833.598	98.57%
總目 703						
3060 BL*	為沙田第 5L 區王屋花園毗鄰斜坡進行鞏固工程	17/12/1999	11.800	-	6.446	54.63%
3274 EP	將軍澳第 65 區 1 所設有 36 間課室的小學	15/7/2002	101.800	113.700	107.821	94.83%
3278 EP	秀茂坪邨第 9 期的 1 所小學	10/3/2000	117.600	-	75.464	64.17%
3280 EP	天水圍第 111 區的第二所小學	22/6/2001	94.000	-	71.440	76.00%
3292 EP	新蒲崗四美街 1 所設有 36 間課室的小學	9/11/2001	105.700	-	87.892	83.15%

* 這項工程計劃是在 2000 年 1 月轉撥至工務計劃。我們參考了轉撥前有關當局核准的原本核准工程計劃預算費。

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3301 EP	屯門慶平路 1 所設有 24 間課室的小學	15/7/2002	94.800	-	86.406	91.15%
3303 EP	將軍澳第 13 區的 1 所小學	10/5/2002	83.800	-	73.072	87.20%
3312 EP	柴灣新廈街 1 所設有 24 間課室的小學	15/7/2002	80.100	-	75.410	94.14%
3321 EP	天水圍第 104 區的 1 所小學	18/7/2003	93.100	-	81.611	87.66%
3242 ES	觀塘利安道的 2 所中學	9/11/2001	218.200	-	151.656	69.50%
3243 ES	將軍澳第 73A 區的 2 所中學	7/12/2001	197.600	-	152.039	76.94%
3247 ES	將軍澳第 13 區的 1 所中學	10/5/2002	92.300	-	80.252	86.95%
3248 ES	將軍澳第 13 區的第二所中學	10/5/2002	89.800	-	73.732	82.11%
3258 ES	天水圍第 104 區的 1 所中學	18/7/2003	105.300	-	80.731	76.67%
3094 ET	牛池灣豐盛街的 1 所弱能兒童特殊學校	24/5/2002	68.900	-	65.201	94.63%
3096 ET	元朗第 3 區的 1 所中度弱智兒童特殊學校	24/1/2003	78.000	-	74.460	95.46%
3066 LC	大欖懲教所的重建工程	12/12/1997	284.300	-	226.514	79.67%
3235 LP	警署及行動設施改善計劃	9/7/1999	649.200	-	590.543	90.96%
3092 MH	瑪麗醫院－擴建及改善工程第 III 階段－醫院正 座、臨床病理大樓、職員宿舍和交通工程	5/1/1990	553.500	762.000	758.196	99.50%
3013 NM	西營盤正街街市改建工程－第 2 期	10/3/2000	77.100	-	67.848	88.00%
3045 RE*	香港中央圖書館	17/12/1999	824.670	-	710.532	86.16%

* 這項工程計劃是在 2000 年 1 月轉撥至工務計劃。我們參考了轉撥前有關當局核准的原本核准工程計劃預算費。

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3316 RO*	荃灣第 7 區地區休憩用地(第 1 期)	17/12/1999	87.200	-	76.583	87.82%
3323 RO*	屯門第 8 區地區休憩用地	17/12/1999	44.400	-	31.220	70.32%
3342 RO*	壽臣山植物苗圃擴建工程	17/12/1999	13.350	13.810	12.290	88.99%
3344 RO*	詩歌舞遊樂場改善工程	17/12/1999	13.430	-	11.380	84.74%
3346 RO*	北角百福道休憩用地關設工程	17/12/1999	10.710	-	6.973	65.11%
3370 RO	鑽石山斧山道公園	20/12/2002	177.000	-	177.000	100.00%
3373 RO	東涌第 7 區的地區休憩用地	24/1/2003	58.700	-	49.796	84.83%
3375 RO	青衣第 3 及 8 區的地區休憩用地	15/7/2002	66.600	-	60.317	90.57%
3381 RO	元朗屏山的鄰舍休憩用地	20/12/2002	31.800	-	24.302	76.42%
3383 RO	荃灣大會堂毗鄰增闊休憩用地	18/7/2003	28.500	-	23.262	81.62%
3398 RO	進行維港照明計劃 – 第 2 期工程	2/7/2004	60.800	67.900	62.490	92.03%
3197 RS*	在臨時區域市政局轄下公眾游泳池裝置臭氧系統	17/12/1999	174.150	-	162.624	93.38%
3217 RS*	為堅尼地城游泳池改換水質消毒系統及設置嬉水設施	17/12/1999	30.910	-	28.338	91.68%
3234 RS	赤柱正灘的水上活動中心	10/3/2000	51.400	-	35.120	68.33%
3172 SC	跑馬地禮頓山政府宿舍和夏慤樓重建計劃下的社區會堂	3/10/1997	35.300	-	25.959	73.54%

* 這項工程計劃是在 2000 年 1 月轉撥至工務計劃。我們參考了轉撥前有關當局核准的原本核准工程計劃預算費。

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 704						
4114 CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 1 期－元朗及天水圍	22/6/2001	210.700	-	147.744	70.12%
4217 DS	香港仔、鴨脷洲及薄扶林污水收集系統第 1B 階段工程	30/10/1998	530.000	-	318.433	60.08%
4322 DS	香港仔、鴨脷洲及薄扶林污水收集系統第 1A 階段工程	27/2/1998	71.800	-	43.811	61.02%
總目 705						
5304 CL	西貢第 6 組工程餘下部分的開拓、道路及渠務工程	6/7/2001	63.900	-	61.903	96.87%
5072 LC*	喜靈洲監獄發展計劃－為土地平整和基礎設施工程而進行的可行性研究及初步工地勘測工作	16/5/2003	46.700	-	6.493	13.90%
總目 706						
6580 TH	青衣北岸公路	18/9/1998	1,604.400	-	703.888	43.87%
6047 TR	東鐵支線－馬鞍山至大圍鐵路的主要基建工程－大圍站及烏溪沙站的公共運輸交匯處	24/5/2002	92.100	-	90.484	98.25%

* 正如 FCRI(2004-05)15 所報告，第一階段可行性研究的結果顯示，雖然喜靈洲計劃在技術上可行(視乎第二階段的進一步研究)，但公眾強烈反對有關計劃。當局經研究第一階段可行性研究的結果後，在 2004 年 10 月決定擱置這項計劃，並在 2007 年 3 月為有關計劃的顧問服務帳目作最終結算。

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
6049 TR	東鐵支線－馬鞍山至大圍鐵路的主要基建工程－ 行人隧道及行人天橋	9/3/2001	117.900	-	90.457	76.72%
總目 707						
7062 CD	大棠東採泥區的防止侵蝕工程	18/6/1993	18.500	-	18.078	97.72%
7098 CD	新界西北部壘圍及橫洲的鄉村防洪工程第 1 期	11/6/1999	106.800	-	76.495	71.62%
7059 CL	沙田新市鎮第 2 階段工程－工程拓展計劃第 13 組	10/11/1976	120.000	384.400	382.019	99.38%
7112 CL	坪洲發展計劃第 3 組－設計及第 1 階段工程	21/12/1977	29.550	135.000	112.209	83.12%
7424 CL	北大嶼山東涌發展計劃第 2B 期－土木工程	21/6/1996	509.000	523.900	523.868	99.99%
7684 CL	洪水橋發展計劃第 2 階段－青山公路以北的基礎 建設工程第 1 期	9/3/2001	92.100	-	73.311	79.60%
7167 DS	一九九三至九四年度在新界鄉郊區興建污水渠及 污水處理廠計劃	11/6/1993	21.000	-	7.963	37.92%
7251 DS	一九九五至九六年度在新界鄉郊區興建污水渠及 污水處理廠計劃	3/3/1995	8.500	-	6.256	73.60%
7621 TH	一九九五至九六年度新界鄉村通路的改善、重建及 擴建工程計劃	3/3/1995	60.500	-	55.465	91.68%
7622 TH	一九九六至九七年度新界鄉村通路的改善、重建及 擴建工程計劃	8/3/1996	100.700	-	69.084	68.60%

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7753 TH*	將軍澳市中心連接路第 2 期－顧問費及工地勘測	27/4/2001	17.300	-	0.000	0.00%
7754 TH	東涌路擴闊工程－壩尾至龍井頭段	8/3/2002	32.000	-	30.274	94.61%
7756 TH	上水／粉嶺區道路擴闊及路口改善工程	22/6/2001	54.100	68.000	67.231	98.87%
總目 708						
8015 EA	九龍柯士甸道 162 號嘉諾撒聖瑪利學校擴建計劃	22/6/2001	71.300	-	58.127	81.52%
8038 EF	工程學大樓第 2 期	25/5/2001	247.470	-	229.000	92.54%
8049 EG	在何世光夫人體育中心興建共有 900 個宿位的學生宿舍	9/2/2001	241.160	-	205.000	85.01%
8019 EK	香港理工大學 D 座高架行人路	25/11/1994	3.837	8.384	8.384	100.00%
8005 EM	薄扶林訓練中心綜合大樓	20/2/1990	4.300	303.606	277.146	91.28%
8006 EM	位於青衣的科技學院	6/4/1990	10.000	469.200	466.758	99.48%

* 2001 年 4 月 27 日，財務委員會批准把 741TH 號工程計劃的一部分提升為甲級，編定為 753TH 號工程計劃，稱為「將軍澳市中心連接路第 2 期－顧問費及工地勘測」，以便為第 2 期進行詳細設計和工地勘測工程。土木工程拓展署其後在 2002 年 7 月進行「將軍澳進一步發展可行性研究」(下稱「該研究」)。由於該研究的結果可能影響區內道路網絡的規劃和設計，753TH 號工程計劃的工程被暫停處理。該研究在 2005 年年初完成，結果顯示，由於當局決定在市中心南面地區闢設沒有對外車輛的地帶，第 2 期工程無須進行。這項進展已向工務小組委員會報告(見 PWSC(2005-06)39 號文件)。

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8009 EM	改建柴灣工業學院為一間科技學院	11/3/1991	4.000	203.130	197.041	97.00%
8011 EM	香港專業教育學院沙田分校附屬大樓	26/11/1999	77.990	-	75.794	97.18%
8007 MA	明愛醫院重建工程	14/11/1997	769.200	-	621.151	80.75%
8012 MD	廣華醫院低座擴建工程	2/7/1993	33.800	51.160	46.845	91.57%
8003 MF	仁濟醫院擴建計劃－第 IV 期工程	29/5/1985	223.707	390.986	379.020	96.94%
8003 MG	鄧肇堅醫院急症室遷往律敦治醫院工程	9/2/2001	153.530	-	116.443	75.84%
8001 MJ	基督教聯合醫院擴建計劃	7/11/1984	680.000	1,636.900	1,617.022	98.79%
8001 ML	靈實醫院重建計劃	16/7/1993	446.000	521.100	497.720	95.51%
8023 MM	西營盤專科門診診療所遷建計劃	5/7/1996	377.480	-	361.803	95.85%
8025 MM	伊利沙伯醫院手術室大樓及康復大樓重建計劃	12/1/2006	671.270	-	609.074	90.73%
8026 MM	聖母醫院專科門診部、護士學校和護士學生宿舍重建工程	14/2/1997	82.900	-	79.163	95.49%
8031 MM	九龍康復院	28/6/1996	894.780	-	516.772	57.75%
8036 MM	醫院改善計劃第 3 期－8 間公營醫院的改善工程 (根德公爵夫人兒童醫院、葛量洪醫院、廣華醫院、 南朗醫院、聖母醫院、東華醫院、基督教聯合醫院 及仁濟醫院)	27/2/1998	208.700	-	158.458	75.93%
8042 MM	醫院改善計劃第 4 期－13 間公營醫院的改善工程	27/2/1998	133.600	-	104.344	78.10%

在 2008-09 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8047 MM	改建鄧肇堅醫院為日間護理中心	26/4/2002	239.100	-	202.967	84.89%
8056 MM	加強公營醫院系統的感染控制設施(A 組)	18/7/2003	287.200	355.300	347.096	97.69%
總目 709						
9034 WF	在丹桂村至屯門之間增設輸水幹管設施	11/6/1999	214.390	-	91.281	42.58%
9231 WF	港島及大嶼山引水道重建工程	12/4/2002	252.700	-	171.049	67.69%
9038 WS	北角低地海水供應系統擴建工程	5/12/2003	27.700	-	19.800	71.48%
總目 711						
B130 TB	鴨脷洲橋道行人天橋興建工程及鴨脷洲橋道和鴨 脷洲徑改善工程	8/11/2002	31.700	-	26.491	83.57%
B140 WF	都會區及新界東北部增添濾水及輸水設施－第 1 階段，大埔濾水廠及抽水站建造工程	10/1/1997	2,226.900	-	2,218.912	99.64%

在 2008-09 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	經修訂 的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的 比率(%)
702	6	14,832	16,042	15,617	97.35%
703	36	4,906	5,134	4,485	87.36%
704	3	813	813	510	62.73%
705	2	111	111	68	61.26%
706	3	1,814	1,814	885	48.79%
707	13	1,170	1,569	1,422	90.63%
708	22	5,861	8,108	7,175	88.49%
709	3	495	495	282	56.97%
711	2	2,259	2,259	2,245	99.38%
總計	90	32,261	36,345	32,689	89.94%