

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 在 2009-10 財政年度完結的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2009-10 財政年度完結(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們一直都有按年向委員提供這些資料。

2. 在 2009-10 年度結帳的甲級工程計劃共有 93 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 77.9%。在 2007-08 和 2008-09 兩個年度的相應統計數字分別為 79.7% 和 89.9%。

-----

財經事務及庫務局  
2010 年 11 月

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 702</b>						
2387 CL	九號貨櫃碼頭－後勤地區及基礎建設工程	24/7/1992	2,710.000	-	2,139.500	78.95%
2504 CL	將軍澳港口發展計劃－第 137 區(佛堂澳)第 2 期填海工程	11/6/1999	507.000	-	475.372	93.76%
2052 GI <sup>1</sup>	航空交通管制大樓及管制塔建造工程、航空交通管理和氣象設備及系統的採購工作，並進行有關的建造工程	22/4/1994	1,451.000	1,250.000	1,010.453	80.84%
<b>總目 703</b>						
3036 BA	在旺角晏架街興建設有救護總區總部及消防安全總區總部的旺角救護車站	11/4/2003	108.300	-	86.185	79.58%
3125 BF	在九龍塘興建設有九龍消防總區總部的消防局暨救護車站	14/5/2004	100.900	-	88.388	87.60%
3275 EP	青衣第 10 區的 1 所小學	23/6/2000	113.400	-	88.709	78.23%
3279 EP	東涌第 20 區的 1 所小學	9/11/2001	95.600	-	79.899	83.58%

<sup>1</sup> 這項工程計劃在 2009 年 3 月底結帳。

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3291EP	天水圍第 111 區的 1 所小學	22/6/2001	94.000	-	71.215	75.76%
3296EP	柴灣祥民道明德小學重建計劃	30/5/2003	89.700	-	89.152	99.39%
3297EP	沙田第 38A 區的 1 所小學	18/7/2003	81.800	-	69.219	84.62%
3232ES	東涌第 20 區的 1 所中學	9/11/2001	113.000	-	94.593	83.71%
3233ES	東涌第 40 區的 1 所中學	9/11/2001	101.000	-	85.706	84.86%
3240ES	東涌第 40 區的第二所中學	9/11/2001	101.000	-	83.200	82.38%
3244ES	沙田第 38A 區的 1 所中學	18/7/2003	89.000	-	81.660	91.75%
3087ET	按教育統籌委員會第五號報告書的建議 為現有官立學校進行改善工程－第 4 期 工程－地盤勘測工作和顧問費	27/2/1998	161.700	-	64.563	39.93%
3091ET	九龍塘教育資源中心暨公共運輸交匯處 －第 2 階段	6/12/2002	468.900	482.800	432.121	89.50%
3093ET	九龍塘教育資源中心暨公共運輸交匯處 －第 1 階段	9/3/2001	90.000	-	55.487	61.65%
3006GB	擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設 施－餘下工程	18/2/2000	1,199.000	-	999.591	83.37%

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3006 GD	屯門青山公路的入境處訓練學校及掃管笏入境事務中心－第 2 階段	21/6/2002	503.600	-	413.480	82.10%
3174 GK	大龍的獸醫化驗所	28/4/2000	55.600	-	45.665	82.13%
3178 GK	在葵涌第 10B 區興盛路興建設有消防處辦事處的葵涌救護站及垃圾收集站	11/4/2003	93.900	-	86.035	91.62%
3179 GK	沙頭角管制站的擴建和改建工程	25/6/2004	47.200	-	43.552	92.27%
3172 IC	香港國際機場航天廣場內裝置海關、出入境、檢疫設施工程	4/3/2005	40.700	-	33.617	82.60%
3173 IC	亞洲空運中心二號空運大樓裝置海關及檢疫設施工程	13/1/2006	18.800	-	10.157	54.03%
3072 KA	羅湖管制站大樓改善工程	10/5/2002	108.000	-	100.429	92.99%
3073 LC	在荔枝角已婚人員宿舍舊址重置域多利監獄	30/5/2003	229.400	239.100	234.203	97.95%
3234 LP	灣仔軍器廠街警察總部重建計劃(軍器廠街警察總部範圍第 3 期發展計劃)－第 2 階段	28/4/2000	3,233.800	-	2,047.868	63.33%

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3241 LP	在荃灣興建新界南總區警察總部及行動基地	10/5/2002	667.500	680.400	658.816	96.83%
3242 LP	馬料水水警港外區總部及水警北分區	18/7/2003	124.400	-	108.876	87.52%
3011 NB	更換沙田富山火葬場的火化爐	12/4/2002	109.300	-	98.327	89.96%
3015 NM	漁灣街市及熟食中心加裝空氣調節系統	16/5/2003	68.800	72.000	69.560	96.61%
3024 NM	灣仔鵝頸熟食中心加裝空氣調節系統	16/5/2003	24.200	-	24.138	99.74%
3028 NM	香港仔街市及熟食中心一般改善工程	11/6/2004	27.700	-	23.438	84.61%
3052 RE	圖書館翻新工程－第 1 期工程	11/6/2004	125.200	-	105.274	84.08%
3045 RG	大角咀綜合大樓－第 2 期	16/6/2000	726.300	-	444.988	61.27%
3314 RO	天水圍國際濕地公園及訪客中心－第 1 期工程及第 2 期工程的合約前顧問工作	12/11/1999	56.700	-	54.947	96.91%
3374 RO	粉嶺第 18 及 21 區的鄰舍休憩用地	15/7/2002	33.600	-	19.032	56.64%
3390 RO	天水圍第 25、25A、25B 區的鄰舍休憩用地	24/6/2005	67.600	-	64.562	95.51%
3175 SC	青年發展中心－合約前的顧問工作	2/7/1999	52.000	-	39.921	76.77%
3182 SC	石籬邨房屋發展計劃第 12 期的社區會堂	9/7/1999	54.678	-	28.691	52.47%

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3001 SO	屯門青少年住院訓練綜合設施	18/7/2003	329.700	-	309.397	93.84%
3151 TB	在羅湖跨境橋裝設空氣調節系統	18/7/2003	39.700	-	36.762	92.60%
<b>總目 704</b>						
4061 CD	廣東道新排水渠延展工程	16/10/1998	38.200	-	30.726	80.44%
4067 CD	鄉郊排水系統修復計劃－顧問費及勘測 工作	11/11/1994	14.000	18.640	16.892	90.62%
4091 CD	鄉郊排水系統修復計劃第 1 階段第 1A 期－梧桐河修復工程	12/12/1997	231.100	-	200.545	86.78%
4093 CD	鄉郊排水系統修復計劃第 1 階段第 1B 期－雙魚河修復工程	16/10/1998	245.900	-	155.779	63.35%
4131 CD	鄉郊排水系統修復計劃－平原河及模範 鄉河排水系統修復工程	20/12/2002	199.300	-	194.124	97.40%
4231 DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程 第 1 部分－昂坪污水收集系統、污水處 理及排放設施	16/5/2003	235.300	247.900	246.513	99.44%

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4326 DS	九龍中部及東部污水收集系統、污水處理及排放－與房屋有關的前期工程	21/6/2002	50.800	-	26.250	51.67%
<b>總目 705</b>						
5036 DR	港島東廢物轉運站	13/1/1988	15.000	413.000	380.786	92.20%
5048 TF	沙頭角、黃石、高流灣公眾碼頭重建工程	25/6/2004	109.000	-	90.255	82.80%
<b>總目 706</b>						
6152 TB	在慈雲山道興建橫跨蒲崗村道的行人天橋	14/5/2004	22.000	-	18.371	83.50%
6520 TH <sup>2</sup>	屯門公路改善工程	16/7/1993	1,324.600	-	943.293	71.21%
6523 TH	西九龍走廊－油麻地第 2 期工程－在登打士街，窩打老道及駿發花園的一段渡船街興建行人天橋及行人隧道系統	11/6/1993	64.000	-	44.348	69.29%

<sup>2</sup> 這項工程計劃在 2007 年 3 月結帳。

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
6722 TH	粉嶺公路近上水彩園邨的加建隔音屏障工程	11/6/2004	101.400	-	100.987	99.59%
6723 TH	粉嶺公路近粉嶺中心的加建隔音屏障工程	11/6/2004	64.300	-	63.911	99.40%
6069 TI	毗鄰彩虹地下鐵路站的坪石公共運輸交匯處	27/2/1998	61.800	-	61.800	100.00%
6071 TI	西灣河公共運輸交匯處、跨界旅遊巴士總站及水警基地附屬地方	16/6/2000	36.900	-	36.765	99.63%
6040 TR	西鐵(第 1 期)－錦田段主要基建工程－餘下工程	6/7/2001	219.100	-	149.837	68.39%
6048 TR	東鐵支線－紅磡至尖沙嘴主要基建工程	9/3/2001	1,146.400	-	973.399	84.91%
6043 TR	西鐵(第 1 期)－錦田段－主要基建工程	11/6/1999	546.900	-	242.399	44.32%
<b>總目 707</b>						
7087 CD	元朗排水繞道－地盤勘測及顧問費	13/12/1996	41.400	-	8.167	19.73%
7097 CD	元朗及錦田的主要排水道第 2 階段－錦田公路至大壩段	7/5/1999	410.400	-	209.117	50.95%



## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7107 CD	新界西北部竹園村及下新圍的鄉村防洪工程	23/6/2000	152.100	-	105.146	69.13%
7227 CL	天水圍發展計劃－上璋圍鄉村防洪工程第 2 期－敷設截流排水渠	19/11/2004	27.200	-	18.325	67.37%
7409 CL	沙田新市鎮第 II 階段工程－第 35 區插桅杆村、牛皮沙村及多石村提供公用設施及擴展工程	14/5/1993	53.000	93.900	78.939	84.07%
7410 CL	青衣北部為闢建地區休憩用地及政府、機構、社區設施而進行的填海工程	6/7/2001	116.900	120.600	106.484	88.30%
7683 CL	將軍澳進一步發展可行性研究	24/5/2002	40.000	-	33.149	82.87%
7693 CL	九龍東南發展計劃－啟德明渠進口道填海工程的顧問費及工地勘測	23/11/2001	63.800	-	50.161	78.62%
7708 CL	九龍東南發展計劃－啟德機場北面停機坪的地盤整理和渠務工程	27/2/2004	119.100	131.600	131.338	99.80%
7437 CL	愛秩序灣填海區道路工程	18/9/1998	283.100	-	141.522	49.99%
7761 TH	西九龍填海計劃－餘下道路工程第 3 階段第 1 期	21/12/2001	223.400	-	172.646	77.28%

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7778 TH	將軍澳發展計劃第 3 期－坑口道分隔車道建造工程的詳細設計及工地勘測	24/5/2002	21.900	-	4.308	19.67%
7624 TH	一九九七至九八年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	21/3/1997	120.700	-	95.066	78.76%
<b>總目 708</b>						
8015 EJ	學生宿舍第 2 期(1 401 個宿位)	23/6/2000	355.760	-	269.540	75.76%
8016 EJ	學生宿舍第 3 期(523 個宿位)	6/7/2001	104.010	-	98.209	94.42%
8021 EJ <sup>3</sup>	城大主樓－第 1 階段	10/5/2002	29.200	-	0.106	0.36%
8006 ME	博愛醫院重建及擴建計劃－準備工作	9/6/2000	96.370	-	94.208	97.76%
8003 MJ	基督教聯合醫院 S 座加設升降機及進行相關工程	25/6/2004	62.600	-	50.576	80.79%
8013 MM	重建伊利沙伯醫院專科門診診療所	17/6/1994	238.000	-	231.760	97.38%

<sup>3</sup> 香港城市大學只動用了 **8021EJ** 號工程計劃項下的小量費用。**8021EJ** 號工程計劃為 **8018EJ** 號工程計劃「城大主樓」進行合約前的顧問工作，以便制定詳細設計和進行準備工作。正如在 PWSC(2009-10)9 號文件中所報告，城大主樓工程計劃已經中止，該用地因應其後推行的「3+3+4」學制而用作發展 **8024EJ** 號工程計劃「教學及行政大樓」。

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8027 MM	荔景醫院	27/2/1998	686.400	-	529.156	77.09%
8033 MM	九龍醫院－第 1 期重建工程	27/2/1998	1,083.300	-	718.118	66.29%
8035 MM	屯門醫院－屯門分科診療所遷建工程	27/2/1998	634.200	-	521.896	82.29%
8037 MM	青山醫院重建計劃－第 2 期	27/2/1998	1,470.800	-	1,061.393	72.16%
8001 MN	雅麗氏何妙齡那打素醫院遷建計劃	10/2/1988	680.000	1,053.640	1,041.459	98.84%
8004 QJ	非政府機構營舍改善工程	20/6/1997	129.800	-	104.208	80.28%
8009 QJ	擴建香港演藝學院圖書館	24/4/2003	2.600	-	2.125	81.73%
8010 QJ	更換香港演藝學院 2 號海水水冷式製冷機	30/6/2004	2.800	-	1.680	60.00%
8011 QJ	香港演藝學院劇院翻新工程	18/7/2006	3.680	-	2.581	70.14%
8012 QJ	香港演藝學院內外磚牆檢查及潔淨工作	18/7/2006	3.700	-	1.508	40.76%
<b>總目 709</b>						
9164 WF	赤柱及淺水灣供水計劃－第 5 階段	29/6/1990	123.000	202.000	201.061	99.54%
9241 WF	薄扶林區供水系統擴展工程	15/12/2000	117.200	-	67.751	57.81%
9329 WF	萬宜水庫西面副壩修葺工程	11/6/2004	25.000	-	19.430	77.72%

## 在 2009-10 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 711</b>						
B571 CL	龍華街地盤平整工程	25/5/2001	117.500	140.100	138.872	99.12%
B125 WC	天水圍預留區第 1 階段食水及沖廁用水 網狀供水系統	27/2/1998	73.000	-	58.819	80.57%

## 在 2009-10 財政年度完結的工程計劃的結算開支

總目	已完結的 工程計劃 數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	經修訂 的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的 比率(%)
702	2	3,217	3,217	2,615	81.29%
703	39	9,846	9,885	7,571	76.59%
704	7	1,015	1,032	871	84.40%
705	2	124	522	471	90.23%
706	9	2,263	2,263	1,692	74.77%
707	13	1,673	1,730	1,154	66.71%
708	16	5,583	5,957	4,729	79.39%
709	3	265	344	288	83.72%
711	2	191	213	198	92.96%
總計	93	24,177	25,163	19,589	77.85%