

## 南區區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

### 1. 有關已完成 / 正在興建的兩個前市政局工程項目

工程名稱	工程預算 (百萬元計)	兩個前市政局 暫定時間表 (動工/完工年 度)	最新 確實/暫定 時間表 (動工/完工 日期)	工程的緩急次 序及進度 是否符合區議 會的期望
華富休憩花園 (以小型工程方式進行)	14.50	2001-02 / 2004-05	07-2007 / 06-2009	是
鴨脷洲北部填海區康樂發展工程	94.30	2001-02 / 2002-03	10-2007 / 09-2009	是

### 2. 有關諮詢區議會後決定擱置或取消的工程項目

工程名稱	南區區議會的意見
黃竹坑康樂發展工程	沒有

### 3. 有關正在覆檢或推行前期規劃工作的兩個前市政局工程項目

工程名稱	已預留的 工地 目前的土 地用途	目前情況	南區區議會的意見
赤柱正灘重新鋪沙工程	赤柱正灘	經過土木工程拓展署在二零零九年初進行的海灘改善工程後，目前泳灘的現況可以接受。	泳灘目前情況尚可，在項目未有定案前，南區區議會沒有進一步的意見。

## 南區區議會就尚未完成的康樂及文化設施工程計劃的推展情況的意見

4. 除以上工程外，南區區議會曾通過支持興建以下文康工程(不包括由地區小型工程計劃及鄉郊小工程計劃撥款興建的工程)：

項目優次	工程名稱	工程預算 (百萬元計)	區議會 首次通過 支持 工程的日期	區議會 期望竣工 的日期	目前情況	備註
1	鴨脷洲風之塔公園 興建包括有升降機 設施的行人天橋以 連接鴨脷洲邨	>21.0	20.5.2010	盡早竣工	康文署正準備 工程界定書	—
2	於包玉剛泳池提供 暖水泳池	>21.0	22.7.2010	盡早竣工	康文署與建築 署正進行可行 性研究	—
3	深水灣泳灘修建泳 灘運作中心	14.0	3.12.2009	盡早竣工	預計於 2012 年年中竣工	—