

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2010-11 財政年度完結的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2010-11 財政年度完結(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們一直都有按年向委員提供這些資料。

2. 在 2010-11 年度結帳的甲級工程計劃共有 99 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 平均而言，這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 88.9%。在 2008-09 和 2009-10 兩個年度的相應統計數字分別為 89.9% 和 77.9%。

-----

財經事務及庫務局  
2011 年 11 月

## 在 2010-11 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 703</b>						
3126 BF	寶馬山消防局暨救護車站	29/6/2001	76.500	—	64.057	83.73%
3182 EP	觀塘藍田邨的第三所小學	16/12/1994	33.850	—	29.132	86.06%
3260 EP	油塘邨重建計劃第 2 期的 1 所小學	15/1/1999	114.000	—	96.126	84.32%
3262 EP	愛秩序灣第 4 期公共屋邨 1 所設有 24 間課室的小學	25/6/1999	107.300	—	99.201	92.45%
3264 EP	天水圍第 101 區的第二所小學	2/7/1999	102.800	—	78.390	76.25%
3298 EP	筲箕灣筲箕灣崇真學校重建計劃	13/6/2003	85.600	—	81.339	95.02%
3310 EP	深水埗長沙灣道 1 所設有 36 間課室的小學	13/6/2003	113.500	—	103.190	90.92%
3311 EP	元朗第 12 區 1 所設有 36 間課室的小學	27/2/2004	107.700	—	106.169	98.58%
3314 EP	天水圍天城路與天柏路交界處 1 所設有 24 間課室的小學	30/4/2004	84.800	—	76.119	89.76%
3315 EP	元朗第 16 區的 1 所小學	13/6/2003	89.900	—	83.877	93.30%
3319 EP	深水埗西九龍填海區第 10 號地盤 1 所設有 36 間課室的小學	14/5/2004	104.300	—	99.984	95.86%
3322 EP	天水圍第 104 區的第二所小學	30/4/2004	105.200	—	84.378	80.21%
3329 EP	何文田常盛街的 1 所小學	14/5/2004	91.800	—	83.382	90.83%
3254 ES	元朗第 16 區的 1 所中學	13/6/2003	109.400	—	97.684	89.29%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3256 ES	深水埗西九龍填海區第 10 號地盤的 1 所中學	14/5/2004	119.100	—	106.162	89.14%
3259 ES	天水圍第 104 區的第二所中學	30/4/2004	124.400	—	102.540	82.43%
3085 ET	按教育統籌委員會第五號報告書的建議 為現有官立學校進行改善工程 – 第 4 期 工程	16/6/2000	382.100	1,107.700	662.747	59.83%
3089 ET	油塘的 1 所特殊學校	5/2/1999	73.700	—	52.872	71.74%
3097 ET	在觀塘新清水灣道重置香港扶幼會盛德 中心學校	18/7/2003	76.500	—	71.978	94.09%
3101 ET	天水圍第 32 區的 1 所嚴重智障兒童特殊 學校	24/6/2005	73.900	—	70.749	95.74%
3065 GI	機電工程署啟德新總部	29/6/2001	878.900	—	759.242	86.39%
3029 LJ	勞資審裁處搬遷至南九龍裁判法院大樓	17/2/2006	67.100	—	65.127	97.06%
3002 NM	坪洲街市	17/12/1999	56.000	—	48.324	86.29%
3026 NM	屯門新墟街市加裝空氣調節系統和進 行一般改善工程	25/2/2005	119.700	—	91.308	76.28%
3005 NT	新界區公廁設施改善計劃 – 第 3 期	17/12/1999	75.790	—	36.264	47.85%
3051 RE	孫中山博物館	4/3/2005	90.500	—	66.142	73.09%
3046 RG	赤柱綜合大樓	20/12/2002	173.800	186.600	177.276	95.00%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3313 RO	天水圍國際濕地公園及訪客中心－第 2 期 工程	26/4/2002	461.500	469.000	458.640	97.79%
3353 RO	順利邨遊樂場	17/12/1999	274.850	—	251.309	91.43%
3376 RO	鯉魚門公園及度假村改善工程	5/12/2003	81.300	—	46.947	57.75%
3379 RO	大角咀櫻桃街公園	18/7/2003	76.600	91.100	86.877	95.36%
3382 RO	大埔第 5 區的地區休憩用地	6/12/2002	34.300	—	26.186	76.34%
3394 RO	粉嶺／上水第 39 區的地區休憩用地	19/11/2004	34.700	42.700	39.557	92.64%
3396 RO	東涌第 2 區的地區休憩用地	19/11/2004	37.800	48.100	45.891	95.41%
3399 RO	荃灣第 35 區的地區休憩用地－第 2 期	4/3/2005	49.500	54.700	48.762	89.14%
3405 RO	天水圍第 107 區地區休憩用地	7/7/2006	91.400	—	59.912	65.55%
3195 RS	曹公潭戶外康樂中心新增設施	17/12/1999	44.330	—	34.190	77.13%
3241 RS	大埔第 5 區的足球場	6/12/2002	43.000	—	38.938	90.55%
3244 RS	沙田顯田公眾游泳池第 2 期	25/6/2004	164.200	173.800	169.528	97.54%
3160 SC	土地發展公司上海街 K2 地盤重建計劃 下的鄰里社區中心	3/10/1997	88.700	—	53.813	60.67%
3174 SC	深水埗長沙灣船塢重建計劃下的社區 會堂	11/6/1999	30.600	—	13.368	43.69%
3179 SC	愛秩序灣第 4 期房屋發展計劃下的社區 會堂	9/7/1999	35.194	—	14.910	42.37%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3180 SC	慈安邨第 3 期房屋發展計劃下的社區會堂	9/7/1999	41.207	—	25.027	60.73%
3181 SC	尚德邨第 9 期房屋發展計劃下的社區會堂	9/7/1999	43.694	—	22.424	51.32%
3184 SC	梨木樹邨第 4 期的社區會堂	25/5/2001	30.400	—	16.579	54.54%
3186 SC	堅尼地城石山街政府聯用大樓	15/7/2002	245.300	—	234.390	95.55%
3074 TI	尖沙咀東部的交通接駁系統	24/6/2005	275.700	255.100	252.740	99.07%
<b>總目 704</b>						
4062 BL	影響記錄在政府新目錄內斜坡安全的污水渠和雨水渠的第 2 期勘測工作	27/4/2001	143.300	—	76.470	53.36%
4099 CD	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 1 期工程	25/6/1999	1,762.900	—	680.439	38.60%
4106 CD	西九龍雨水排放系統改善計劃第 2 階段第 2 期及第 3 階段第 1 期工程	9/6/2000	1,767.200	—	1,190.146	67.35%
4123 CD	荔枝角雨水轉運計劃－初步設計及勘測	8/3/2002	33.300	—	32.194	96.68%
4132 CD	屯門青麟路雨水排放系統改善工程	17/12/2004	40.600	—	35.036	86.30%
4133 CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2A 期－錦田及牛潭尾	13/6/2003	139.300	—	139.134	99.88%
4289 DS	荃灣、葵涌及青衣污水收集系統－第 1 階段第 2 期及第 2 階段工程	27/2/1998	75.400	—	69.196	91.77%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 705</b>						
5037 CG	九龍西及港島綠化總綱圖－尖沙咀和中環工程	28/4/2006	38.400	—	25.178	65.57%
5038 CG	旺角／油麻地及上環／灣仔／銅鑼灣綠化總綱圖－顧問研究和工地勘測	1/12/2006	18.100	—	10.974	60.63%
5236 CL	大澳發展－船隻碇泊保護區	24/1/2003	287.500	—	285.311	99.24%
5038 DR	沙田廢物轉運站	24/4/1992	222.000	—	199.717	89.96%
5349 DS	海洋公園的重新發展－公共污水收集系統改善配套工程	16/6/2006	22.600	—	14.132	62.53%
<b>總目 706</b>						
6246 TH	錦田繞道	9/2/2001	290.800	—	182.805	62.86%
6323 TH	銅鑼灣行車天橋重建工程和相關的維園道擴闊工程	5/12/2003	141.800	—	107.669	75.93%
6745 TH	屯門青麟路輕便鐵路 LT1 交匯處分層交匯工程	1/2/2002	138.600	—	125.145	90.29%
6747 TH	藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程－詳細設計	28/4/2000	18.300	—	9.442	51.60%
6788 TH	落馬洲至皇崗的新跨界橋	18/7/2003	330.400	—	222.109	67.22%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 707</b>						
7022 CD	元朗及錦田的主要排水道－山下村至欖口村段	16/5/2003	125.100	—	123.979	99.10%
7030 CD	新界西北部元朗、錦田及牛潭尾的鄉村防洪工程第 1 階段－餘下工程	22/6/2001	136.400	—	105.754	77.53%
7074 CD	新界元朗大橋及水邊村的鄉村防洪工程	20/2/2004	62.900	—	36.033	57.29%
7081 CD	元朗及錦田的主要排水道第 2 階段－餘下工程	17/11/2000	291.600	—	224.092	76.85%
7324 CL	將軍澳發展計劃第 3 期－市中心擴展區餘下填海工程第 2 階段及相關的主要渠務工程	21/1/2000	544.300	—	453.995	83.41%
7452 CL	西九龍填海計劃－道路及排水系統第 I 期	3/3/1995	532.000	—	475.429	89.37%
7652 CL	灣仔發展計劃第 2 期－整體可行性研究及工地勘測	12/3/1999	60.000	—	50.411	84.02%
7656 CL	鋼綫灣數碼港發展計劃第 1 期的基礎建設工程	21/5/1999	964.000	—	802.036	83.20%
7659 CL	舊墟發展計劃－元朗第 16 區工程第 1 期	12/11/1999	226.400	—	168.779	74.55%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7698 CL	天水圍發展計劃－上章圍鄉村防洪工程 第 1 期－現有雨水抽水站改善工程	21/6/2002	36.700	—	36.694	99.98%
7704 CL	白石角發展計劃基礎設施工程－第 2A 階段	18/7/2003	191.800	213.400	210.562	98.67%
7193 TH	汀角路改善工程第 1 階段第 2 期	21/6/2002	218.400	—	217.264	99.48%
<b>總目 708</b>						
8013 EA	九龍農圃道 1 號協恩中學附屬小學重建 工程	12/3/1999	63.350	—	53.830	84.97%
8018 EM	中華廚藝學院發展計劃	12/11/1999	111.240	—	111.240	100.00%
8007 ME	博愛醫院重建及擴建計劃－工地平整和 地基工程	22/6/2001	314.300	—	186.383	59.30%
8057 MM	加強公營醫院系統的感染控制設施(B 組)	18/7/2003	122.400	—	122.399	100.00%
8064 MM	在公營醫療機構發展中醫診所(第一 批)	16/12/2005	35.100	—	31.355	89.33%
8014 QJ	香港演藝學院歌劇院翻新工程(第一期)	7/8/2007	14.500	—	11.616	80.11%
8021 QJ	一筆過撥款給予西九文化區管理局以發 展西九文化區	4/7/2008	21,600.000	—	21,600.000	100.00%
8002 QR	地鐵西港島線－設計階段財務資助	14/12/2007	400.000	—	400.000	100.00%



## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 709</b>						
9094 WC	大埔白石角供水計劃－白石角食水配水庫、大埔滘食水抽水站及相關的水管敷設工程	11/6/1999	100.500	—	49.339	49.09%
9180 WC	大埔白石角填海區供水計劃－第 1 階段	7/12/2001	47.300	—	31.178	65.92%
9100 WF	上水／粉嶺供水計劃－坪輦食水配水庫	11/6/2004	117.200	—	68.792	58.70%
9239 WF	新界餘下偏遠鄉村供水計劃第 2 階段	25/5/2001	109.400	—	54.728	50.03%
9042 WS	茶果嶺海水供應系統環形總水管敷設工程－茶果嶺道前期水管敷設工程	21/6/2002	25.600	38.900	38.043	97.80%
<b>總目 711</b>						
B561 CL	天水圍的進一步發展計劃－餘下基礎設施及地盤平整工程	25/6/1999	768.800	—	472.206	61.42%
B725 CL	長沙灣已婚警察宿舍、1 所學校和 1 間診所的拆卸工程	11/5/2007	28.000	—	22.344	79.80%
B195 EP	天水圍第 110 區的 1 所小學	27/2/1998	109.100	—	95.602	87.63%
B197 EP	天水圍第 102 區的第一所小學	18/4/1997	68.000	—	56.780	83.50%
B198 EP	天水圍第 102 區的第二所小學	18/4/1997	66.800	71.500	67.647	94.61%
B199 EP	天水圍第 102 區的第三所小學	18/4/1997	66.800	74.700	69.354	92.84%
B165 ES	天水圍第 110 區的 1 所中學	27/2/1998	123.500	—	111.014	89.89%

## 在 2010-11 年度完結的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
B168 ES	天水圍第 102 區的第二所中學	18/4/1997	78.400	—	66.840	85.26%
B068 KA	把民眾安全服務隊及消防處設施遷往油 麻地西九龍填海區第 17 號地盤重置	20/12/2002	256.900	—	220.795	85.95%
B413 RO	毗鄰葵涌邨的地區休憩用地	23/6/2006	37.600	—	34.991	93.06%

-----

## 在 2010-11 財政年度完結的工程計劃的結算開支

總目	已完結的 工程計劃 數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	經修訂 的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的 比率(%)
703	47	5,822	6,595	5,434	82.40%
704	7	3,962	3,962	2,223	56.11%
705	5	589	589	535	90.83%
706	5	920	920	647	70.33%
707	12	3,390	3,411	2,905	85.17%
708	8	22,661	22,661	22,517	99.36%
709	5	400	413	242	58.60%
711	10	1,604	1,617	1,218	75.32%
總計	99	39,348	40,168	35,721	88.93%