

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2012-13 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2012-13 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括一

- (a) 2012-13 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2011-12)33** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2012-13 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目)，以及在 2012-13 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2012-13 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2011-12)33** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2012-13 年度的核准撥款總額為 115 億 5,780 萬元¹。實際開支為 104 億 70 萬元，較核准撥款總額少 10%。

財經事務及庫務局
2013 年 10 月

¹ 財務委員會在 2013 年 1 月批准開立一個新的整體撥款分目 **6101TX**，並就該分目在 2012-13 年度撥款 240 萬元。當局在 2012 年 11 月至 2013 年 3 月期間，根據獲轉授的權力，把分目 **3004GX**、**4100DX**、**8100MX** 和 **9100WX** 的 2012-13 年度核准撥款額提高 4,320 萬元，用以支付所增加的開支。因此，2012-13 年度核准撥款額共提高 4,560 萬元，即由 115 億 1,220 萬元增至 115 億 5,780 萬元。

附件和附錄索引

總目 / 分目	參考	頁數
總目 701－土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702－港口及機場發展	附件 2	9
總目 703－建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-15
分目 3100GX	附錄 3B	16-18
分目 3101GX	附錄 3C	19-22
總目 704－渠務	附件 4	23
分目 4100DX	附錄 4A	24-28
總目 705－土木工程	附件 5	29
分目 5001BX	附錄 5A	30-33
分目 5101CX	附錄 5B	34-38
分目 5101DX	附錄 5C	39-41
總目 706－公路	附件 6	42
分目 6100TX	附錄 6A	43-47
分目 6101TX	附錄 6B	48-49
總目 707－新市鎮及市區發展	附件 7	50
分目 7014CX	附錄 7A	51-54
分目 7016CX	附錄 7B	55-57
分目 7100CX	附錄 7C	58-62
總目 708－非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	63
分目 8100BX	附錄 8A	64-66
分目 8100EX	附錄 8B	67-70
分目 8100MX	附錄 8C	71-75
分目 8100QX	附錄 8D	76-80
分目 8001SX	附錄 8E	81-83
總目 709－水務	附件 9	84
分目 9100WX	附錄 9A	85-89
總目 710－電腦化計劃	附件 10	90
分目 A007GX	附錄 10A	91-95
總目 711－房屋	附件 11	96
分目 B100HX	附錄 11A	97-99

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 17 億 8,320 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 26 億 3,240 萬元少 32.3%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就西港島線工程項目有關收回地底內層引致失去重建潛力的損失的索償個案達成協議。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
地政總署署長	31,500	3,255	-89.7%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	990,000	3,255
2. 西港島線－收回地底內層引致失去重建潛力的損失	378,000	—
第 I 部分的小計：		3,255

總目 701 分目 1004CA – 續

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 為進行海運大廈的換地項目而提供取消短期租約第 KX1747 號的補償款項	—	— ¹
2. 為歸還荃灣柴灣角街 6-28 號 – 荃灣內地段第 29 號 B 分段第 2 小分段及荃灣內地段第 34 號 A 分段第 2 小分段第 B 段以擴闊道路而提供的補償款項	—	— ¹
第 IV 部分的小計：		—
分目 1004CA 的總計：		<u>3,255</u>

¹ 因取消租約／歸還地段而招致的補償款項為 1 元。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,600,850	1,779,941	-31.6%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 廣深港高速鐵路香港段	2,018,000	13,989
2. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
3. 后海灣幹線，以及藍地至十八鄉段交匯處之間一段元朗公路(藍地至丹桂村段)擴闊工程	642,500	9
4. 中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	253,000	387
5. 竹園村搬遷－蓮塘／香園圍口岸與相關道路工程	94,500	2,743
6. 灣仔發展計劃第 2 期工程	94,500	—

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
7. 元朗錦墾路的改善及擴建工程	54,700	9,253
8. 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務第 2 期第 1B 組工程 – 興建污水泵房及相關加壓污水管	40,000	—
9. 輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏通路新段建造工程 – 第 3C 段由白虎山至蓮麻坑村	25,900	12,766
10. 林村谷污水收集系統第 2C 組工程	21,300	8,452
11. 約 60 個其他項目		35,884
	第 I 部分的小計：	83,483

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,087,200	766,279
2. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(土地平整和土木工程)	1,367,000	506,908
3. 治理深圳河計劃第 4 階段 – 附屬道路工程	415,200	267,270
4. 治理深圳河計劃第 4 階段 – 河道工程	105,000	49,277

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 港珠澳大橋香港接線	99,630	—
6. 港珠澳大橋香港口岸	83,220	—
7. 發展大埔龍尾泳灘	34,061	18,888
8. 收回土地以供大埔龍尾泳灘發展	15,849	1,894
9. 錦壘路的改善工程(文苑村段)	12,217	280
10. 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段 – 元朗大棠村鄉村污水收集系統	2,707	989
11. 約 10 個其他項目		221
	第 II 部分的小計：	<u>1,612,006</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界北部雨水排放系統改善計劃 – C 組 (餘下工程)	133,780
2. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程 – 第 2 期	118,200
3. 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	49,032
4. 新界東北部擴建堆填區	26,441

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
5. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 大埔九龍坑新圍及九龍坑老圍鄉村污水收集系統	23,000
6. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 大埔泰亨鄉村污水收集系統	21,800
7. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 大埔南華莆及圍頭村鄉村污水收集系統	19,909
8. 林村谷污水收集系統第 2D 組工程	17,875
9. 連接新界西北及新界東北的單車徑 – 屯門至上水段	17,344
10. 屯門至赤鱸角連接路	14,500
11. 約 30 個其他項目	

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 鄉郊排水修復計劃(新界東北部)第 1 期 B – 雙魚河修復工程	159,000	1,103
2. 新界北部雨水排放系統改善計劃 C 組第 2 期 – 打鼓嶺大埔田及坪輦和沙頭角萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	131,205	1,332
3. 為受到在西部水域進行的海事工程計劃影響的 4 個魚類養殖區(馬灣、長沙灣、索罟灣和蘆荻灣)的海魚養殖業人士登記特惠津貼	116,200	26,350

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
4. 元朗西南擴展區－元朗第 13 區擬議建校計劃	110,265	10,937
5. 新界西北部發展計劃－元朗牛潭尾主要雨水排放道第 2 期	106,100	2,140
6. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 C 組第 1 期－粉嶺龍躍頭、軍地、丹山河及嶺仔雨水排放系統改善工程	83,093	936
7. 西貢的土地平整、道路及渠務第 6 組餘下工程	62,367	26,480
8. 新界北部雨水排放系統改善計劃 B 組－元朗麒麟村雨水排放系統改善工程－附屬道路工程	43,123	4,689
9. 長洲舊墟現有道路及渠務改善工程－第 1 階段第 1 期	40,000	1,081
10. 上水蕉徑通路建造工程	30,402	1,207
11. 約 50 個其他項目		8,197
	第 IV 部分的小計：	<u>84,452</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u>1,779,941</u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2012-13 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 28 億 6,950 萬元，較 2012-13 年度的核准撥款額 29 億 2,790 萬元¹少 2.0%。

2. 關於分目 3100GX，撥款未能盡用，主要是由於在 2012-13 年度多項繼續進行的項目的施工時間表有所更改，以配合在有關整體撥款項目下所支援的新建築工程計劃的工程範圍和工程項目要求的修訂，以致在 2012-13 年度的開支減少。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

¹ 當局在 2013 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2012-13 年度核准撥款額提高 1,170 萬元，即由 19 億 8,510 萬元增至 19 億 9,680 萬元，用以支付所增加的開支。因此，在 2012-13 年度，總目 703 項下整體撥款的核准撥款額總額，由 29 億 1,620 萬元增至 29 億 2,790 萬元。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
建築署署長	1,996,763 ¹	1,992,972	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 九龍灣公園足球場人造草、看台及公用地方翻修工程	29,000	106
2. 香港大球場東看台上蓋更換結構鋼纜工程	22,000	10,294
3. 壁屋監獄及懲教所初級職員宿舍 C 座內外翻修工程	15,020	1,918
4. 藍田南體育館上蓋翻修工程	12,232	3,014
5. 沙田運動場跑道翻修工程	11,740	9,428
6. 機場警署庶務大樓、行動指揮控制中心及多功能用途房空氣調節裝置翻修工程	10,249	2,543

¹ 當局在 2013 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的核准撥款額提高 1,170 萬元，即由 19 億 8,510 萬元增至 19 億 9,680 萬元，用以支付 2012-13 財政年度所增加的開支。

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
7. 荃灣蕙荃體育館健身室、主場館及上蓋翻修工程	10,248	2,076
8. 赤柱監獄廚房翻修工程	12,688	2,737
9. 兆麟運動場翻修工程	8,928	5,629
10. 塘福懲教所職業訓練大樓及消防裝置翻修工程	8,908	—
11. 約 1 370 個其他項目		1,344,886
第 I 部分的小計：		1,382,631

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 九龍仔公園 1 號人造草地足球場翻修工程	27,000	742
2. 葵涌車廠電氣系統翻修工程	17,440	—
3. 天水圍公園翻修工程	14,000	1,335
4. 楊屋道體育館主場館、洗手間、更衣室及上蓋翻修工程	12,480	7,948
5. 紅磡警署消防、電氣及空氣調節系統翻修工程	12,360	—
6. 大嶼山政府飛行服務隊總部飛機庫消防系統翻修工程	11,750	9,691

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
7. 鄧肇堅維多利亞官立中學課室、教學及教職員設施翻修工程	11,480	2,311
8. 保安道市政大廈內部及外部翻修工程	11,240	—
9. 赤柱監獄 D 座消防系統翻修工程	11,000	—
10. 大南街公廁及浴室翻修工程	10,899	139
11. 約 230 個其他項目		549,180
	第 II 部分的小計：	<u>571,346</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 屯門政府合署平台、電梯大堂、走廊及機房電力及照明系統翻修工程	7,460
2. 屯門市鎮公園電力及照明系統翻修工程	5,176
3. 天水圍運動場跑道和相關範圍翻修工程	5,000
4. 曉光街休憩花園翻修工程	4,732
5. 林士街多層停車場公廁翻修工程	4,080
6. 元朗賽馬會廣場公園範圍翻修工程	4,000
7. 西貢警署翻修傳統消防警報系統為消防召喚系統工程	1,276

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
8. 布吉仔路休憩處翻修工程	500
9. 上禾坑休憩處翻修工程	500
10. 上山雞乙休憩處翻修工程	500
11. 坪輦新村休憩處翻修工程	500

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港仔警察學院路面及廣場翻修工程	10,000	2,884
2. 天水圍健康中心外牆翻修工程	6,380	2,761
3. 屯門兒童及青少年院電力裝置翻修工程	4,954	4,261
4. 香港藝術館翻修消防系統及增加視像火警警報系統工程	4,292	2,664
5. 葵蓉苑紀律部隊宿舍(1 及 2 座)消防警報系統翻修工程	3,500	3,450
6. 沙田運動場的行車通道及出入閘口的翻修工程	3,500	2,826
7. 荔枝角懲教所 1 至 5 及 7 至 8 座消防警報系統翻修工程	3,200	1,829
8. 荔景紀律部隊宿舍(I、II 及 III 座)照明系統翻修工程	2,900	2,633

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
9. 牛頭角市政大廈消防警報系統、消防裝置及消防花灑泵翻修工程	2,320	2,271
10. 東區法院大樓照明系統翻修工程	1,940	1,541
11. 約 60 個其他項目		11,875
	第 IV 部分的小計：	<u>38,995</u>
	分目 3004GX 的總計：	<u>1,992,972</u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
建築署署長	94,732	66,111	-30.2%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 觀塘牛頭角下邨跨區社區文化中心	20,950	1,450
2. 九龍城區啟德跑道公園	20,900	3,136
3. 沙田第 14B 區體育館、社區會堂暨圖書館	18,600	6,439
4. 在北角百福道前丹拿山警察宿舍用地興建兩所各有 24 間課室的小學	16,100	3,032

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 將軍澳魷魚灣村道香港海關宿舍	13,800	1,736
6. 太古坊康和大廈的政府物流服務署印刷工場遷往柴灣政府物料營運中心	9,500	2,362
7. 重建和合石墳場棺葬墓地	13,800	3,784
8. 赤柱村道多層停車場連公共交通總站	12,330	753
9. 重建屯門虎地前消防處已婚職員宿舍	8,760	5,332
10. 重建香港仔田灣前房屋署職員宿舍	6,220	150
11. 約 30 個其他項目		29,209
第 I 部分的小計：		57,383

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 在屯門曾咀興建靈灰安置所及紀念花園	20,800	6,170
2. 摩士公園游泳池副池改建為室內暖水池	13,100	1,173
第 II 部分的小計：		7,343

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 703 分目 3100GX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 啟德發展計劃 5C-5 工地的兩所特殊學校	13,000	—
2. 大埔文娛中心的設施改善工程	11,000	449
3. 油麻地戲院第二期	1,755	190
4. 翻新香港藝術館	1,400	358
5. 柴灣政府綜合大樓及車房	1,400	—
6. 重建九龍杏林街 20 號樂富職員宿舍	1,160	—
7. 展城館和香港大會堂前方的新露天廣場	550	274
8. 前旺角街市用地的社區健康中心	100	69
9. 在葵涌青荃路關設靈灰安置所	100	27
10. 駿業街遊樂場改建為觀塘工業傳統公園	80	18
11. 4 個其他項目		—
第 IV 部分的小計：		1,385
分目 3100GX 的總計：		66,111

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
建築署署長	836,437	810,431	-3.1%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 在中環添華道與添美道之間的中環新海濱發展休憩用地	20,800	1,985
2. 大欖涌海關訓練學校戰術訓練大樓的設計及建造工程	20,300	12,211
3. 鰂魚涌海裕街海濱長廊建造工程	19,500	13,821
4. 海下海岸公園遊客中心連旅遊車上落客處建造工程	19,000	100
5. 落馬洲管制站新 e-道建造工程	19,000	5,446
6. 南丫島警崗遷往南丫島榕樹灣的重置工程	18,590	4,031
7. 落馬洲管制站新私家車清關大樓建造工程	17,900	12,924

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
8. 提高小欖精神病治療中心大圍區的保安水平	16,000	2,520
9. 為更換大老山雷達站的天氣雷達進行改建及加建工程	17,000	870
10. 前堅尼地城已婚警察宿舍 B 座拆卸工程	18,420	20
11. 約 3 050 個其他項目		420,845
第 I 部分的小計：		474,773

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 毗鄰屯門第 31 區楊青路屯門兒童及青少年院的園景及訓練區(B 地點)	18,090	334
2. 擴建北角柏立基夫人健康院地下的鄧肇堅牙科診所	12,823	6,860
3. 在西營盤賽馬會分科診療所 8 樓(部分)開設新牙科診所	10,117	7,066
4. 在觀塘容鳳書紀念中心地下(部分)開設新牙科診所	8,651	4,870
5. 為改善上水大龍實驗農場的供電情況而興建變壓及電掣樓	7,500	91

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
6. 西貢獅子會自然教育中心的污水處理廠及相關的污水收集系統工程	5,270	50
7. 重新裝修社會福利署土瓜灣綜合家庭服務中心的辦公地方	5,220	2,134
8. 在東涌發展碼頭鄰近建造一所公廁	4,940	116
9. 擴建將軍澳寶寧路健康中心 2 樓的將軍澳牙科診所	3,300	1,440
10. 在大埔泰亨祠堂村建造一所公廁	3,250	259
11. 約 210 個其他項目		28,674
		51,894
第 II 部分的小計：		

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在大埔東消防局建造一座操練塔	15,500
2. 南葵涌學生健康服務中心暢通無阻通道設施改善工程	14,000

總目 703 分目 3101GX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 清拆宋皇臺車輛維修工場 B 工地的現有構築物	23,000	2,117
2. 尖沙咀前金巴利街街市的入境事務處(西九龍辦事處和九龍出生登記處)的裝修工程	20,247	4,015
3. 關設天水圍墟市	19,900	14,770
4. 灣仔入境事務大樓的無障礙通道及設施改善工程	13,970	2,357
5. 香港中央圖書館的無障礙通道及設施改善工程	12,099	5,587
6. 粉嶺法院大樓的無障礙通道及設施改善工程	10,300	3,167
7. 灣仔政府大樓的無障礙通道及設施改善工程	10,000	2,813
8. 荔枝角公園第一期的無障礙通道及設施改善工程	9,760	2,477
9. 沿觀塘海濱建造文化藝術場地營造工作坊(D 工地)	6,000	3,970
10. 香港動植物公園的無障礙通道及設施改善工程	4,260	2,183
11. 約 2 600 個其他項目		240,308
第 IV 部分的小計：		283,764
分目 3101GX 的總計：		810,431

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 2 億 6,760 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 2 億 6,800 萬元¹少 0.1%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4A。

¹ 當局在 2013 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2012-13 年度核准撥款額提高 1,200 萬元，即由 2 億 5,600 萬元增至 2 億 6,800 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2012-13 年度的核准撥款總額由 2 億 5,600 萬元增至 2 億 6,800 萬元。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
渠務署署長	268,000 ¹	267,625	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 為沙田污水處理廠提供並裝置 1 台電熱聯供發電系統	19,950	3,162
2. 在沙田小瀝源明渠底下修復及建造污水幹渠	19,900	3,551

¹ 當局在 2013 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的核准撥款額提高 1,200 萬元，即由 2 億 5,600 萬元增至 2 億 6,800 萬元，用以支付 2012-13 財政年度所增加的開支。

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 為大埔污水處理廠提供並裝置多 1 台電熱聯供發電機	19,880	8,900
4. 在沙田火炭明渠底下修復及建造污水幹渠	19,400	4,534
5. 更換昂船洲污水處理廠主泵房的 4 號高壓變頻器	13,820	8,830
6. 西九龍雨水排放整體計劃檢討 – 可行性研究	13,690	3,000
7. 昂船洲污水處理廠 8 台污泥脫水離心機延長使用壽命	13,600	3,807
8. 在屯門順達街建造截水渠	13,500	2,947
9. 東九龍雨水排放整體計劃檢討 – 可行性研究	13,400	2,637
10. 文咸西街雨水排放系統改善計劃	12,800	1,500
11. 約 230 個其他項目		134,006
	第 I 部分的小計：	176,874

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 土瓜灣道主幹渠修復工程	29,000	—

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
2. 石湖墟污水處理廠 – 進一步擴建工程第 1A 期 – 顧問費及勘測	19,800	1,461
3. 為小蠔灣污水處理廠的初級沉澱池一及二號加蓋及提供除臭設施	19,500	345
4. 東涌至小蠔灣建造額外污水泵喉及修復現有的污水泵喉 – 顧問費及勘測	16,900	769
5. 在九龍、沙田和西貢修復主幹渠 – 顧問費及勘測	15,800	—
6. 在櫻桃街的箱形暗渠建造旱季污水截流器 – 顧問費及勘測	13,500	1,575
7. 屯門小冷水路的雨水箱形暗渠 bc12 內置套筒工程	8,750	2,300
8. 沙田、青衣、西貢、旺角、黃大仙、九龍城及九龍灣的雨水渠內置套筒工程	4,000	3,065
9. 堅尼地城爹核士街的雨水砌石暗渠內置套筒工程	2,600	1,746
10. 油麻地、深水埗、九龍城、葵涌及紅磡的雨水渠內置套筒工程	1,540	1,243
11. 7 個其他項目		5,724
	第 II 部分的小計：	<u>18,228</u>

總目 704 分目 4100DX – 續

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 為石湖墟污水處理廠提供並裝置額外兩台低電壓鼓風機	18,000
2. 現有污水泵房、輸送、處理及排放設施更換及修復工程－顧問費及勘測	18,000
3. 改善西九龍和荃灣污水收集系統－顧問費及勘測	15,400
4. 為大埔污水處理廠第 4 階段提供並裝置一台新生物氣體貯存池	13,800
5. 大澳永安街雨水泵房改善工程	7,143
6. 人工排水道旁的潛在巨石流研究	3,100
7. 為廈村污水泵房更換兩台剪刀型水力平台	800
8. 鄉村防洪抽水計劃的綠化改善工程	300

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 屯門區蔡意橋與屯門站之間的屯門河西堤下的污水幹渠內置套筒工程	7,000	3,914
2. 大埔九龍坑雨水排放系統改善工程	4,900	2,986
3. 為大埔社山河建造一條緊急車輛通道	3,800	3,800
4. 提升昂船洲污水處理廠的配電系統及相關支援設施	3,600	3,384
5. 大埔污水處理廠第 2 號貯氣鼓改善工程	3,500	2,936

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
6. 改善大埔污水處理廠污泥脫水房污泥脫水系統第 I / II 階段	3,400	2,965
7. 修復在屯門區龍門路、河傍街、杯渡路及屯門鄉事會路下的第 4 或 5 級污水渠	3,400	2,393
8. 大埔林村麻布尾村河堤改善工程	3,300	3,000
9. 東區及灣仔區的雨水渠內置套筒工程	2,400	1,836
10. 新界北分部負責保養的樹木的結構矯正	2,000	1,996
11. 約 90 個其他項目		43,313
	第 IV 部分的小計：	<u>72,523</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u><u>267,625</u></u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 12 億 2,540 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 12 億 4,770 萬元少 1.8%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些項目的投標價格較預期為低和施工計劃有所更改所致。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,006,700	1,006,180	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組，中西區防治山泥傾瀉工程	321,910	27,817
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組及 M 組，灣仔防治山泥傾瀉工程	315,260	61,486
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組，港島南及港島西防治山泥傾瀉工程	279,890	21,246
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組，黃大仙防治山泥傾瀉工程	225,610	55,842
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 B 組，新界東及新界西防治山泥傾瀉工程	195,520	35,196

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 B 組， 香港島防治山泥傾瀉工程	166,350	40,723
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 G 組， 九龍、葵青及沙田防治山泥傾瀉工程	152,560	41,477
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 E 組， 九龍及新界西(北)防治山泥傾瀉工程	125,950	37,553
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 J 組，九 龍、新界及離島防治山泥傾瀉工程	111,120	37,445
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 G 組， 九龍及沙田防治山泥傾瀉工程	85,170	44,126
11. 約 120 個其他項目		556,678
	第 I 部分的小計：	959,589

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 C 組， 九龍及新界西(北)防治山泥傾瀉工程	65,000	5,280
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 B 組， 香港島東防治山泥傾瀉工程	65,000	5,279

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 A 組， 香港島西防治山泥傾瀉工程	65,000	3,396
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 D 組， 九龍及新界西(南)防治山泥傾瀉工程	65,000	3,171
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 K 組， 防治山泥傾瀉工程	50,000	4,015
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程 – 勘查研究、設計及 建造	20,000	—
7. 2012-13 年度長遠防治山泥傾瀉計劃的 土地勘探工程，F 部分	16,000	7,455
8. 2012-13 年度長遠防治山泥傾瀉計劃的 土地勘探工程，E 部分	16,000	5,472
9. 2012-13 年度長遠防治山泥傾瀉計劃的 土地勘探工程，G 部分	16,000	—
10. 2012-13 年度長遠防治山泥傾瀉計劃的 土地勘探工程，H 部分	16,000	—
11. 約 30 個其他項目		8,552
	第 II 部分的小計：	<u>42,620</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 705 分目 5001BX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 B 組， 香港島東防治山泥傾瀉工程	142,140	1,431
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 K 組， 九龍及新界東(南)防治山泥傾瀉工程	134,640	2,540
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 J 組，九 龍及新界東(北)防治山泥傾瀉工程	115,630	—
4. 2012-13 年度長遠防治山泥傾瀉計劃的 土地勘探工程，Q 部分	7,550	—
5. 2012-13 年度長遠防治山泥傾瀉計劃的 土地勘探工程，R 部分	3,680	—
		3,971
第 IV 部分的小計：		3,971
分目 5001BX 的總計：		1,006,180

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	198,000	190,800	-3.6%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 新界東南綠化總綱圖－顧問費和工地勘測	19,220	5,532
2. 增加土地供應的覓地研究－顧問費和工地勘測	19,000	6,684
3. 新界西南綠化總綱圖－顧問費和工地勘測	18,100	5,147

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
4. 新界東北綠化總綱圖－顧問費和工地勘測	16,400	3,098
5. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－組合三(2011-14 年度)－顧問合約 CE48/2009(GE)	12,720	3,511
6. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2011-14 年度)－顧問合約 CE48/2009(GE)	12,710	2,850
7. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合二(2011-12 年度)	12,550	5,630
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2011-14 年度)－顧問合約 CE48/2009(GE)	12,400	5,099
9. 南大嶼郊野公園、大欖郊野公園、大潭郊野公園、大帽山郊野公園及城門郊野公園的小規模斜坡改善工程	10,500	5,318
10. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合二(2011-12 年度)	10,000	5,462
11. 約 70 個其他項目		111,682
第 I 部分的小計：		160,013

總目 705 分目 5101CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 清除鹽田仔(東部)魚類養殖區沉積物	24,900	—
2. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合一(2012-13 年度)	10,000	2,843
3. 荃灣區骨灰龕發展的工程可行性研究	8,260	1,027
4. 深水埗區骨灰龕發展的工程可行性研究	7,360	1,015
5. 南區骨灰龕發展的工程可行性研究	7,110	1,613
6. 大埔區骨灰龕發展的工程可行性研究	6,920	1,365
7. 觀塘區骨灰龕發展的工程可行性研究	6,020	1,099
8. 地政總署人造斜坡緊急維修工程 (2012-13 年度)	5,000	3,515
9. 元朗區骨灰龕發展的工程可行性研究	4,940	1,065
10. 中西區骨灰龕發展的工程可行性研究	4,640	672
11. 約 10 個其他項目		10,064
第 II 部分的小計：		24,278

總目 705 分目 5101CX – 續

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 南大嶼山越野單車徑網絡－設計及建造	20,500
2. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－組合四(2012-15 年度)－顧問合約 CE48/2009(GE)	9,741
3. 榕樹灣第二期發展工程－工地勘測及顧問服務	5,450
4. 坪洲東灣防波堤建造工程－環境、交通影響評估及工地勘測	1,995

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 東北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－勘探、設計及施工監理－顧問合約 CE47/2012(GE)	14,210	—
2. 東南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－勘探、設計及施工監理－顧問合約 CE48/2012(GE)	13,940	—
3. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合一(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	13,510	2,056
4. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合三(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	13,460	81

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合七(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	13,460	—
6. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合二(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	12,420	1,846
7. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合四(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	12,340	192
8. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合五(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	9,830	466
9. 西灣河水警基地護舷改良工程	2,340	1,403
10. 建議在元朗南生圍發展預製工場－顧問費	1,200	465
11. 4 個其他項目		—
	第 IV 部分的小計：	<u>6,509</u>
	分目 5101CX 的總計：	<u>190,800</u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測工作和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
環境保護署署長	43,000	28,397	-34.0%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 綜合廢物管理設施第 1 期－設計及建造的顧問研究	20,200	3,803
2. 新界西堆填區擴建工程－可行性研究	14,900	783
3. 發展有機資源回收中心第 2 期－可行性研究	13,833	3,369
4. 發展有機資源回收中心第 1 期－可行性研究	13,624	1,090

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 深圳河污染底泥治理策略合作研究	12,500	2,406
6. 淨化海港計劃第二期乙檢討	12,000	1,247
7. 新界東北堆填區擴建工程 – 設計及建造的顧問研究	10,000	990
8. 新界東南堆填區擴建工程 – 設計及建造的顧問研究	8,800	—
9. 在環境保護署廢物設施設置太陽能發電系統	9,000	1,093
10. 北大嶼山廢物轉運站及離島廢物轉運設施翻新工程及延續營運 – 可行性研究	5,000	1,952
11. 約 10 個其他項目		8,021
	第 I 部分的小計：	24,754

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 發展廢電器電子產品處理及回收設施 – 可行性研究	8,370	3,409
2. 就綜合廢物管理設施位於毗鄰石鼓洲的人工島而提供補償性海岸公園 – 可行性研究	6,000	—
3. 元朗區偏遠鄉村污水收集系統研究	2,000	234
	第 II 部分的小計：	3,643

總目 705 分目 5101DX – 續

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 離島廢物轉運設施翻新及改建工程	17,000	—
第 IV 部分的小計：		—
分目 5101DX 的總計：		<u>28,397</u>

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX¹。這兩個分目的實際開支總額為 6 億 7,360 萬元，較 2012-13 年度核准撥款總額 6 億 8,640 萬元少 1.9%。

2. 關於分目 6101TX，撥款未能盡用，主要是由於上任時間表有所延後，以致支付予駐工地人員的款項減少。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

¹ 財務委員會在 2013 年 1 月 11 日批准開立一個新的整體撥款分目 6101TX，以推行「人人暢道通行」計劃，並就該分目在 2012-13 年度撥款 240 萬元。因此，在 2012-13 年度，總目 706 項下整體撥款分目的核准撥款總額，由 6 億 8,400 萬元增至 6 億 8,640 萬元。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
路政署署長	684,000	671,660	-1.8%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 青衣青敬路青宏苑至港鐵青衣站的擬建行人路上蓋	18,310	7,098
2. 維園道西行線近加寧街交界處的道路擴闊工程	18,190	6,934

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 為黃竹坑道的行人天橋裝置升降機	17,310	4,893
4. 為伊榮街的行人天橋裝置升降機	15,880	5,483
5. 橫跨沙田牛皮沙街及廣善街交界處附近明渠的擬建行人路	15,700	5,523
6. 文錦渡管制站旅遊巴士停車處的擬議改善工程	13,960	4,912
7. 為橫跨屯門公路近青桃徑的行車天橋裝置升降機	13,280	4,905
8. 西九龍填海發展區擬議道路改善工程第一期的勘測和詳細設計	10,450	967
9. 美化屯門河計劃下的行人天橋改善工程(第二期)	10,100	3,140
10. 連接屯門龍門路和業旺路的新道路	8,810	2,890
11. 約 1 550 個其他項目		309,064
	第 I 部分的小計：	355,809

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 為石崗村附近的一段荃錦公路鋪設路面防滑物料	4,000	1,951
2. 以循環再造玻璃路磚重建安祥路至南運路的一段大埔太和路東行線的行人徑	3,400	2,443

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 擴闊蓮麻坑路兩個路段(由平原河至坪輦路及由松園下至蓮麻坑)的勘測和初步設計	3,000	1,215
4. 為美松苑附近的一段城門隧道公路南行線重鋪路面	2,900	2,587
5. 為灰沙圍與洪志路之間的一段洪天路重鋪路面	2,830	2,317
6. 為荃灣路東行線(由大涌道至荃青交匯處)重鋪路面	2,810	1,931
7. 為天福路與朗屏路之間的一段朗天路重鋪路面	2,740	2,162
8. 為北大嶼山公路西行線(近欣澳段)重鋪路面	2,259	1,824
9. 為駿景園附近的一段大埔公路(沙田段)北行線重鋪路面	1,790	1,382
10. 為粉嶺沙頭角公路(龍躍頭段)重鋪路面	1,340	1,136
11. 約 110 個其他項目		169,673
	第 II 部分的小計：	188,621

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 青衣北橋與青衣站之間的行人連接路	9,000
2. 沙頭角管制站旅遊巴士停車處改善工程	8,000

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 沙田車公廟路於美田路與顯徑街之間的單車徑	8,000
4. 為西貢大網仔路烈士碑園加建旅遊巴停泊處	8,000
5. 為科學園附近的一段吐露港公路北行線重鋪路面	2,700
6. 為南華莆附近的一段粉嶺公路北行線重鋪路面	2,400
7. 為駿昇街與新界東南堆填區之間的一段環保大道重鋪路面	2,250
8. 為小瀝源路與得榮街之間的一段銀城街鋪設低噪音鋪路物料	2,240
9. 為郝德傑道與呈祥道之間的一段大埔道重鋪路面	2,200
10. 為禾輦街與火炭路之間的一段源禾路鋪設低噪音鋪路物料	2,050
11. 約 50 個其他項目	

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 為跨越屯門河的皇珠路防洪渠橋更換支座	8,320	2,800

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
2. 為窩打老道至聚魚道之間的一段西九龍走廊(北行線)重鋪路面	4,610	2,850
3. 修復荔枝角道與東京街交界處的行人天橋 KF69	4,000	3,950
4. 為橫跨馬鞍山路的行人天橋 NF421(近污水泵房及恆耀街)更換鋁質面板	3,990	3,530
5. 以循環再造玻璃路磚重建東頭村道、鳳舞街及龍翔道的行人徑	3,600	2,580
6. 以循環再造玻璃路磚重建宏光道、啟禮道及啟仁街的行人徑	3,500	2,700
7. 為橫跨楓樹窩路的行人天橋 NF213(近清心街)更換鋁質面板	3,445	2,431
8. 以循環再造玻璃路磚重建啟祥道至常怡道之間的一段偉業街的行人徑	3,000	2,842
9. 為青衣交匯處與青衣航運路交界之間的一段青衣路重鋪路面	2,822	2,287
10. 為柏架山道行人天橋 HF89A 及電照街行人天橋 HF90A 的自動梯更換機電組件	2,500	2,217
11. 約 300 個其他項目		99,043
	第 IV 部分的小計：	<u>127,230</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u><u>671,660</u></u>

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6101TX

「人人暢道通行」計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的公共行人通道(即行人天橋、高架行人道和隧道)，提供「人人暢道通行」設施(即加裝升降機或斜道、拆卸現有斜道及相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用，以及建造費用。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
路政署署長	2,449 ¹	1,930	-21.2%

第 I 部分：PWSC(2012-13)39 號文件所載繼續進行的主要項目

不適用

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

不適用²

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

不適用²

¹ 財務委員會在 2013 年 1 月 11 日批准開立一個新的整體撥款分目 6101TX，以推行「人人暢道通行」計劃，並就該分目在 2012-13 年度撥款 244 萬 9,000 元(請參閱 PWSC(2012-13)39 號文件)。

² 當局在 2012 年 8 月公布「人人暢道通行」的新政策後，即進行公眾諮詢，邀請公眾就擬議的升降機位置提交意見。在擬備 PWSC(2012-13)39 號文件時，當局正整理公眾的意見，故當時未能提供擬在 2012-13 年度實施的項目的清單。

總目 706 分目 6101TX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS29 提供無障礙通道設施	48,340	120
2. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF32 提供無障礙通道設施	45,190	120
3. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF95 提供無障礙通道設施	42,230	120
4. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS2 提供無障礙通道設施	41,670	120
5. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF43 提供無障礙通道設施	35,050	135
6. 為南區的行人隧道結構編號 HS7 提供無障礙通道設施	33,340	120
7. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF65 提供無障礙通道設施	33,000	66
8. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF10 提供無障礙通道設施	28,110	108
9. 為大埔區的行人隧道結構編號 NS70 提供無障礙通道設施	19,500	81
10. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS40 提供無障礙通道設施	19,130	108
11. 約 20 個其他項目		832
		1,930
第 IV 部分的小計：		1,930
分目 6101TX 的總計：		1,930

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 707 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX 和 7100CX，有關的實際開支為 4 億 8,270 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 4 億 9,530 萬元少 2.5%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7C。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	120,000	116,694	-2.8%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 八鄉水流田村至石崗機場路行車橋建造工程	8,670	2,710
2. 屯門嘉儀路公廁附近地台改善工程	3,052	458
3. 離島區村名牌、介紹牌及指示牌建造工程	2,500	—
4. 葵涌長坑村行人橋及行人徑改善工程	1,400	867
5. 西貢對面海伯多祿村足球場改善工程	2,324	2,324
6. 荃灣川龍新開田通路改善工程	1,100	1,058
7. 大埔林村大菴行人徑建造工程	1,000	510
8. 大埔三門仔劏雞井涼亭建造工程	800	390
9. 打鼓嶺新屋嶺牛屎坑車路改善工程	500	—

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
10. 沙田白田二區行人徑改善工程	449	—
11. 約 150 個其他項目		73,784
	第 I 部分的小計：	<u>82,101</u>

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 屯子圍近西鐵高架橋地台改善工程	3,888	778
2. 沙田大水坑至梅子林路行人橋及行人徑 建造工程	2,200	610
3. 廈村鄉下白泥車路改善工程	2,201	640
4. 坑口井欄樹心朗行人徑及排水渠重建工 程	1,695	880
5. 大埔大埔頭圍壘翻新工程	1,600	400
6. 屯門虎地上村 76 號屋附近排水渠建造 工程	1,220	955
7. 打鼓嶺由新屋嶺至恐龍坑通路改善工程	1,200	770
8. 大埔蓮澳休憩處改善工程	800	726
9. 青衣青衣漁民村建造避雨亭及地台改善 工程	600	73
10. 大嶼南老圍行人徑及行人天橋改善工程	150	140
11. 約 30 個其他項目		21,665
	第 II 部分的小計：	<u>27,637</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 大澳由礮頭至沙螺灣行人徑改善工程	3,000
2. 大埔林村新屋仔排水渠建造工程	2,800
3. 荃灣海壩村(象鼻山路)籃球場及遊樂場改善工程	2,800
4. 坑口茅莆往大坑口通路改善工程	2,000
5. 梅窩大地塘村地台改善工程	1,800
6. 八鄉上村黎屋村植桂書室旁地台改善工程	1,300
7. 西貢木棉山路改善工程	1,000
8. 屯門五柳路加德士油站附近地台改善工程	1,000
9. 大埔西貢北東平洲大塘儲水箱設置工程	800
10. 沙田沙田南食水配水庫入口附近涼亭建造工程	400
11. 約 60 個其他項目	

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 元朗新田仁壽圍通道建築工程	14,900	255
2. 大嶼南塘福河道改善工程	3,267	200

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 西貢白沙灣滘西新村車路改善工程	1,558	530
4. 粉嶺觀龍圍至小坑新村車路改善工程	1,408	20
5. 大埔東平洲洲尾水缸建造工程	1,206	326
6. 南丫島北蘆荻灣至鹿洲行人徑建造工程	812	642
7. 葵青區美化環境工程(2011-12)	371	200
8. 葵涌下葵涌村天后廟附近行人徑及地台改善工程	314	314
9. 荃灣馬灣珀林路中華基督教會基慧小學(馬灣)附近避雨上蓋建造工程	246	246
10. 荃灣上角山近地藏閣雨水渠改善工程	200	200
11. 約 20 個其他項目		4,023
		<hr/>
第 IV 部分的小計：		6,956
		<hr/>
分目 7014CX 的總計：		116,694
		<hr/>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	320,000	311,479	-2.7%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 改建灣仔新街市地庫為灣仔活動中心	8,784	508
2. 東涌松慧街兒童遊樂場建造工程	8,600	3,966
3. 十八鄉水蕉新村路休憩公園	6,500	2,984
4. 改善九龍仔公園仿真草足球場圍網設施工程	3,600	681
5. 大興北輕鐵站對出休憩處改善工程	2,600	192

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
6. 美化清河邨與雞嶺村之間的通道	2,924	1,038
7. 青衣東北公園安裝圍欄及閘門	2,200	76
8. 沙田大藍寮村行人橋建造工程	1,760	41
9. 深水埗區內路邊欄杆小花盆設置工程	1,743	1,231
10. 柏架山道近鱧魚涌海水配水庫休憩處興建工程(第二期)	2,370	279
11. 約 390 個其他項目		128,373
		139,369

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 廈村足球場建造工程	19,000	1,056
2. 蝴蝶灣泳灘海岸復修工程	2,853	2,853
3. 摩理臣山游泳池濾水機房熱能交換器及循環泵改善工程	2,150	2,150
4. 改善界限街一號體育館主場冷氣系統	1,972	1,972
5. 源禾遊樂場改善工程	1,955	1,423
6. 提昇康樂及文化事務署轄下北區室內及戶外場地的照明系統	1,847	1,847
7. 青衣公共圖書館學生自修室空調系統改善工程	1,500	1,500

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
8. 佐敦谷公園溫室改善工程	1,022	977
9. 東區公園、遊樂場及休憩處照明系統能源節約改善工程(第二期)	1,009	1,009
10. 大埔區康樂場地改善能源效益工程	923	923
11. 約 700 個其他項目		156,400
	第 II 部分的小計：	<u>172,110</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：311,479

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	55,300	54,522	-1.4%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 南丫島索罟灣前南丫石礦場地未來土地用途發展規劃及工程研究－可行性研究	19,500	4,633
2. 中環 4、5 及 6 號碼頭增加樓層興建工程－顧問費及工地勘測	14,330	3,578

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 啟德環保運輸系統可行性研究－顧問費	18,700	3,181
4. 北大嶼山深水角液氦轉運站海堤改建工程	12,000	3,159
5. 翻新梅窩景貌改善工程－顧問費及工地勘測	10,140	1,967
6. 鄉郊規劃及改善策略小型鄉郊改善工程第四部分－顧問費及土地勘測	10,000	839
7. 為大窩坪近龍翔道編號分別為LS-SSP-0012及LS-SSP-0013的土地提供基礎設施工程－顧問費及工地勘測	13,410	5,308
8. 提升現有北大嶼山深水角液氦轉運站計劃第一期	7,100	2,878
9. 大埔發展計劃－第12區(部分)及第39區的餘下工程－顧問費及工地勘測	3,000	—
10. 蝦尾新村鄉村擴展區工程－設計檢討及土地勘測	1,920	594
11. 約 20 個其他項目		9,872
	第 I 部分的小計：	<u>36,009</u>

總目 707 分目 7100CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 屯門第 40 區及第 46 區規劃及工程研究	23,000	—
2. 古洞南規劃及工程研究	17,000	824
3. 缸瓦甫工程可行性研究	11,600	618
4. 連接葵青交匯處上斜路與葵涌道的天橋— 勘查階段顧問費及土地勘測	8,970	914
5. 搬移貯存在白石角康樂用地內的堆存物料	8,500	7,294
6. 全面挖掘以確定保育龍津石橋遺蹟的方法	8,000	1,987
7. 屯門徑保土造林工程	1,970	—
8. 啟德發展計劃公共創意研究	1,400	414
9. 考古研究以確定闡釋龍津石橋遺蹟的方法	1,140	200
		12,251
第 II 部分的小計：		

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 油麻地海濱長廊	23,630

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
2. 貫通新界西北和新界東北的單車徑－伸 延部分(主要路段)－設計及建造階段的 顧問費	8,200
3. 屯門第 16 區單車徑	3,980

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 為配合新灣仔渡輪碼頭提供餐飲服務的 擬建設施	15,800	4,427
2. 大埔公路(沙田段)擴闊工程－檢討及初 步設計研究及工地勘測	9,900	206
3. 堅尼地城綜合發展區建築物、構築物和 煙囪拆卸工程－顧問費及土地勘測	6,500	498
4. 前茶果嶺高嶺土礦場發展計劃工程可行 性研究	6,500	—
5. 馬鞍山發展－白石及落禾沙第二期基建 工程－顧問費及土地勘測	6,230	754
6. 啟德發展計劃－配合郵輪碼頭啟用的道 路優化工程	3,600	—
7. 橫跨寶邑路、連接將軍澳第 55 及 65 區 的行人天橋－顧問費	2,230	218

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
8. 西貢市內改善工程 – 勘查研究	2,000	159
9. 飛躍啟德規劃及工程研究(第一期) – 設計概念比賽專業顧問服務及相關服務	1,400	—
10. 觀塘商貿區擬議交通改善工程的交通影響評估	1,200	—
11. 在青衣重置驗車中心的量化風險評估 – 工程及相關服務	1,000	—
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	6,262
	分目 7100CX 的總計：	<hr/> 54,522 <hr/>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，有關的實際開支為 15 億 8,830 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 17 億 3,130 萬元¹少 8.3%。

2. 關於分目 **8100BX**，撥款未能盡用，主要是由於一些新項目的施工計劃有所更改所致。

3. 關於分目 **8100QX**，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改所致。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8E**。

¹ 當局在 2012 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 **8100MX** 的 2012-13 年度核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 6 億 6,100 萬元增至 6 億 7,550 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 708 項下的整體撥款分目的 2012-13 年度核准撥款總額由 17 億 1,680 萬元增至 17 億 3,130 萬元。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
建築署署長	1,834	1,361	-25.8%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C2 及 C94 號斜坡的鞏固工程	2,960	90
2. 香港童軍總會大潭童軍中心 15NE-A/F170 及 F172 號斜坡的鞏固工程	2,340	43
3. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營河堤鞏固及改善工程	1,500	85
4. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/C551、C554、C556、CR549、11NE-D/R126 及 R168 號斜坡的鞏固工程	1,415	106

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 石鼓洲香港戒毒會 14NW-C/C94 號斜坡的鞏固工程	1,200	87
6. 香港救世軍白普理營斜坡的穩定性評估和利用閉路電視檢查地下水管的工作	1,000	54
7. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、FR96、R230 及 R231 號斜坡的穩定性評估	900	70
8. 香港童軍總會洞梓童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	800	19
9. 石鼓洲香港戒毒會 14NW-C/C94 號斜坡的穩定性評估	700	66
10. 香港醫院路菲臘牙科醫院的斜坡工程	600	61
11. 香港童軍總會大潭童軍中心斜坡的預防性維修工程和穩定性評估	550	23
12. 香港中華基督教青年會將軍澳青年營斜坡的穩定性評估	500	84
		788
	第 I 部分的小計：	

總目 708 分目 8100BX – 續

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港醫院路菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第二期斜坡改善工程)	15,905	41
2. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、 FR96、R230 及 R231 號斜坡的鞏固工程	5,400	532
3. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中 心 7SE-D/F91(1)號斜坡的穩定性評估	800	—
	第 II 部分的小計：	<u>573</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：1,361

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	458,000	458,000	—

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學 TU 翼 3 樓及 5 樓、W 座平台及 6 樓空間重組及改善工程	21,000	—
2. 香港理工大學 W 座 7 樓空間重組及改善工程	21,000	—
3. 香港中文大學李卓敏基本醫學大樓空間重組工程	20,738	18,738

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
4. 香港中文大學大學圖書館和田家炳樓連接新擴建圖書館空間重組工程	19,966	17,966
5. 香港浸會大學理學院綜合科學實驗室工程	19,304	13,547
6. 香港教育學院新學制科目特定課室改善工程	19,039	10,980
7. 香港城市大學圖書館擴展工程	18,777	3,574
8. 香港大學梁銶琚樓 1 樓及 2 樓空間重組工程	18,076	15,000
9. 香港城市大學教學樓數據中心擴展工程	17,482	12,751
10. 香港大學校園交通及行人安全改善工程	10,080	—
11. 約 60 個其他項目		123,295
	第 I 部分的小計：	215,851

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學 FJ 及 HJ 翼空間重組工程	21,000	800
2. 香港理工大學 GH 翼空間重組工程	20,820	550
3. 香港大學鈕魯詩樓及包兆龍樓空間重組工程	20,694	7,400

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
4. 香港大學明華綜合大樓 4 樓、6 樓及 8 樓 空間重組工程	20,659	17,300
5. 香港大學經濟及工商管理學院教學中心 空間重組工程	20,536	19,960
6. 香港理工大學應用科學及紡織學院空間 重組工程	20,380	17,300
7. 香港教育學院 B4、C 及 D1 座學生活動 中心及飯堂空間重組工程	20,233	19,859
8. 香港嶺南大學室外運動場觀眾看台擴建 工程	15,479	8,500
9. 香港浸會大學溫仁才樓(西翼)5 樓及 6 樓 及邵逸夫大樓 2 樓空間重組工程	11,737	11,737
10. 香港科技大學學術大樓 2 樓課室空間重 組工程	6,530	500
11. 約 20 個其他項目		51,601
	第 II 部分的小計：	<u>155,507</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 香港理工大學前李惠利校舍主樓進行修復工程以供應急用途	21,000	21,000
2. 香港大學黃竹坑學生宿舍詳細設計	21,000	—
3. 香港大學李嘉誠醫學院空間重組工程	21,000	—
4. 香港大學許愛周科學大樓空間重組工程	20,998	20,000
5. 香港大學大口環何鴻燊體育中心改善工程	20,998	18,260
6. 香港浸會大學前李惠利校舍側翼大樓進行修復工程以供應急及調遷用途	12,009	12,009
7. 香港中文大學斜坡緊急勘測及鞏固工程	7,345	7,345
8. 香港中文大學新亞校園 300 個宿位的學生宿舍詳細設計	5,475	—
9. 香港中文大學校園大樓及巴士站無線上網設施安裝工程	4,848	4,848
10. 香港教育學院消防自動警報系統改善工程	3,180	3,180
第 IV 部分的小計：		86,642
分目 8100EX 的總計：		458,000

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100MX

**醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務**

涵蓋範圍：所有公立醫院的改善和勘測工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、工程項目的初步可行性研究，以及批出合約前的顧問服務，包括建築工程項目的設計和擬備招標文件的費用，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
食物及衛生局 常任秘書長 (衛生)	675,500 ¹	675,500	—

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 沙田威爾斯親王醫院設立臨床藥物測試中心	21,000	16,630
2. 東區尤德夫人那打素醫院東座地庫三樓細胞毒素實驗室翻新工程	19,670	6,377
3. 屯門醫院藥房設立無菌處理配藥室	16,000	8,573

¹ 當局在 2012 年 11 月根據獲轉授的權力，把分目 8100MX 的核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 6 億 6,100 萬元增至 6 億 7,550 萬元，用以支付 2012-13 財政年度所增加的開支。

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
4. 沙田威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所 (北翼)安裝消防花灑系統	15,000	1,344
6. 九龍醫院 M 座翻新工程	15,000	—
5. 靈實醫院療養、社區聯繫及照顧者支援 服務重置工程合約前的顧問研究	15,000	77
7. 瑪麗醫院設立急症室及心臟中心新翼建 築工程合約前的顧問研究	14,000	568
8. 葛量洪醫院消防設施改善工程	13,700	3,288
9. 屯門醫院中央消毒供應部翻新工程	12,522	5,595
10. 伊利沙伯醫院消防設施改善工程	12,000	4,502
11 約 710 個其他項目		349,733
	第 I 部分的小計：	396,687

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 北區醫院更換中央空調冷卻系統工程	20,500	1,273
2. 瑪麗醫院設立骨髓移植中心	20,050	498
3. 瑪麗醫院設立臨床藥物測試中心	20,000	9,358
4. 屯門醫院特別座三樓設立新內視鏡室	14,000	394
5. 律敦治醫院火牛房及發電機房建造工程	12,000	1,498
6. 雅麗氏何妙齡那打素醫院藥房翻新工程	12,000	1,472

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
7. 沙田威爾斯親王醫院無菌配藥室翻新工程	12,000	1
8. 醫院管理局大樓「健康世界」(包括一間展覽中心的病人資源中心)改善工程	11,500	3,107
9. 東區尤德夫人那打素醫院 G4 及 H4 病房改善工程	10,666	4,187
10. 堅尼地城賽馬會診所設立指定流行性感 冒診所	9,000	1,890
11. 約 310 個其他項目		225,695
第 II 部分的小計：		249,373

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 葛量洪醫院五號樓設立眼科門診部	20,000
2. 伊利沙伯醫院設立無菌配藥室	18,000
3. 瑪麗醫院主座 D 翼天台翻新工程	16,000
4. 東華醫院設立耳鼻喉科中心及日間手術 診所	15,000
5. 瑪麗醫院 K19N 病房設立實驗室	10,000

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 瑪麗醫院殮房改善工程	9,000
7. 東區尤德夫人那打素醫院設立無菌配藥室	7,600
8. 雅麗氏何妙齡那打素醫院更換中央空調冷卻系統工程	6,500
9. 東區尤德夫人那打素醫院病房改善工程	6,000
10. 贊育醫院薄扶林儲藏所重置工程	6,000
11. 約 180 個其他項目	

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 葛量洪醫院藥房改善工程及有蓋行人通道建造工程	20,000	3,962
2. 靈實醫院設立加護病房	18,000	5,064
3. 屯門醫院 A 座及 B 座供電系統改善工程	6,000	4,031
4. 沙田威爾斯親王醫院更換中央空調冷卻系統工程	6,000	450
5. 青山醫院四號宿舍翻新工程	5,418	217
6. 沙田威爾斯親王醫院聯網管理辦事處翻新工程	5,000	1
7. 醫院管理局大樓五樓辦事處翻新工程	5,000	—

總目 708 分目 8100MX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
8. 瑪麗醫院 F 座三樓及五樓更換冷氣風櫃和鮮風風櫃	4,500	795
9. 屯門醫院廚房更換天台防水層工程	3,600	1,099
10. 瑪嘉烈醫院 EF 座更換升降機	3,500	2,092
11. 約 50 個其他項目		11,729
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	29,440
	分目 8100MX 的總計：	<hr/> 675,500 <hr/>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	512,000	377,931	-26.2%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 育賢學校改善工程	20,998	291
2. 明愛樂義學校的改建工程	20,990	280
3. 惇裕學校改善工程	20,647	576
4. 葵涌石排街 11 號上葵涌官立中學舊校舍的翻新及改建工程	20,396	1,193

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 東莞學校改善工程	20,371	800
6. 打鼓嶺嶺英公立學校改善工程	19,866	3,134
7. 金錢村何東學校改善工程	19,612	782
8. 八鄉中心小學改善工程	18,547	437
9. 興建職業訓練局國際廚藝學院的前期工作	17,780	16,780
10. 山咀公立學校改善工程	15,420	1,342
11. 約 520 個其他項目		141,174
		166,789

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 喇沙書院的大規模修葺工程(2012-13)	17,199	1,512
2. 元朗錦田通德學校改善工程	16,677	52
3. 翻新位於沙田的空置校舍以供香港學界體育聯會使用	15,000	—
4. 職業訓練局香港專業教育學院(黃克競)學習資源中心第二期翻新工程	4,930	4,930

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
5. 職業訓練局旅遊服務業培訓發展中心訓練廚房的通風系統、空調系統、照明系統、供水系統和排氣系統的更換及改善工程	4,200	4,200
6. 職業訓練局香港專業教育學院(觀塘)學習資源中心翻新工程	4,000	4,000
7. 改建職業訓練局香港專業教育學院(摩理臣山)的 1 間房間為多用途活動室	3,840	3,840
8. 職業訓練局大樓各活動室的翻新工程	3,680	3,680
9. 改建職業訓練局香港專業教育學院(觀塘)的房間為繪圖室	3,600	3,600
10. 為職業訓練局香港專業教育學院(青衣)的混凝土及結構實驗室提供空調系統	3,600	3,600
11. 約 130 個其他項目		161,958
	第 II 部分的小計：	<u>191,372</u>

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100QX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局大樓內各辦公室的翻新工程	6,000	3,000
2. 職業訓練局香港專業教育學院(沙田)維修外牆剝落的紙皮石及混凝土的工程	3,500	3,500
3. 職業訓練局香港專業教育學院(青衣)的教職員辦公室翻新及改建工程以改善空氣質素及工作環境	2,500	2,500
4. 職業訓練局薄扶林大樓更換空調系統的冷水喉管隔熱物料及其他建築組件和裝置	2,000	2,000
5. 職業訓練局香港專業教育學院(柴灣)的強制驗窗及相關維修／更換工程	1,500	1,500
6. 職業訓練局香港專業教育學院(屯門)更換高效能屋宇裝備的改善工程	1,500	800
7. 職業訓練局香港專業教育學院(柴灣)地下學習資源中心外的有蓋行人通道／玻璃頂篷建造工程	1,500	300
8. 改建職業訓練局香港專業教育學院(黃克競)的環球通訊中心為招生事務處	1,400	1,400
9. 職業訓練局香港專業教育學院(黃克競)的品酒工場，溫度控制藏酒室及廚房的改善工程	1,200	1,200

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
10. 職業訓練局香港專業教育學院(柴灣)面向禮堂的外牆油漆工程	1,100	1,100
11. 6 個其他項目		2,470
	第 IV 部分的小計：	<u>19,770</u>
	分目 8100QX 的總計：	<u>377,931</u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：在房屋委員會轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，而每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
社會福利署署長	83,996	75,526	-10.1%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所嚴重弱智人士宿舍	19,938	183
2. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所綜合青少年服務中心	17,350	152
3. 在前長沙灣已婚警察宿舍公共房屋發展項目設立一所嚴重弱智人士宿舍	16,948	4,746
4. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所綜合職業康復服務中心	16,853	3,907
5. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所嚴重肢體傷殘人士宿舍	15,747	3,706
6. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所嚴重殘疾人士護理院	15,452	180

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
7. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所嚴重弱智人士宿舍	15,346	3,153
8. 在石硤尾邨公共房屋發展項目第 2 期設立一所長者地區中心	15,330	156
9. 在上水第 36 區公共房屋發展項目設立一所殘疾人士地區支援中心	18,394	709
10. 在上水第 36 區公共房屋發展項目設立一所弱智／肢體傷殘人士輔助宿舍	17,393	682
11. 約 40 個其他項目		52,904
第 I 部分的小計：		70,478

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立一所嚴重弱智人士宿舍	19,394	566
2. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立一所中度弱智人士宿舍	19,173	1,098
3. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立一所綜合職業康復服務中心	18,655	1,054
4. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立一所嚴重弱智人士宿舍	18,445	1,079
5. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立一所展能中心	15,083	359

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
6. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第 1 期設立一所展能中心	12,402	611
7. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立一所綜合服務中心分部	7,666	281
第 II 部分的小計：		5,048

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8001SX 的總計：75,526

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 6 億 8,380 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 6 億 8,400 萬元¹少 0.03%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9A。

¹ 當局在 2012 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的 2012-13 年度核准撥款額提高 500 萬元，即由 6 億 7,900 萬元增至 6 億 8,400 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 709 項下唯一一個整體撥款分目的 2012-13 年度核准撥款總額由 6 億 7,900 萬元增至 6 億 8,400 萬元。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
水務署署長	684,000 ¹	683,800	-0.03%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 屯門濾水廠入水過程改善工程	13,820	9,797
2. 北港濾水廠分布式監控系統更換工程	13,690	792

¹ 當局在 2012 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的核准撥款額提高 500 萬元，即由 6 億 7,900 萬元增至 6 億 8,400 萬元，用以支付 2012-13 財政年度所增加的開支。

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
3. 九龍東、沙田、元朗、上水、粉嶺及離島主要供水區的食水分配系統水壓管理及區域監測的研究	13,490	5,962
4. 粉嶺原水抽水站配電板及監控系統更換工程	13,420	7,999
5. 2011 至 2012 年度薄扶林及香港仔區域監測及水壓管理裝置的建造工程	12,000	6,114
6. 2011 至 2012 年度灣仔區域監測及水壓管理裝置的建造工程	12,000	3,705
7. 2011 至 2012 年度荃灣區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,500	7,502
8. 沙田西及沙田南食水配水庫的備用供水	11,250	2,405
9. 2011 至 2012 年度凹頭濾水廠改善及修復工程	8,720	4,391
10. 2011 至 2012 年度油柑頭濾水廠改善及修復工程	8,560	4,775
11. 約 550 個其他項目		508,818
	第 I 部分的小計：	562,260

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 2012 至 2013 年度九龍區配水庫翻新及改善工程	14,000	10,966

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
2. 2012 至 2013 年度新界西區斜坡預防性維修工程	13,190	6,625
3. 為元朗政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備第二期工程	12,580	7,847
4. 2012 至 2013 年度香港及離島區斜坡預防性維修工程	12,550	7,943
5. 為天水圍北政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備第二期工程	11,970	4,461
6. 為沙田政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備第二期工程	10,960	5,166
7. 為上水及北區市郊政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備第二期工程	9,760	2,783
8. 2012 至 2013 年度荔枝角區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9,600	800
9. 2012 至 2013 年度荃灣及葵涌區引水道改善工程	8,460	2,070
10. 在荃灣西、屯門、西貢、香港仔及紅山主要供水區推行食水分配系統水壓管理及區域監測計劃－詳細設計	8,190	2,585
11. 約 30 個其他項目		25,402
	第 II 部分的小計：	<u>76,648</u>

總目 709 分目 9100WX – 續

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 新界西服務水平協議及為錦田、洪水橋及荃灣政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備	13,630
2. 2012 至 2013 年度九龍城區域監測及水壓管理裝置的建造工程	12,000
3. 2012 至 2013 年度荃灣區域監測及水壓管理裝置的建造工程	12,000
4. 2012 至 2013 年度油麻地、尖沙咀及旺角區域監測及水壓管理裝置的建造工程	12,000
5. 小欖原水水管改善工程	12,000
6. 2012 至 2013 年度中區及山頂區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,700
7. 新界東及香港島服務水平協議及為離島區政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備	11,440
8. 2012 至 2013 年度西區區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,100
9. 2012 至 2013 年度灣仔區域監測及水壓管理裝置的建造工程	10,200
10. 屯門濾水廠淤泥處理設施改善工程	8,000
11. 約 40 個其他項目	

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 2012 至 2013 年度灣仔、銅鑼灣、大坑及鰂魚涌食水及海水管道改善工程	10,650	8,089
2. 2012 至 2013 年度屯門濾水廠改善及修復工程	9,440	1,344
3. 2012 至 2013 年度元朗區食水配水庫的改善及修復工程	9,110	2,206
4. 2012 至 2013 年度牛潭尾濾水廠改善及修復工程	9,060	1,704
5. 2012 至 2013 年度凹頭濾水廠改善及修復工程	9,020	1,699
6. 2012 至 2013 年度香港島水務署斜坡改善工程	8,580	1,835
7. 2012 至 2013 年度新界東區水務設施電解氯氣設備更換工程	4,880	2,256
8. 2012 至 2013 年度沙田南食水及海水管道改善工程	3,870	3,140
9. 沙田多石海水配水庫連接路內的海水管預防銹蝕保護工程	3,620	2,359
10. 2012 至 2013 年度裝置於沙井內的監察儀器的供電工程	2,880	1,379
11. 約 40 個其他項目		18,881
		44,892
		683,800

第 IV 部分的小計：

44,892

分目 9100WX 的總計：

683,800

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 **A007GX** 的實際開支為 8 億 1,460 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 8 億 6,000 萬元少 5.3%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10A。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	860,000	814,640	-5.3%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 海事處：新一代部門網絡	9,967	6,025
2. 地政總署：更新斜坡維修責任資訊系統	9,790	1,593
3. 屋宇署：更新樓宇發展資訊系統	9,707	3,342
4. 商務及經濟發展局：更換電子貨物艙單系統的過時硬件	9,600	5,678
5. 香港警務處：發展數碼記錄儲存庫及資料處理驗證所	9,533	—
6. 政府資訊科技總監辦公室：提升數碼政府合署「中央反向代理系統」及「網域名稱系統」	9,508	2,834
7. 教育局：提升網絡基本設施	9,270	6,353

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
8. 香港海關：推行金錢服務經營者牌照系統	8,996	5,364
9. 香港警務處：改善認證和加密基本設施	8,870	2,051
10. 環境保護署：改善環境保護互動中心的投訴和資訊發布模組	8,818	3,782
11. 約 330 個其他項目		428,873
	第 I 部分的小計：	465,895

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 屋宇署：更新「百樓圖網」系統	9,716	496
2. 商務及經濟發展局：提升海外經濟貿易辦事處網絡基本設施及電郵系統	9,658	6,240
3. 大學教育資助委員會秘書處：研究資助局撥款計劃綜合電子系統	9,570	234
4. 教育局：提升網上學校行政及管理系統網絡路由器	9,550	8,277
5. 政府資訊科技總監辦公室：發展電子檔案保管系統共用服務	9,254	355
6. 康樂及文化事務署：提升部門入門網站	9,100	1,916
7. 商務及經濟發展局：提升海外經濟貿易辦事處辦公室自動化系統	8,479	4,932

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
8. 康樂及文化事務署：推行香港公共圖書館電子服務一站式登入方案	8,170	734
9. 政府資訊科技總監辦公室：發展共用協作工作平台服務	8,152	380
10. 政制及內地事務局：提升駐成都經濟貿易辦事處資訊科技系統	5,871	34
11. 約 120 個其他項目		65,192
	第 II 部分的小計：	88,790

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 消防處：在流動指揮車上推行指揮支援系統	9,240
2. 環境保護署：環境資訊樞紐的可行性研究和推行	7,950
3. 環境保護署：整合伺服器的可行性研究和推行	7,864
4. 漁農自然護理署：改善牌照及預約申請的電子服務	6,685
5. 入境事務處：執法個案處理系統的可行性研究	6,517

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
6. 運輸署：網上競投車輛登記號碼的可行性和技術性研究	3,995
7. 政府統計處：終端用戶電腦技術更新	3,271
8. 土木工程拓展署：推行網上內容過濾計劃	2,080
9. 知識產權署：提升電子處理系統、電子提交服務及網上檢索系統	1,400
10. 通訊事務管理局辦公室：改善資訊科技基礎設施	990
11. 約 90 個其他項目	

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 食物環境衛生署：投訴管理資訊系統	9,900	3,846
2. 水務署：提升操作系統及更換過時的電腦	9,291	1,197
3. 香港警務處：網頁採用無障礙及適應性設計	7,161	2,544
4. 政府資訊科技總監辦公室：推行立法會特別財務委員會會議(2013)答問系統	7,014	5,754
5. 康樂及文化事務署：游泳池月票系統	6,830	3,878

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
6. 庫務署：提升一般繳款單系統	5,951	3,436
7. 漁農自然護理署：網頁採用無障礙設計	4,620	1,163
8. 土木工程拓展署：網頁採用無障礙設計	2,500	1,144
9. 民航處：搬遷及擴充電腦化考試系統	939	930
10. 機電工程署：能源效益事務處網頁採用 無障礙設計	931	846
11. 約 210 個其他項目		<u>235,217</u>
	第 IV 部分的小計：	<u>259,955</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>814,640</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2012-13 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 1,200 萬元，較 2012-13 年度核准撥款額 2,480 萬元少 51.7%。

2. 關於分目 **B100HX**，撥款未能盡用，主要是由於一些項目的施工計劃有所更改和開支減少所致。

—— 3. 主要開支項目詳情載於附錄 11A。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2012-13 年度撥款 千元	2012-13 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2012-13 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	24,780	11,965	-51.7%

第 I 部分：PWSC(2011-12)33 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 沙田第 52 區水泉澳公共運輸交匯處－ 建造工程	17,900	1,080
2. 通往牛頭角市政大廈行人天橋的改善工 程	16,580	1,292
3. 擬議堅尼地城綜合發展區現有建築物及 結構羣的拆卸工程和土地淨化工作－詳 細設計及工地勘測	9,980	—

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
4. 慈雲山道與雲華街交界處的道路改善工程	9,800	342
5. 安達臣道石礦場未來土地用途規劃研究	9,610	4,253
6. 安達臣道房屋發展項目的供水計劃－工地勘測和詳細設計	7,120	347
7. 位處及毗鄰彩雲道、佐敦谷與下牛頭角市區內的主題綠化工程－顧問費和工地勘測	4,760	60
8. 沙田第 52 區水泉澳公共運輸交匯處－設計	950	64
9. 毗鄰下牛頭角公共房屋重建項目的地區休憩用地－工地勘測	630	401
第 I 部分的小計：		7,839

第 II 部分：按計劃在 2012-13 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 安達臣道石礦場發展計劃工程研究	11,000	2,264
2. 沙田第 16 及 58D 區的道路及渠務工程－詳細設計和工地勘測	4,700	240
第 II 部分的小計：		2,504

總目 711 分目 B100HX – 續

第 III 部分：在 2012-13 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 康寶路公共房屋用地的規劃及初步工程 可行性研究	9,900

第 IV 部分：在 2012-13 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2012-13 年度實際開支 千元
1. 橫洲公共房屋用地的規劃及工程研究	19,140	1,622
	第 IV 部分的小計：	<u>1,622</u>
	分目 B100HX 的總計：	<u><u>11,965</u></u>