

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 在 2012-13 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2012-13 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2012-13 年度結帳的甲級工程計劃共有 59 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為原本／經修訂的核准預算費的 85.6%。在 2010-11 和 2011-12 兩個年度的相應統計數字分別為 88.9% 和 79.2%。

-----

財經事務及庫務局  
2013 年 12 月

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 703</b>						
3302EP	上水第 31 區的 1 所小學	24/3/2006	106.100	111.600	108.196	96.95%
3343EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃 1 所設有 24 間課室的小學	6/7/2007	102.500	117.000	109.561	93.64%
3251ES	香港仔南風道的 1 所中學	13/6/2003	124.900	-	118.906	95.20%
3267ES	改建天水圍第 104 區 1 所小學校舍以 重置 1 所中學	14/7/2008	92.600	-	81.015	87.49%
3006GA	香港特別行政區參與中國 2010 年上 海世界博覽會－香港館	6/6/2008	145.400	-	133.204	91.61%
3045JA	屯門第 44 區已婚初級警務人員宿舍	7/7/2006	352.100	376.900	296.483	78.66%
3243LP	中區警區總部及中區分區警署搬遷 計劃	23/6/2006	243.200	288.800	263.000	91.07%
3007NB	重置鑽石山火葬場	11/6/2004	231.400	-	214.946	92.89%
3011NG	愛秩序灣填海區街市及公廁	21/12/2001	143.020	-	80.034	55.96%

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3042RE	高山劇場改善工程	29/12/1999	4.700	-	0.427	9.09%
3043RG	西灣河填海區的電影資料館及康樂中心	29/12/1999	301.040	275.040	171.828	62.47%
3364RO	成業街休憩花園	29/2/1996	11.900	12.980	9.175	70.69%
3216RS	為大環山游泳池改換水質消毒系統	29/12/1999	0.060	-	0.011	18.33%
3247RS	維多利亞公園網球中心改善工程	12/1/2007	73.700	-	70.869	96.16%
3256RS	大嶼山東涌第 17 區體育館、社區會堂暨圖書館	19/5/2006	391.600	429.700	354.820	82.57%
3188SC	沙田第 4C 及 38A 區的社區會堂	16/5/2003	33.800	-	31.092	91.99%
<b>總目 704</b>						
4137DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 1 期工程－顧問費及設計	8/2/1991	10.000	11.900	11.818	99.31%

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4163DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 1A 期工程	29/1/1993	90.000	-	57.245	63.61%
4177DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 1B 期工程	10/6/1994	74.000	-	72.333	97.75%
4284DS	為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統第 1 階段第 1C 期工程	10/1/1997	36.700	-	27.813	75.78%
<b>總目 705</b>						
5478CL	榕樹灣發展計劃工程第 1 期	29/11/1996	49.800	53.600	53.429	99.68%
5031DP	化學廢物處理設施	16/11/1990	1,300.000	-	1,291.288	99.33%

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 706</b>						
6019TC	屯門及元朗區區域交通控制及閉路電視系統	10/6/2005	153.500	-	102.173	66.56%
6541TH	小欖與掃管灘之間青山公路改善工程	19/7/1996	379.240	-	313.786	82.74%
6592TH	西貢公路改善工程第 2 期：西貢公路與清水灣道交界處的天橋建築及路口改善工程	19/7/1996	184.540	-	180.328	97.72%
6791TH	橋面護欄和路旁圍欄加固工程	14/5/2004	93.700	-	85.899	91.67%
6801TH	屯門公路青田交匯處擴闊工程	25/4/2008	60.600	-	57.988	95.69%
<b>總目 707</b>						
7328CL	梅窩發展計劃第 6 組第 1 階段工程	9/1/1989	28.000	-	0.872	3.11%

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7393CL	將軍澳發展計劃第 2 期第 3A 階段工程	26/6/1992	332.000	-	295.125	88.89%
7464CL	大澳發展第 4 組計劃第 1 階段污水截流管及泵站工程	12/4/1996	66.100	-	39.274	59.42%
7492CL	將軍澳發展計劃－市中心中部基礎建設和環保大道擴闊工程	12/12/1997	577.000	-	493.427	85.52%
7496CL	白石角發展計劃基礎設施前期工程	11/6/1999	357.300	-	353.875	99.04%
7665CL	沙田水泉澳第 34、52 區及九肚第 56A 區的土地平整及提供公用設施工程－設計費及工地勘測	21/1/2000	45.300	-	29.152	64.35%
7670CL	粉嶺第 36 區土地開拓及提供公用設施工程第 2 期	28/4/2000	62.500	-	40.120	64.19%
7734CL	啟德發展計劃－在舊啟德機場南面停機坪進行清拆和淨化工程，以及在北角政府合署安裝輔助雷達	22/2/2008	120.100	-	82.524	68.71%

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7327TH	連接坑口道及清水灣道交界處的影業路及銀線灣道改善工程	5/7/1996	158.000	-	147.845	93.57%
7060WC	屯門西部地區食水及海水供應系統改善工程	8/7/1994	442.000	-	268.894	60.84%
7088WC	將軍澳供水計劃－第 4 階段第 2 期	12/12/1997	59.700	-	38.129	63.87%
<b>總目 708</b>						
8029EC	黃大仙蒲崗村道的 1 所私立獨立學校	8/3/2002	172.500	-	151.207	87.66%
8022EJ	多媒體大樓－第 1 階段	10/5/2002	46.400	-	46.400	100.00%
8019EM	為職業訓練局興建位於調景嶺的新校園	22/6/2007	1,006.300	-	1,006.300	100.00%
8002MI	北區醫院－建造工程	19/11/1993	1,690.350	-	1,472.993	87.14%
8058MM	興建附設於瑪嘉烈醫院的傳染病醫療中心	25/6/2004	538.300	-	494.325	91.83%

## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8068MM	在公營醫療機構發展中醫診所(第二批)	22/6/2007	36.000	-	34.045	94.57%
8001QG	旅遊區改善計劃－中西區試驗計劃	18/2/2000	60.400	-	45.462	75.27%
8016QJ	為香港演藝學院安裝氣冷式冷凍機	6/7/2007	3.900	-	0.053	1.35%
<b>總目 709</b>						
9185WC	更換及修復水管工程第 1 階段第 2 期－沙田及大圍工程	24/6/2005	38.700	-	32.087	82.91%
9205WF	連接北角及中區跨海水管食水供應區合併工程－餘下工程	13/6/1997	91.300	-	67.274	73.68%
9224WF	深井至油柑頭水管敷設工程	12/1/2001	91.600	-	35.060	38.28%
9244WF	沙田第 56A 發展區供水計劃	24/6/2005	102.700	-	80.751	78.63%
9259WF	深井至嘉龍村水管敷設工程	12/1/2001	66.500	-	28.102	42.26%
9027WS	九龍中部海水沖廁系統改善工程	27/1/1995	134.000	-	128.273	95.73%



## 在 2012-13 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 經修訂核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 711</b>						
B559CL	新界東北規劃及發展研究：顧問費及地盤勘測	13/6/1997	42.200	56.900	52.461	92.20%
B562CL	天水圍的進一步發展計劃－基礎設施及餘下地盤平整工程：顧問費及地盤勘測	13/6/1997	69.700	-	33.067	47.44%
B732CL	堅尼地城焚化爐及屠房地面上建築物、構築物和煙囪拆卸工程	22/6/2007	66.600	-	47.242	70.93%
B418RO	毗鄰秀茂坪公共房屋發展項目的地區休憩用地	1/12/2006	66.200	83.600	77.010	92.12%
B643TH	馬鞍山 T7 號主幹路	23/6/2000	2,011.600	-	1,519.471	75.54%
B645TH	介乎錦英路與日後的 T7 號主幹路交界處的西沙路擴闊工程	1/2/2002	110.500	131.400	129.841	98.81%
B141WF	牛潭尾瀘水廠－建造工程	12/7/1996	2,501.600	-	2,248.409	89.88%

## 在 2012-13 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	經修訂 的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的 比率(%)
703	16	2,358	2,462	2,044	83.02%
704	4	211	213	169	79.34%
705	2	1,350	1,354	1,345	99.34%
706	5	872	872	740	84.86%
707	11	2,248	2,248	1,789	79.58%
708	8	3,554	3,554	3,251	91.47%
709	6	525	525	372	70.86%
711	7	4,868	4,921	4,108	83.48%
<b>總計</b>	<b>59</b>	<b>15,986</b>	<b>16,149</b>	<b>13,818</b>	<b>85.56%</b>