

政府總部
運輸及房屋局
運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



**Transport and
Housing Bureau**
Government Secretariat
Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. THB(T) CR 10/1016/99
來函檔號 Your Ref.

電話號碼 : 3509 8188
傳真號碼 : 2868 5261

香港
中區立法會道一號
立法會綜合大樓
立法會秘書處議會事務部
(經辦人: 陳嘉瑩女士)
(傳真 : 2978 7569)


陳女士 :

交通事務委員會鐵路事宜小組委員會
2014 年 7 月 4 日會議
沙田至中環線建造工程的最新進展

補充資料

就立法會鐵路事宜小組委員會截至 2014 年 12 月 30 日的跟進行動一覽表(立法會 CB(4)287/14-15(02)號文件)上的第九項議題要求當局/港鐵公司提供有關興建中五條鐵路各項目建造業工人短缺人數的資料,現附上香港鐵路有限公司提供的補充資料於附件。

運輸及房屋局局長

(李子為  代行)

附件

副本抄送：

路政署鐵路拓展處 (經辦人：施鍵恒先生)

香港鐵路有限公司 (經辦人：陳芳婷女士)

二零一四年十二月三十一日

交通事務委員會鐵路事宜小組委員會
2014年7月4日會議

港鐵公司提供的補充資料

五項新鐵路工程 2014 年預測及實際僱用工人人數數目表列如下：

鐵路項目	每日平均預測 工人人數 (2014年)	每日平均實聘工人 人數 (2014年1月至9月)	整體短缺 人數
廣深港高速鐵路香 港段	6,837	5,322	1,515
沙中綫	4,844	3,323	1,521
觀塘綫延綫	1,511	990	521
西港島綫	1,527	1,707	(180)* ¹
南港島綫(東段)	2,044	2,453	(409)* ¹
整體	16,763	13,795	2,968

1. 西港島綫及南港島綫(東段)因工程出現滯後，承建商需增聘工人，加快土木工程的進度，一月至九月聘用的整體工人數目較 2014 年的預測分別多出 180 人及 409 人。

港鐵公司

2014 年 12 月