

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2013-14 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2013-14 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2013-14 年度結帳的甲級工程計劃共有 67 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 81.6%。在 2011-12 和 2012-13 兩個年度的相應統計數字分別為 79.2% 和 85.6%。

財經事務及庫務局
2015 年 2 月

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 703						
3263EP	天水圍第 27 區的 1 所小學	2/7/1999	105.40	105.40	78.78	74.74%
3325EP	元朗第 13 區的第 1 所小學	23/6/2006	110.20	110.20	108.76	98.69%
3326EP	元朗第 13 區的第 2 所小學	23/6/2006	100.20	100.20	97.35	97.16%
3345EP	北角百福道 1 所設有 18 間課室的小學	23/5/2008	131.60	137.70	132.15	95.97%
3347EP	深水埗石硤尾重建計劃第 4 期 1 所設有 24 間課室的小學	23/5/2008	148.10	192.00	173.29	90.26%
3260ES	將軍澳第 50 區的 1 所直接資助計劃中學	11/6/2004	116.30	116.30	111.84	96.17%
3262ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的 1 所中學	4/7/2008	172.40	179.60	162.64	90.56%
3100ET	深水埗歌和老街的 1 所嚴重智障兒童特殊學校	9/2/2007	99.70	114.50	114.45	99.96%
3104ET	元朗第 13 區 1 所直接資助學校(中學暨小學)	4/7/2008	242.90	276.70	234.53	84.76%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3011GB	在深港西部通道的新口岸建造過境設施以實行「一地兩檢」模式的通關安排－設計工作及建造工程	18/7/2003	2,173.50	2,173.50	2,168.26	99.76%
3065KA	位於北角電照街的海關總部大樓	16/6/2006	1,073.40	1,352.00	1,137.09	84.10%
3027LJ	粉嶺裁判法院大樓	31/7/1998	491.60	491.60	268.36	54.59%
3030LJ	高等法院大樓加建法庭及相關設施	5/2/2010	50.90	50.90	29.18	57.33%
3003NB	在鑽石山增設靈灰安置所	24/3/2006	113.60	113.60	99.11	87.24%
3011NM	宜安街街市及天台花園	17/12/1999	7.42	7.42	3.32	44.74%
3014NM	保安道街市及熟食中心一般改善工程	6/7/2007	67.20	67.20	57.90	86.16%
3027NM	花園街街市及熟食中心一般改善工程	25/4/2008	47.60	47.60	42.31	88.89%
3033NM	為五個街市進行一般改善工程	7/7/2006	73.90	73.90	69.09	93.49%
3009NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 3 期	6/7/2007	66.00	66.00	52.46	79.48%
3010NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 4 期	6/7/2007	42.60	42.60	35.58	83.52%
3330RO	馬鞍山公園	17/12/1999	3.84	3.84	1.30	33.85%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3333RO	青衣第 1 及第 2 區地區休憩用地	17/12/1999	1.25	1.25	0.21	16.80%
3360RO	鴨脷洲北部填海區「地區遊憩用地」 康樂發展工程(第 II 期)	17/12/1999	34.49	39.40	35.29	89.57%
3393RO	赤柱海濱改善工程	11/6/2004	90.10	90.10	72.37	80.32%
3395RO	馬鞍山海濱長廊	12/1/2007	205.30	220.80	182.98	82.87%
3411RO	黃大仙牛池灣遊樂場	6/7/2007	199.40	199.40	169.56	85.04%
3415RO	大嶼山東涌第 18 區地區休憩用地	22/2/2008	230.00	230.00	216.91	94.31%
3190RS	城門谷綜合泳館	17/12/1999	30.06	30.06	12.79	42.55%
3189SC	天水圍第 103 區房屋用地的社區會堂	10/6/2005	32.00	32.00	23.66	73.94%
總目 704						
4195DS	灣仔東部及北角污水收集系統－顧問 費及勘測工作	9/6/1995	23.50	30.60	28.22	92.22%
4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統－餘下 工程	24/6/2005	221.70	221.70	219.66	99.08%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4225DS	灣仔東部及北角污水收集系統－第 2 階段工程	9/6/2000	1,473.70	1,473.70	629.67	42.73%
總目 705						
5044WS	竹篙灣海水供應系統	7/7/2006	119.50	119.50	102.27	85.58%
總目 706						
6143TB	葵福路迴旋處行人隧道系統改善工程	12/1/2007	57.70	67.00	63.73	95.12%
6022TC	更換九龍、荃灣及沙田的區域交通控制系統和閉路電視系統並把系統擴展至將軍澳	6/7/2007	337.20	337.20	210.19	62.33%
6731TH	嘉龍村與小欖之間的青山公路改善工程	20/2/2004	686.30	686.30	649.02	94.57%
6776TH	大埔完善路加建隔音屏障工程	11/5/2007	18.10	32.60	31.09	95.37%
6787TH	港珠澳大橋香港段和北大嶼山公路連接路－勘測和初步設計工作	5/12/2003	58.90	58.90	54.85	93.12%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
6837TH	港珠澳大橋香港口岸－勘測及初步設計工作	6/6/2008	86.90	86.90	52.83	60.79%
6075TI	上水至落馬洲支線落馬洲總站的公共運輸交匯處	25/6/2004	93.10	93.10	88.83	95.41%
6046TR	東鐵支線－上水至落馬洲支線的主要基建工程	21/2/2003	656.50	656.50	479.95	73.11%
總目 707						
7113CD	元朗及錦田的主要排水道－深涌排水道	17/11/2000	93.70	93.70	92.54	98.76%
7094CL	大埔發展計劃第 7 組工程	20/12/1978	11.80	364.70	363.44	99.65%
7119CL	大澳發展計劃第 3 組工程	15/7/1976	22.50	163.80	129.38	78.99%
7333CL	粉嶺發展計劃第 7 組工程第 IV 期：粉嶺南的土地開拓及提供公用設施工程	17/5/1989	51.00	78.60	66.02	83.99%
7018HH	1999 至 2000 年度新界鄉村改善及發展計劃	11/6/1999	56.60	56.60	40.96	72.37%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7058HH	1997 至 98 年度新界鄉村改善及發展計劃	21/3/1997	90.00	90.00	80.71	89.68%
7059HH	1998 至 99 年度新界鄉村改善及發展計劃	27/2/1998	178.00	178.00	112.79	63.37%
7389RO	大嶼山昂坪公共設施改善計劃	22/2/2008	68.00	77.50	68.18	87.97%
7094TB	沙田新市鎮第 2 期－沙田獅子橋行人及單車隧道	10/6/2005	48.40	60.40	57.37	94.98%
7625TH	1998 至 99 年度新界鄉村通路的改善、重建及擴建工程計劃	27/2/1998	206.10	206.10	141.95	68.87%
總目 708						
8017EA	九龍喇沙利道 1D 號喇沙小學重建計劃	26/5/2000	160.68	160.68	154.78	96.33%
8018EA	在九龍亞皆老街 131 號的拔萃男書院校園興建 1 所設有 30 間課室的小學	25/5/2001	129.10	129.10	122.34	94.76%
8019EA	元朗青山公路元朗商會小學重建計劃	18/7/2003	81.80	88.10	85.28	96.80%
8037EB	屯門裘錦秋英文書院	9/1/1989	15.92	30.82	29.22	94.81%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8083EB	深水埗中聖書院設施改善工程	18/7/2003	30.40	37.50	37.50	100.00%
8084EB	九龍城延文禮士道香港培道中學重建計劃	16/6/2006	138.50	138.50	136.71	98.71%
8086EB	九龍塘延文禮士道的 1 所直接資助計劃中學	24/6/2005	85.40	85.40	85.36	99.95%
8057EC	深水埗郝德傑道的 1 所私立獨立學校 (中學暨小學)	9/2/2007	228.60	228.60	211.81	92.66%
8029MM	瑪麗醫院－放射治療及腫瘤部擴建工程	8/3/1996	113.57	113.57	105.92	93.26%
總目 709						
9091WC	油塘新發展區供水計劃	11/6/1999	377.60	377.60	206.90	54.79%
9243WF	沙田第 34 及 52 發展區供水計劃	21/12/2001	58.90	58.90	49.64	84.28%
9047WS	西北九龍海水供應系統提升工程	26/1/2007	53.30	64.90	54.83	84.48%

在 2013-14 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 711						
B201EP	元朗天水圍第 101 區的 1 所小學	21/5/1999	100.00	100.00	76.95	76.95%
B169ES	元朗天水圍第 101 區的 1 所中學	21/5/1999	121.30	121.30	93.44	77.03%
B407RO	毗鄰彩雲道公共房屋發展項目的地區 及鄰舍休憩用地	22/2/2008	181.60	181.60	163.13	89.83%
B416RO	毗鄰將軍澳第 73B 區公共房屋發展項 目的鄰舍休憩用地	11/5/2007	19.20	19.20	17.14	89.27%

在 2013-14 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
703	29	6,261	6,666	5,892	88.39%
704	3	1,719	1,726	878	50.87%
705	1	120	120	102	85.00%
706	8	1,995	2,019	1,630	80.73%
707	10	826	1,369	1,153	84.22%
708	9	984	1,012	969	95.75%
709	3	490	501	311	62.08%
711	4	422	422	351	83.18%
總計	67	12,817	13,835	11,286	81.58%