

政府總部
運輸及房屋局

運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



Transport and
Housing Bureau
Government Secretariat

Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 Our Ref. THB(T)CR 1/16/581/99
來函檔號 Your Ref.
電話號碼 Tel. No. (852) 3509 8163
傳真號碼 Fax. No. (852) 2136 8016

香港立法會道 1 號
立法會綜合大樓
立法會秘書處秘書長
(經辦人：陳嘉瑩女士)

傳真信件

(傳真號碼：2978 7569)

陳女士：

立法會交通事務委員會
鐵路事宜小組委員會
廣深港高速鐵路香港段項目
跟進事項

就 2015 年 7 月 3 日舉行的鐵路事宜小組委員會
(下稱「小組委員會」)會議上，議員就廣深港高速鐵
路香港段(下稱「高鐵香港段」)項目提出的跟進事項，
現回覆如下：


有關高鐵香港段修訂委託費用預算的進一步資料

香港鐵路有限公司(下稱「港鐵公司」)就高鐵
香港段最新修訂造價估算分項所提供的進一步資料，
載於附件。

路政署正聯同其監察及核證顧問對港鐵公司的評估進行嚴謹的審核。就港鐵公司提交的超支數字，我們會按照對政府工務工程估算的一貫做法，嚴格審視該數字的基礎假設。在路政署完成審核後，我們會盡快向公眾及立法會匯報。

就上述政府對港鐵公司修訂委託費用預算的檢視，只是就工程上要完成整個高鐵項目所需要的預算金額作評估。此外，政府會評估港鐵公司就項目推展、工程延誤和項目超支的責任問題，並會保留一切向港鐵公司追究所保證事項和應負責任的權利。

運輸及房屋局局長

(王明慧  代行)

2015年8月17日

副本送：

路政署（經辦人：陳彩偉先生）

（傳真：2714 5297）

港鐵公司（經辦人：胡定嘉女士）

（傳真：2208 3208）

港鐵公司就廣深港高速鐵路香港段
最新修訂造價估算分項
所提供的進一步資料

經仔細檢討及修訂目標完工日期，港鐵公司已全面覆核高鐵香港段的造價估算。港鐵公司的最新造價估算為 853 億港元（按付款當日價格計算），當中包括 21 億港元的備用資金，以及逐項計算而得出 832 億港元的修訂工程費用總額。

2. 於 2015 年 6 月 30 日提交的文件中（立法會文件 CB(4)1228/14-15(01)號），港鐵公司已闡釋由 650 億港元的預算至 853 億港元新修訂工程費用的總額的額外款項來自四大類別。

3. 港鐵公司最新造價估算的額外款項分項如下：

類別	額外款額 (百萬元)	造價估算 (百萬元)
在2009年訂定的造價估算		65,000
(a) 工程時間延長	6,500	
(b) 需修訂/未包括的項目	2,840	
(c) 額外工程費用	8,860	
(d) 備用資金	2,100	
2015年6月的最新造價估算		<hr/> 85,300

香港鐵路有限公司
二零一五年八月