

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 2014-15 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2014-15 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2014-15 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2013-14)27** 號文件<sup>1</sup>所載的小規模工程項目，已按計劃在 2014-15 年度進行的項目(包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目<sup>2</sup>)，以及在 2014-15 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2014-15 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2013-14)27** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2014-15 年度的核准撥款總額為 123 億 7,260 萬元<sup>3</sup>。實際開支為 97 億 5,460 萬元，較核准撥款總額少 21.2%。2014-15 年度各分目的核准撥款及實際開支載列於下表－

<sup>1</sup> 部分項目的工程預算與 **PWSC(2013-14)27** 號文件所載的預算有偏差。本報告所載資料乃反映經核准的工程項目預算。

<sup>2</sup> 原因有多方面，例如工程計劃的時間表有變，或未能就收地補償金額的申索達成協議。

<sup>3</sup> 財務委員會在 2015 年 2 月把分目 **4100DX** 及分目 **9100WX** 的 2014-15 年度核准撥款額合共提高了 1 億 750 萬元。政府根據獲轉授的權力，在 2014 年 12 月把分目 **5001BX** 和分目 **6100TX** 的 2014-15 年度核准撥款額合共提高了 2,950 萬元，又在 2015 年 3 月把分目 **8100QX** 及分目 **9100WX** 的 2014-15 年度核准撥款額合共提高了 3,000 萬元，以應付增加的開支。因此 2014-15 年度的核准撥款總額增加了 1 億 6,700 萬元，即由 122 億 560 萬元增至 123 億 7,260 萬元。

分目	2014-15 年度 撥款 (百萬元)	2014-15 年度 實際開支 (百萬元)
總目 701		
1004CA	10.9	—
1100CA	2,801.7	598.1
小計：	<b>2,812.6</b>	<b>598.1</b>
總目 703		
3004GX	1,781.2	1,777.6
3100GX	101.0	98.4
3101GX	962.1	900.6
小計：	<b>2,844.3</b>	<b>2,776.6</b>
總目 704		
4100DX	362.5	362.5
小計：	<b>362.5</b>	<b>362.5</b>
總目 705		
5001BX	1,029.5	1,029.2
5101CX	255.0	245.7
5101DX	146.0	22.9
小計：	<b>1,430.5</b>	<b>1,297.8</b>
總目 706		
6100TX	675.0	674.4
6101TX	567.7	491.8
小計：	<b>1,242.7</b>	<b>1,166.2</b>
總目 707		
7014CX	130.0	130.0
7016CX	340.0	337.6
7017CX	66.3	28.0
7100CX	150.0	129.0
小計：	<b>686.3</b>	<b>624.6</b>
總目 708		
8100BX	5.8	1.3
8100EX	600.0	597.9
8100QX	474.9	474.8
8001SX	148.0	124.9
小計：	<b>1,228.7</b>	<b>1,198.9</b>
總目 709		
9100WX	765.0	764.7
小計：	<b>765.0</b>	<b>764.7</b>
總目 710		
A007GX	920.0	904.8
小計：	<b>920.0</b>	<b>904.8</b>
總目 711		
B100HX	80.0	60.4
小計：	<b>80.0</b>	<b>60.4</b>
總計：	<b>12,372.6</b>	<b>9,754.6</b>

## 附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701－土地徵用 .....	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702－港口及機場發展 .....	附件 2	9
總目 703－建築物 .....	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-15
分目 3100GX	附錄 3B	16-18
分目 3101GX	附錄 3C	19-23
總目 704－渠務 .....	附件 4	24
分目 4100DX	附錄 4	25-29
總目 705－土木工程 .....	附件 5	30
分目 5001BX	附錄 5A	31-33
分目 5101CX	附錄 5B	34-38
分目 5101DX	附錄 5C	39-41
總目 706－公路 .....	附件 6	42
分目 6100TX	附錄 6A	43-47
分目 6101TX	附錄 6B	48-52
總目 707－新市鎮及市區發展 .....	附件 7	53
分目 7014CX	附錄 7A	54-57
分目 7016CX	附錄 7B	58-60
分目 7017CX	附錄 7C	61-64
分目 7100CX	附錄 7D	65-68
總目 708－非經常資助金及 主要系統設備 .....	附件 8	69
分目 8100BX	附錄 8A	70-71
分目 8100EX	附錄 8B	72-75
分目 8100QX	附錄 8C	76-79
分目 8001SX	附錄 8D	80-82
總目 709－水務 .....	附件 9	83
分目 9100WX	附錄 9	84-88
總目 710－電腦化計劃 .....	附件 10	89
分目 A007GX	附錄 10	90-94
總目 711－房屋 .....	附件 11	95
分目 B100HX	附錄 11	96-100

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 5 億 9,810 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 28 億 1,260 萬元少 78.7%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議及申索人的土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有多個工程項目的現金流量需求較預期低。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

**基本工程儲備基金**  
**總目 701 分目 1004CA**

**交地及收地補償：雜項**

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及可供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
地政總署署長	10,868	—	-100%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	990,000	—
2. 西港島線－收回地底內層引致失去重建潛力的損失	378,000	—
<b>第 I 部分的小計：</b>		—

總目 701 分目 1004CA – 續

第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 1004CA 的總計：          —

**基本工程儲備基金**  
**總目 701 分目 1100CA**

*就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼*

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,801,727	598,080	-78.7%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,197,495	146,189
2. 廣深港高速鐵路香港段	1,855,190	21,870
3. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(土地平整和土木工程)	1,455,000	65,030
4. 竹篙灣填海工程	1,061,000	—
5. 治理深圳河計劃第 4 階段－附屬道路工程	511,000	—
6. 中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	253,000	2

## 總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
7. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－第 2 期	167,904	24,758
8. 港珠澳大橋香港接線	92,240	—
9. 港珠澳大橋香港口岸－第 1 期	66,299	—
10. 大澳發展計劃第 3 組第 2 階段－東北河堤、土地平整、道路及渠務工程	54,198	5,196
11. 約 60 個其他項目		114,878
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>377,923</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 收回屯門第 54 區近小坑村的土地以進行公共房屋及社區設施發展計劃	430,172	68,256
2. 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務第 1 期第 1A 組工程－興建 L54D 道路部分、進行興富街擴闊工程及屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務第 2 期工程	402,905	79,109
3. 收回屯門第 54 區近寶塘下的土地以進行公共房屋發展計劃	275,772	36,801
4. 屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務第 1 期第 1B 組工程－興建 L54D 道路餘下部分	51,080	53



## 總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 大埔社山、下田寮下及上田寮下通路及停車處建造工程	31,149	6,780
6. 北區污水收集系統第 2 階段第 1 期 – 大埔九龍坑新圍及九龍坑老圍鄉村污水收集系統	29,621	1,294
7. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程 – 第 1 期第 1A 組工程 – 部分 L54D 路、興富街及興貴街的排污設備工程及第 2 期第 2 組工程 – L54A 路的排污設備工程	9,335	612
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>192,905</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 元朗及錦田污水處理系統改善工程 – 新圍污水處理廠改善工程	97,167
2. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門青磚圍(餘下工程)鄉村污水收集系統	75,602

## 總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門屯子圍(餘下工程)鄉村污水收集系統	73,300
4. 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	53,977
5. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期(工程合約 4 – 紫田村)	45,939
6. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期(工程合約 4 – 寶塘下)	29,612
7. 牛尾海污水收集系統第 3 階段工程 – 井欄樹、小桃源村、心朗及炭山污水收集系統	25,720
8. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期(工程合約 4 – 福亨下村)(第 3 組)	25,530
9. 橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 區及第 65 區的行人天橋	17,500
10. 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段 – 元朗菜屋村及黃屋村鄉村污水收集系統	11,006
11. 約 20 個其他項目	

## 總目 701 分目 1100CA – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 收回土地以便進行新界北部雨水排放系統改善計劃，C 部分(第 1 期)－新界粉嶺龍躍頭、軍地、丹山河及嶺仔雨水排放系統改善工程	66,694	1,819
2. 錦壘路的改善及擴建工程	49,039	1,826
3. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程－第 1 期	37,367	1,706
4. 大埔雨水排放系統改善工程－建議的林村河上游、社山河及大埔河上游河道改善工程附屬道路工程	35,928	1,744
5. 馬鞍山發展－白石及落禾沙第 1 期道路及渠務工程	34,994	1,342
6. 上水蕉徑通路建築工程	27,255	1,264
7. 收回土地以便進行新界北部雨水排放系統改善計劃 B 部分－新界上水古洞南雨水排放系統改善工程	22,615	1,546
8. 錦壘路的改善工程－文苑村段	7,511	2,038
9. 收回土地以便進行北大嶼山輸水、濾水及供水計劃－東涌配水庫及東涌第 1 期發展區之間的水管敷設第 1 階段工程	2,925	2,288
10. 元朗及錦田污水收集系統第 3 階段－元朗南邊圍、西邊圍及英龍圍鄉村污水收集系統	1,462	1,462
11. 約 60 個其他項目		10,217
	第 IV 部分的小計：	<u>27,252</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u>598,080</u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2014-15 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 27 億 7,660 萬元，較 2014-15 年度的核准撥款額 28 億 4,430 萬元少 2.4%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3004GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程*  
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物  
翻修工程。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
建築署署長	1,781,185	1,777,639	-0.2%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 尖沙咀海濱長廊橋身結構翻修工程	28,000	4,917
2. 小西灣運動場觀眾看台翻修工程	24,640	238
3. 香港中央圖書館展覽廳、演講廳及外部 地方翻修工程	20,736	10,012
4. 香港警察學校希富樓翻修工程	13,800	6,460
5. 空郵中心空氣調節、電器及消防裝置翻 修工程	13,760	536
6. 赤柱監獄 E 座消防系統翻修及粉飾工程	11,800	970

## 總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
7. 金鐘政府合署廁所並水管及排水系統翻修工程	10,407	—
8. 南丫島榕樹灣遊樂場圍欄翻修工程及足球場重鋪工程	8,960	2,655
9. 大欖懲教所工場消防裝置翻修工程	8,960	—
10. 長沙灣批發市場第一、二及三座消防警報裝置翻修工程	8,800	—
11. 約 2 060 個其他項目		1,156,544
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>1,182,332</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 北河街街市熟食中心翻修工程	29,720	—
2. 香港仔運動場足球場翻修工程	29,148	252
3. 斧山道游泳池嬉水池及嬉水設施翻修工程	21,000	172
4. 櫻桃街公園足球場重鋪人造草工程	21,000	—
5. 順利邨體育中心場館及上蓋翻修工程	16,500	—
6. 鰂魚涌公園一號足球場翻修工程	15,232	172

## 總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
7. 金文泰中學大堂、職員休息室及舊翼電力線路裝置翻修工程	12,856	3,697
8. 九龍城警署消防系統翻修工程	12,500	—
9. 西灣河文娛中心劇院翻修工程	10,980	103
10. 香港公園東西面入口及行人路翻修工程	10,580	167
11. 約 210 個其他項目		538,863
	第 II 部分的小計：	<b>543,426</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 荃灣香車街街市外牆、主入口通道翻修工程並包括排水系統和電力裝置翻修工程	5,850
2. 寶林邨 2 間屋邨學校翻修工程	4,800
3. 坪石邨和牛頭角上邨 2 間屋邨學校翻修工程	4,440
4. 天瑞(一)邨 1 間屋邨學校翻修工程	3,720
5. 利東邨、良景邨和朗屏邨 3 間屋邨學校翻修工程	2,760
6. 安定邨 1 間屋邨學校翻修工程	2,640
7. 長安邨 2 間屋邨學校翻修工程	2,586



## 總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
8. 富亨邨 1 間屋邨學校翻修工程	2,520
9. 恆安邨 2 間屋邨學校翻修工程	2,466
10. 馬鞍山鞍誠街休憩處外圍翻修工程	2,310
11. 10 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 跑馬地遊樂場 2-4 號球場照明系統翻修工程	25,000	10,000
2. 新界西地區 32 間屋邨學校翻修工程	22,109	11,604
3. 荃灣政府合署防水電綫槽翻修工程	18,660	1,046
4. 新界東地區 22 間屋邨學校翻修工程	16,936	8,880
5. 香港島地區 8 間屋邨學校翻修工程	9,038	5,184
6. 大埔官立小學空氣調節裝置翻修工程	7,043	2,973
7. 九龍地區 11 間屋邨學校翻修工程	6,938	3,724
8. 旺角政府合署法律援助署地下及 3 樓九龍分署辦公室翻修工程	6,780	1,495

## 總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
9. 大埔救護站空氣調節系統翻修工程	4,758	522
10. 粉嶺警察機動部隊總部空氣調節系統翻修工程	3,780	994
11. 約 70 個其他項目		5,459
		<hr/>
	第 IV 部分的小計：	<b>51,881</b>
		<hr/>
	分目 3004GX 的總計：	<b>1,777,639</b>
		<hr/>

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3100GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、  
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
建築署署長	100,951	98,396	-2.5%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 興建東九文化中心	20,950	8,199
2. 在屯門曾咀興建靈灰安置所及紀念花園	29,800	6,386
3. 在西九龍填海區欽明路重置食物環境衛生署洗衣街環境衛生辦事處暨車房	26,100	6,361
4. 2 所在土瓜灣崇安街的特殊學校	14,700	4,959

## 總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	13,800	4,214
6. 粉嶺第 36 區 1 所設有 36 間課室的小學	11,600	4,262
7. 九龍杏林街入境事務處職員宿舍建造工程	9,940	3,350
8. 為展開油麻地戲院第 2 期發展而在油麻地巧翔街重置上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程計劃	6,500	—
9. 搬遷水務署新界西辦事處及水資源教育中心至天水圍	4,950	1,642
10. 沙田第 24D 區體育館	3,900	321
11. 約 40 個其他項目		45,351
	第 I 部分的小計：	<b>85,045</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 紅磡海濱休憩用地發展	1,900	40
2. 毗鄰啟德香港兒童醫院的海濱長廊	500	—
3. 長沙灣政府聯用辦公大樓	300	42
	第 II 部分的小計：	<b>82</b>

## 總目 703 分目 3100GX – 續

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 在域多利道 800 號興建永久食物安全化驗所	27,770	10,001
2. 重置運輸署驗車中心往青衣	10,600	1,200
3. 在將軍澳百勝角第 106 區興建消防處宿舍	4,700	282
4. 興建政府數據中心大樓	1,480	990
5. 在柴灣重置水務署的總辦事處及香港及離島分署	1,000	158
6. 將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程	1,000	13
7. 在九龍深水埗福華街／福榮街／營盤街用地重置垃圾收集站	900	116
8. 翻修鯉魚門公園及度假村第三座作為專用隔離設施	700	192
9. 重置域多利亞公眾殮房	670	189
10. 在天水圍第 107 區地區休憩用地的餘下用地闢建游泳池場館和休憩用地	200	60
11. 約 20 個其他項目		68
		<b>13,269</b>
		<b>98,396</b>

第 IV 部分的小計：

13,269

分目 3100GX 的總計：

98,396

**基本工程儲備基金**  
**總目 703 分目 3101GX**

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程*

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
建築署署長	962,114	900,590	-6.4%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 提升警察總部警政大樓東翼的供電系統	19,800	500
2. 提升香港警務處新界北總區總部的供電系統	19,040	3,863
3. 海下海岸公園遊客中心連旅遊車上落客處建造工程	19,000	—
4. 落馬洲管制站新 e-道建造工程	19,000	2,628
5. 把香港警務處車輛扣留及驗車中心由何文田遷往九龍灣	24,370	10,558
6. 南丫島警崗遷往南丫島榕樹灣的重置工程	18,590	59
7. 前堅尼地城已婚警察宿舍 B 座拆卸工程	18,420	3,769

## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
8. 在落馬洲管制站增建私家車檢查亭	18,140	5,148
9. 毗鄰屯門第 31 區楊青路屯門兒童及青少年院的園景及訓練區(B 工地)	20,320	—
10. 大欖涌海關訓練學校現有練靶場的額外隔音屏障建造及改善工程	18,000	860
11. 約 2 260 個其他項目		565,852
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>593,237</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 在啟德發展區 1J4 工地興建垃圾收集站	28,470	—
2. 在喜靈洲設立中央探訪室大樓	22,000	216
3. 在小瀝源行動基地設立中央交通偵察攝影機調查組	19,000	11,220
4. 重置茶果嶺車輛維修區和博物館貯存庫	18,000	—
5. 屯門散石灣北路屯門兒童及青少年院院舍改善工程	12,000	98

## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
6. 為位於警政大樓東翼 3 樓的刑事情報科／毒品調查科情報室進行裝修工程	10,250	7,595
7. 在北區小坑村重置 1 所公廁	8,420	—
8. 在北區華山村重置 1 所公廁	7,200	—
9. 東涌沙螺灣村旱廁改建為沖水式廁所	6,410	—
10. 屯門公共圖書館特快歸還櫃檯的小型工程	3,400	1,292
11. 3 個其他項目		4,002
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>24,423</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在禮智園墳場建造新壁龕	27,500
2. 在觀塘繞道下建設藝術及文化設施	24,000
3. 把屯門及元朗長者健康外展隊遷往屯門診所宿舍大廈一樓	9,658
4. 屯門小坑村旱廁改建為沖水式廁所	6,140
5. 在鶴藪燒烤場興建污水處理廠及相關污水收集系統	5,400



## 總目 703 分目 3101GX – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 關設打鼓嶺本地活雞臨時檢查站	28,500	23,541
2. 將茶果嶺檢獲物品存放處暫時重置在九龍興華街西	27,000	1,221
3. 為在職家庭及學生資助事務處及籌備中的在職家庭津貼辦事處位於觀塘海濱道 181 號 One Harbour Square 的辦公地方進行裝修工程並在三個樓層安裝資訊科技系統伺服器	24,600	2,169
4. 為政府統計處位於觀塘海濱道 135 號宏基資本大廈 9 至 10 樓開設的 2016 年中期人口統計辦事處的辦公地方進行裝修工程	16,410	8,840
5. 為康樂及文化事務署香港電影資料館位於鴨脷洲利興街 10 號港灣工貿中心 5 樓 7 至 12 室的新增貯物地方進行裝修工程	14,070	10,005
6. 在粉嶺健康中心 8 樓設立新公務員診所	12,774	1,215
7. 為社會福利署在稅務大樓 9 樓重置戴麟趾夫人訓練中心的辦公地方	12,630	5,521
8. 為康樂及文化事務署香港藝術館位於荃灣西樓角路 1 至 17 號新領域廣場 806 至 808、810、812、815 至 816 及 1615 至 1616 室的臨時辦事處進行裝修工程	7,220	4,255

## 總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
9. 為喜靈洲戒毒所土力工程結構編號 10SW-D/F20 進行斜坡加固工程	6,348	838
10. 為長洲渡輪碼頭建造新蓋頂	5,050	3,068
11. 約 3 220 個其他項目		222,257
	第 IV 部分的小計：	<u>282,930</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u><u>900,590</u></u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 3 億 6,247 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 3 億 6,250 萬元<sup>1</sup>少 0.01%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4。

---

<sup>1</sup> 財務委員會在 2015 年 2 月把分目 4100DX 的 2014-15 年度核准撥款額提高 4,750 萬元，即由 3 億 1,500 萬元增至 3 億 6,250 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2014-15 年度的核准撥款總額由 3 億 1,500 萬元增至 3 億 6,250 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 704 分目 4100DX**

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
渠務署署長	362,500 <sup>1</sup>	362,467	-0.01%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 在土瓜灣道修復污水幹渠	29,000	10,410
2. 西九龍及荃灣鄉村污水收集系統－顧問費及勘測	26,000	1,862

<sup>1</sup> 財務委員會在 2015 年 2 月把分目 4100DX 的 2014-15 年度核准撥款額提高 4,750 萬元，即由 3 億 1,500 萬元增至 3 億 6,250 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
3. 元朗污水處理廠生物氣體、熱水及污泥輸送喉管及壓縮機改善工程	24,500	7,856
4. 為小蠔灣污水處理廠的 1 及 2 號一級沉澱池提供覆蓋及除臭設施	19,500	8,200
5. 司徒拔道近豐景台、黃泥涌峽道、藍塘道及跑馬地聯興街排水改善工程	19,000	4,886
6. 九龍、沙田及西貢污水幹渠修復工程－顧問費及勘測	15,800	1,060
7. 屯門污水幹渠修復工程－顧問費及勘測	15,100	2,374
8. 在屯門小坑村排水渠的斜坡改善工程	15,000	8,525
9. 流浮山道排水改善工程	13,600	4,706
10. 在觀塘海濱道的觀塘中間污水泵房美化及綠化工程	11,510	3,820
11. 約 290 個其他項目		185,446
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>239,145</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 港島北雨水排放整體計劃檢討－可行性研究	16,400	2,091
2. 加強在沙田禾輦街及沿城門河畔已損壞的污水渠的結構完整性及運作狀況	15,000	5,699

## 總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
3. 改進水浸管理的水文學方法 – 第 2A 期的試驗項目	5,600	749
4. 為屯門河田站一段污水管進行加固以改善一段輕鐵道路結構	4,800	4,290
5. 為屯門天后路的污水箱形暗渠進行內置套筒	4,300	171
6. 跑馬地雨水排放系統改善工程 – 顧問費及勘測	4,000	1,415
7. 土瓜灣基本污水處理廠及觀塘中間污水泵房氣味控制方法改進工程	4,000	1,305
8. 在沙田污水處理廠安裝發電，冷水和熱水三聯產以提高能源效益	4,000	205
9. 為大埔及北區的雨水渠／污水渠進行內置套筒	1,800	1,600
10. 在小蠔灣污水處理廠提升變速驅動器及污泥脫水設備	1,600	270
11. 在深井污水處理廠提升程式邏輯控制器、監控與數據採集系統改善工程	700	288
第 II 部分的小計：		18,083

## 總目 704 分目 4100DX – 續

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 為九龍、香港島及大嶼山的多間污水處理廠安裝可再生能源設施	9,500
2. 為荃灣污水泵房改進低壓電力掣板	4,900

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西九龍和荃灣污水收集系統改善工程－顧問費及勘測工作	28,600	2,500
2. 在元朗明渠修復充氣堤壩	17,000	12,565
3. 南丫島索罟灣斜坡改善工程	11,900	5,298
4. 採用新技術為望後石污水處理廠海底排污管試點試驗進行檢查及清淤工程	6,000	5,670
5. 為荃灣永順街近青荃路污水幹渠加強結構完整性及運作狀況	6,000	4,689
6. 為屯門近南豐工業城污水箱形暗渠進行內置套筒	5,900	5,032
7. 灌封在灣仔金紫荊廣場現有廢棄的暗渠排污口	4,930	4,480
8. 在荃灣及青衣進行修復及改善雨水渠工程	4,500	3,186
9. 為尖沙咀漆咸道南及梳士巴利道尖沙咀東部海濱平台花園行人天橋之間的現有污水幹渠加強結構完整性及運作狀況	4,400	3,756

## 總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
10. 天水圍主排水道河口紅樹林管理	4,000	3,781
11. 約 70 個其他項目		54,282
	第 IV 部分的小計：	<u>105,239</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u><u>362,467</u></u>



總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 12 億 9,780 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 14 億 3,050 萬元<sup>1</sup>少 9.3%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改所致。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

---

<sup>1</sup> 政府在 2014 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 5001BX 的 2014-15 年度核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 10 億 1,500 萬元增至 10 億 2,950 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 705 項下在 2014-15 年度的核准撥款總額由 14 億 1,600 萬元增至 14 億 3,050 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5001BX**

*防止山泥傾瀉計劃*

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,029,500 <sup>1</sup>	1,029,242	-0.03%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組， 中西區防治山泥傾瀉工程	321,910	36,774
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組及 M 組，灣仔防治山泥傾瀉工程	315,260	41,192
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 B 組， 新界東及新界西防治山泥傾瀉工程	195,520	33,644
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 J 組， 新界防治山泥傾瀉工程	162,840	52,259
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 B 組， 香港島(東)防治山泥傾瀉工程	142,140	22,902

<sup>1</sup> 政府在 2014 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 **5001BX** 的 2014-15 年度核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 10 億 1,500 萬元增至 10 億 2,950 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 G 組， 新界西防治山泥傾瀉工程	131,800	28,956
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 M 組， 北大嶼山防治山泥傾瀉工程	129,040	31,973
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 C 組， 大嶼山及喜靈洲防治山泥傾瀉工程	128,440	37,380
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 J 組， 九龍及新界東(北)防治山泥傾瀉工程	115,630	20,409
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 J 組， 九龍及新界防治山泥傾瀉工程	101,650	15,485
11. 約 230 個其他項目		667,279
	第 I 部分的小計：	<b>988,253</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	100,000	12,570
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	95,000	10,575
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 E 組， 防治山泥傾瀉工程	95,000	—
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 J 組， 防治山泥傾瀉工程	80,000	691

## 總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 I 組， 防治山泥傾瀉工程	75,000	—
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 E 組， 防治山泥傾瀉工程	60,000	13,648
7. 2014-2015 年度長遠防治山泥傾瀉研究 的土地勘測工作，A 部分	8,000	1,175
8. 2014-2015 年度長遠防治山泥傾瀉研究 的土地勘測工作，C 部分	8,000	313
9. 2014-2015 年度長遠防治山泥傾瀉研究 的土地勘測工作，B 部分	8,000	—
10. 2014-2015 年度長遠防治山泥傾瀉研究 的土地勘測工作，D 部分	8,000	—
11. 約 20 個其他項目		2,017
	第 II 部分的小計：	<u>40,989</u>

第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5001BX 的總計：1,029,242

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5101CX**

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	255,000	245,699	-3.6%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢公眾碼頭改善工程	29,820	7,539
2. 香港城市地下空間發展研究	25,000	10,827

## 總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
3. 清除鹽田仔(東部)魚類養殖區沉積物	24,900	10,750
4. 東南部地區小規模斜坡鞏固／改善的土地勘測工作－顧問合約編號 CE48/2012(GE)	18,620	1,606
5. 西南部地區小規模斜坡鞏固／改善的土地勘測工作－顧問合約編號 CE48/2012(GE)	17,930	2,092
6. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合一(2013-14 年度)	17,080	1,736
7. 東北部地區小規模斜坡鞏固／改善的場地勘測工作－顧問合約編號 CE47/2012(GE)	15,650	2,660
8. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合二(2013-14 年度)	14,080	2,955
9. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合九(2012-15 年度)－顧問合約 CE47/2009(GE)	10,810	2,484
10. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程－組合二(2013-14 年度)	7,810	3,704
11. 約 90 個其他項目		128,028
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>174,381</b>

## 總目 705 分目 5101CX – 續

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢污水處理廠海傍填海地點的規劃及工程研究	29,650	2,967
2. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程 – 組合一(2014-15 年度)	18,930	4,736
3. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合四 – 顧問合約 CE47/2012(GE)	18,880	—
4. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合一(2014-18 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	18,850	8,380
5. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合二 – 顧問合約 CE47/2012(GE)	18,650	37
6. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合一(2014-18 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	14,980	1,829
7. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合三 – 顧問合約 CE47/2012(GE)	14,880	4,534
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 組合二(2014-18 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	14,610	4,274
9. 有關馬料水潛在近岸填海地點技術問題的研究	14,120	584
10. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡改善工程 – 組合一(2014-15 年度)	10,920	2,671
11. 約 10 個其他項目		27,395
	第 II 部分的小計：	<u>57,407</u>

## 總目 705 分目 5101CX – 續

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 南大嶼山越野單車徑網絡改善工程 – 設計和建造	28,000
2. 榕樹灣發展，工程，第二期 – 工地勘測及顧問服務	5,450
3. 大埔赤門鳳凰笏航標登岸台及通道設施建造工程	2,900

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢區一幅土地作骨灰龕發展用途工程 可行性研究	11,370	454
2. 葵青區一幅土地作骨灰龕發展用途工程 可行性研究	9,360	362
3. 運輸與土地用途評估 – 可行性研究	7,840	—
4. 鄰近將軍澳第一期堆填區之海堤改善工程	7,100	100
5. 觀塘公眾碼頭護舷裝置改善工程	7,000	5,325
6. 觀塘汽車渡輪碼頭護舷裝置改善工程	6,800	2,791
7. 半山寶珊雨水排放隧道優化工程	3,650	2,896
8. 昂船洲政府船塢護舷裝置改善工程	3,600	1,464



## 總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
9. 為場地勘探合約採用「新工程合約」中 「定期服務合約」模式提供顧問服務－ 顧問費用	1,000	—
10. 4 個其他項目		519
	第 IV 部分的小計：	<u>13,911</u>
	分目 5101CX 的總計：	<u>245,699</u>

**基本工程儲備基金**  
**總目 705 分目 5101DX**

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測工作和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
環境保護署署長	146,000	22,893	-84.3%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 綜合廢物管理設施第一期－設計及建造的顧問研究	20,200	531
2. 北大嶼山廢物轉運站翻新及改建工程	16,910	8,121
3. 淨化海港計劃第二期乙檢討	12,000	1,206
4. 沙田廢物轉運站翻新及改建工程－第二期延續合約可行性研究	7,500	2,149

## 總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 發展廢電器電子產品處理及回收設施 – 可行性研究	8,370	809
6. 化學廢物處理中心接續運作檢討研究	7,586	2,272
7. 低放射性廢物貯存設施延續運作 – 可行性研究	7,000	2,475
8. 就綜合廢物管理設施位於毗鄰石鼓洲的人工島而提供補償性海岸公園 – 勘查	8,100	—
9. 於鶴咀興建超級空氣質素監測站	8,211	—
10. 離島廢物轉運設施翻新及改建工程	17,000	94
11. 約 10 個其他項目		3,991
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>21,648</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 設立「綠在觀塘」項目	29,000	84
2. 設立「綠在元朗」項目	29,000	—
3. 設立第六個「綠在區區」項目	27,000	—
4. 設立「綠在油尖旺」項目	21,000	—
5. 設立第七個「綠在區區」項目	21,000	—
6. 發展有機資源回收中心第三期 – 可行性研究	15,000	—

## 總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
7. 新界西北廢物轉運站翻新及改建工程 – 可行性研究	5,200	872
8. 吐露港經處理排放水輸送計劃的排污基建檢討 – 可行性研究	4,800	—
9. 在將軍澳區設立 1 個一般空氣質素監測站	4,000	289
	第 II 部分的小計：	<u>1,245</u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5101DX 的總計：22,893

總目 706「公路」項下的整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX。這兩個分目的實際開支總額為 11 億 6,620 萬元，較 2014-15 年度核准撥款總額 12 億 4,270 萬元<sup>1</sup>少 6.2%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

---

<sup>1</sup> 政府在 2014 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 6100TX 的 2014-15 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 6 億 6,000 萬元增至 6 億 7,500 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 706 項下在 2014-15 年度的核准撥款總額由 12 億 2,770 萬元增至 12 億 4,270 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 706 分目 6100TX**

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
路政署署長	675,000 <sup>1</sup>	674,406	-0.1%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 錦壘路的改善工程－文苑村段	19,960	7,653
2. 跨越元朗明渠的擬建架空連接橋，以連接僑興路及公庵路至一條未命名的道路	19,890	5,005

<sup>1</sup> 政府在 2014 年 12 月根據獲轉授的權力，把分目 6100TX 的 2014-15 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 6 億 6,000 萬元增至 6 億 7,500 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
3. 西鐵朗屏站及教育路之間沿元朗市明渠的行人天橋－勘測工作及設計	17,680	1,100
4. 青衣北橋與青衣站之間的行人連接路	19,970	2,602
5. 西貢大網仔路烈士碑園加建旅遊巴停泊處	19,560	2,382
6. 擬建的旺角行人天橋系統－勘測工作	14,230	1,717
7. 粉錦公路改善工程－勘測工作	10,900	2,426
8. 海底隧道主要檢查和相關研究及相關的原址／實驗室測試工作	9,700	431
9. 林錦公路及林村鄉公所路交界的改善工程	8,890	3,110
10. 重建廣善街及小瀝源路行人路	4,800	2,620
11. 約 1 600 個其他項目		355,031
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>384,077</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 大坑道路旁人造斜坡 11SE-A/R7 加固工程	9,270	187

## 總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
2. 竹園北邨行人通道系統 – 勘測工作	5,780	1,428
3. 為香港島灣仔、跑馬地及西部地區廢置隧道的視察及保養進行安全預防工程	4,712	1,433
4. 葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統 – 勘測工作	4,360	488
5. 麗祖路至華瑤路升降機及行人通道系統 – 勘察研究	4,150	475
6. 為鯉魚門道至秀茂坪道之間的一段將軍澳道重鋪路面	3,600	—
7. 為橫跨荃灣大涌道的行人天橋 NF166(近海盛路)更換支座	2,400	—
8. 為香港仔隧道及禮頓道之間的一段堅拿道天橋更換接縫	2,000	—
9. 為近白石凹的一段粉嶺公路南行線重鋪路面	1,500	—
10. 為近燕崗的一段粉嶺公路南行線重鋪路面	830	—
11. 約 180 個其他項目		105,877
	第 II 部分的小計：	<u>109,888</u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 更換北區橋樑 N459 的承座	6,500



## 總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
2. 為寶康路至寶豐路之間的一段寶琳北路 刨去路面的舊瀝青並以低噪音物料重鋪 路面	4,900
3. 以混凝土鋪路塊重建翠田街行人路	3,900
4. 為寶石湖路至掃管埔路之間的一段粉嶺 公路東行重鋪路面	3,180
5. 為觀塘道重鋪路面	3,000
6. 為道風山路重鋪路面	2,850
7. 為沙田科研路至科學園路之間的一段白 石角海濱長廊進行街道設施改善工程	2,300
8. 重建奉天街至成都道之間的一段香港仔 大道為低噪音路面	2,200
9. 為將軍澳昭信路至影業路之間的一段寶 寧路路面鋪上低噪音物料	2,000
10. 以混凝土鋪路塊重建大學公共運輸交匯 處的行人路	1,950
11. 約 70 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 石澳道路旁人造斜坡 15NE-B/C14 加固工程	8,250	3,757

## 總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
2. 為獅子山隧道公路至沙田頭路之間的一段車公廟路以低噪音物料重鋪路面	4,510	1,540
3. 旺角海暉道行人天橋(結構號碼 KF112 及 KF113)第一至四號升降機翻身工程	4,470	4,070
4. 為沙田天宇海至鞍駿街之間的一段馬鞍山海濱長廊進行街道設施改善工程	4,170	1,770
5. 為深圳灣公路大橋位置 NB-3、SB-3、NB-0 及 SB-0 更換活動接縫部件	3,950	3,160
6. 為沙田水廠街行人天橋 NF149 至瑞祥街行人隧道 NS174 之間的一段單車徑進行改善工程	3,850	1,512
7. 修補偉業街、海濱道、常悅道、宏光道、啓祥道、宏照道、牛頭角道及觀塘道的混凝土車道夾縫封膠	3,800	2,890
8. 修補彩虹道、橫頭磡東道、龍翔道、蒲崗村道和聯合道的混凝土車道夾縫封膠	3,500	1,600
9. 為高士威道(西行方向)(介乎摩頓臺至燈柱編號 43772)重鋪路面	2,300	2,030
10. 為(甲)和康徑及協和街至振華道之間的一段康寧道(乙)安善道至馬蹄徑之間的一段牛頭角道重鋪行人路磚	2,000	1,601
11. 約 380 個其他項目		156,511
	第 IV 部分的小計：	<u>180,441</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u>674,406</u>

**基本工程儲備基金**  
**總目 706 分目 6101TX**

**「人人暢道通行」計劃**

涵蓋範圍：每項需費不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的公共行人通道(即行人天橋、高架行人道和隧道)，提供「人人暢道通行」設施(即加裝升降機或斜道、拆卸現有斜道及相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用，以及建造費用。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
路政署署長	567,696	491,778	-13.4%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 為深水埗區的行人隧道結構編號 KS25 提供無障礙通道設施	60,200	—
2. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS29 提供無障礙通道設施	48,340	13,337
3. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS30 提供無障礙通道設施	47,300	18,975
4. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF32 提供無障礙通道設施	45,190	24,172
5. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF95 提供無障礙通道設施	42,230	9,962

## 總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
6. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS2 提供無障礙通道設施	41,670	9,118
7. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF43 提供無障礙通道設施	35,050	7,709
8. 為東區的行人隧道結構編號 HS17 提供無障礙通道設施	34,530	13,061
9. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF65 提供無障礙通道設施	33,000	10,780
10. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF10 提供無障礙通道設施	28,110	8,667
11. 約 60 個其他項目		298,394
	第 I 部分的小計：	<b>414,175</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF27 提供無障礙通道設施	54,220	4,953
2. 為油尖旺區的行人隧道結構編號 KS31 提供無障礙通道設施	34,090	4,983
3. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF84 提供無障礙通道設施	32,030	4,922

## 總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
4. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF132 提供無障礙通道設施	31,710	4,991
5. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF144 提供無障礙通道設施	27,850	4,879
6. 為九龍城區的行人天橋結構編號 KF6 提供無障礙通道設施	27,530	4,369
7. 為北區的行人天橋結構編號 NF180 提供無障礙通道設施	26,060	4,963
8. 為北區的行人天橋結構編號 NF212 提供無障礙通道設施	24,560	4,885
9. 為東區的高架行人道結構編號 H162 提供無障礙通道設施	22,420	4,895
10. 為黃大仙區的行人隧道結構編號 KS17 提供無障礙通道設施	22,260	4,921
11. 4 個其他項目		17,945
	第 II 部分的小計：	<b>66,706</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 為東區的行人天橋結構編號 HF78 提供無障礙通道設施	71,210
2. 為南區的高架行人道結構編號 H115 提供無障礙通道設施	66,150

## 總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
3. 為尖沙咀區的行人天橋結構編號 KF3 提供無障礙通道設施	52,700
4. 為屯門區的行人天橋結構編號 NF206 提供無障礙通道設施	52,700
5. 為中西區的行人天橋結構編號 HF142 提供無障礙通道設施	52,700
6. 為南區的高架行人道結構編號 H116 提供無障礙通道設施	49,680
7. 為北區的行人天橋結構編號 NF247 提供無障礙通道設施	49,400
8. 為荃灣區的行人天橋結構編號 NF248 提供無障礙通道設施	49,360
9. 為北區的行人天橋結構編號 NF227 提供無障礙通道設施	48,920
10. 為北區的行人天橋結構編號 NF83 提供無障礙通道設施	30,620
11. 6 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 為東區的行人天橋結構編號 HF163 提供暢道通行設施	52,350	—
2. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF94 提供暢道通行設施	51,650	—

## 總目 706 分目 6101TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
3. 為沙田區的行人天橋結構編號 NF316 提供暢道通行設施	51,390	—
4. 為觀塘區的行人隧道結構編號 KS56 提供暢道通行設施	48,470	—
5. 為灣仔區的行人隧道結構編號 HS9 提供暢道通行設施	47,040	—
6. 為觀塘區的行人天橋結構編號 KF48 提供無障礙通道設施	37,270	4,311
7. 為南區的高架行人道結構編號 H107 提供無障礙通道設施	28,100	4,367
8. 在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第二組－勘查研究及設計的土地勘查工程(鑽孔及探井)	4,450	1,349
9. 在公共行人天橋、高架行人道及行人隧道加建暢道通行設施第一組－勘查研究及設計的土地勘查工程(鑽孔、探井及地下管線測量)	2,340	813
10. 為行人天橋結構編號 HF142 提供無障礙通道設施－設計及招標	150	57
11. 約 20 個其他項目		—
		<b>10,897</b>
		<b>491,778</b>

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 707 項下有 4 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX、7017CX 和 7100CX，有關的實際開支為 6 億 2,460 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 6 億 8,630 萬元少 9.0%。

2. 關於分目 7017CX，撥款未能盡用，主要是由於(i)建築署及合作組織內部承擔部分項目的顧問工作，因而節省開支；(ii)聘用顧問和進行前期工作的投標價格比預期為低；以及(iii)確定部分項目的範圍及聘請顧問所需的時間較預期長。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。



**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7014CX**

*鄉郊小工程*

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	130,000	129,951	-0.04%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢莫遮峯通路改善工程(前期工程)(第 1 期)(第 2 期)	22,180	5,143
2. 上水坑頭排水渠改善工程	3,000	903
3. 八鄉橫台山永寧里行人徑、通路及排水渠改善工程	2,500	1,485
4. 西貢慶徑石 15 號附近車路改善工程	2,500	674
5. 大埔林村麻布尾行人橋改善工程	2,000	1,780
6. 青衣美景花園背後涼亭重建工程	1,800	883
7. 沙田排頭坑配水庫附近郊野徑改善工程	1,800	1,109
8. 屯門頌皇台車路及行人徑改善工程	1,879	1,569
9. 東涌侯王橋至礮頭行人徑改善工程	1,500	—

## 總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
10. 荃灣老圍上角山通路重建工程	1,000	—
11. 約 130 個其他項目		79,958
	第 I 部分的小計：	<u>93,504</u>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢北、大埔南及大埔東北小型改善工程定期合約(2014-2015)	3,585	2,000
2. 北區上水北、上水南及打鼓嶺地區剪草、清理渠道及小型工程項目定期合約(2014-15)	2,886	1,900
3. 荃灣區剪草、清理渠道及小型工程項目定期合約(2014-2015)	1,515	568
4. 大嶼南大浪碼頭改善工程	1,500	737
5. 廈村鄉新圍 4 號屋附近行人徑及排水渠改善工程	1,000	650
6. 錦田鄉祠堂村龍游尹泉菴鄧公祠附近通路及排水渠改善工程	800	800
7. 沙田大圍村渠蓋更換工程	700	100
8. 西貢鄉郊小工程／鄉郊規劃及改善策略小型工程計劃土地勘測工程(2014-2016)	489	189
9. 沙田友愛村至壹號雲頂渠蓋設置工程	400	100

## 總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
10. 葵涌九華徑舊村及九華徑新村雜項改善工程	320	320
11. 約 10 個其他項目		14,622
	第 II 部分的小計：	<u>21,986</u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 荃灣川龍馬塘通路改善工程	3,000
2. 屏山鄉欖口村排水渠改善工程	2,000
3. 大埔沙欄排水渠建造工程	1,800
4. 荃灣清快塘排水渠建造工程	1,600
5. 沙田烏溪沙村近燈柱編號 VE3024 地台及排水系統改善工程	1,300
6. 坑口茅湖仔村通路及排水渠改善工程	1,200
7. 粉嶺丹竹坑排水渠重建工程	1,000
8. 西貢大網仔早禾路五至九號通路(近燈柱 VE0297)改善工程	800
9. 長洲仙公洞地台建造工程	600
10. 青衣藍田村休憩處改善工程	500
11. 約 30 個其他項目	

## 總目 707 分目 7014CX – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢區有鎖告示牌改善工程	2,664	560
2. 坑口下洋路重建工程	2,412	630
3. 沙田花心坑村至黃竹山村行人徑改善工程	1,649	900
4. 屯門李屋村至掃管笏村路排水系統改善工程	1,306	1,099
5. 錦田鄉水尾村村公所附近避雨亭建造工程	974	704
6. 大澳二澳新村行人橋改善工程	786	136
7. 大埔蓮澳半春園路改善工程	745	745
8. 打鼓嶺坪輦天后廟前地台改善工程	700	515
9. 青衣藍田村祠堂附近地台改善工程	680	680
10. 荃灣三棟屋村避雨亭重建工程	256	256
11. 約 30 個其他項目		8,236
		14,461
		129,951

第 IV 部分的小計：

14,461

分目 7014CX 的總計：

129,951

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7016CX**

**地區小型工程計劃**

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	340,000	337,613	-0.7%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 美化屯門第 27 區防波堤	19,220	8,160
2. 元朗廈村足球場建造工程	19,000	6,481
3. 上水唐公嶺興建籃球場	9,123	3,171
4. 發展葵涌大廈街的空地	7,821	1,489

## 總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 美化黃大仙廣場	6,525	3,815
6. 富康街休憩處旁空地興建寵物公園	3,900	2,286
7. 佛教黃允畋中學側環境改善及綠化工程	3,310	1,992
8. 在康樂及文化事務署轄下的油尖旺區康樂場地裝置無障礙通道設施及其他改善設施工程	3,127	332
9. 佛光街休憩處改善工程	3,003	2,667
10. 西貢三星灣泳灘瞭望台改善工程	2,296	—
11. 約 340 個其他項目		116,629
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>147,022</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 西貢躉場休憩處及伯多祿村花園改善工程	6,477	3,109
2. 牛池灣村休憩處改善工程	3,905	1,508
3. 北葵涌鄧肇堅體育館更換主場冷氣系統工程	3,500	3,500
4. 屯門黃金泳灘及新、舊咖啡灣泳灘改善工程	3,000	1,000
5. 觀塘區內五間社區中心／會堂優化音響設施	2,483	2,483

## 總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
6. 2014-15 年度元朗區綠化工程計劃	2,280	1,620
7. 顯田游泳池二期濾水機房更換電解鹽機 及鹽水儲存缸工程	2,140	2,140
8. 更換賈炳達道公園及九龍寨城公園的閉 路電視系統工程	1,850	1,850
9. 更換城門谷游泳池戶外池泛光燈及室內 池無極燈散光膠片	1,329	1,329
10. 上水快景路燈柱編號 VD8928 附近排水 渠改善工程	915	765
11. 約 700 個其他項目		<u>171,287</u>
	第 II 部分的小計：	<u><b>190,591</b></u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：**337,613**

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7017CX**

**社區重點項目計劃**

涵蓋範圍：每項費用不超過 3,000 萬元的項目，以支援區議會推行社區重點項目。這個分目涵蓋社區重點項目中與工程有關部分所需的規劃和設計工作的費用，例如地盤勘測費用，以及可行性研究、設計、擬備招標文件和合約採購的顧問費用。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	66,300	28,029	-57.7%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 設立深水埗文化藝術中心(鄰近美荷樓) (深水埗區)	6,000	—
2. 改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施－籌備 和前期工作(離島區)	5,200	3,337
3. 活化城門河河濱沙田市中心段－前期工 作(沙田區)	3,300	852
4. 榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室－ 籌備和前期工作(離島區)	3,900	2,459



## 總目 707 分目 7017CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山之行山徑及增建附屬設施－籌備和前期工作(北區)	4,457	3,544
6. 改善沙頭角之行山徑及增建設施－籌備和前期工作(北區)	6,042	4,575
7. 黃大仙廣場擴闊及改善工程－籌備和前期工作(黃大仙區)	3,511	2,068
8. 興建摩頓臺活動中心－籌備和前期工作(灣仔區)	2,880	1,057
9. 摩士公園的康樂設施改善工程－顧問費用(黃大仙區)	1,330	168
10. 漁民文化中心－前期工作、顧問費用和研究(南區)	1,375	367
第 I 部分的小計：		18,427

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 覆蓋沙田大圍明渠－前期工作(沙田區)	5,500	1,462
2. 油尖旺多元文化活動中心－前期工作、顧問費用和研究(油尖旺區)	4,960	1,954
3. 改善林村許願廣場的旅遊配套設施－前期工作、顧問費用和研究(大埔區)	4,000	—
4. 活化屯門河及市中心環境－前期工作(屯門區)	3,900	442

## 總目 707 分目 7017CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 重建西樓角花園 – 籌備和前期工作(荃灣區)	3,800	504
6. 活化和發展牛棚後方用地 – 前期工作、顧問費用和研究(九龍城區)	3,300	126
7. 改裝大埔官立中學作藝術中心 – 前期工作、顧問費用和研究(大埔區)	3,300	99
8. 美化及活化西區副食品批發市場的臨海地段 – 籌備和前期工作(中西區)	2,600	1,147
9. 東區文化廣場 – 前期工作(東區)	2,509	247
10. 重建橋咀碼頭 – 前期工作(西貢區)	2,400	962
11. 觀塘海濱音樂噴泉 – 前期工作、顧問費用和研究(觀塘區)	1,300	493
12. 觀塘崇仁街升降機塔 – 前期工作、顧問費用和研究(觀塘區)	1,230	614
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>8,050</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 推動屯門青少年發展 – 籌備和前期工作(屯門區)	4,080
2. 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館 – 前期工作(西貢區)	3,990

## 總目 707 分目 7017CX – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 美孚鄰舍活動中心 – 籌備和前期工作 (深水埗區)	4,400	444
2. 石硤尾社區服務中心 – 籌備和前期工作 (深水埗區)	2,200	1,108
		<hr/>
第 IV 部分的小計：		<b>1,552</b>
		<hr/>
分目 7017CX 的總計：		<b>28,029</b>
		<hr/>

**基本工程儲備基金**  
**總目 707 分目 7100CX**

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、  
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	150,000	128,970	-14.0%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 重置政府飛行服務隊直升機基地－勘查研究	21,000	—
2. 發展新界北部地區初步可行性研究	29,630	9,338
3. 屯門 40 區及 46 區和毗連地區規劃及工程研究	28,000	3,475

## 總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
4. 大角咀海濱長廊前期工程	23,630	13,152
5. 南丫島索罟灣前南丫石礦場地未來土地用途發展規劃及工程研究－可行性研究	29,900	4,619
6. 古洞南規劃及工程研究	17,000	5,243
7. 為配合新灣仔渡輪碼頭提供餐飲服務的擬建設施	15,800	5,577
8. 啟德發展計劃－提高發展密度技術研究	15,320	3,976
9. 大埔公路(沙田段)擴闊工程－檢討及初步設計研究及工地勘測	9,900	3,886
10. 堅尼地城綜合發展區建築物、構築物和煙囪拆卸工程－顧問費及工地勘測	6,500	2,262
11. 約 40 個其他項目		38,954
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>90,482</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 古洞北及粉嶺北新發展區的第一期土地平整及基礎建設－詳細設計及工地勘測	28,960	507
2. 遷移警察設施往缸瓦甫的工程可行性研究	16,400	1,248
3. 前茶果嶺高嶺土礦場發展計劃－顧問費及工地勘測	14,500	3,213

## 總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
4. 落馬洲河套地區發展：土地除污及前期工程－顧問費及工地勘測	11,500	2,535
5. 觀塘商貿區轉型的行人環境改善計劃	11,000	2,015
6. 九龍灣行動區規劃及工程研究	10,180	1,818
7. 啟德公共創意設計指引	1,680	406
第 II 部分的小計：		<u>11,742</u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 前政府飛行服務隊建築物拆卸工程	24,700	13,922
2. 東區走廊之下擬建行人板道的可行性檢討	17,180	275
3. 進一步改善啟德明渠進口道及觀塘避風塘水質的可行性研究	13,500	4,880
4. 啟德發展計劃－提供臨時施工通道予前跑道南面發展項目	5,000	683
5. 啟德發展計劃－地下購物街可行性研究	5,000	240
6. 啟德發展計劃－前北面停機坪第 5A 期基礎設施的額外實地考古勘探	4,500	105

## 總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
7. 地下單車停泊系統先導計劃－勘查研究	2,120	598
8. 西貢海旁小型改善工程	1,400	1,340
9. 沙田城門河沿岸小型改善工程	1,300	1,119
10. 啟德發展計劃－前北面停機坪基礎設施 的考古研究	1,080	774
11. 4 個其他項目		2,810
	第 IV 部分的小計：	<u>26,746</u>
	分目 7100CX 的總計：	<u>128,970</u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX**和 **8001SX**，有關的實際開支為 11 億 9,890 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 12 億 2,870 萬<sup>1</sup>元少 2.4%。

2. 我們沒有為分目 **8100MX**「醫院管理局－改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務」申請 2014-15 年度撥款。

3. 關於分目 **8100BX**，撥款未能盡用，主要是由於一個繼續進行的工程項目的設計和施工計劃作出修改。

4. 關於分目 **8001SX**，撥款未能盡用，主要是由於在房屋委員會的公共房屋發展計劃下，一些項目的施工計劃有所更改，以及一些新項目推遲進行。

—— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8D**。

---

<sup>1</sup> 政府在 2015 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 **8100QX** 的 2014-15 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 4 億 5,990 萬元增至 4 億 7,490 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 708 項下在 2014-15 年度的核准撥款總額由 12 億 1,370 萬元增至 12 億 2,870 萬元。



**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100BX**

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)  
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
建築署署長	5,750	1,301	-77.4%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 香港醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第 2 期斜坡改善工程)	15,905	577
2. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、 FR96、R230 及 R231 號斜坡的鞏固工程	5,400	544
3. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151、R1 及 R2 號斜坡的穩 定性評估	1,370	—
4. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、 FR96、R230 及 R231 號斜坡的穩定性評 估	900	—

## 總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的穩定性評估	800	180
6. 香港醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程	600	—
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b><u>1,301</u></b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

沒有

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：1,301

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100EX**

*大學教育資助委員會資助院校校舍的  
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	600,000	597,874	-0.4%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 香港大學本部校園 8 間演講廳的改善工程	28,487	18,000
2. 香港城市大學校園無障礙設施改進工程	21,000	19,300
3. 香港大學黃竹坑學生宿舍詳細設計	21,000	—
4. 香港大學黃克競樓空間重組工程及閣樓 建築工程	21,000	10,000

## 總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
5. 香港城市大學馬鞍山白石學生宿舍詳細設計	21,000	—
6. 香港中文大學蒙民偉樓空間重組工程	20,971	8,000
7. 香港浸會大學區樹洪紀念圖書館及逸夫行政樓空間重組工程	19,635	10,035
8. 香港理工大學 MN 座紡織及製衣學系實驗室重組工程	19,103	400
9. 香港大學圖書館大樓(新翼) 2 樓空間重組工程	14,955	9,059
10. 香港中文大學綜合科研實驗大樓(第 2 座)詳細設計	14,400	909
11. 約 50 個其他項目		209,380
	第 I 部分的小計：	<b>285,083</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 香港大學明華綜合大樓 4 樓(北翼)、5 樓(北翼及南翼)及 6 樓(南翼)空間重組工程	30,000	11,000
2. 香港教育學院蒙民偉圖書館空間重組工程	29,990	21,754
3. 香港大學鈕魯詩樓 3-5 樓(部分)及 7-8 樓空間重組工程	29,870	7,500

## 總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
4. 香港大學莊月明文娛中心表演設施提升工程	29,699	23,000
5. 香港中文大學優化校園基礎設施及可持續發展計劃：中央空調系統及池旁道排污系統的改善工程	29,682	20,500
6. 香港科技大學學術大樓 D 區 4 樓及 5 樓辦公室改建工程及課室改進工程	26,643	21,500
7. 香港科技大學校園南門改善工程	26,279	25,000
8. 香港科技大學學術大樓 L 區及 J 區 3 樓及 4 樓改建工程	25,964	15,000
9. 香港教育學院中央廣場毗鄰地方加建上蓋工程	17,643	15,000
10. 香港教育學院環保教學園：可持續發展景觀和教學設施	15,510	900
11. 約 20 個其他項目		96,137
	第 II 部分的小計：	<u>257,291</u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 總目 708 分目 8100EX – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 香港大學醫學院大樓空調和機械通風系統改善工程	30,000	15,000
2. 香港大學何鴻燊體育中心、何世光夫人體育中心及賴廉士體育中心空間重組及改善工程	28,969	15,000
3. 香港浸會大學逸夫校園風冷式製冷設備更換工程	21,100	11,000
4. 香港浸會大學許士芬博士體育館及偉衡體育中心頂樓運動設施提升／改善工程	17,700	9,000
5. 香港中文大學斜坡鞏固工程及在五幢大樓的演講廳和教室進行改善工程	15,000	5,000
6. 香港中文大學校園中央道斜坡鞏固及交通改善工程	13,000	500
7. 香港中文大學在五幢大樓配合無障礙設施進行升降機加建及更換工程	9,517	—
8. 香港教育學院現有準備室改建為特定實驗室工程	9,331	—
9. 香港教育學院 E 座室內游泳池熱泵系統更換工程	4,100	—
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>55,500</b>
<b>分目 8100EX 的總計：</b>		<b>597,874</b>

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8100QX**

*獲得教育資助金資助的建築物的  
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	474,937 <sup>1</sup>	474,832	-0.02%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 明愛樂義學校的改建工程	20,990	2,412
2. 喇沙書院的大規模修葺工程(2012-13)	17,199	2,423
3. 天主教慈幼會伍少梅中學的大規模修葺工程(2011-12)	17,143	10,632

<sup>1</sup> 政府在 2015 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 8100QX 的 2014-15 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 4 億 5,990 萬元增至 4 億 7,490 萬元，用以支付所增加的開支。

## 總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
4. 元朗錦田通德學校的改善工程	16,677	—
5. 職業訓練局香港專業教育學院(屯門)更換已老化風冷冷氣系統為高能源效益的水冷冷氣系統工程	16,000	7,600
6. 為空置校舍進行翻新工程以供香港學界體育聯會使用	15,000	—
7. 聖馬利亞堂中學前校舍的改善工程	16,993	10,313
8. 余振強紀念第二中學的大規模修葺工程(2010-11)(加建升降機)	11,980	26
9. 職業訓練局薄扶林大樓三樓平台的擴建辦公室工程	6,900	4,400
10. 職業訓練局薄扶林大樓新增備有升降機槽的升降機以改善教職員／學生的上落情況及供人數持續增長的傷殘人士使用	6,700	4,700
11. 約 420 個其他項目		256,128
	第 I 部分的小計：	<b>298,634</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 職業訓練局香港專業教育學院(觀塘)鞏固斜坡工程	9,000	5,000



## 總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
2. 職業訓練局薄扶林大樓改建現有的工場空間為演講室、電腦及語言實習室以配合新課程需要	6,900	6,900
3. 為遷置職業訓練局薄扶林大樓的訓練課程及設施至九龍灣大樓而改建現有工場、演講室及職員室	6,100	3,742
4. 基督教香港信義會信義中學的大規模修葺工程(2014-15)	6,061	2,066
5. 喇沙書院的大規模修葺工程(2014-15)	6,045	1,077
6. 香港中國婦女會馮堯敬紀念中學的大規模修葺工程(2014-15)	5,800	1,580
7. 路德會聖十架學校的大規模修葺工程(2014-15)	5,610	4,112
8. 職業訓練局香港專業教育學院(沙田)改善戶外運動設施工程	4,000	4,000
9. 職業訓練局中華廚藝學院更換訓練廚房的金屬板天花工程	3,600	3,600
10. 職業訓練局葵涌大樓滲水及石屎剝落維修工程	3,486	3,486
11. 約 120 個其他項目		138,604
	第 II 部分的小計：	<u>174,167</u>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

沒有

## 總目 708 分目 8100QX – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 前五邑甄球學校校舍的翻新工程	29,931	—
2. 前葛量洪教育學院校友會觀塘學校校舍的翻新工程	29,931	—
3. 前中華基督教會方潤華小學校舍的翻新工程	5,300	—
4. 粉嶺公立學校的改建工程	2,958	2,031
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>2,031</b>
<b>分目 8100QX 的總計：</b>		<b>474,832</b>

**基本工程儲備基金**  
**總目 708 分目 8001SX**

*關建福利設施*

涵蓋範圍：在房屋委員會轄下公共屋邨發展項目關建福利設施，而每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
社會福利署署長	148,000	124,927	-15.6%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立一所中度弱智人士宿舍	28,300	3,734
2. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第一期設立一所嚴重殘疾人士護理院	20,110	6,317
3. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第一期設立兒童之家	19,459	5,410
4. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立一所嚴重弱智人士宿舍	19,394	5,760
5. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第一期設立一所中度弱智人士宿舍	19,173	5,025
6. 在蘇屋邨公共房屋發展項目第一期設立一所綜合職業康復服務中心	18,655	4,911

## 總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
7. 在蘇屋邨公共房屋重建項目第一期設立一所嚴重弱智人士宿舍	18,445	4,939
8. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立一所展能中心	15,083	4,682
9. 在沙田第 52 區公共房屋發展項目設立一所中度弱智人士宿舍	13,075	4,893
10. 在東涌第 56 區公共房屋發展項目設立一所綜合服務中心分部	7,666	543
11. 約 60 個其他項目		77,785
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>123,999</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 在石門公共房屋發展項目設立一所弱智人士輔助宿舍	20,031	—
2. 在石門公共房屋發展項目設立一所幼兒中心	11,781	—
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>—</b>

## 總目 708 分目 8001SX – 續

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 在火炭公共房屋發展項目設立一所兒童之家	15,325
2. 在彩園道公共房屋發展項目設立一所長者日間護理中心	11,201
3. 在火炭公共房屋發展項目設立一所長者日間護理中心	9,404
4. 在火炭公共房屋發展項目設立一所早期教育及訓練中心	6,527
5. 在火炭公共房屋發展項目設立一所特殊幼兒中心	5,929

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 在油麗邨公共房屋發展項目第 7 期設立一所綜合家庭服務中心	18,439	181
2. 在白田邨公共房屋重建項目設立一所長者日間護理中心	15,602	277
3. 在荔枝角道及東京街公共房屋發展項目設立一所弱智人士輔助宿舍	10,904	470
<b>第 IV 部分的小計：</b>		<b>928</b>
<b>分目 8001SX 的總計：</b>		<b>124,927</b>

總目 709「水務」項下的整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 7 億 6,470 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 7 億 6,500 萬元<sup>1</sup>少 0.04%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9。

---

<sup>1</sup> 為支付 2014-15 年度增加的開支，財務委員會在 2015 年 2 月把分目 9100WX 的核准撥款額提高 6,000 萬元，即由 6 億 9,000 萬元增至 7 億 5,000 萬元；政府亦在 2015 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 7 億 5,000 萬元增至 7 億 6,500 萬元。因此，總目 709 項下唯一一個整體撥款分目在 2014-15 年度的核准撥款總額由 6 億 9,000 萬元增至 7 億 6,500 萬元。

**基本工程儲備基金**  
**總目 709 分目 9100WX**

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、  
研究及勘测工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘测，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘测所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘测和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
水務署署長	765,000 <sup>1</sup>	764,722	-0.04%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 2012-2013 年度大埔頭二號原水抽水站抽水設備改善工程	18,430	10,311

<sup>1</sup> 為支付 2014-15 年度增加的開支，財務委員會在 2015 年 2 月把分目 9100WX 的核准撥款額提高 6,000 萬元，即由 6 億 9,000 萬元增至 7 億 5,000 萬元；政府亦在 2015 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 的核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 7 億 5,000 萬元增至 7 億 6,500 萬元。

## 總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
2. 2013-2014 年度油麻地、尖沙咀及旺角區域監測及水壓管理裝置的建造工程	17,600	3,287
3. 2012-2014 年度香港及離島區改善老化水錶工程計劃	16,520	9,617
4. 上水濾水廠供電系統改善工程	15,180	5,834
5. 長沙灣海水抽水站高水頭抽水設施改善工程	13,000	8,099
6. 2013-2014 年度大嶼山濾水廠的小型翻新及改善工程計劃	11,200	3,425
7. 2013-2014 年度大嶼山石壁引水道的小型翻新及改善工程計劃	10,800	4,211
8. 2013-2014 年度油柑頭濾水廠的小型翻新及改善工程計劃	9,440	2,310
9. 2013-2014 年度深井濾水廠的小型翻新及改善工程計劃	8,830	5,572
10. 2012-2013 年度香港島東區的海水供水系統擴展工程	8,220	742
11. 約 610 個其他項目		560,810
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>614,218</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 建設智管網 – 前期工程	27,170	—



## 總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明		工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
2.	2014-2016 年度九龍區改善水錶工程計劃	19,960	66
3.	2014-2015 年度將軍澳－鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,780	11,390
4.	2014-2015 年度九龍區的配水庫翻新及改善工程計劃	11,520	4,622
5.	2014-2015 年度荃灣區之食水配水庫及食水缸的翻新及改善工程	11,350	1,116
6.	2014-2015 年度大網仔及北潭涌－鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9,900	8,349
7.	2014-2015 年度屯門東及小欖－鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9,450	8,397
8.	水務署斜坡改善工程－斜坡編號 7SW-D/F257 及 8SW-A/R109	8,790	2,635
9.	2014-2015 年度北港濾水廠之小型翻新及改善工程計劃	6,970	1,411
10.	2014-2015 年度馬鞍山濾水廠之小型翻新及改善工程計劃	6,630	—
11.	約 20 個其他項目		24,791
		第 II 部分的小計：	<u>62,777</u>

## 總目 709 分目 9100WX – 續

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 為香港島及新界東政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備 – 第三期	18,000
2. 為新界西政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備 – 第三期	16,000
3. 為九龍政府建築物及學校以節水器具改裝用水設備 – 第三期	16,000
4. 2014-2015 年度打鼓嶺及坪輦 – 鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	12,200
5. 2014-2015 年度上水及粉嶺 – 鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11,070
6. 2014-2015 年度屯門西及屯門北 – 鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	10,630
7. 2014-2015 年度大埔及上環 – 鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	10,340
8. 2014-2015 年度荃灣 – 鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	10,030
9. 上水及粉嶺供水改善工程	10,000
10. 水務署斜坡改善工程 – 斜坡編號 7SE-C/C79	10,000
11. 約 30 個其他項目	

## 總目 709 分目 9100WX – 續

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 沙田二號食水抽水站抽水設備改善工程	19,100	5,317
2. 屯門海水抽水站供電及控制系統改善工程	18,880	—
3. 檢討香港全面水資源管理工程策略	18,070	960
4. 元朗、屯門北及天水圍區由淡水改用海水沖廁計劃的顧問服務	17,110	—
5. 油柑頭濾水廠低壓供電系統改善工程	13,570	—
6. 2014-2015 年度長洲、坪洲及南丫島的食水管道改善工程計劃	11,880	—
7. 2014-2015 年度凹頭濾水廠的小型翻新及改善工程計劃	11,780	1,718
8. 2014-2015 年度港島及離島區關鍵水管的滲漏及狀況評估	11,580	821
9. 2015-2016 年度新界西區的水務署斜坡改善工程計劃	11,580	42
10. 2015-2016 年度北區及大埔北之東江水輸水管的小型翻新及改善工程計劃	11,520	—
11. 約 90 個其他項目		78,869
	第 IV 部分的小計：	<u>87,727</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>764,722</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 9 億 480 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 9 億 2,000 萬元少 1.6%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10。

**基本工程儲備基金**  
**總目 710 分目 A007GX**

*新行政工作電腦系統*

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 150,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	920,000	904,850	-1.6%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 地政總署：提升電郵系統	9,986	2,160
2. 消防處：優化或取代第三代調派系統的顧問研究	9,985	637
3. 漁農自然護理署：提升部門地理資訊系統	9,969	3,967
4. 香港電台：推行媒體資產管理系統	9,928	—
5. 政府資訊科技總監辦公室：為政府政策局及部門開發流動應用程式提供便利	9,890	3,260
6. 律政司：重新開發民事法律科案件管理系統	9,870	7,901
7. 政府資訊科技總監辦公室：開發共用電子檔案保管服務	9,319	2,947

## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
8. 衛生署：開發產前服務資訊系統	9,267	2,701
9. 政府資訊科技總監辦公室：提升中央電腦中心數據儲存系統	9,020	5,671
10. 懲教署：重新開發訂單成本計算系統	8,967	850
11. 約 440 個其他項目		697,257
	<b>第 I 部分的小計：</b>	<b>727,351</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 渠務署：電子檔案保管系統	9,740	379
2. 水務署：加強客戶服務及發單系統保安	9,300	2,288
3. 香港海關：提升貿易商資料管理系統	8,903	879
4. 建築署：提升已過時伺服器及作業系統	8,000	—
5. 入境事務處：改善政府辦公室自動化工作站的資訊科技保安	7,986	3,120
6. 康樂及文化事務署：表演藝術電腦系統技術更新	7,850	91
7. 庫務署：提升網絡的基礎設施	7,196	1,312
8. 政府統計處：搬遷分區辦事處資訊科技設施及提升網絡的基礎設施	5,330	422

## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
9. 投資推廣署：重新開發客戶關係管理系統	4,892	2,492
10. 屋宇署：網絡設備的更換及提升	2,772	747
11. 約 70 個其他項目		17,638
	第 II 部分的小計：	<b>29,368</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 勞工處：更換辦公室自動化系統	9,569
2. 社會福利署：提升服務使用者資訊系統 資料庫軟件	9,075
3. 懲教署：提升人力資源管理系統	9,011
4. 政府產業署：提升網絡設備	8,920
5. 食物環境衛生署：綜合人事管理系統	6,868
6. 消防處：假期管理系統	6,596
7. 海事處：重新開發內聯網	6,120
8. 衛生署：非公務員合約制僱員人力資源 管理系統技術更新	5,814
9. 選舉事務處：提升部門網絡設備	5,195

## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
10. 知識產權署：遷置專利及外觀設計註冊處的資訊科技設備	2,285
11. 約 140 個其他項目	

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 香港警務處：會計、存貨管理及行政系統技術更新	9,793	6,071
2. 康樂及文化事務署：加強電郵系統基礎建設	8,900	686
3. 食物環境衛生署：更換舊伺服器	8,883	6,841
4. 民政事務總署：電郵系統升級	7,970	1,580
5. 康樂及文化事務署：重新開發康體通系統的可行性研究	6,675	585
6. 衛生署：學生健康評估管理系統技術更新	6,343	525
7. 政府資訊科技總監辦公室：提升政府資訊科技項目管理系統	5,370	601
8. 衛生署：改善美沙酮治療資訊系統災害復原方案	5,039	2,902



## 總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
9. 政府物流服務署：更新採購及合約管理系統的可行性研究	4,984	267
10. 海事處：提升政府船隊科個人電腦操作系統	1,273	702
11. 約 90 個其他項目		127,371
	第 IV 部分的小計：	<u>148,131</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><b>904,850</b></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目  
在 2014-15 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 6,040 萬元，較 2014-15 年度核准撥款額 8,000 萬元少 24.4%。撥款未能盡用，主要是因為重新編排多個項目的時間表。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11。

**基本工程儲備基金**  
**總目 711 分目 B100HX**

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和  
有關工程、研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2014-15 年度撥款 千元	2014-15 年度實際開支 千元	增減百分比 (與 2014-15 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	80,000	60,442	-24.4%

**第 I 部分：PWSC(2013-14)27 號文件所載繼續進行的主要項目**

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 屯門新慶路地盤平整和基礎設施的工程 研究檢討－勘測	10,000	3,928
2. 橫洲公共房屋用地的規劃及工程研究	19,140	6,285
3. 元朗凹頭渠務改善工程	18,000	5,231

## 總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
4. 沙田第 52 區水泉澳公共運輸交匯處 – 建造工程	17,900	9,568
5. 通往牛頭角市政大廈行人天橋的改善工程	16,580	—
6. 安達臣道石礦場發展計劃 – 工程研究	14,440	1,849
7. 位處及毗鄰彩雲道、佐敦谷與下牛頭角市區內的主題綠化工程 – 顧問費和工地勘測	4,760	—
8. 沙田第 16 及第 58D 區的道路及渠務工程 – 詳細設計和工地勘測	4,700	1,968
9. 白田邨重建項目地盤的白田社區會堂和特殊幼兒中心暨早期教育訓練中心的重置工程和深水埗南昌街的行人天橋工程 – 工地勘測	2,400	1,099
10. 梅窩公共房屋用地的污水收集系統影響評估	1,390	—
11. 沙田第 52 區水泉澳公共運輸交匯處 – 設計	950	455
<b>第 I 部分的小計：</b>		<b>30,383</b>

## 第 II 部分：按計劃在 2014-15 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 元朗錦田南初期用地的地盤平整和基礎設施工程 – 設計和勘測	27,120	1,878

## 總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
2. 橫洲地盤平整和基礎設施工程 – 設計和勘測	25,010	—
3. 粉嶺第 48 區的地盤平整和基礎設施工程 – 設計和勘測	20,000	—
4. 長沙灣副食品批發市場第 2 期用地公營房屋發展的基礎設施工程 – 設計和勘測	17,970	—
5. 屏山橋昌路東公共運輸交匯處的更替工程和相關工程	16,500	12,616
6. 大埔頌雅路東、頌雅路西和大埔第 9 區的地盤平整和基礎設施工程 – 設計和勘測	15,000	—
7. 康寶路地盤平整和基建設施工程的工程研究	11,000	2,634
8. 彩園路公共房屋發展項目的斜坡工程	11,000	622
<b>第 II 部分的小計：</b>		<b>17,750</b>

## 第 III 部分：在 2014-15 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元
1. 藍地石礦場和毗鄰地區地盤平整和基礎設施工程的規劃和工程研究	28,000
2. 堅尼地城加惠民道及前摩星嶺平房區的地盤平整和基礎設施工程 – 設計和勘測	27,291
3. 加惠民道用地清拆現有建築物	10,700

## 總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元
4. 大埔頌雅路東、頌雅路西和大埔第 9 區的地盤平整和基礎設施工程的工程研究	6,000

## 第 IV 部分：在 2014-15 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
1. 粉嶺皇后山發展的基礎設施工程－設計及勘查研究	18,000	495
2. 將軍澳 9 個公營房屋發展地盤的工地平整及基礎設施工程－可行性研究及相關地盤勘察	13,380	304
3. 薄扶林南擬議公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	10,100	816
4. 皇后山房屋發展的基礎設施－可行性研究	7,930	6,588
5. 青衣青康路 A 至 B 段之水管改道	3,950	862
6. 青衣青康路 B 至 C 段之水管改道	2,280	480
7. 粉嶺第 48 區發展的可行性研究	1,280	772
8. 沙田拗背灣街第 16B 區公營房屋發展的可行性研究	1,200	587
9. 安達臣道地區休憩用地的地盤勘察	1,030	401
10. 馬鞍山恆健街第 90B 區公營房屋發展的可行性研究	910	344

## 總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 千元	2014-15 年度實際開支 千元
11. 3 個其他項目		660
	第 IV 部分的小計：	<u>12,309</u>
	分目 B100HX 的總計：	<u>60,442</u>