

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2014-15 財政年度完成的工程計劃的有關資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2014-15 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2014-15 年度結帳的甲級工程計劃共有 71 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 89.3%。在 2012-13 和 2013-14 兩個年度的相應統計數字分別為 85.6% 和 81.6%。

財經事務及庫務局
2016 年 1 月

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 總目 702 | | | | | | |
| 2600TH | 屯門第 38 區前面一段龍門路的改善工程和相關的排污及排水設施工程 | 12/4/1996 | 221.700 | 221.700 | 205.430 | 92.66% |
| 總目 703 | | | | | | |
| 3304EP | 九龍衛理道 1 所設有 24 間課室的小學 | 22/2/2008 | 150.000 | 220.000 | 216.853 | 98.57% |
| 3307EP | 葵涌大白田街 1 所設有 18 間課室的小學 | 15/12/2006 | 91.100 | 95.750 | 93.110 | 97.24% |
| 3324EP | 官塘秀茂坪曉光街的 1 所小學 | 28/4/2006 | 101.400 | 111.600 | 109.943 | 98.52% |
| 3332EP | 荃灣深井 1 所設有 24 間課室的小學 | 20/4/2007 | 111.200 | 111.200 | 106.741 | 95.99% |
| 3338EP | 深水埗西九龍填海區第 10 號地盤 1 所設有 24 間課室的小學 | 1/12/2006 | 113.900 | 113.900 | 109.145 | 95.83% |
| 3340EP | 九龍城延文禮士道 1 所設有 24 間課室的小學 | 16/11/2007 | 121.500 | 136.300 | 125.747 | 92.26% |
| 3346EP | 屯門景峰徑聖公會蒙恩小學擴建計劃 | 25/4/2008 | 75.300 | 85.500 | 78.210 | 91.47% |
| 3105ET | 大埔第 9 區香港耀能協會賽馬會田綺玲學校擴建計劃 | 4/7/2008 | 84.100 | 91.000 | 86.608 | 95.17% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|--------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 3063GI | 屯門第 44 區聯用綜合大樓及魚類批發市場 | 6/7/2007 | 244.000 | 269.200 | 267.713 | 99.45% |
| 3060JA | 葵涌和宜合道入境事務處員佐級職員宿舍建造工程 | 3/7/2009 | 275.000 | 275.000 | 266.928 | 97.06% |
| 3061JA | 紅磡青州街及利工街香港海關宿舍重建計劃 | 3/7/2009 | 275.000 | 275.000 | 245.109 | 89.13% |
| 3061KA | 北角廉政公署總部大樓 | 13/6/2003 | 731.100 | 731.100 | 714.149 | 97.68% |
| 3074LC | 羅湖懲教所重建工程 | 7/7/2006 | 1,376.300 | 1,524.500 | 1,349.506 | 88.52% |
| 3011NT | 把旱廁改為沖水式廁所－第 5 期 | 4/7/2008 | 189.600 | 189.600 | 134.360 | 70.86% |
| 3047RG | 小西灣市政大廈 | 14/12/2007 | 411.300 | 463.700 | 432.040 | 93.17% |
| 3315RO | 荃灣第 18 區德華公園第 2 期 | 17/12/1999 | 3.850 | 3.850 | 0.013 | 0.34% |
| 3318RO | 荃灣第 35 區地區遊憩用地 | 17/12/1999 | 6.820 | 6.820 | 2.648 | 38.83% |
| 3402RO | 青衣第 9 區的地區休憩用地 | 25/5/2007 | 175.900 | 175.900 | 163.352 | 92.87% |
| 3412RO | 中山紀念公園暨游泳池場館 | 14/12/2007 | 574.700 | 574.700 | 524.029 | 91.18% |
| 3188RS | 馬鞍山第 100 區游泳池場館 | 17/12/1999 | 3.780 | 3.780 | 1.501 | 39.71% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|---------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 3200RS | 馬鞍山運動場第 1 期 | 17/12/1999 | 15.450 | 15.450 | 14.995 | 97.06% |
| 3238RS | 觀塘佐敦谷前堆填區康樂設施工程 | 6/7/2007 | 179.600 | 194.000 | 192.135 | 99.04% |
| 3260RS | 大嶼山東涌第 2 區游泳池場館 | 6/7/2007 | 410.200 | 441.400 | 434.954 | 98.54% |
| 3261RS | 粉嶺／上水第 28A 區體育館 | 25/4/2008 | 249.500 | 360.000 | 327.572 | 90.99% |
| 3263RS | 旺角大球場改善工程 | 24/4/2009 | 275.500 | 275.500 | 273.668 | 99.34% |
| 3187SC | 屯門井財街聯用綜合大樓 | 2/7/2004 | 105.100 | 105.100 | 104.023 | 98.98% |
| 總目 704 | | | | | | |
| 4110CD | 荃灣及葵涌雨水排放系統改善計劃 | 2/7/2004 | 69.000 | 83.650 | 83.553 | 99.88% |
| 4122CD | 港島北部雨水排放系統改善計劃－初步設計及勘測 | 8/3/2002 | 64.600 | 64.600 | 52.534 | 81.32% |
| 4124CD | 西貢雨水排放系統改善計劃－顧問費、勘測及前期工程 | 12/4/2002 | 30.500 | 30.500 | 21.453 | 70.34% |
| 4127CD | 港島北部雨水排放系統改善計劃－上環雨水抽水站 | 16/6/2006 | 177.600 | 199.000 | 198.016 | 99.51% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|--------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 4135CD | 南丫島榕樹壆新村、西貢井欄樹及打鼓嶺水流坑雨水排放系統改善工程 | 18/11/2005 | 46.100 | 46.100 | 44.714 | 96.99% |
| 4146CD | 港島北部雨水排放系統改善計劃－東部下游集水區工程 | 7/7/2006 | 37.500 | 37.500 | 36.126 | 96.34% |
| 4147CD | 上水古洞南和虎地坳雨水排放系統改善工程 | 7/7/2006 | 58.300 | 58.300 | 57.463 | 98.56% |
| 4149CD | 元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－長春新村及金錢圍 | 26/1/2007 | 155.600 | 155.600 | 139.708 | 89.79% |
| 4154CD | 觀塘佐敦谷明渠、旺角花墟道明渠及深水埗東京街明渠覆蓋工程 | 11/1/2008 | 215.900 | 215.900 | 160.259 | 74.23% |
| 4157CD | 西貢福民路明渠改善計劃 | 6/6/2008 | 95.800 | 95.800 | 93.600 | 97.70% |
| 4158CD | 港島南部雨水排放系統改善計劃－第 1 部分 | 4/7/2008 | 28.000 | 28.000 | 27.997 | 99.99% |
| 4171DS | 九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程 | 10/6/2005 | 54.000 | 68.800 | 67.632 | 98.30% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 4179DS | 為吐露港內未有污水設施地區而興建的污水收集系統－第 1 階段第 2 期－顧問費及勘測工作 | 8/7/1994 | 11.600 | 19.000 | 16.189 | 85.21% |
| 4211DS | 離島污水收集系統第 1 階段第 2 期－坪洲污水處理廠改善工程 | 14/1/2005 | 93.000 | 104.800 | 104.133 | 99.36% |
| 4228DS | 離島污水收集系統第 1 階段第 2 期－坪洲及長洲污水收集系統 | 21/6/2002 | 69.700 | 69.700 | 50.110 | 71.89% |
| 4352DS | 淨化海港計劃第 2A 期－在昂船洲污水處理廠建造前期消毒設施 | 11/1/2008 | 109.900 | 119.700 | 116.609 | 97.42% |
| 4359DS | 北區污水收集系統第 1 階段第 2B 期 | 26/1/2007 | 130.000 | 185.000 | 177.361 | 95.87% |
| 4360DS | 屯門井頭中村污水收集系統 | 16/11/2007 | 33.000 | 33.000 | 17.506 | 53.05% |
| 總目 705 | | | | | | |
| 5657CL | 葵涌焚化爐建築物、構築物和煙囪拆卸工程 | 22/6/2007 | 191.000 | 191.000 | 158.503 | 82.99% |
| 5005DR | 佐敦谷堆填區 | 1/6/1978 | 68.000 | 68.000 | 64.866 | 95.39% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|---------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 5078DR | 新界東北堆填區發展計劃－第 I 期：地盤平整 | 22/11/1991 | 206.800 | 206.800 | 154.770 | 74.84% |
| 5161DR | 船灣堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程 | 7/1/2004 | 24.100 | 25.500 | 25.131 | 98.55% |
| 5162DR | 五個市區堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程 | 27/2/2004 | 74.900 | 80.800 | 79.660 | 98.59% |
| 5166DR | 將軍澳堆填區修復計劃－驗收後的環境監測工程 | 14/1/2005 | 96.800 | 134.900 | 112.746 | 83.58% |
| 總目 706 | | | | | | |
| 6027TC | 在市區及其鄰近範圍裝設閉路電視系統 | 6/7/2007 | 92.200 | 92.200 | 57.423 | 62.28% |
| 6764TH | 青衣及荃灣引道之青荃橋加建隔音屏障工程 | 11/5/2007 | 129.900 | 172.600 | 166.482 | 96.46% |
| 6777TH | 新田交匯處改善工程 | 14/1/2005 | 486.300 | 486.300 | 432.452 | 88.93% |
| 6025TI | 勵德邨巴士總站 | 26/11/1986 | 4.000 | 4.000 | 3.863 | 96.58% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 總目 707 | | | | | | |
| 7060CD | 新界西北部發展計劃－元朗及錦田的主要排水道－第 1 階段第 1 期 | 14/5/1993 | 880.000 | 880.000 | 552.995 | 62.84% |
| 7073CD | 新田東面主要排水道 | 24/5/2002 | 354.200 | 354.200 | 350.372 | 98.92% |
| 7086CL | 石湖墟發展計劃第 3 組工程－地盤平整及道路工程 | 1/7/1976 | 67.000 | 305.600 | 304.284 | 99.57% |
| 7706CL | 長洲舊墟現有道路及排水渠改善工程－第 2 階段 | 20/2/2004 | 83.900 | 98.600 | 98.541 | 99.94% |
| 7026DS | 石湖墟發展計劃第 3 組工程－污水處理廠第 1 期 | 8/12/1976 | 40.700 | 158.950 | 156.902 | 98.71% |
| 7056HH | 新界鄉村改善及發展計劃：一九九六至九七年度補充計劃 | 19/7/1996 | 155.450 | 155.450 | 123.119 | 79.20% |
| 7072TB | 荃灣第 6 區橫跨青山公路的行人天橋 | 4/6/1986 | 10.500 | 23.800 | 19.981 | 83.95% |
| 7749TH | 屯門第 18 區 L18A 路 | 26/1/2007 | 66.600 | 66.600 | 64.240 | 96.46% |
| 7826TH | 將軍澳跨灣連接路－勘測和初步設計工作 | 9/1/2009 | 59.100 | 59.100 | 33.077 | 55.97% |

在 2014-15 財政年度完成的甲級工程計劃

| 工程計劃編號 | 工程計劃名稱 | 財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期 | 原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元) | 最終結算開支 (百萬元) | 開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%) |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 總目 708 | | | | | | |
| 8008EA | 上水馬會道的 1 所小學 | 19/5/2006 | 90.700 | 90.700 | 80.914 | 89.21% |
| 8051MM | 威爾斯親王醫院－擴建大樓 | 7/7/2006 | 1,882.100 | 2,170.700 | 1,950.105 | 89.84% |
| 8054EC | 沙田第 11 區的 1 所私立獨立學校(中學暨小學) | 24/6/2005 | 98.100 | 98.100 | 98.100 | 100.00% |
| 8066MM | 在天水圍第 109 區興建 1 所普通科門診診所、1 所綜合社區精神健康支援服務中心及 1 所長期護理院 | 4/7/2008 | 430.200 | 430.200 | 289.320 | 67.25% |
| 總目 709 | | | | | | |
| 9323WF | 昂坪供水計劃 | 21/2/2003 | 72.500 | 72.500 | 69.749 | 96.21% |
| 總目 711 | | | | | | |
| B127WC | 彩雲道及佐敦谷一帶發展區的水管敷設工程 | 8/6/2001 | 79.900 | 79.900 | 78.227 | 97.91% |
| B128WC | 彩雲道和佐敦谷一帶發展項目的餘下水務工程 | 25/2/2005 | 137.100 | 137.100 | 123.532 | 90.10% |

在 2014-15 財政年度完成的工程計劃的結算開支

| 總目 | 已完成的 工程計劃 數目 | 原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元) | 經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元) | 最終 結算開支 (百萬元) | 開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%) |
|-----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| 702 | 1 | 222 | 222 | 205 | 92.66% |
| 703 | 26 | 6,351 | 6,850 | 6,375 | 93.07% |
| 704 | 18 | 1,480 | 1,615 | 1,465 | 90.71% |
| 705 | 6 | 662 | 707 | 596 | 84.25% |
| 706 | 4 | 712 | 755 | 660 | 87.43% |
| 707 | 9 | 1,717 | 2,102 | 1,704 | 81.03% |
| 708 | 4 | 2,501 | 2,790 | 2,418 | 86.69% |
| 709 | 1 | 73 | 73 | 70 | 96.21% |
| 711 | 2 | 217 | 217 | 202 | 92.98% |
| 總計 | 71 | 13,935 | 15,331 | 13,695 | 89.33% |