

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2015-16 財政年度完成的工程計劃的資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2015-16 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2015-16 年度結帳的甲級工程計劃共有 60 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 87.1%。在 2013-14 和 2014-15 兩個年度的相應統計數字分別為 81.6% 和 89.3%。

財經事務及庫務局
2016 年 2 月

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 702						
2407CL	西九龍填海計劃－幹路及有關渠務工程	3/3/1995	580.000	580.200	563.797	97.17%
總目 703						
3263ES	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃的 第二所中學	3/7/2009	248.000	248.000	207.479	83.66%
3344EP	觀塘彩雲道及佐敦谷毗鄰發展計劃 1 所設有 30 間課室的小學	3/7/2009	189.900	189.900	142.602	75.09%
3180IC	新空運貨站裝置政府設施工程	14/1/2011	174.300	174.300	121.167	69.52%
3012NT	把旱廁改為沖水式廁所－第 6 期	3/7/2009	221.100	221.100	178.711	80.83%
3406RO	黃大仙蒲崗村道的地區休憩用地	6/7/2007	421.500	475.600	442.705	93.08%
3408RO	鴨脷洲北部填海區康樂發展工程	22/6/2007	94.300	94.300	90.976	96.48%
3419RO	愛秩序灣公園	4/7/2008	115.600	135.200	127.314	94.17%
3421RO	將軍澳第 37 區地區休憩用地	19/6/2009	140.600	140.600	94.859	67.47%
3422RO	粉嶺/上水第 25 區鄰舍休憩用地	19/6/2009	51.300	51.300	43.444	84.69%

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3245RS	把荔枝角公園游泳池的副池改建為室內暖水池	19/6/2009	166.700	166.700	118.217	70.92%
3190SC	將軍澳第 44 區將軍澳綜合大樓	23/5/2008	530.900	530.900	498.463	93.89%
總目 704						
4061DS	新界西北部發展計劃－污水幹渠、污水泵房及污水泵喉－第 3 階段	21/6/2002	61.300	61.300	48.805	79.62%
4084DS	新界西北部發展計劃－污水幹渠、污水泵房及污水泵喉－第 1 階段餘下工程	9/1/1989	49.000	63.800	57.868	90.70%
4089DS	新界西北部發展計劃－污水幹渠、污水泵房及污水泵喉－第 2 階段	17/5/1989	115.000	167.000	152.471	91.30%
4208DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分－昂坪污水收集系統、污水處理及排放設施	10/6/2005	25.800	25.800	20.722	80.32%
4334DS	元朗及錦田污水收集系統第 2 階段第 2 及第 4D 期	21/6/2002	109.500	109.500	101.571	92.76%

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4335DS	元朗及錦田污水收集系統第 3 階段第 1 期	21/6/2002	59.900	59.900	52.682	87.95%
總目 705						
5687CL	竹篙灣發展計劃第 2 組基建工程	22/6/2001	3,917.000	3,917.000	3,911.242	99.85%
5697CL	竹篙灣發展的第 3 組基建工程及竹篙灣第 2 階段填海工程	24/5/2002	2,375.900	2,375.900	2,345.729	98.73%
5060DR	港島西廢物轉運站	11/3/1994	1,311.200	789.420	722.768	91.56%
5083DR	西九龍廢物轉運站	10/6/1994	808.000	808.000	629.835	77.95%
5152DR	離島廢物轉運設施 – 第 I 階段第 I 部分	8/7/1994	376.000	376.000	302.889	80.56%
5167DR	在廢物轉運站提供隔油池廢物處理設施	24/3/2006	85.300	85.300	84.803	99.42%
5169DR	新界西北堆填區及醉酒灣堆填區修復計劃 – 修護工程	24/3/2006	95.700	144.300	116.746	80.91%
5017LC	石壁高度設防監獄的碼頭工程	30/5/1984	5.000	7.400	5.836	78.86%
5740TH	北大嶼山竹篙灣連接路的詳細設計工作	21/1/2000	117.100	117.100	25.159	21.49%

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
5779TH	竹篙灣連接路－竹篙灣段	24/5/2002	241.300	241.300	239.948	99.44%
總目 706						
6159TB	重建位於龍翔道近新光中心的行人天橋及延長龍翔道巴士停車處	20/11/2009	83.800	83.800	50.756	60.57%
6080TH	凹頭至粉錦公路一段新界環迴公路－第 1 至 4 期及第 6 期改善工程	19/1/1983	168.000	1,064.000	1,061.677	99.78%
6249TH	新界西北發展－元朗南繞道	12/7/1991	407.000	420.400	411.662	97.92%
6701TH	荃灣第 2 區與嘉龍村之間的青山公路改善工程－顧問設計費及勘測工作	13/6/1997	57.200	57.200	53.112	92.85%
6765TH	將軍澳道加建隔音屏障工程	11/5/2007	142.100	167.700	162.847	97.11%
6800TH	觀塘繞道加建隔音屏障工程	14/12/2007	87.200	87.200	74.638	85.59%
總目 707						
7043CD	新界西北部發展計劃－元朗及錦田的主要排水道－第 1 階段第 2 期	9/6/1995	356.800	356.800	340.252	95.36%

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7117CD	新界西北部米埔老圍、米埔新村、馬田村及水邊圍的鄉村防洪工程	22/6/2001	174.800	174.800	155.276	88.83%
7087CL	石湖墟發展計劃第 4 組工程	21/12/1977	132.160	948.600	895.923	94.45%
7092CL	大埔發展計劃第 4 組工程	2/8/1978	292.100	648.000	647.640	99.94%
7115CL	梅窩發展計劃第 5 組工程	20/12/1978	24.600	24.600	24.418	99.26%
7719CL	啟德發展計劃－工程檢討	15/12/2006	87.500	87.500	76.441	87.36%
7749CL	啟德發展計劃－在郵輪碼頭大樓頂部重置雷達	24/6/2011	88.400	88.400	87.737	99.25%
7770TH	將軍澳 T1/P1/P2 分層道路交匯處	11/1/2002	438.600	438.600	436.059	99.42%
7811TH	屏廈路改善工程－餘下工程（廈村段）	9/1/2009	137.000	137.000	109.957	80.26%
7824TH	屏廈路改善工程－餘下工程（介乎天華路與沙洲里的廈村段）	6/7/2007	170.000	235.800	234.821	99.58%
總目 708						
8088EB	深水埗大坑東道路德會協同中學重建計劃	13/6/2008	179.100	179.100	149.416	83.43%

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8019EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有中學進行改善工程－第 4 期工程	27/2/1998	166.000	1,641.900	924.444	56.30%
8020EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程－第 4 期工程	27/2/1998	235.400	1,613.100	892.487	55.33%
8030EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程（第七批）	5/12/2003	144.000	144.000	121.000	84.03%
8032EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程（第一批）	12/4/2002	1,758.400	1,758.400	1,450.538	82.49%
8033EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程（第二批）	26/4/2002	1,223.500	1,207.000	1,030.780	85.40%
8037EC	愉景灣第 N4b 區的 1 所私立獨立學校（中學暨小學）	17/2/2006	137.000	137.000	126.591	92.40%
8038EC	小西灣富欣道的 1 所直接資助計劃學校（中學暨小學）	14/5/2004	126.400	126.400	117.644	93.07%
8069MM	小欖醫院遷往青山醫院 B 座工程	3/7/2009	320.300	320.300	232.815	72.69%

在 2015-16 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 (或獲轉授權力) 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8022QJ	香港海事博物館的搬遷及擴建－顧問研究	21/1/2010	14.468	14.468	14.468	100.00%
8023QJ	香港演藝學院行政樓天面防水翻新工程	12/1/2010	5.650	5.650	3.810	67.43%
8026QJ	香港演藝學院電視錄影廠控制室翻新工程	27/1/2011	3.038	3.038	2.707	89.10%
8038QJ	青年宿舍計劃－香港青年協會的前期顧問研究（第 1944 號地段第 6 約）	10/2/2014	0.580	0.580	0.561	96.72%
總目 709						
9076WC	港島中區半山及以上地區供水系統改善計劃－餘下工程	11/5/2007	229.300	329.800	323.545	98.10%
9331WF	小欖至掃管灘水管敷設工程	15/12/2006	44.800	44.800	44.595	99.54%
9343WF	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程－第一期工程	5/2/2010	259.900	259.900	218.950	84.24%

在 2015-16 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
702	1	580	580	564	97.17%
703	11	2,354	2,428	2,066	85.09%
704	6	421	487	434	89.12%
705	10	9,333	8,862	8,385	94.62%
706	6	945	1,880	1,815	96.54%
707	10	1,902	3,140	3,009	95.83%
708	13	4,314	7,151	5,067	70.86%
709	3	534	635	587	92.44%
總計	60	20,383	25,163	21,927	87.14%