

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2016-17 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2016-17 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2016-17 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2015-16)48** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2016-17 年度進行的項目¹ (包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目²)，以及在 2016-17 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2016-17 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2015-16)48** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2016-17 年度的核准撥款總額為 129 億 4,420 萬元³。實際開支為 103 億 5,980 萬元，較核准撥款總額少 20%。2016-17 年度各分目的核准撥款及實際開支載列於下表－

¹ 部分項目的工程預算與 **PWSC(2015-16)48** 號文件所載的預算有偏差。本報告所載資料乃反映經核准的工程項目預算。

² 原因有多方面，例如工程計劃的時間表有變，或未能就收地補償金額的申索達成協議。

³ 財務委員會在 2017 年 3 月把分目 **9100WX** 的 2016-17 年度核准撥款額合共提高了 6,820 萬元。政府根據獲轉授的權力，在 2016 年 11 月把分目 **4100DX** 的 2016-17 年度核准撥款額提高了 1,000 萬元，又在 2017 年 3 月把分目 **3004GX**、分目 **4100DX**、分目 **6101TX** 及分目 **7017CX** 的 2016-17 年度核准撥款額合共提高了 3,930 萬元，以應付增加的開支。因此 2016-17 年度的核准撥款總額增加了 1 億 1,750 萬元，即由 128 億 2,670 萬元增至 129 億 4,420 萬元。

分目	2016-17 年度 撥款 (百萬元)	2016-17 年度 實際開支 (百萬元)
總目 701		
1004CA	16.71	0.24
1100CA	2,690.50	563.42
小計：	2,707.21	563.66
總目 703		
3004GX	1,877.62	1,875.78
3100GX	128.76	121.64
3101GX	739.16	725.54
小計：	2,745.54	2,722.96
總目 704		
4100DX	387.78	387.78
小計：	387.78	387.78
總目 705		
5001BX	1,280.64	1,279.63
5101CX	302.05	275.26
5101DX	189.55	102.96
小計：	1,772.24	1,657.85
總目 706		
6100TX	766.71	753.31
6101TX	785.40	781.03
小計：	1,552.11	1,534.34
總目 707		
7014CX	140.00	140.00
7016CX	340.00	339.20
7017CX	16.83	16.50
7100CX	114.96	96.46
小計：	611.79	592.16
總目 708		
8100BX	4.22	3.08
8100EX	538.25	537.25
8100QX	441.08	440.67
8001SX	192.50	137.55
小計：	1,176.05	1,118.55
總目 709		
9100WX	853.45	853.15
小計：	853.45	853.15
總目 710		
A007GX	990.00	832.05
小計：	990.00	832.05
總目 711		
B100HX	148.01	97.29
小計：	148.01	97.29
總計：	12,944.18	10,359.79

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701－土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702－港口及機場發展	附件 2	9
總目 703－建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-14
分目 3100GX	附錄 3B	15-17
分目 3101GX	附錄 3C	18-22
總目 704－渠務	附件 4	23
分目 4100DX	附錄 4	24-28
總目 705－土木工程	附件 5	29
分目 5001BX	附錄 5A	30-33
分目 5101CX	附錄 5B	34-38
分目 5101DX	附錄 5C	39-41
總目 706－公路	附件 6	42
分目 6100TX	附錄 6A	43-47
分目 6101TX	附錄 6B	48-51
總目 707－新市鎮及市區發展	附件 7	52
分目 7014CX	附錄 7A	53-56
分目 7016CX	附錄 7B	57-59
分目 7017CX	附錄 7C	60-62
分目 7100CX	附錄 7D	63-66
總目 708－非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	67
分目 8100BX	附錄 8A	68-70
分目 8100EX	附錄 8B	71-74
分目 8100QX	附錄 8C	75-79
分目 8001SX	附錄 8D	80-82
總目 709－水務	附件 9	83
分目 9100WX	附錄 9	84-87
總目 710－電腦化計劃	附件 10	88
分目 A007GX	附錄 10	89-93
總目 711－房屋	附件 11	94
分目 B100HX	附錄 11	95-98

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 5 億 6,366 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 27 億 721 萬元少 79.2%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議及申索人的土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有多個工程項目的現金流量需求較預期低。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
地政總署署長	16.71	0.24	-98.6%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	994.34	0.24
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	91.70	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	74.82	—
4. 收回土地以便進行沙田第 16 及 58D 區火炭公共房屋發展計劃－第 2 期	18.06	—
5. 西港島線－收回地底內層引致失去重建潛力的損失	8.0	—
第 I 部分的小計：		<u>0.24</u>

總目 701 分目 1004CA – 續

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 1004CA 的總計：0.24

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
地政總署署長	2,690.50	563.42	-79.1%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,193.51	41.54
2. 廣深港高速鐵路香港段	1,775.01	45.25
3. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(土地平整和土木工程)	1,455.00	128.96
4. 竹篙灣填海工程	1,061.00	—
5. 治理深圳河第 4 期工程－附屬道路工程	461.24	—
6. 收回土地以便興建屯門第 54 區鄰近小坑村的公共房屋及社區設施	337.86	(9.10) ¹

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
7. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程 – 第 1 期第 1A 組工程 – 建造部分 L54D 路及擴闊興富街及第 2 期第 2 組工程 – 建造 L54A 路、重置塘亨路及擴闊紫田路	335.72	12.81
8. 元朗及錦田污水處理系統改善工程 – 新圍污水處理廠改善工程	178.26	0.16
9. 中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	144.73	(27.48) ¹
10. 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路分隔車道工程及蠔涌區內通路改善工程	82.72	20.45
11. 約 40 個其他項目		53.20
第 I 部分的小計：		265.79

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 古洞北新發展區第 29 區特建安老院舍綜合大樓地盤平整和相關基礎設施工程	629.00	26.14
2. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門福亨村(上)鄉村污水收集系統	5.23	—
3. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門青山村(餘下部分)鄉村污水收集系統	0.60	0.01

¹ 退回補償金支出是由於支票逾期未被提取所致。

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 梅窩改善工程(第 2 期第 1 階段)－大嶼山梅窩更改梅窩碼頭路路線及擴建新界鄉議局南約區中學西面的停車場工程	0.07	0.11
5. 青衣長亨邨升降機及行人通道系統	0.02	—
6. 擬建連接觀塘秀茂坪秀明道及曉光街的行人天橋(附設升降機及有蓋行人路)	0.01	—
第 II 部分的小計：		26.26

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 元朗橫洲發展計劃工地平整和基礎建設工程	173.80
2. 新界東北堆填區擴建計劃	140.93
3. 元朗橫洲發展計劃工地平整和基礎建設工程的道路工程	81.50
4. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 2 期 B－沙田赤泥坪	36.42
5. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期－屯門寶塘下鄉村污水收集系統	34.06

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
6. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門福亨村(下)鄉村污水收集系統	26.21
7. 離島污水收集系統第 2 階段 – 擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村 – 鹿地塘及麻布村的鄉村污水收集系統	22.70
8. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門小坑村鄉村污水收集系統	12.58
9. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 1 期 G – 沙田馬屎	10.75
10. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯門虎地下村鄉村污水收集系統	10.38
11. 約 20 個其他項目	

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(竹園及連接道路的鄉村遷置)	193.53	25.17
2. 港珠澳大橋香港口岸(第 1 期)	135.00	133.16
3. 新界西北部發展計劃 – 元朗牛潭尾主要排水道 – 第 2 期	108.99	8.14
4. 港珠澳大橋香港接線	89.92	88.13

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 西貢第 6 組工程餘下部分 – 開拓、道路及渠務工程建議的道路工程	61.88	1.79
6. 洪水橋第 1 號規劃區建築工程、重建及擴闊丹桂村路(部分)及 L6a、L12、L12a、L13、L14 及 L15 路的建築工程	59.40	3.29
7. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 1 階段第 2 期 C – 大埔磡頭角、布心排及犁壁山新村鄉村污水收集系統	51.75	0.85
8. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 部分九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區建議排水改善工程	29.23	0.86
9. 新界北部雨水排放系統改善計劃 C 部分(第 2 期) – 新界打鼓嶺大埔田、坪輦及沙頭角萬屋邊、蓮麻坑雨水排放系統改善工程 – 附屬道路工程	21.58	1.12
10. 收回土地以擴建新界打鼓嶺文錦渡路與蓮麻坑路交界往中國方向的車輛停候處	6.81	1.09
11. 約 50 個其他項目		7.77
第 IV 部分的小計：		271.37
分目 1100CA 的總計：		563.42

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2016-17 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 27 億 2,296 萬元，較 2016-17 年度的核准撥款額 27 億 4,554 萬元¹少 0.8%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

¹ 政府在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 18 億 6,262 萬元增至 18 億 7,762 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 703 項下在 2016-17 年度的核准撥款總額由 27 億 3,054 萬元增至 27 億 4,554 萬元。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
建築署署長	1,877.62 ¹	1,875.78	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 九龍仔公園 2 號足球場翻修供電系統、擋球網、運動場地面及排水系統工程	28.00	0.02
2. 香港國際機場航空交通管制指揮塔(南塔)翻修航空管制辦公室及更換窗戶玻璃工程	27.75	0.84
3. 東涌文東路公園足球場翻修觀眾看台、擋球網、運動場地面及排水系統工程	23.12	0.05
4. 九龍灣公園小型足球場翻修廁所及更衣室、運動場地面及排水系統工程	19.27	0.31
5. 深水埗公園翻修噴水池、康樂及園境設施工程	14.00	0.05

¹ 政府在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 3004GX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 1,500 萬元，即由 18 億 6,262 萬元增至 18 億 7,762 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
6. 葵青劇院演藝廳重鋪天面防水、一般翻修及更換觀眾席座位工程	14.00	0.79
7. 位於香港國際機場的香港天文台機場氣象所翻修工程包括裝修、提升電力及冷氣系統和外圍觀測平台維修工程	10.25	—
8. 北角政府合署公務員事務局公務員培訓處 3 樓及 4 樓禮堂和課室翻修工程	10.17	0.15
9. 香港文化博物館 3 號和 4 號專題展覽館提升電力系統及翻修工程	9.64	5.36
10. 柴灣游泳池訓練池翻修工程	9.32	2.95
11. 約 2 030 個其他項目		1,485.89
	第 I 部分的小計：	1,496.41

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 沙田政府合署中央空調系統翻修工程，包括製冷機組、冷水喉管、水泵系統、供電系統及空調自動控制系統	29.32	0.56
2. 跑馬地遊樂場 11 號球場翻修運動場地地面、灌溉系統、下層土壤排水系統、圍網、供電系統及泛光燈工程	28.00	9.00
3. 界限街遊樂場翻修圍網、運動場地地面、灌溉及排水系統工程	26.00	0.19

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 黃竹坑遊樂場 3 號球場翻修觀眾看台、擋球網、運動場地及圍網等工程	22.30	0.16
5. 灣仔修頓中心中央空調系統翻修工程，包括水冷式製冷機組、隔音設備、冷水喉管、水泵系統、供電系統及空調自動控制系統工程	22.20	0.11
6. 九龍公園游泳池翻修主池底升降地台工程及 3 個戶外嬉水池池磚	18.00	0.15
7. 海港政府大樓中央空調系統翻修工程，包括製冷機組、冷水喉管、水泵系統、供電系統及空調自動控制系統工程	13.06	1.03
8. 彩虹道體育館翻修 1 樓，包括男女洗手間、大堂、活動室、票房及提升抽風系統和鋪設綠化天面工程	9.60	—
9. 下葵涌學童牙科診所翻修治療室、寫字樓、手術室、X 光室、士多房及茶水房工程	8.70	2.13
10. 觀塘官立中學翻修禮堂、照明系統及儲物室工程	8.50	0.04
11. 約 250 個其他項目		353.65
	第 II 部分的小計：	<u>367.02</u>

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 703 分目 3004GX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 跑馬地遊樂場 13 及 14 號球場翻修工程，包括更換運動場地面、灌溉系統、下層土壤排水系統、復修圍網、供電系統及泛光燈工程	28.00	10.00
2. 香港文化博物館新界文物館室內天花、牆身、地台飾面及燈光設備翻修工程及移除現有展品工程	22.00	2.30
3. 油麻地賽馬會分科診療所 5 樓及 6 樓內部翻修工程	15.12	—
4. 大埔文娛中心演藝廳天面防水、混凝土天花及有蓋行人道翻修工程	5.50	—
5. 政府總部西翼 2 樓會議廳翻修工程	5.00	—
6. 保榮路遊樂場足球場及圍欄翻修工程	4.00	—
7. 屯門仁愛廣場地面、行人斜道、簷篷工程及暢通無阻通道翻修工程	3.92	—
8. 葵涌大圓街熟食市場消防裝置改善工程	3.66	—
9. 荃灣柴灣角熟食市場消防裝置改善工程	3.51	—
10. 油塘東源街熟食市場消防裝置改善工程	3.32	—
11. 約 30 個其他項目		0.05
第 IV 部分的小計：		12.35
分目 3004GX 的總計：		1,875.78

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
建築署署長	128.76	121.64	-5.5%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 在和合石墳場興建骨灰安置所設施工程第一期	29.47	9.68
2. 前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途	28.00	0.83
3. 在柴灣歌連臣角道興建靈灰安置所	26.43	11.57
4. 在大埔第 1 區興建體育館、社區會堂和足球場	26.20	11.68

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 重置運輸署驗車中心往青衣	16.60	3.27
6. 香港仔田灣前房屋署職員宿舍重建計劃	14.82	5.61
7. 芬園已婚初級警務人員宿舍	12.00	0.69
8. 東涌第 108 區 1 所為有不同及多重殘疾學童而設的特殊學校	13.28	7.74
9. 將軍澳百勝角第 106 區消防處員佐級職員宿舍建造工程	4.70	1.35
10. 將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程	25.40	6.48
11. 約 70 個其他項目		60.40
	第 I 部分的小計：	119.30

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 在將軍澳第 67 區興建入境事務處總部	9.30	0.98
2. 擴建和翻新荃灣公共圖書館	4.80	0.20
	第 II 部分的小計：	1.18

總目 703 分目 3100GX – 續

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 在元朗區新田新潭路與米埔隴路之間用地興建骨灰龕(第 1 期)	29.50
2. 在小蠔灣深水角徑興建骨灰龕	25.00
3. 在沙嶺墳場興建火葬場暨殯儀館和相關設施	6.00

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 小西灣社區健康中心及社會福利設施大樓	29.90	0.20
2. 在沙嶺墳場興建骨灰安置所及紀念花園(第一期工程)	28.46	0.30
3. 和合石火葬場擴建工程	2.80	0.09
4. 起動九龍東－臨華街遊樂場及其鄰近休憩用地改善工程	1.00	0.30
5. 海濱道公園及其鄰近範圍改善工程	1.00	0.27
第 IV 部分的小計：		1.16
分目 3100GX 的總計：		121.64

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
建築署署長	739.16	725.54	-1.8%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 在啟德發展區第 1J4 用地興建垃圾收集站	28.47	0.40
2. 便攜式廢氣測量系統實驗室建造工程	27.00	4.53
3. 香港電影資料館從康和大廈遷往荔枝角的重置工程	26.49	6.42
4. 毗鄰屯門第 31 區楊青路屯門兒童及青少年院的園景及訓練區(B 用地)的改善工程	20.32	6.39
5. 提升警察總部警政大樓東翼的供電系統	19.80	0.93
6. 將大埔文娛中心活動室 2 改建為有 150 個座位的黑盒劇場	17.71	9.54

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
7. 將舊葵涌火葬場改建為臨時存放設施以安置因執行新《私營骨灰龕條例》而須遷置的骨灰（包括闢建 1 間無線射頻識別系統控制室）	15.50	4.15
8. 在大埔白石角重置公廁	12.90	4.27
9. 屯門散石灣北路屯門兒童及青少年院院舍改善工程	12.00	7.14
10. 在屯門龍鼓灘建造 1 所公廁	10.35	4.70
11. 約 1 800 個其他項目		402.59
第 I 部分的小計：		451.06

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 葵涌消防處(新界)工場擴建工程	27.50	—
2. 在前中區政府合署用地內闢設公眾休憩用地	28.80	0.11
3. 擴大青衣東北公園露天劇場的遮蔭範圍	25.20	0.20
4. 於昂船洲貨櫃碼頭路設置臨時海關車輛扣留中心	22.22	2.22
5. 將軍澳寶琳里的苗圃重置工程	17.20	0.30

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
6. 柏立基健康院 2 樓新蒲崗長者健康中心 的原址擴建工程	6.50	0.30
7. 長沙灣副食品批發市場 T102、204、 205、213 和 W2 室的翻新工程	6.49	0.14
8. 西營盤街市 1 樓重整檔位工程	4.60	—
9. 中區海事分處改善工程	3.20	—
10. 八鄉消防訓練學校還原工程	2.35	1.94
11. 約 10 個其他項目		5.69
第 II 部分的小計：		10.90

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 重置北角電照街遊樂場	29.30
2. 鉛礦坳寵物隔離中心工程	4.10
3. 於黃大仙南蓮園池加裝園藝燈	3.50

總目 703 分目 3101GX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 觀塘繞道(B及C區)藝術及文化設施建造工程	24.00	11.31
2. 香港柴灣新業街6號安力工業中心懲教署辦公室(4樓410-11室、19樓1907-09室、13樓1312室、20樓2004-09及2014-18室及22樓2214-15室)裝修工程	16.15	1.53
3. 花園道3號冠君大廈9樓候任特首辦公室裝修工程	14.95	5.45
4. 灣仔愛群道32號愛群商業大廈10樓衛生署基層醫療統籌處及私營醫療機構規管辦事處裝修工程	12.57	6.64
5. 九龍灣宏光道39號宏天廣場17樓1703A室及26樓2601-3室入境事務處辦事處裝修工程	12.11	5.06
6. 新界將軍澳寶林邨寶林商場3樓D商鋪社會福利署將軍澳社會保障辦事處裝修工程	10.42	3.92
7. 香港西營盤醫院道34號菲臘牙科醫院裝修工程	8.09	5.36
8. 灣仔愛群道32號愛群商業大廈19樓地政總署港島及鯉魚門寮屋管制辦事處裝修工程	7.06	3.85

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
9. 九龍旺角亞皆老街 113 號恒生 113(i)15 樓 1505-1513A 室、(ii)19 樓 1901 室、(iii)19 樓 1906-1913A 室、(iv)20 樓全層、(v)21 樓全層及(vi)29 樓 2901 室和 30 樓 3001 室屋宇署辦公室還原工程	6.22	6.22
10. 灣仔愛群道 32 號愛群商業大廈 18 樓 1801 室民政事務局裝修工程	3.90	1.89
11. 約 3 330 個其他項目		212.35
	第 IV 部分的小計：	<u>263.58</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u>725.54</u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 3 億 8,777.8 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 3 億 8,778 萬元¹少 0.001%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4。

¹ 政府分別在 2016 年 11 月及 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 1,000 萬元和 500 萬元，即由 3 億 7,278 萬元增至 3 億 8,778 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2016-17 年度的核准撥款總額由 3 億 7,278 萬元增至 3 億 8,778 萬元。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
渠務署署長	387.78 ¹	387.778	-0.001%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 元朗塘坊村及北區虎地坳道和金翠路小型雨水排放系統改善工程	17.10	2.17
2. 跑馬地禮頓道及黃泥涌道雨水排放系統改善工程	26.00	7.94

¹ 政府分別在 2016 年 11 月及 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 1,000 萬元和 500 萬元，即由 3 億 7,278 萬元增至 3 億 8,778 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
3. 長沙灣污水泵房的高壓開關設備和電動機起動器改善工程	16.90	14.49
4. 九龍地下污水渠的工程檢驗	18.20	9.07
5. 在將軍澳環保大道和駿日街交界及昭信路近煜明苑修復污水幹渠	16.80	10.35
6. 新界北地下污水渠的工程檢驗	12.38	1.68
7. 香港島及離島地下污水渠的工程檢驗	14.80	2.57
8. 為沙田污水處理廠污水泵站 3 號污水泵的改善工程提供機電設施	12.03	8.60
9. 加強沙田源禾路污水幹渠的結構完整及運作狀況	19.80	11.80
10. 修復近凹頭的擋潮閘	11.00	3.99
11. 約 260 個其他項目		220.69
第 I 部分的小計：		293.35

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 深圳河清淤試點試驗計劃	20.00	4.19
2. 灣仔區小型雨水排放系統改善工程	19.80	2.63

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
3. 屯門、荃灣及葵青雨水排放整體計劃檢討－可行性研究	19.80	—
4. 北區打鼓嶺平原河支流 TKL05 近李屋及大埔田小型防洪工程	19.20	1.84
5. 長沙灣污水泵房污水系統改善工程	18.80	0.73
6. 九龍及新界南污水渠修復及改善工程 2016-17 計劃	4.50	3.82
7. 九龍及新界南雨水渠修復及改善工程 2016-17 計劃	3.00	1.64
8. 中環永吉街雨水箱形暗渠復修及改善工程	2.60	—
9. 灣仔永豐街雨水暗渠結構完整性及運作狀況提升工程	2.10	1.22
第 II 部分的小計：		16.07

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 為沙田污水處理廠提供額外的並網熱電聯產發電系統	29.00
2. 地下污水渠修復工程－顧問費及勘查研究	29.00
3. 地下雨水渠修復工程－顧問費及勘查研究	28.60

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
4. 大澳永安街雨水泵房改善工程	9.50
5. 加強土瓜灣宋皇臺道污水幹渠的結構完整及運作狀況	4.00
6. 海底排污渠口/污水隧道檢查 2016-17 計劃	2.40

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 油麻地欣翔道增強污水主幹渠結構完整性及運作狀況工程	19.40	14.23
2. 加固屯門龍門路污水泵喉	18.00	9.28
3. 油麻地渡船街及甘肅街增強污水主幹渠結構完整性及運作狀況工程	11.00	2.89
4. 加固大埔汀角路近下坑村的雨水渠	10.70	10.00
5. 粉嶺新運路的污水主幹渠復修及改善工程	5.98	2.34
6. 增強荃灣近御凱污水主幹渠結構完整性及運作狀況工程	5.80	5.38
7. 為北大嶼山多個污水泵房提升供電系統	2.83	1.98
8. 石湖墟污水處理廠污泥脫水系統改善工程	2.80	2.26
9. 大埔污水處理廠初級污泥排放室改善工程	2.50	1.90

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
10. 用新科技為吐露港污水輸送計劃隧道的 工程檢查進行先導測試	2.30	2.10
11. 約 50 個其他項目		26.00
	第 IV 部分的小計：	<u>78.36</u>
	分目 4100DX 的總計：	<u>387.78</u>

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 16 億 5,785 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 17 億 7,224 萬元少 6.5%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改所致。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,280.64	1,279.63	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組，西大嶼山防治山泥傾瀉工程	354.99	139.12
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組及 2009 年 D 組，西大嶼山及西貢防治山泥傾瀉工程	245.76	34.36
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組，淺水灣道及南灣道防治山泥傾瀉工程	240.72	80.76
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組及 2009 年 D 組，香港島防治山泥傾瀉工程	233.66	59.78
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 F 組，九龍及新界東防治山泥傾瀉工程	194.36	50.71

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 H 組， 長洲防治山泥傾瀉工程	154.47	26.32
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	151.00	45.46
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 J 組，防 治山泥傾瀉工程	144.68	45.94
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 H 組， 新界東防治山泥傾瀉工程	131.52	40.00
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 I 組，新 界防治山泥傾瀉工程	106.62	39.66
11. 約 190 個其他項目		701.26
	第 I 部分的小計：	1,263.37

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	166.72	—
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 E 組， 防治山泥傾瀉工程	74.04	0.05
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 K 組， 防治山泥傾瀉工程	73.52	0.02

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	18.99	0.44
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 D 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	18.99	0.26
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	15.67	—
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2016 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	15.67	—
8. 長遠防治山泥傾瀉研究 2016-17 年度－ 場地勘探工程(C 部分)	11.03	—
9. 長遠防治山泥傾瀉研究 2016-17 年度－ 場地勘探工程(B 部分)	8.81	—
10. 長遠防治山泥傾瀉研究 2016-17 年度－ 場地勘探工程(A 部分)	4.29	2.22
11. 約 20 個其他項目		11.19
第 II 部分的小計：		14.18

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 D 組， 防治山泥傾瀉工程	120.00
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程	110.00
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 F 組， 防治山泥傾瀉工程	90.00

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉研究 2016-17 年度－ 場地勘探工程(F 部分)	12.56	1.55
2. 長遠防治山泥傾瀉研究 2016-17 年度－ 場地勘探工程(I 部分)	7.55	0.53
第 IV 部分的小計：		2.08
分目 5001BX 的總計：		1,279.63

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	302.05	275.26	-8.9%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 西貢公眾碼頭改善工程	29.82	6.97
2. 相連搬遷西貢污水處理廠的初步綜合填海發展研究－顧問費用及工地勘測	29.65	1.79

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
3. 擬議龍鼓灘近岸填海的工程可行性研究	28.99	11.64
4. 擬議小蠔灣近岸填海的工程可行性研究	27.69	9.67
5. 屯門西具潛力石礦場地點的技術性研究－ 可行性研究－顧問費及工地勘測	26.60	5.64
6. 在中環新海濱進行土木工程以設置一條 臨時賽道舉辦一項電動車國際賽事	21.00	10.37
7. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第三期組合二(2015-18 年度)－顧問合 約 CE47/2012(GE)	18.90	4.87
8. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合一(2015-18 年度)－顧問合 約 CE47/2012(GE)	18.88	4.26
9. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第二期組合二(2015-18 年度)－顧問合 約 CE48/2012(GE)	18.47	6.56
10. 南大嶼山越野單車徑網絡改善工程－設 計和建造	11.90	4.65
11. 約 80 個其他項目		150.35
	第 I 部分的小計：	<u>216.77</u>

總目 705 分目 5101CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合四(2016-18 年度－顧問合約 CE47/2012(GE))	18.49	3.84
2. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合三(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	18.08	4.57
3. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2016-17 年度)	18.00	4.14
4. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合四(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	17.90	3.19
5. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2016-17 年度)	17.81	5.75
6. 北角汽車渡輪碼頭護舷改善工程	16.40	5.32
7. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合二(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	14.55	4.64
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合一(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	13.86	3.51
9. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2016-17 年度)	8.82	4.11

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
10. 地政總署人造斜坡緊急維修工程 (2016-2017 年度)	8.00	3.26
11. 9 個其他項目		10.11
第 II 部分的小計：		<u>52.44</u>

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 竹篙灣第二期發展的基礎設施－設計及 勘查研究	13.00
2. 榕樹灣第二期發展工程－工地勘探及顧 問服務	5.54

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 香港地下採石技術性研究－顧問費用及土 地勘測	21.98	—
2. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－ 第三期組合五(2016-19 年度)－顧問合 約 CE48/2012(GE)	13.53	0.39
3. 沉積物處理及應用與填海工程及密閉卸 置設施的綜合應用－可行性研究	9.61	3.35
4. 大埔赤門鳳凰笏航標登岸台及通道設施 建造工程	2.90	2.29

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 東涌發展碼頭(公眾)、荃灣公眾登岸台階(西鐵)及西貢公眾碼頭安裝太陽能系統	1.75	—
6. 發展局為景賢里人造斜坡進行緊急維修工程(2016-2017 年度)	1.70	—
7. 昂坪環境美化工程 – 交通影響評估	1.20	0.02
	第 IV 部分的小計：	<u>6.05</u>
	分目 5101CX 的總計：	<u><u>275.26</u></u>

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作的費用，惟每個丁級項目的開支不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測和設計工作(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
環境保護署署長	189.55	102.96	-45.7%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 設立「綠在深水埗」項目	29.00	11.72
2. 設立「綠在元朗」項目	29.00	14.69
3. 新界西堆填區－通往道路研究(提升稔灣路及深灣路)－可行性研究	19.33	4.52
4. 設立「綠在觀塘」項目	29.00	13.68

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 設立「綠在離島」項目	25.00	0.13
6. 設立「綠在葵青」項目	26.00	1.42
7. 設立「綠在屯門」項目	25.00	1.60
8. 設立「綠在大埔」項目	25.00	0.13
9. 設立第十一個「綠在區區」項目	21.00	—
10. 香港廢物處理及轉運環保基建設施未來 計劃研究－可行性研究	19.90	3.66
11. 約 20 個其他項目		51.41
	第 I 部分的小計：	102.96

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 區域東物料回收及轉運站－可行性研究	17.20
2. 北區南污水集水區策略性檢討及基建規 劃	8.00

總目 705 分目 5101DX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5101DX 的總計：102.96

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX。這兩個分目的實際開支總額為 15 億 3,434 萬元，較 2016-17 年度核准撥款總額 15 億 5,211 萬元¹少 1.1%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

¹ 政府在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 6101TX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 7 億 7,090 萬元增至 7 億 8,540 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 706 項下在 2016-17 年度的核准撥款總額由 15 億 3,761 萬元增至 15 億 5,211 萬元。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
路政署署長	766.71	753.31	-1.7%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 青衣北橋與青衣站之間的行人連接路	19.97	4.60
2. 西貢大網仔路烈士碑園加建旅遊巴停泊處	19.56	3.96

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
3. 連接朗屏站之元朗市高架行人通道－勘察及設計	17.75	6.31
4. 新界路旁人造斜坡／擋土牆的預防性維修計劃(2013-18)－勘測及詳細設計	16.62	4.48
5. 東區海底隧道狀況勘測	13.43	5.12
6. 匡湖居至西貢市的西貢公路改善工程進一步研究及初步設計－勘察	11.26	0.77
7. 寶馬山行人通道系統－勘測	9.35	2.60
8. 舊山頂道路旁人造斜坡編號 11SW-C/F90 加固工程	8.86	4.27
9. 香港仔隧道主要檢查和相關研究及相關的現場／實驗室測試工作	7.43	2.35
10. 為介乎彩園邨至港鐵粉嶺站的一段粉嶺公路東行線重鋪路面	4.50	—
11. 約 900 個其他項目		339.30
	第 I 部分的小計：	373.76

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 新界路旁斜坡工程師檢查(2016-2021)－勘查研究	27.97	1.44

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
2. 為介乎偉業街及祥業街的啟福道行車天橋更換橋樑支座	6.00	2.79
3. 為青沙管制區沙田繳費廣場南行及北行線緊急重鋪路面	4.96	3.82
4. 為青沙管制區荔枝角高架路東行及西行線緊急重鋪路面	4.87	3.78
5. 為屯門湖山路的行人天橋編號 NF102 及海榮路的行人天橋編號 NF323 進行維修及翻新工程	4.55	3.48
6. 為鯉魚門道至啟田道一段將軍澳道重鋪路面	4.50	0.46
7. 赤柱峽道路旁人造斜坡編號 15NE-A/C138 加固工程	3.76	2.22
8. 為佳景路、寶琳北路及寶豐路進行街景改善工程	2.80	0.63
9. 為介乎欣澳和深水角之間的一段北大嶼山公路西行線重鋪路面	2.34	1.81
10. 為近燕崗的一段粉嶺公路西行線重鋪路面	1.00	0.67
11. 約 140 個其他項目		137.12
第 II 部分的小計：		158.22

總目 706 分目 6100TX – 續

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 擬建的旺角行人天橋系統 – 詳細設計	14.13
2. 將軍澳路旁人造斜坡加固工程	8.80
3. 為介乎馬適路及龍馬路的沙頭角公路， 以及介乎新運路及馬適路的馬會道重鋪 路面	5.00
4. 大埔路旁斜坡加固工程	4.80
5. 重建彌敦道近栢麗大道的行人路	4.31
6. 落馬洲管制站公共交通交匯處上蓋擴建 工程	4.00
7. 為介乎林士街至砵典乍街的一段干諾道 中東行線重鋪路面	3.60
8. 為象鼻山路近海壩村的東西行線重鋪路 面	2.80
9. 種植道路旁人造斜坡編號 11SW-D/CR2096 加固工程	2.50
10. 為東區走廊維修伸縮縫	2.40
11. 約 180 個其他項目	

總目 706 分目 6100TX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 為青沙管制區荔枝角高架路東行及西行線進行預防性道路重鋪工程	9.59	5.32
2. 為沿旺角道及洗衣街的行人天橋編號 KF116 進行維修及翻新工程	8.47	4.20
3. 為青沙管制區沙田嶺隧道引道東行及西行線重鋪路面	4.99	4.14
4. 為青沙管制區荔枝角高架路支路丁道路重鋪路面	4.99	3.93
5. 為介乎窩打老道至賈炳達道的交匯處修補損毀路面	4.22	2.01
6. 為屯門皇珠路近豐景園的隔聲罩編號 Nne6 更換損壞的玻璃組件	4.20	3.15
7. 為屯門皇珠路近兆麟苑的隔聲罩編號 Nne5 及屯門皇珠路近翠寧花園的隔聲罩編號 Nne6 更換損壞的玻璃組件	3.50	2.70
8. 為近香港槍會的一段荃錦公路重鋪路面	2.98	2.12
9. 為橫跨觀塘道近駿業里的行人天橋編號 KF101 更換自動梯 E1 及 E2 的部件	2.89	2.61
10. 為介乎燈柱編號 49577 至波斯富街的一段告士打道西行線重鋪路面	2.20	1.94
11. 約 350 個其他項目		189.21
	第 IV 部分的小計：	<u>221.33</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u>753.31</u>

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6101TX

「人人暢道通行」計劃

涵蓋範圍：每項需要費用不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的行人通道¹ 提供人人暢道通行設施(即加建升降機或斜道、拆除現有斜道及進行相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用，以及建造費用。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
路政署署長	785.40 ²	781.03	-0.6%

¹ 即由路政署負責維修及保養的行人天橋、高架行人道和行人隧道，或符合下列條件而非由路政署負責維修及保養的行人天橋、高架行人道和行人隧道－

- (a) 行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路；
- (b) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；
- (c) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及
- (d) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加建升降機設施的建議，並願意在加建升降機設施工程、其後就升降機設施的管理和維修工程進行期間與政府合作。

² 政府在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 6101TX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 1,450 萬元，即由 7 億 7,090 萬元增至 7 億 8,540 萬元，用以支付所增加的開支。

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 為荃灣區的行人天橋結構編號 NF167 提供無障礙通道設施	73.79	3.58
2. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF27 提供無障礙通道設施	54.22	6.15
3. 為中西區的行人天橋結構編號 HF142 提供無障礙通道設施	53.37	3.43
4. 為東區的行人天橋結構編號 HF163 提供暢道通行設施	52.35	14.67
5. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF94 提供暢道通行設施	51.65	10.47
6. 為沙田區的行人天橋結構編號 NF316 提供暢道通行設施	51.39	8.83
7. 為屯門區的行人天橋結構編號 NS42 提供暢道通行設施	46.58	7.06
8. 為南區的高架行人通道結構編號 H186 提供暢道通行設施	42.25	10.74
9. 為南區的行人天橋結構編號 HF105 提供暢道通行設施	38.35	8.50
10. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF88 提供暢道通行設施	38.11	7.95
11. 約 150 個其他項目		676.54
	第 I 部分的小計：	<u>757.92</u>

總目 706 分目 6101TX – 續

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF69 提供暢道通行設施	54.60	3.08
2. 為黃大仙區的行人天橋結構編號 KF76 提供暢道通行設施	47.94	2.41
3. 為元朗區的行人隧道結構編號 NS7A 提供無障礙通道設施	45.38	0.61
4. 為南區的行人天橋結構編號 HF104 提供暢道通行設施	42.70	2.85
5. 為黃大仙區的行人天橋結構編號 KF56 提供暢道通行設施	42.42	2.67
6. 為觀塘區的行人天橋結構編號 KF109 提供暢道通行設施	41.76	3.62
7. 為大埔區的行人天橋結構編號 NF82 提供無障礙通道設施	40.27	0.61
8. 為北區的行人天橋結構編號 NF104 提供無障礙通道設施	36.66	0.61
9. 為沙田區的行人天橋結構編號 NF74 提供無障礙通道設施	36.49	0.61
10. 為北區的行人天橋結構編號 NF122 提供無障礙通道設施	36.17	0.61
11. 4 個其他項目		5.43
第 II 部分的小計：		23.11

總目 706 分目 6101TX – 續

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 6101TX 的總計：781.03

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 707 項下有 4 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX、7017CX 和 7100CX，有關的實際開支為 5 億 9,216 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 6 億 1,179 萬元¹ 少 3.2%。

2. 關於分目 7100CX，撥款未能盡用，主要是由於顧問費價格比預期為低，以及重訂數個工程項目的時間表。

—— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。

¹ 政府在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 7017CX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 483 萬元，即由 1,200 萬元增至 1,683 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 707 項下在 2016-17 年度的核准撥款總額由 6 億 696 萬元增至 6 億 1,179 萬元。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程計劃

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	140.00	140.00	—

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 坑口檳榔灣 84 號屋附近車路改善工程	2.50	1.46
2. 屯門掃管笏陳屋村附近地台改善工程	3.70	1.32
3. 大埔西貢北高流灣地台改善工程	2.50	—
4. 八鄉梁屋村行人徑及排水渠改善工程	3.00	1.97
5. 東涌地塘仔行人徑改善及欄杆設置工程	2.00	1.02
6. 上水營盤街燈編號 SYP/D/23 附近行人天橋改善工程	1.80	—
7. 沙田排頭坑往道風山郊野徑改善工程	2.20	1.73
8. 葵青區健體設施更換工程	1.32	—
9. 屯門掃管笏村路河道附近車路改善工程	1.20	0.57

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
10. 荃灣馬灣大排咀碼頭附近行人徑建造工程	1.26	0.67
11. 約 90 個其他項目		56.29
第 I 部分的小計：		65.03

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 元朗區雜項小型新設施建造工程 (2016-2017)	5.00	3.88
2. 大埔北及大埔中小型改善工程定期合約 (2016-2017)	3.50	1.38
3. 新田鄉蕃田村燈柱編號 VD5812 附近排水渠改善工程	2.50	0.06
4. 沙頭角橫山腳新村沿往坪輦食水配水庫通路的排水渠改善工程	2.10	1.80
5. 荃灣區剪草、清理渠道及小型工程項目定期合約(2016-2017)	2.10	0.51
6. 錦田鄉高埔新村排水渠改善工程	2.00	0.14
7. 西貢對面海官門漁民村燈柱編號 VA7904 附近行人斜道加設工程	1.50	0.93
8. 大澳吉慶街地面排水渠改善工程	0.90	0.42
9. 葵涌石梨坑村淳風仙觀附近涼亭建造工程	0.90	0.17

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
10. 沙田隔田村燈柱編號 V2995 及 V4592 附近行人徑、梯級及排水渠改善工程	0.60	0.40
11. 約 40 個其他項目		26.94
第 II 部分的小計：		36.63

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 沙頭角禾徑山路至大塘湖車路改善工程	2.70
2. 打鼓嶺坪洋坪原路排水渠改善工程	2.20
3. 大埔林村麻布尾河堤改善工程	1.80
4. 大埔西貢北東坪洲大塘太陽能燈建造工程	1.50
5. 上水坑頭燈柱編號 EA8972 附近混凝土 地台及座椅設置工程	1.50
6. 沙田大圍新村 21 號及 33 號屋附近建造 斜道工程	1.20
7. 大埔泰亨坳仔燈柱編號 VE2170 附近行 人徑及排水渠改善工程	1.00
8. 新田鄉攸潭美(I)燈柱編號 VD1430 附近 排水渠改善工程	1.00
9. 粉嶺馬尾下沿行人徑排水渠改善工程	1.00
10. 大埔蘆慈田「大王爺」神龕地台改善工程	0.50
11. 約 10 個其他項目	7.90

總目 707 分目 7014CX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 屯門西區鄉村環境衛生改善工程定期合約(2016-17)	2.72	1.34
2. 新田鄉石湖圍行人徑改善工程	2.60	1.89
3. 荃灣川龍馬塘通路改善工程	2.37	0.54
4. 沙田區現有鄉村告示牌更新工程	2.10	0.39
5. 粉嶺小坑新村沿往大嶺練靶場通路路邊壘及排水渠改善工程	1.73	1.20
6. 長洲明暉路燈柱編號 VA7660 及燈柱編號 VA7661 之間通路改善工程	1.50	0.42
7. 荃灣馬灣避風塘堤壘改善工程	1.18	0.90
8. 大埔蓮澳鄭屋排水設施建造工程	0.80	0.70
9. 西貢大網仔早禾路 5 至 9 號(燈柱編號 VE0297 附近)通路改善工程	0.80	0.41
10. 梅窩荔枝園燈柱編號 BC1493 附近欄杆設置工程	0.40	0.40
11. 約 70 個其他項目		30.15
	第 IV 部分的小計：	<u>38.34</u>
	分目 7014CX 的總計：	<u><u>140.00</u></u>

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	340.00	339.20	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 一鳴路加建連接碧湖花園與粉嶺港鐵站的有蓋行人通道	18.30	3.63
2. 深水埗荔枝角公園有蓋行人路建造工程	13.00	5.98
3. 屯門虎地消防局側興建苗圃	12.00	6.98
4. 坪洲北灣興建休憩處	11.60	0.22

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 元朗石湖圍兒童遊樂場建造工程	8.82	0.37
6. 大埔魚角村興建休憩處	6.77	3.74
7. 荃灣照潭徑花園改善工程	3.94	1.78
8. 南區迴旋處綠化工程	2.90	0.08
9. 觀塘順安道休憩處暢通無阻通道及改善工程	2.63	0.80
10. 京士柏增設長椅和長者健體設施及更換緩跑徑	1.58	0.07
11. 約 350 個其他項目		138.48
第 I 部分的小計：		162.13

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 提升鴨脷洲體育館活動室的鮮風風櫃機組效能	4.00	4.00
2. 2016-17 財政年度油尖旺美化及綠化工程	3.50	2.69
3. 九龍寨城公園水池更換水泵系統工程	2.55	2.55
4. 改善摩理臣山泳池循環系統、抽風系統、閉路電視攝影機及於男女更衣室洗腳池加裝熱能交換器	1.87	1.44
5. 元朗區內壁球場空調系統改善工程(共 2 個場地)	1.80	1.80

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
6. 馬鞍山公園兒童遊樂設施改善工程	1.40	1.11
7. 屯門公共圖書館地下及平台樓層改善空調設施工程	1.35	1.35
8. 青衣公園人工湖及瀑布過濾系統改善工程	1.20	1.20
9. 藍田洋紫荊徑休憩處改善及提升無障礙設施工程	0.94	0.78
10. 寶康公園兒童遊樂場及健體設施提升工程	0.77	0.64
11. 約 570 個其他項目		159.51
	第 II 部分的小計：	<u>177.07</u>

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：339.20

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7017CX

社區重點項目計劃

涵蓋範圍：每項費用不超過 3,000 萬元的項目，以支援區議會推行社區重點項目。這個分目涵蓋社區重點項目中與工程有關部分所需的規劃和設計工作的費用，例如地盤勘測費用，以及可行性研究、設計、擬備招標文件和合約採購的顧問費用。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	16.83 ¹	16.50	-2.0%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 建設將軍澳文物行山徑及歷史風物資料館－前期工作(西貢區)	5.77	3.20
2. 改善林村許願廣場的旅遊配套設施－前期工作、顧問費用和研究(大埔區)	4.00	0.31
3. 活化屯門河及市中心環境－前期工作(屯門區)	3.90	0.22
4. 重建西樓角花園－籌備和前期工作(荃灣區)	3.80	1.05

¹ 政府在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 7017CX 的 2016-17 年度核准撥款額提高 483 萬元，即由 1,200 萬元增至 1,683 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 707 分目 7017CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 改裝大埔官立中學作藝術中心－前期工作、顧問費用和研究(大埔區)	7.10	2.60
6. 活化和發展牛棚後方用地－前期工作、顧問費用和研究(九龍城區)	3.30	0.54
7. 興建摩頓臺活動中心－籌備和前期工作(灣仔區)	2.88	0.18
8. 東區文化廣場－前期工作(東區)	2.51	0.89
9. 重建橋咀碼頭－前期工作(西貢區)	2.40	0.30
10. 漁民文化中心－前期工作、顧問費用和研究(南區)	1.38	0.20
11. 4 個其他項目		1.36
	第 I 部分的小計：	<u>10.85</u>

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 707 分目 7017CX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 榕樹灣圖書館及南丫島歷史文物室 – 籌備和前期工作(離島區)	6.56	3.55
2. 改善沙頭角的行山徑及增建設施 – 籌備和前期工作(北區)	6.04	0.09
3. 改善梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施 – 籌備和前期工作(離島區)	5.74	1.65
4. 覆蓋沙田大圍明渠 – 前期工作(沙田區)	5.50	0.05
5. 改善粉嶺蝴蝶山及畫眉山的行山徑及增建附屬設施 – 籌備和前期工作(北區)	5.02	0.18
6. 活化城門河河濱沙田市中心段 – 前期工作(沙田區)	3.30	0.13
第 IV 部分的小計：		5.65
分目 7017CX 的總計：		16.50

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	114.96	96.46	-16.1%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 南丫島索罟灣前南丫石礦場地未來土地用途發展規劃及工程研究－可行性研究	29.90	2.50
2. 屯門第 40 區及第 46 區和毗連地區規劃及工程研究	28.00	1.86
3. 在東區走廊之下擬建行人板道的可行性檢討	17.18	4.45

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 觀塘行動區發展規劃及工程可行性研究	10.84	2.92
5. 長沙與索罟群島的水療度假村發展的初步可行性研究	9.50	4.29
6. 建造業用地需求研究	9.00	3.30
7. 大嶼山康樂及旅遊發展的策略／方向研究	8.60	3.42
8. 由昂坪至大澳的纜車系統的初步可行性研究	8.50	3.47
9. 啟德跑道末端的城市發展設計及規劃－可行性研究	8.69	2.25
10. 沙田主要道路交通檢討－可行性研究	6.65	2.28
11. 約 50 個其他項目		46.70
	第 I 部分的小計：	77.44

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究	25.80	0.97
2. 古洞北新發展區第 29 區特建安老院舍綜合大樓地盤平整和相關基礎設施工程	23.21	2.01
3. 荃灣至屯門單車徑(屯門至掃管笏段)－詳細設計和工地勘測	21.71	1.45

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 藍地石礦場及其鄰近地區初步土地用途研究	19.00	2.76
5. 在元朗區為棕地作業擬建多層樓宇的研究	17.00	2.67
6. 在洪水橋新發展區為棕地作業擬建多層樓宇的研究	16.30	2.51
7. 缸瓦甫警察設施地盤平整及基礎建設工程－詳細設計及地盤勘測	16.28	1.02
8. 洪水橋新發展區第一階段工程－詳細設計及工地勘測	16.21	0.83
9. 洪水橋新發展區前期工程第一及第二期－詳細設計及工地勘測	11.30	0.30
10. 配合馬鞍山白石房屋用地 (GLA15) 的基礎工程－建造	6.71	1.54
第 II 部分的小計：		16.06

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 落馬洲河套地區發展－區域供冷系統可行性研究	11.50
2. 活化維多利亞港內廢棄碼頭的研究	5.00
3. 觀塘商貿區短期行人設施的優化	1.50

總目 707 分目 7100CX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究	29.15	1.21
2. 在古洞南設立農業園 – 勘查研究、詳細設計及工地勘測	11.10	0.22
3. 九龍東智慧城市概念驗證	8.00	1.04
4. 啟德海濱長廊設計守則及指引的研究	3.17	0.29
5. 前堅尼地城焚化爐、屠房及毗鄰用地防護及修護工程	1.10	0.20
第 IV 部分的小計：		2.96
分目 7100CX 的總計：		96.46

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，有關的實際開支為 11 億 1,855 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 11 億 7,605 萬元少 4.9%。

2. 我們沒有為分目 **8100MX**「醫院管理局－改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務」申請 2016-17 年度撥款。

3. 關於分目 **8100BX**，撥款未能盡用，主要是由於工程在 2015-16 年度竣工，以及一些繼續進行的工程項目的施工計劃有所更改。

4. 關於分目 **8001SX**，撥款未能盡用，主要是由於一些項目的現金流需求較預期低。

— 5. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8D**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
建築署署長	4.22	3.08	-27.0%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 香港醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第 2 期斜坡改善工程)	15.91	1.44
2. 香港明愛愛暉營 14NW-D/FR87、FR45、 FR96、R230 及 R231 號斜坡的鞏固工程	5.40	—
3. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151、R1 及 R2 號斜坡的穩定 性評估	1.37	0.23
4. 薄扶林傷健營 11SW-C/FR227 號斜坡及 鄰近一帶地下帶水管道的勘測及必要維 修工程	1.00	0.03

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
5. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的穩定性評估	0.80	0.04
6. 為香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(2)、FR25(2)、C339、F41、FR30 號斜坡及未登記斜坡 SL4 至 SL7 及 R1 進行工程師檢查	0.12	0.03
7. 為香港童軍總會大潭童軍中心 15NE-A/F170 及 F172(1)號斜坡進行工程師檢查	0.05	0.02
第 I 部分的小計：		1.79

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的鞏固工程	1.39	0.80
2. 薄扶林傷健營 11SW-C/CR803(2)號斜坡工程	0.90	0.17
3. 石鼓洲康復院誠社附近的天然斜坡的穩定性評估	0.70	0.30
4. 為香港醫院道菲臘牙科醫院 11SW-A/R453、R457(2)、R1088 及 R1138 號斜坡進行工程師檢查	0.24	0.02
第 II 部分的小計：		1.29

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：3.08

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	538.25	537.25	-0.2%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 香港理工大學 2A 及 2B 大樓製冷設備更換工程	30.00	10.80
2. 香港大學許愛周科學館重整工程	30.00	14.00
3. 香港中文大學教研樓一座空間重組及改善工程	29.86	15.00

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 香港中文大學兆龍樓空間重組及改善工程	29.82	21.20
5. 香港浸會大學理學院實驗室翻新及改善工程	29.37	14.07
6. 香港理工大學公共設施優化工程：優化慢跑跑道及緊急車輛通道	27.82	27.52
7. 香港城市大學以水冷式製冷機替代氣冷式製冷機工程	27.78	7.65
8. 香港城市大學新增生物醫學實驗室及設施工程	26.79	16.90
9. 香港浸會大學邵逸夫大樓 3 樓及 7 至 9 樓 3+3+4 學制改革相應工程及空間重組工程	26.53	11.76
10. 香港大學石澳鶴咀太古海洋科學研究所研究和住宿設施擴展工程	14.96	14.96
11. 約 60 個其他項目		313.45
第 I 部分的小計：		467.31

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 香港科技大學教學大樓 L 及 H 區 2 樓新數據中心及變壓房建造工程	30.00	8.67

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
2. 香港中文大學上海總會科研技術中心改進工程	29.97	3.00
3. 嶺南大學主校園內有蓋行人道、永安廣場和沿緊急車輛通道行人道路面改善工程	29.83	9.00
4. 香港大學鈕魯詩樓 2 樓全層空間重組工程	29.01	12.00
5. 香港中文大學校園節能及安全設施優化工程	27.83	5.00
6. 嶺南大學製冷裝置、冷凍水循環系統及樓宇管理系統更換工程	27.25	10.00
7. 香港理工大學 QT 座及 ST 座 3 樓辦事處空間重組工程	27.10	0.11
8. 香港教育大學大埔校園及白石角運動場人造草足球場改善工程	25.34	10.65
9. 香港浸會大學學生宿舍消防及冷氣系統提升工程	21.64	2.52
10. 香港教育大學大埔校園 E 座以水冷式製冷機替代氣冷式製冷機工程	19.70	1.15
11. 約 10 個其他項目		7.84
	第 II 部分的小計：	<u>69.94</u>

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100EX 的總計：537.25

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	441.08	440.67	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 前五邑甄球學校校舍的翻新工程	26.93	3.32
2. 前葛量洪教育學院校友會觀塘學校校舍的翻新工程	25.68	3.07
3. 香港南丫島榕樹灣榕樹嶺 1 號南丫北段公立小學的改善工程	29.59	0.21

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 東華三院徐展堂學校的改建工程	22.00	7.90
5. 香港教育城有限公司的翻新工程	19.40	0.24
6. 曾璧山中學的特別工程(2014-2015)	13.83	—
7. 北角循道學校的特別工程(2014-2015)	11.76	—
8. 聖公會基德小學的特別工程 (2014-2015)	11.70	—
9. 粉嶺公立學校的改建工程	9.42	0.39
10. 育賢學校的改建工程	5.70	—
11. 約 430 個其他項目		204.67
第 I 部分的小計：		219.80

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 翻新前柴灣天主教海星小學為聖保祿天主教小學的臨時校舍	21.99	11.70
2. 職業訓練局香港專業教育學院(黃克競)平整及更換公共地方及走廊地磚	9.19	9.19
3. 職業訓練局新院校之技術研究	8.00	6.50
4. 元朗天主教中學的大規模修葺工程 (2016-17)	7.31	4.56
5. 重新整理職業訓練局大樓各辦事處之裝修工程	6.90	6.90

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
6. 職業訓練局香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)維修石屎剝落及油漆工程	6.50	6.50
7. 職業訓練局香港專業教育學院(沙田)翻新職員及學生洗手間	5.00	5.00
8. 職業訓練局香港專業教育學院(黃克競)翻新 5 間電腦室工程	4.16	4.16
9. 於職業訓練局香港知專設計學院及香港專業教育學院(李惠利)現有門上安裝自動開合裝置	4.14	4.14
10. 於職業訓練局香港專業教育學院(青衣)飛機維修及船舶工程訓練中心之技術研究	4.00	3.00
11. 約 140 個其他項目		157.82
第 II 部分的小計：		219.47

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 更新職業訓練局香港專業教育學院(摩理臣山)現有的原始碼軟件實驗室及網絡實驗室	3.30
2. 職業訓練局香港專業教育學院(沙田)更換地磚及興建有蓋行人通道工程	3.00

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
3. 職業訓練局香港專業教育學院(青衣)優化升降機工程	2.50
4. 香港心理衛生會臻和學校的改建工程	1.00
5. 職業訓練局香港專業教育學院(沙田)更換地下水管工程	1.00

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 新界大埔南坑松嶺村匡智松嶺學校提供宿舍設施及匡智松嶺第二校重置宿舍設施工程的招標前顧問服務	11.86	1.31
2. 為香港青年協會李兆基小學關設臨時課室及進行相關的工程	0.35	0.01
3. 為潮陽百欣小學關設臨時課室及進行相關的工程	0.35	0.01
4. 為獅子會何德心小學關設臨時課室及進行相關的工程	0.25	0.01
5. 為中華基督教青年會小學關設臨時課室及進行相關的工程	0.25	0.01
6. 為聖公會天水圍靈愛小學關設臨時課室及進行相關的工程	0.25	0.01

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
7. 為佛教陳榮根紀念學校關設臨時課室及進行相關的工程	0.25	0.01
8. 為香海正覺蓮社佛教正慧小學關設臨時課室及進行相關的工程	0.25	—
9. 瀝源邨東華三院馮黃鳳亭中學的新校名標誌工程	0.20	—
10. 為香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校關設臨時課室及進行相關的工程	0.10	—
11. 約 20 個其他項目		0.03
	第 IV 部分的小計：	<u>1.40</u>
	分目 8100QX 的總計：	<u><u>440.67</u></u>

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：為房屋委員會的公共屋邨發展項目關建福利設施，每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
社會福利署署長	192.50	137.55	-28.5%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士宿舍	29.85	12.83
2. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重殘疾人士護理院	29.59	12.72
3. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務	29.48	0.16
4. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	29.52	0.16
5. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	26.06	0.15
6. 在西北九龍填海區第六號公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	27.47	0.16

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
7. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	28.30	3.50
8. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	25.85	3.14
9. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	24.91	10.41
10. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	24.42	10.52
11. 約 80 個其他項目		83.51
第 I 部分的小計：		137.26

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	17.66
2. 在青鴻路公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	10.88

總目 708 分目 8001SX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 在皇后山公共房屋發展項目設立 1 所為個人和家庭而設的家庭支援服務中心	3.71	0.05
2. 在皇后山公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	14.15	0.24
第 IV 部分的小計：		0.29
分目 8100SX 的總計：		137.55

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 8 億 5,315 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 8 億 5,345 萬元¹少 0.04%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9。

¹ 財務委員會在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 在 2016-17 年度的核准撥款額提高 6,820 萬元，即由 7 億 8,525 萬元增至 8 億 5,345 萬元，以支付所增加的開支。因此，總目 709 項下唯一一個整體撥款分目在 2016-17 年度的核准撥款總額由 7 億 8,525 萬元增至 8 億 5,345 萬元。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
水務署署長	853.45 ¹	853.15	-0.04%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 建設智管網－前期工程	27.17	4.07

¹ 財務委員會在 2017 年 3 月根據獲轉授的權力，把分目 9100WX 在 2016-17 年度的核准撥款額提高 6,820 萬元，即由 7 億 8,525 萬元增至 8 億 5,345 萬元，以支付所增加的開支。

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
2. 西區食水及海水抽水站供電系統改善工程	18.39	6.87
3. 檢討香港全面水資源管理工程策略	18.07	4.12
4. 油柑頭濾水廠低壓供電系統改善工程	17.00	10.13
5. 屯門濾水廠水力發電機組供應和安裝工程	13.55	7.93
6. 2015-16 年度大嶼山及離島的水務署斜坡檢查及小型改善工程計劃	11.52	4.05
7. 2015-16 年度新界西區的樹木及園境改善工程計劃	11.50	5.27
8. 2015-16 年度新界東區斜坡預防性維修工程計劃	11.25	1.56
9. 改善及更新位於沙田濾水廠內的新界東化驗室以及其擴充部分	9.79	5.86
10. 2015-16 年度屯門區食水配水庫之小型翻新及改善工程計劃	9.75	1.00
11. 約 320 個其他項目		511.72
	第 I 部分的小計：	562.58

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 2016-17 年度新界西區改善水錶工程計劃	16.66	4.02

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
2. 2016-17 年度香港及離島區改善水錶工程計劃	13.95	4.81
3. 2016-17 年度上水及粉嶺鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11.09	6.19
4. 2016-17 年度坪輦鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9.93	9.32
5. 2016-17 年度荃灣及深井鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	9.88	5.11
6. 2016-17 年度九龍中的配水庫翻新及改善工程計劃	9.77	6.01
7. 水務署斜坡改善工程 – 斜坡編號 11SW-D/CR1065 及 11SW-D/CR1067	8.80	1.11
第 II 部分的小計：		36.57

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 近火炭明渠的敷設水管工程	12.00
2. 2016-17 年度北港濾水廠之小型翻新及改善工程計劃	8.20
3. 以頂管法敷設由文昌街至西貢街的水管	5.50

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 牛潭尾濾水廠產氯設施試驗計劃	19.94	19.90
2. 上水及粉嶺新房屋發展供水計劃－地盤 勘察	15.20	3.32
3. 本地生產氯氣以供應濾水廠使用－勘查 研究、現場風險評估和試驗	13.89	7.70
4. 水務署斜坡改善工程－斜坡編號 13NW-B/CR266 及 13NW-B/CR269	11.76	0.59
5. 水務署斜坡改善工程－斜坡編號 11SE-D/CR470	11.61	6.50
6. 2016-17 年度大嶼山引水道及道路翻新 及改善工程計劃	11.58	4.37
7. 2016-17 年度凹頭濾水廠的翻新及改善 工程計劃	11.58	3.61
8. 2016-17 年度銀礦灣濾水廠的翻新及改 善工程計劃	11.07	4.23
9. 壽臣山食水供應系統提升工程－地盤勘 查、交通影響評估及園景設計	11.01	1.44
10. 2016-17 年度更新及改善位於沙田濾水 廠內的新界東化驗室以及其擴充部分計 劃	9.93	7.96
11. 約 110 個其他項目		194.38
	第 IV 部分的小計：	<u>254.00</u>
	分目 9100WX 的總計：	<u><u>853.15</u></u>

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 **A007GX** 的實際開支為 8 億 3,205 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 9 億 9,000 萬元少 16%。

2. 關於分目 **A007GX**，撥款未能盡用，主要由於投標價格比預期為低，而確定用戶要求、招標程序、承建商交付系統、用戶測試及驗收所需的時間比預期為長，以及部分工程計劃的時間表有變。

— 3. 主要開支項目的詳情載於附錄 10。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 200,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	990.00	832.05	-16.0%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 政府資訊科技總監辦公室：政府主幹網絡的設備更新	8.88	0.84
2. 屋宇署：遷移辦公室、伺服器房及災後恢復設施	8.81	6.27
3. 衛生署：更換網路設備及更新部門資訊科技保安架構	8.77	4.91
4. 發展局：提升資訊科技基礎設施(規劃地政科)	8.65	2.93
5. 政府統計處：更換舊伺服器	8.55	4.92
6. 政府新聞處：網上相片銷售系統	8.10	2.46
7. 在職家庭及學生資助事務處：改善專上學生資助計劃申請程序及貸款管理系統	7.81	2.85

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
8. 康樂及文化事務署：革新活動記錄系統及電子雜誌系統	7.28	2.78
9. 公務員事務局：醫療及牙科福利資格核證系統技術更新	5.02	2.28
10. 醫療輔助隊：提升過時的網絡設備及資訊科技系統	3.41	0.25
11. 約 470 個其他項目		616.80
	第 I 部分的小計：	647.29

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 律政司：提升個人電腦及資訊科技設施	9.90	3.78
2. 香港海關：單一窗口系統貨物清關模組的研究及設計	9.89	0.99
3. 法律援助署：提升網絡基礎設施及伺服器設備	9.22	3.22
4. 工業貿易署：進出口(戰略物品)分類及簽證系統技術更新	6.92	4.21
5. 海事處：提升電郵系統	5.73	2.25
6. 渠務署：推行污水服務支援系統	5.33	0.50
7. 建築署：機密電郵系統及流動服務	4.96	3.56

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
8. 政府化驗所：更新部門資訊科技網絡系統	4.82	3.10
9. 食物環境衛生署：提升內部入門網站及更新部門網站	4.80	2.87
10. 水務署：提升客戶服務及發單系統的儲存區域網絡	4.61	4.02
11. 約 100 個其他項目		72.26
	第 II 部分的小計：	<u>100.76</u>

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 政府統計處：香港船務統計電腦系統	9.94
2. 康樂及文化事務署：香港電影資料館藏品數碼化	8.90
3. 規劃署：內聯網網站技術更新	7.26
4. 運輸署：許可證處理系統技術更新	6.18
5. 政府飛行服務隊：提升飛機工程系統	6.06
6. 土木工程拓展署：爆炸品中央牌照及管理系統	5.62
7. 勞工處：互聯網雲端平台	4.80
8. 政府化驗所：環境化學資訊系統	4.66

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
9. 庫務署：綜合存貨及固定資產管理系統	2.95
10. 在職家庭及學生資助事務處：改善「學生資助處電子通－我的申請」－無紙通訊界面	2.42
11. 約 100 個其他項目	

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 衛生署：加強臨牀訊息管理系統的資訊科技保安	9.98	0.12
2. 食物及衛生局：電子健康紀錄互通系統及醫健通(資助)的新一代智能身份證電子認證系統	9.86	0.06
3. 運輸署：外勤工作流動系統	8.22	2.79
4. 創新及科技局：創科生活基金管理系統	8.17	0.18
5. 入境事務處：延展預辦免簽證入境登記服務至外國國民	6.37	4.43
6. 政府資訊科技總監辦公室：香港數碼證書發展和應用的顧問研究	5.00	2.01
7. 稅務局：建立與締約夥伴交換資料的界面裝置	4.97	0.80

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	
8. 律政司：提升部門入門網站及軟件管理系統	4.66	0.96
9. 規劃署：機密電郵系統及流動服務	1.69	0.68
10. 水務署：透過政府「電子支票支付」網站提供電子支票繳費服務	0.62	0.06
11. 約 70 個其他項目		71.91
	第 IV 部分的小計：	<u>84.00</u>
	分目 A007GX 的總計：	<u><u>832.05</u></u>

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2016-17 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 9,729 萬元，較 2016-17 年度核准撥款額 1 億 4,801 萬元少 34.3%。撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2016-17 年度撥款 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2016-17 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	148.01	97.29	-34.3%

第 I 部分：PWSC(2015-16)48 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 配合大窩口道第 2 期公營房屋發展的永基路駕駛考試中心重置工程	29.08	7.56
2. 配合馬鞍山馬鞍山路公營房屋發展的水管改道	28.49	2.37
3. 配合東涌第 27 區公營房屋發展的東涌道足球場重置工程	27.75	12.90

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 粉嶺第 48 區的地盤平整基礎設施工程 – 設計及勘查研究	15.55	2.25
5. 深旺道及發祥街西的擬議污水系統改善工程	26.00	2.34
6. 元朗凹頭雨水排放改善工程	18.00	3.27
7. 粉嶺皇后山發展的基礎設施工程 – 設計及勘查研究	13.37	4.31
8. 元朗鄰近丹桂村發展的地盤平整和基礎設施工程 – 可行性研究	10.12	4.59
9. 鑽石山綜合發展區用地 – 可行性研究	13.80	7.60
10. 元朗朗邊發展的地盤平整和基礎設施工程 – 可行性研究	8.65	4.45
11. 約 30 個其他項目		31.89
第 I 部分的小計：		83.53

第 II 部分：按計劃在 2016-17 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 元朗朗邊發展的地盤平整和基礎設施工程 – 設計及勘查研究	29.40	—
2. 將軍澳區房屋用地的地盤平整和基礎設施工程 – 設計及勘查研究	29.00	—
3. 彩興路公營房屋發展的擬議道路改善工程	27.34	1.68

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
4. 薄扶林南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	27.00	2.20
5. 石門安明街道路改善工程	17.96	8.46
6. 沙田馬鞍山公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	13.90	—
7. 在油塘道興建小巴及的士避車處工程	3.26	—
8. 上水寶石湖路及新運路交界房屋用地可行性研究	2.77	1.12
9. 牛池灣豐盛街房屋用地的可行性研究	2.03	—
第 II 部分的小計：		13.46

第 III 部分：在 2016-17 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 觀塘曉明街地盤平整及基礎設施的工程－設計及勘查研究	13.90
2. 鄰近屯門兆康輕鐵站沿軌道擬議的行人路工程	12.00
3. 屏山橋昌路污水系統改善工程	9.63
4. 配合沙田火炭第 16 及 58D 區公營房屋發展的黃竹洋街及相關道路改善工程	7.85
5. 牛池灣發展技術研究	1.80
6. 彩榮路體育場－研究	0.30

總目 711 分目 B100HX – 續

第 IV 部分：在 2016-17 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
1. 元朗橫洲其餘公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的工程可行性研究	27.91	—
2. 油塘碧雲道發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	19.45	—
3. 元朗北發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	16.50	—
4. 鑽石山鳳德道發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	13.00	—
5. 葵涌石排街發展的工地平整及基礎設施工程－可行性研究	8.32	0.30
6. 土瓜灣高山道公營房屋發展的可行性研究	2.45	—
7. 配合將軍澳第 65C2 區的服務設施大樓－土地勘測工程	2.34	—
8. 粉嶺皇后山社區會堂暨社會福利設施－價值管理研究及土地勘測工程	2.20	—
9. 重置觀塘曉明街遊樂場康樂設施－石棉調查工作	0.05	—
第 IV 部分的小計：		0.30
分目 B100HX 的總計：		97.29