

# 財務委員會 工務小組委員會參考文件

## 在 2017-18 財政年度完成的工程計劃的資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2017-18 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2017-18 年度結帳的甲級工程計劃共有 55 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 87.9%。在 2015-16 和 2016-17 兩個年度的相應統計數字分別為 87.1% 和 75.8%。

-----

財經事務及庫務局  
2019 年 7 月

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
<b>總目 703</b>						
3015GB	輔助邊界圍網及主圍網和邊界巡邏 通路新段建造工程第 1 期	19/6/2009	395.500	395.500	259.712	65.67%
3049FS	文錦渡食物檢驗設施擴建工程	22/1/2010	176.100	176.100	171.627	97.46%
3054RG	將軍澳第 45 區市鎮公園、室內單車 場及體育館	5/2/2010	1,129.700	1,144.200	1,143.641	99.95%
3055RE	香港大會堂附屬建築物改建為永久 規劃及基建展覽館	4/7/2008	253.700	253.700	205.428	80.97%
3063KA	添馬艦發展工程	23/6/2006	5,168.900	5,528.700	5,414.799	97.94%
3075KA	民航處新總部	11/1/2008	1,997.000	1,997.000	1,913.632	95.83%
3176SC	土瓜灣填海區庇利街聯用綜合大樓	5/2/2010	476.400	476.400	377.233	79.18%
3261ES	香港仔水塘道 1 所中學	16/11/2007	182.000	209.300	208.245	99.50%
3388RO	深水埗公園－第二期	19/5/2006	50.300	50.300	44.159	87.79%

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
3400RO	將軍澳第 40A 區地區休憩用地	19/5/2006	60.000	60.000	48.944	81.57%
3420RO	九龍城忠義街鄰舍休憩用地	8/6/2012	88.800	88.800	71.380	80.38%
<b>總目 704</b>						
4090CD	治理深圳河計劃第 III 階段	21/12/2001	563.700	563.700	379.436	67.31%
4111CD	荃灣、葵涌及青衣雨水排放系統改善計劃－荃灣雨水排放隧道	22/6/2007	1,259.500	1,486.000	1,434.227	96.52%
4120CD	西貢雨水排放系統改善計劃	26/1/2007	158.000	158.000	152.226	96.35%
4126CD	東九龍雨水排放系統改善計劃－B 部分第 2 期	26/1/2007	190.900	190.900	166.163	87.04%
4134CD	東九龍雨水排放系統改善計劃－A 部分	2/7/2004	251.500	251.500	205.927	81.88%
4142CD	東九龍雨水排放系統改善計劃－B 部分第 1 期	13/1/2006	242.000	242.000	220.897	91.28%

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4155CD	西九龍雨水排放系統改善計劃－荔枝角雨水排放隧道	25/4/2008	1,669.100	1,669.100	1,531.441	91.75%
4212DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 1 階段工程	18/4/1997	504.700	504.700	421.769	83.57%
4229DS	北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施－重點工程－石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工程	24/6/2005	283.100	283.100	204.545	72.25%
4237DS	大埔太和路污水泵房及加壓污水管	25/4/2008	153.000	162.000	161.413	99.64%
4342DS	大埔污水處理廠第 5 階段第 2A 期工程－消毒設施	6/7/2007	52.700	52.700	51.786	98.27%
4347DS	牛尾海污水收集系統第 3 階段工程－西貢第 4 區污水收集系統	13/1/2006	73.000	78.000	77.342	99.16%
4357DS	九龍城污水截流計劃	19/6/2009	700.300	700.300	592.934	84.67%
4363DS	佐敦谷箱型雨水渠污水截流工程	17/12/2010	588.000	588.000	445.067	75.69%

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4365DS	吐露港未敷設污水設施地區的污水 收集系統第 1 階段第 2C 期	21/11/2008	381.400	381.400	368.613	96.65%
<b>總目 705</b>						
5016GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程－鄉 村重置工程	30/4/2010	51.300	51.300	51.290	99.98%
5236RS	在晒草灣前堆填區闢設多用途草地 球場	12/1/2001	39.900	46.500	46.385	99.75%
5432RO	香港仔旅遊發展項目	18/2/2011	288.100	288.100	230.424	79.98%
5703CL	在屯門第 38 區發展環保園	24/3/2006	319.100	319.100	308.877	96.80%
<b>總目 707</b>						
7052TH	九號幹線－石圍角至柴灣角段	27/4/2001	1,098.500	1,098.500	750.870	68.35%

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7270RS	將軍澳市中心南部海旁單車徑及配套設施工程	18/2/2011	107.100	107.100	87.548	81.74%
7705CL	流浮山坑口村排水道工程	3/7/2009	91.200	91.200	89.854	98.52%
7710CL	洪水橋發展計劃第 2 階段－田廈路及丹桂村路擴闊工程	13/4/2012	106.000	113.000	111.959	99.08%
7712CL	東涌餘下發展計劃的規劃及工程研究	8/7/2011	44.000	44.000	42.877	97.45%
7723CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2D 階段－L3 號及 L7 號道路工程	6/7/2007	306.900	306.900	305.622	99.58%
7726CL	新界東北新發展區檢討研究－顧問費及工地勘測	9/5/2008	54.200	54.200	54.133	99.88%
7735CL	落馬洲河套地區發展的規劃及工程研究：顧問費及工地勘測	24/4/2009	33.700	33.700	30.292	89.89%
7736CL	啟德郵輪碼頭發展的土地平整工程	20/11/2009	2,303.900	2,303.900	1,362.656	59.15%

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7771TH	荃灣路改善工程－工地勘測及初步設計	8/3/2002	43.300	43.300	10.935	25.25%
7827TH	將軍澳－藍田隧道－勘測和初步設計工作	9/1/2009	198.900	198.900	149.803	75.32%
<b>總目 708</b>						
8005EU	新教學大樓暨學生宿舍	24/4/2009	216.000	216.000	189.971	87.95%
8006MF	仁濟醫院重建計劃－籌備工作	11/5/2007	20.700	20.700	13.994	67.60%
8011EL	現有教學大樓擴建工程	11/1/2008	90.800	116.100	111.398	95.95%
8016EA	葵涌上角街中華基督教會全完第二小學舊校舍重建計劃	22/6/2001	83.200	83.200	61.158	73.51%
8019EH	傳理學院暨創意／視覺藝術學院大樓	6/7/2007	222.100	237.100	227.386	95.90%

## 在 2017-18 年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
8026EA	黃竹坑南風徑的 1 所直接資助計劃小學	24/3/2006	105.600	105.600	102.368	96.94%
8045MM	在瑪嘉烈醫院設立放射治療中心及重建該院的急症室	15/7/2002	564.400	564.400	554.442	98.24%
8046EF	校園西陲的綜合教學大樓	17/12/2004	204.800	208.200	208.200	100.00%
8048EC	將軍澳第 65 區的 1 所直接資助計劃學校(中學暨小學)	25/6/2004	218.200	218.200	196.019	89.83%
8048EF	澤祥街教學大樓 – 第 2 期	6/7/2007	121.200	125.300	125.300	100.00%
8051EC	為最後一期學校改善計劃下的學校進行建造工程(第五批甲)	16/5/2003	259.100	259.100	236.557	91.30%
8052EG	人類研究中心第一期	1/2/2008	133.200	188.500	151.888	80.58%
8060MM	東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓的設施改善工程	24/6/2005	59.000	59.000	48.194	81.68%
8085EB	粉嶺馬會道基督教香港信義會心誠中學擴建計劃	1/12/2006	81.200	81.200	77.987	96.04%



## 在 2017-18 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
703	11	9,978	10,380	9,859	94.98%
704	15	7,071	7,311	6,414	87.73%
705	4	698	705	637	90.35%
707	11	4,388	4,395	2,996	68.19%
708	14	2,380	2,483	2,305	92.83%
<b>總計</b>	<b>55</b>	<b>24,515</b>	<b>25,274</b>	<b>22,211</b>	<b>87.88%</b>