

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2017-18 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直均有就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明實際進行的工程項目與我們提請委員建議批准撥款的工程項目有何差別。本文件附載 2017-18 財政年度的報告。附件 1 至 11 分別載述至 11 個基本工程儲備基金開支總目項下各個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2017-18 年度核准撥款與實際開支的比較，並就兩者相差超過 15% 的項目，說明有關的原因；
- (b) 就 **PWSC(2016-17)37** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃在 2017-18 年度進行的項目¹ (包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目²)，以及在 2017-18 年度擱置或撤回的項目；以及
- (c) 在 2017-18 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2016-17)37** 號文件未有載列的工程項目)，包括已批出工程合約而尚未開始支付開支的項目。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2017-18 年度的核准撥款總額為 124 億 3,480 萬元³。實際開支為 104 億 9,660 萬元，較核准撥款總額少 15.6%。2017-18 年度各分目的核准撥款及實際開支載列於下表－

¹ 部分項目的工程預算與 PWSC(2016-17)37 號文件所載的預算有偏差。本報告所載資料乃反映經核准的工程項目預算。

² 原因有多方面，例如工程計劃的時間表有變，或未能就收地補償金額的申索達成協議。

³ 政府根據獲轉授的權力，在 2018 年 1 月把分目 **4100DX** 的 2017-18 年度核准撥款額提高了 1,480 萬元，以應付增加的開支。因此 2017-18 年度的核准撥款總額增加了 1,480 萬元，即由 124 億 2,000 萬元增至 124 億 3,480 萬元。

分目	2017-18 年度 撥款 (百萬元)	2017-18 年度 實際開支 (百萬元)
總目 701		
1004CA	16.55	—
1100CA	1,861.80	439.75
小計：	1,878.35	439.75
總目 703		
3004GX	1,969.91	1,967.89
3100GX	181.64	107.99
3101GX	766.44	746.16
小計：	2,917.99	2,822.04
總目 704		
4100DX	415.25	415.25
小計：	415.25	415.25
總目 705		
5001BX	1,041.43	1,021.41
5101CX	274.93	270.95
5101DX	191.19	109.03
小計：	1,507.55	1,401.39
總目 706		
6100TX	769.79	724.35
6101TX	850.00	844.85
小計：	1,619.79	1,569.20
總目 707		
7014CX	140.00	139.97
7016CX	340.00	338.77
7017CX	1.17	0.05
7100CX	158.80	134.28
小計：	639.97	613.07
總目 708		
8100BX	4.26	4.20
8100EX	596.36	596.36
8100QX	675.16	602.47
8001SX	163.07	123.50
小計：	1,438.85	1,326.53
總目 709		
9100WX	872.60	871.82
小計：	872.60	871.82
總目 710		
A007GX	990.00	936.51
小計：	990.00	936.51
總目 711		
B100HX	154.44	101.0
小計：	154.44	101.0
總計：	12,434.79	10,496.56

附件和附錄索引

總目／分目	參考	頁數
總目 701－土地徵用	附件 1	1
分目 1004CA	附錄 1A	2-3
分目 1100CA	附錄 1B	4-8
總目 702－港口及機場發展	附件 2	9
總目 703－建築物	附件 3	10
分目 3004GX	附錄 3A	11-15
分目 3100GX	附錄 3B	16-18
分目 3101GX	附錄 3C	19-23
總目 704－渠務	附件 4	24
分目 4100DX	附錄 4	25-29
總目 705－土木工程	附件 5	30
分目 5001BX	附錄 5A	31-34
分目 5101CX	附錄 5B	35-39
分目 5101DX	附錄 5C	40-42
總目 706－公路	附件 6	43
分目 6100TX	附錄 6A	44-48
分目 6101TX	附錄 6B	49-52
總目 707－新市鎮及市區發展	附件 7	53
分目 7014CX	附錄 7A	54-58
分目 7016CX	附錄 7B	59-61
分目 7017CX	附錄 7C	62-63
分目 7100CX	附錄 7D	64-67
總目 708－非經常資助金及 主要系統設備	附件 8	68
分目 8100BX	附錄 8A	69-71
分目 8100EX	附錄 8B	72-75
分目 8100QX	附錄 8C	76-80
分目 8001SX	附錄 8D	81-85
總目 709－水務	附件 9	86
分目 9100WX	附錄 9	87-90
總目 710－電腦化計劃	附件 10	91
分目 A007GX	附錄 10	92-96
總目 711－房屋	附件 11	97
分目 B100HX	附錄 11	98-100

總目 701「土地徵用」項下各整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 701 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 1004CA 和 1100CA，有關的實際開支為 4 億 3,975 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 18 億 7,835 萬元少 76.6%。

2. 關於分目 1004CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就索償個案達成協議及申索人的土地業權問題。

3. 關於分目 1100CA，撥款未能盡用，主要是由於未能就竹篙灣填海工程項目的索償個案達成協議，以及有多個工程項目的現金流量需求較預期低。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 1A 和 1B。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1004CA

交地及收地補償：雜項

涵蓋範圍：重歸政府所有的土地及物業的徵用、交回及清理補償金(包括特惠津貼)，包括收回及清理土地的費用。有關土地及物業須與實施法定分區計劃大綱圖有關，可供非政府或半政府機構(包括香港房屋協會和香港房屋委員會)進行工程之用，以及供根據《前濱及海床(填海)條例》而進行，但未獲得任何其他撥款安排的工程項目之用。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
地政總署署長	16.55	—	-100.0%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港房屋協會在馬頭角道、北帝街、炮仗街、新山道、瑞麟街和宏昌街進行的市區改善計劃	994.34	—
2. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃	91.70	—
3. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃	74.82	—
4. 收回土地以便進行沙田第 16 及第 58D 區火炭公共房屋發展計劃－第 2 期	18.62	—
5. 西港島線－收回地底內層引致失去重建潛力的損失	7.50	—
第 I 部分的小計：		—

總目 701 分目 1004CA – 續

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 自願交還前灣仔學校用地	—	— ¹
2. 收回土地以便進行沙田第 16 及第 58D 區 火炭公共房屋發展計劃 – 第 2 期	—	— ²
	第 IV 部分的小計：	—
	分目 1004CA 的總計：	—

¹ 就灣仔街坊福利會(香港)有限公司自願交回前灣仔學校用地支付的 1 元面額。

² 退回補償金支出 7.43 元是由於已發出的支票沒有被提取所致。

基本工程儲備基金
總目 701 分目 1100CA

就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

涵蓋範圍：工務計劃工程項目所需的全部土地徵用費用(直接工程費用除外)及所有特惠津貼。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
地政總署署長	1,861.80	439.75	-76.4%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(連接道路)	2,190.82	10.46
2. 廣深港高速鐵路香港段	1,736.10	1.95
3. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(土地平整和土木工程)	1,455.00	8.63
4. 竹篙灣填海工程	1,061.00	—
5. 治理深圳河第 4 期工程－附屬道路工程	366.37	36.57
6. 中環及灣仔繞道和東區走廊連接路	325.87	13.86
7. 收回土地以進行元朗橫洲發展計劃	203.70	28.27
8. 元朗及錦田污水處理系統改善工程－新圍污水處理廠改善工程	187.13	8.11
9. 元朗橫洲發展計劃工地平整和基礎建設工程－道路工程	91.86	18.81

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
10. 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公路 分隔車道工程及蠓涌區內通路改善工程	48.41	12.99
11. 約 40 個其他項目		93.53
	第 I 部分的小計：	<u>233.18</u>

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 屯門污水收集系統改善工程第 1 期 – 屯 門虎地下村鄉村污水收集系統工程	9.66	1.73
2. 人人暢道通行計劃 – 為中西區近香港大 學的行人天橋編號 HF81 提供無障礙通 道設施	1.16	—
3. 離島污水收集系統第 2 階段 – 南大嶼山 污水收集系統工程 – 礮石灣污水處理廠 及排放水管道	0.10	—
4. 沙嶺墳場興建骨灰龕、火葬場及有關設 施的土地平整及相關基建工程 – 擴闊部 分蓮麻坑路	0.06	0.11
5. 將軍澳 – 藍田隧道	0.03	—
	第 II 部分的小計：	<u>1.84</u>

總目 701 分目 1100CA – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 2 期 B – 沙田赤泥坪	30.19
2. 蓮麻坑路西段(平原河至坪輦路)擴闊工程	23.85
3. 離島污水收集系統第 2 階段 – 擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村 – 鹿地塘及麻布村的鄉村污水收集系統工程	22.20
4. 元朗區雨水排放系統改善工程第 1 階段	12.16
5. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 2 期 D – 大埔下黃宜坳、美援新村及大埔公路 – 元洲仔	10.30
6. 吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第 2 階段第 1 期 G – 沙田馬屎	10.01
7. 離島污水收集系統第 2 階段 – 南大嶼山污水收集系統工程 – 貝澳新圍、老圍及羅屋污水收集系統工程	8.13
8. 元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程 – 道路工程	5.57
9. 離島污水收集系統第 2 階段 – 南丫鄉村污水收集系統第 2 期 – 高塢(部分)、大園村(部分)、橫塢、大灣新村、大灣舊村及大灣肚(部分)的鄉村污水收集系統工程	4.20
10. 安達臣道石礦場用地發展 – 行人連繫設施 – 第 3 組	2.33
11. 8 個其他項目	

總目 701 分目 1100CA – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 收回土地以興建屯門第 54 區鄰近小坑村之公共房屋及社區設施	366.66	129.45
2. 收回土地以進行新界西北部發展計劃 – 新界元朗牛潭尾主要排水渠工程第 2 期	117.12	2.89
3. 舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程 – 第二期	82.68	5.94
4. 收回土地以為屯門第 56 區的房屋發展計劃建造道路及排水渠的工程 – 建議的道路工程	70.28	24.71
5. 灣仔發展計劃第 II 期工程	47.06	10.00
6. 建造大埔龍尾泳灘	32.71	5.90
7. 收回土地以進行新界北部雨水排放系統改善計劃 – A 組 – 九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區的建議排水改善工程	31.11	1.67
8. 林村谷污水收集系統 – 大埔社山(餘下部分)、新塘、禾寮、寨廸及梧桐寨鄉村污水收集系統	12.51	3.50
9. 屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程 – 第 1 期第 1A 組工程 – 部分 L54D 路、興富街及興貴街的排污設備工程及屯門第 54 區的土地開拓、道路及渠務工程 – 第 2 期第 2 組工程 – L54A 路的排污設備工程	8.15	4.66

總目 701 分目 1100CA – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
10. 粉嶺皇后山發展之基礎設施工程(排污設備工程)	4.25	3.33
11. 約 50 個其他項目		12.68
	第 IV 部分的小計：	<u>204.73</u>
	分目 1100CA 的總計：	<u>439.75</u>

總目 702「港口及機場發展」項下各整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

我們沒有為總目 702 項下 3 個分目申請 2017-18 年度撥款。這 3 個分目載列如下－

- (a) 分目 **2001AX**－為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；
- (b) 分目 **2002AX**－為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作；以及
- (c) 分目 **2003AX**－為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作。

總目 703「建築物」項下各整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 703 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 3004GX、3100GX 和 3101GX，有關的實際開支為 28 億 2,204 萬元，較 2017-18 年度的核准撥款額 29 億 1,799 萬元少 3.3%。

2. 關於分目 3100GX，撥款未能盡用，主要是由於工程範圍和施工計劃有所更改。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 3A 至 3C。

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3004GX

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程
涵蓋範圍：每項預算費用為 3,000 萬元或以下的政府建築物
翻修工程。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
建築署署長	1,969.91	1,967.89	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 沙田政府合署中央空調系統翻修工程，包括制冷機組、冷水喉管、水泵系統、供電系統及空調自動控制系統	29.32	0.25
2. 跑馬地遊樂場 11 號球場翻修運動場地、灑水及排水系統、圍網、供電系統及泛光燈工程	28.00	18.85
3. 界限街遊樂場翻修圍網、運動場地、灑水及排水系統工程	26.00	—
4. 黃竹坑遊樂場 3 號球場翻修觀眾看台、擋球網、運動場地及圍網等工程	22.30	0.05
5. 灣仔修頓中心中央空調系統翻修工程，包括水冷式制冷機組、隔音設備、冷水喉管、水泵系統、供電系統及空調自動控制系統工程	22.20	6.96

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
6. 九龍公園游泳池翻修主池底升降地台工程及 3 個戶外嬉水池池磚	18.00	0.08
7. 海港政府大樓中央空調系統翻修工程，包括制冷機組、冷水喉管、水泵系統、供電系統及空調自動控制系統工程	13.06	2.40
8. 彩虹道體育館翻修 1 樓，包括男女洗手間、大堂、活動室、票房及提升抽風系統和鋪設綠化天面工程	9.60	0.82
9. 下葵涌學童牙科診所翻修治療室、寫字樓、手術室、X 光室、士多房及茶水房工程	8.70	5.11
10. 觀塘官立中學翻修禮堂、照明系統及儲物室工程	8.50	—
11. 約 2 130 個其他項目		1,536.71
第 I 部分的小計：		1,571.23

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 白沙灣懲教所外圍保安網翻修工程	28.50	0.23
2. 九龍中港城碼頭翻修消防水簾系統工程	26.94	—
3. 沙田警署翻修報案室以符合新一代報案室標準	21.59	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 天瑞體育館翻修室內裝飾、地板及更換天面夾層板工程	21.24	4.38
5. 北角警署翻修報案室以符合新一代報案室標準	20.12	0.51
6. 青衣東北公園翻修足球場地面、排水及灑水系統工程	19.16	0.64
7. 摩士公園(3號公園)1號小型足球場翻修運動場地面工程	18.48	—
8. 屯門警署翻修報案室以符合新一代報案室標準	18.20	—
9. 將軍澳警署翻修報案室以符合新一代報案室標準	17.13	1.24
10. 落馬洲管制站海關出境車輛 X 光檢查大樓翻修天面、X 光系統控制室、X 光檢查隧道及外牆工程	13.80	—
11. 約 150 個其他項目		388.90
第 II 部分的小計：		395.90

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 四山街熟食小販市場翻修消防系統、自動火警警報系統及相關建築工程	4.90

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
2. 東源街熟食市場翻修消防系統、自動火警警報系統及相關建築工程	4.40
3. 長洲熟食市場翻修消防系統工程	2.16
4. 梅窩熟食市場翻修消防系統及自動火警警報系統工程	1.59

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 西區社區中心主樓及副樓翻修工程	9.24	—
2. 賈炳達道公園翻修照明系統工程	5.57	—
3. 旺角警署伺服器房間及相關保安系統翻修工程	5.00	0.76
4. 牛頭角賽馬會診所外牆及天面翻修工程	5.00	—
5. 觀塘渡輪碼頭及洗手間翻修工程	5.00	—
6. 九龍寨城公園翻修照明系統工程	4.64	—
7. 將軍澳政府綜合大樓翻修消防系統工程	4.56	—
8. 香港藝術館地庫工作室及防火門翻修工程	3.00	—
9. 香港科學館廣場行人天橋頂及明渠蓋防滑翻修工程	3.00	—

總目 703 分目 3004GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
10. 南區部分泳灘建築物構件及裝置翻修工程	2.63	—
11. 8 個其他項目		—
	第 IV 部分的小計：	<u>0.76</u>
	分目 3004GX 的總計：	<u>1,967.89</u>

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3100GX

*為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及支付顧問費*

涵蓋範圍：小規模勘測(包括地盤勘測)，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新建築工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級建築工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
建築署署長	181.64	107.99	-40.5%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 重建九龍仔游泳池	27.00	3.26
2. 在柴灣歌連臣角道興建骨灰安置所設施工程	26.43	8.51
3. 將軍澳第 123 區(寶琳路)香港海關職員宿舍建造工程	25.40	1.52
4. 搬遷尖沙咀消防局行動支援設施、消防同樂會及其他消防設施往九龍渡華路	23.50	6.45

總目 703 分目 3100GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 沙田水泉澳 1 所設有 30 間課室的小學	19.50	1.58
6. 域多利亞公眾殮房遷置工程	18.77	4.22
7. 觀塘安達臣道發展區(地盤 KT2e)1 所設有 30 間課室的中學	17.90	1.15
8. 重建戴麟趾夫人訓練中心	17.30	0.11
9. 慈雲山雙鳳街 57 號香港海關職員宿舍建造工程	16.67	1.40
10. 將軍澳第 67 區入境事務處總部	9.30	1.86
11. 約 60 個其他項目		73.06
第 I 部分的小計：		103.12

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 在元朗區新田新潭路與米埔隴路之間用地興建骨灰安置所設施工程	29.50
2. 在小蠔灣深水角徑興建骨灰安置所設施工程	25.00

總目 703 分目 3100GX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 粉嶺皇后山第一所設有 30 間課室的小學	14.50	1.69
2. 粉嶺皇后山第二所設有 30 間課室的小學	14.50	1.69
3. 西灣河文娛中心翻新及改善工程	9.90	0.90
4. 在沙嶺墳場興建火葬場暨殯儀館和相關設施	3.50	0.22
5. 荔枝角收押所重建計劃	0.60	0.15
6. 改建南區包玉剛游泳池以提供暖水泳池	0.30	0.22
第 IV 部分的小計：		4.87
分目 3100GX 的總計：		107.99

基本工程儲備基金
總目 703 分目 3101GX

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

涵蓋範圍：小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
建築署署長	766.44	746.16	-2.6%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 沙田石門「休憩用地」－在擬建公共房屋發展項目內興建新馬鞍山社會保障辦事處	28.70	1.59
2. 在啟德發展區 1J4 工地興建垃圾收集站	28.47	8.77
3. 堅尼地城西部加惠民道的現有校舍拆卸工程	27.31	7.61
4. 青衣便攜式廢氣測量系統實驗室建造工程	27.00	10.17
5. 擴大青衣東北公園露天劇場的遮蔭範圍	25.20	0.04
6. 於昂船洲貨櫃碼頭路設置臨時海關車輛扣留中心	22.22	15.04

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
7. 將軍澳寶琳里的苗圃重置工程	17.20	0.27
8. 在赤柱監獄編號第 15NE-C/F42 的斜坡進行斜坡鞏固工程	11.05	1.73
9. 改建東涌石榴埔旱廁(TC-7)為水廁	8.99	0.15
10. 柏立基健康院 2 樓新蒲崗長者健康中心的裝修工程	6.50	1.91
11. 約 1 890 個其他項目		412.59
	第 I 部分的小計：	<u>459.87</u>

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港西營盤醫院道 34 號菲臘牙科醫院裝修工程(第 II 期)	20.84	7.12
2. 高等法院大樓之競爭事務審裁處、司法學院的訓練設施及遺產承辦處等寫字樓裝置及擴建工程	17.20	0.71
3. 政府飛行服務隊總部食堂的搬遷及相關裝修工程	16.70	—
4. 於伍若瑜夫人健康院 1 樓設立新牙科診所	16.60	2.62
5. 為香港電台在坪洲 AM 發射站重建結合器室	10.00	—

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
6. 於方逸華診所 1 樓設立新公務員診所	9.80	0.90
7. 為警察總部警政大樓主座中央控制及監察系統升級(節能項目)	5.06	3.00
8. 為廉政公署大樓中央控制及監測系統升級(節能項目)	5.06	2.20
9. 在八鄉消防局加建遮蔽上蓋	3.80	—
10. 尖沙咀中港碼頭風櫃變速控制工程(節能項目)	3.50	3.50
11. 約 30 個其他項目		35.91
第 II 部分的小計：		55.96

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 將屯門文娛廣場底空間改建成貯物地方	23.00
2. 大窩口社區中心增設升降機	16.22
3. 為衛生署轄下 37 個地點內 499 部窗口式冷氣機升級(節能項目)	5.73
4. 為衛生署轄下 48 個地點內 234 部分體式冷氣機升級(節能項目)	4.69

總目 703 分目 3101GX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 葵涌業成街 5-7 號現有結構拆卸工程	20.20	2.14
2. 佐敦彌敦道 345 號永安九龍中心 16 樓及 18 樓(部分)衛生署控煙辦公室辦事處裝修工程	18.72	9.18
3. 鰂魚涌英皇道 1063 號 17 樓及 23 樓渠務署辦事處裝修工程	16.98	6.09
4. 元朗政府合署 1 樓衛生署新牙科診所裝修工程	15.24	2.53
5. 入境事務及人事登記－元朗辦事處工程(富達廣場遷至元朗政府合署 1 樓)	14.66	10.41
6. 新界葵涌興芳路 223 號新都會廣場第一座 15 樓 1505 室、23 樓 2320-2324 室及 28 樓 2813-2816 室土木工程拓展署北拓展處辦事處裝修工程	5.96	4.05
7. 在城門谷公園編號第 7SW-C/F112 的斜坡進行斜坡鞏固工程	4.41	2.27
8. 鰂魚涌海灣街 1 號華懋交易廣場 17 樓 1701 室環境保護署辦事處裝修工程	2.85	2.01
9. 九龍灣宏開道 8 號其士商業中心地下 09 室廉政公署東九龍及西貢分區辦事處裝修工程	2.59	2.00

總目 703 分目 3101GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
10. 柴灣嘉業街 50 號嘉里貨倉(柴灣)10 樓 1001 室及 4 樓平台租後還完工程	2.07	2.07
11. 約 2 880 個其他項目		187.58
	第 IV 部分的小計：	<u>230.33</u>
	分目 3101GX 的總計：	<u>746.16</u>

總目 704「渠務」項下的整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 704 項下唯一一個整體撥款分目 4100DX 的實際開支為 4 億 1,524.5 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 4 億 1,525 萬元¹少 0.001%。

—— 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 4。

¹ 政府在 2018 年 1 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2017-18 年度核准撥款額提高 1,480 萬元，即由 4 億 45 萬元增至 4 億 1,525 萬元，用以支付所增加的開支。因此，總目 704 項下唯一一個整體撥款分目在 2017-18 年度的核准撥款總額由 4 億 45 萬元增至 4 億 1,525 萬元。

基本工程儲備基金
總目 704 分目 4100DX

*為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與渠務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使渠務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級渠務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
渠務署署長	415.25 ¹	415.245	-0.001%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 跑馬地禮頓道及黃泥涌道排水改善工程	26.00	8.39
2. 灣仔區小型排水改善工程	19.80	10.99
3. 北區打鼓嶺李屋及大埔田毗鄰平原河 (TKL05 段)的小型防洪工程	19.20	7.40

¹ 政府在 2018 年 1 月根據獲轉授的權力，把分目 4100DX 的 2017-18 年度核准撥款額提高 1,480 萬元，即由 4 億 45 萬元增至 4 億 1,525 萬元，用以支付所增加的開支。

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 長沙灣污水泵房污水渠改善工程	17.93	5.01
5. 在山貝河河流出口處紅樹林的管理工程	18.50	5.52
6. 示範規模的液壓壓濾機污泥脫水處理系統試驗	18.20	7.62
7. 在將軍澳環保大道和駿日街交界及昭信路近煜明苑修復污水幹渠	16.80	5.10
8. 馬灣污水處理廠生物轉盤改善工程	8.18	3.90
9. 北區排水改善工程 – B 部分 – 顧問費及勘測	13.00	4.03
10. 土瓜灣基本污水處理廠砂礫刮除器的機電設備改善工程	10.40	5.07
11. 約 240 個其他項目		204.75
第 I 部分的小計：		267.78

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 打鼓嶺雨水排放系統改善工程 – 顧問費及勘查研究	19.90	—
2. 九龍及新界南污水系統改善工程 2017-18 計劃(在海泓道的污水渠)	18.90	—

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
3. 北區雨水排放系統改善工程 A 及 C 部分 – 顧問費及勘查研究	15.00	1.60
4. 天水圍、屏山新村及橫洲污水暨雨水渠道系統修復改善工程	7.40	1.00
5. 九龍及新界南雨水渠修復及改善工程 2017-18 計劃	4.50	3.27
6. 和合石及粉嶺圍排水及污水收集系統修復及改善工程	0.85	0.40
第 II 部分的小計：		6.27

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 在香島道修復污水泵喉	29.50
2. 元朗防洪壩計劃 – 顧問費及勘查研究	29.00
3. 旺角雨水排放系統改善工程 – 顧問費及 勘查研究	28.00
4. 石湖墟污水處理廠 – 再擴建工程第 2 期 – 勘查研究	26.00
5. 黃大仙雨水排放系統改善工程 – 顧問費 及勘查研究	20.00

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
6. 在昂船洲污水處理廠沉澱池的上蓋安裝並網式薄膜太陽能系統	20.00
7. 尖沙咀雨水排放系統改善工程－顧問費及勘查研究	18.00
8. 觀塘雨水排放系統改善工程－顧問費及勘查研究	16.00
9. 元朗主幹污水泵喉修復及建造工程－顧問費及勘查研究	13.90
10. 為將軍澳基本污水處理廠提供遮蔽處	4.20
11. 為大埔打鐵坳、元墩下及老劉屋提供污水幹渠的環境影響評估研究	1.30
12. 在中環雪廠街修復 1 條排水箱形暗渠	1.20

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 為大埔污水處理廠的共厭氧消化試驗計劃作改動工程	19.80	4.68
2. 介乎尖沙咀漆咸道南與科學館道之間污水主幹渠結構修復及改善工程	19.50	11.84
3. 修復大埔滘污水泵房下游之加壓污水管	19.40	5.98
4. 加固屯門龍門路加壓污水管工程	18.00	6.47

總目 704 分目 4100DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 深水埗南昌街污水主幹渠結構修復及改善工程	11.10	9.92
6. 屯門龍門路污水渠修復及改善工程	11.00	9.06
7. 九龍及新界南污水渠修復及改善工程 2017-18 計劃(第二階段)	10.00	8.00
8. 加固龍門路近龍門路污水泵房的加壓污水管工程	10.00	6.00
9. 加強九龍塘窩打老道覆蓋明渠的結構完整性 – 第一階段	7.40	5.35
10. 修復大埔大昌街的污水渠	6.50	6.21
11. 約 80 個其他項目		67.69
		141.20
		415.25

第 IV 部分的小計：

141.20

分目 4100DX 的總計：

415.25

總目 705「土木工程」項下各整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 705 項下有 3 個整體撥款分目，分別為分目 5001BX、5101CX 和 5101DX，有關的實際開支為 14 億 139 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 15 億 755 萬元少 7.0%。

2. 關於分目 5101DX，撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

— 3. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 5A 至 5C。

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5001BX

防止山泥傾瀉計劃

涵蓋範圍：防止山泥傾瀉工程及有關研究(直接與工務計劃各項指定發展計劃有關的工程則不包括在內)。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	1,041.43	1,021.41	-1.9%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組，西大嶼山防治山泥傾瀉工程	354.99	46.54
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組及 2009 年 D 組，西大嶼山及西貢防治山泥傾瀉工程	245.76	34.64
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 F 組，九龍及新界東防治山泥傾瀉工程	194.36	44.86
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 F 組，防治山泥傾瀉工程	168.94	57.86
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 K 組，香港島、新界及離島防治山泥傾瀉工程	160.08	31.73

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 I 組，防治山泥傾瀉工程	141.81	55.10
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 B 組，防治山泥傾瀉工程	135.27	35.69
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 A 組，防治山泥傾瀉工程	121.05	50.33
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 D 組，防治山泥傾瀉工程	106.57	31.99
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 G 組，防治山泥傾瀉工程	100.03	30.57
11. 約 200 個其他項目		504.79
	第 I 部分的小計：	924.10

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 I 組，防治山泥傾瀉工程	138.09	12.13
2. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 D 組，防治山泥傾瀉工程	116.39	3.96
3. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 B 組，防治山泥傾瀉工程	100.87	1.90

總目 705 分目 5001BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程	99.52	2.50
5. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2015 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程	79.93	13.34
6. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 B 組， 防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西 (南)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維 修－勘查研究、設計及建造	18.00	0.29
7. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 A 組， 防治山泥傾瀉工程及為九龍及新界西 (北)天然山坡發生山泥傾瀉提供緊急維 修－勘查研究、設計及建造	18.00	0.28
8. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 C 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	15.83	—
9. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 D 組， 防治山泥傾瀉工程－勘查研究、設計及 建造	15.83	—
10. 長遠防治山泥傾瀉計劃 2017 年 I 組，香 港島、新界西及離島私人斜坡的安全篩 選－勘查研究	14.28	0.23
11. 約 30 個其他項目		62.68
	第 II 部分的小計：	<u>97.31</u>

總目 705 分目 5001BX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 5001BX 的總計：1,021.41

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101CX

*為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與土木工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測，包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使土木工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級土木工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	274.93	270.95	-1.4%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 擬議龍鼓灘近岸填海的工程可行性研究	28.99	3.51
2. 擬議小蠔灣近岸填海的工程可行性研究	27.67	2.71
3. 屯門西具潛力石礦場地點的技術性研究－ 可行性研究－顧問費及工地勘測	26.60	7.18
4. 香港地下採石技術性研究－顧問費及場 地勘探	21.98	10.00

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第二期組合四(2015-18 年度)－顧問合約 CE47/2012(GE)	18.88	1.03
6. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第二期組合二(2015-18 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	18.47	1.64
7. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合四(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	17.90	7.08
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合一(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	13.86	2.82
9. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合五(2016-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	13.53	4.52
10. 沉積物處理及應用與填海工程及密閉卸置設施的綜合應用可行性研究	9.61	4.54
11. 約 90 個其他項目		134.57
	第 I 部分的小計：	179.60

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第一期組合一(2017-20 年度)－顧問合約 CE51/2015(GE)	18.73	2.41

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
2. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2017-18 年度)	18.66	6.52
3. 南部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2017-18 年度)	17.82	3.71
4. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合二(2017-18 年度)	17.37	8.58
5. 城門郊野公園、大潭郊野公園、船灣郊野公園、大欖郊野公園、大埔滘自然護理區、馬鞍山郊野公園、金山郊野公園、石澳郊野公園及香港仔郊野公園內的小規模斜坡改善工程(2017-20 年度)	16.50	2.53
6. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合一(2017-18 年度)	16.45	6.09
7. 北部地區小規模斜坡鞏固／改善工程的工地監管－組合一(2017-20 年度)－顧問合約 CE50/2015(GE)	15.77	0.91
8. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第一期組合二(2017-20 年度)－顧問合約 CE51/2015(GE)	15.02	2.32
9. 地政總署人造斜坡緊急維修工程(2017-18 年度)	8.00	6.58
10. 研究香港重要基建設施在氣候變化和極端天氣的影響下的抗逆能力的可行性研究	5.00	2.41
11. 約 20 個其他項目		24.97
第 II 部分的小計：		67.03

總目 705 分目 5101CX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 青衣西南具潛力石礦場地點的技術性研究 – 可行性研究 – 顧問費及土地勘測	20.00
2. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 額外斜坡組合二(2016-19 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	6.50
3. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 額外斜坡組合一(2016-19 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	5.52
4. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 額外斜坡組合三(2016-19 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	4.55

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 糧船灣、滘西村、荔枝莊、深涌及三門仔村碼頭改善工程研究 – 勘查研究	19.43	1.52
2. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程 – 第三期組合七(2017-19 年度) – 顧問合約 CE48/2012(GE)	17.89	6.11
3. 昂坪環境美化工程	17.80	0.99

總目 705 分目 5101CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合八(2017-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	15.18	5.48
5. 榕樹灣、石仔灣、二澳及馬灣涌碼頭改善工程研究－勘查研究	15.02	1.08
6. 南部地區小規模斜坡鞏固／改善工程－第三期組合六(2017-19 年度)－顧問合約 CE48/2012(GE)	14.27	6.14
7. 北部地區未撥用政府土地上的小規模斜坡鞏固／改善工程－組合三(2017-18 年度)	10.74	0.19
8. 在海堤上應用生態海岸線的勘查研究	4.97	0.32
9. 重建南丫島北角碼頭－顧問費及地盤勘测	4.27	1.85
10. 昂坪環境美化工程－初步環境審查研究	1.08	0.63
11. 7 個其他項目		0.01
		24.32
		270.95

基本工程儲備基金
總目 705 分目 5101DX

*為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與廢物管理及環境工程項目有關的小規模工程、可行性研究和地盤勘測工作的費用，惟每個丁級項目的開支不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使廢物管理及環境工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測工作所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級廢物管理及環境工程的可行性勘測和設計工作(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
環境保護署署長	191.19	109.03	-43.0%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 設立「綠在深水埗」項目	29.00	6.00
2. 北大嶼山廢物轉運站翻新及改建工程	27.41	14.76
3. 設立「綠在葵青」項目	26.00	10.47
4. 設立「綠在離島」項目	25.00	6.19

總目 705 分目 5101DX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 設立「綠在大埔」項目	25.00	2.33
6. 設立「綠在屯門」項目	25.00	12.28
7. 新界西北廢物轉運站翻新及改建工程	24.50	15.51
8. 綜合廢物管理設施第一期－設計及建造的顧問研究	20.20	6.24
9. 香港廢物處理及轉運環保基建設施未來計劃研究－可行性研究	19.90	3.80
10. 新界西堆填區－通往道路研究(提升稔灣路及深灣路)－可行性研究	19.33	5.76
11. 約 30 個其他項目		25.65
	第 I 部分的小計：	108.99

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 705 分目 5101DX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 廚餘、污泥共厭氧消化試驗計劃：廚餘 預處理設施	21.90	0.04
第 IV 部分的小計：		0.04
分目 5101DX 的總計：		109.03

總目 706「公路」項下的整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 706 項下有兩個整體撥款分目，分別為分目 6100TX 和 6101TX。這兩個分目的實際開支總額為 15 億 6,920 萬元，較 2017-18 年度核准撥款總額 16 億 1,979 萬元少 3.1%。

- 2. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 6A 和 6B。

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6100TX

*為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：公路、鐵路和鐵路發展、橋樑、隧道和其他構築物、行人徑、停車處、街燈、路旁斜坡、路面鋪砌(包括路面接縫重鋪)、道路重建和修復及交通工程方面等小規模工程，以及有關公路工程項目的可行性研究和地盤勘測工作，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使公路工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級公路工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
路政署署長	769.79	724.35	-5.9%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 新界路旁斜坡工程師檢查(2016-2021)－ 勘查研究	27.97	5.15
2. 市區路旁人造斜坡／擋土牆防護維修工 程(2015-2020)－勘查研究及詳細設計	19.94	1.94

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
3. 連接朗屏站的元朗市高架行人通道－勘察及設計	17.75	1.84
4. 為羌山道近石壁水塘連接路進行急彎改善工程	15.73	5.10
5. 建議的旺角行人天橋系統－勘察	14.23	6.53
6. 市區路旁斜坡工程師檢查(2013-2018)－勘查研究	13.90	2.54
7. 東區海底隧道狀況勘測	13.43	1.74
8. 研究改善全港燈號控制行人過路處的電子發聲交通訊號－可行性研究	9.80	3.13
9. 擬建介乎田心街與顯徑街的沙田車公廟路的單車徑工程	9.00	3.53
10. 路政署於新界的斜坡植林優化計劃(逐步更替老化的台灣相思)	4.86	1.84
11. 約 730 個其他項目		295.56
	第 I 部分的小計：	328.90

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 寶馬山行人通道系統－詳細設計	13.42	1.76
2. 畢拉山道路旁人造斜坡編號 11SE-C/F130 加固工程	9.99	7.48

總目 706 分目 6100TX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
3. 更換位於鯉魚門道西行線藍田匯景花園平台下的照明系統	9.80	4.00
4. 竹園北邨行人通道系統 – 詳細設計	9.30	—
5. 更換跨越海榮路的屯門公路行車天橋編號 N380 的軸承	4.94	3.96
6. 葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統 – 詳細設計	4.93	1.12
7. 為近大頭嶺的一段粉嶺公路東行線重鋪路面	3.63	2.59
8. 更換達運道橫跨大埔河行人天橋編號 NF241 的軸承	2.98	0.86
9. 為妙法寺至順達街的一段青山公路 – 藍地段北行線重鋪路面	2.60	0.94
10. 為管青路至嘉禾里山路的一段青山公路 – 掃管笏段西行線重鋪路面	2.50	0.83
11. 約 150 個其他項目		187.40
	第 II 部分的小計：	<u>210.94</u>

總目 706 分目 6100TX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 長洲路旁人造斜坡加固工程	9.60
2. 為香港區天橋伸縮縫進行修葺工程	9.14
3. 為堅拿道行車天橋編號 H110 鋪設路面 保護層	8.00
4. 擴展落馬洲支線管制站公共運輸交匯處 的行人路上蓋	4.50
5. 粉錦公路改善工程 – 設計	4.50
6. 山頂道路旁人造斜坡編號 11SW-D/C587 加固工程	3.91
7. 為東區走廊近康山支路段的天橋伸縮縫 進行修葺工程	3.80
8. 重建德己立街至威靈頓街的一段雲咸街 行車路	3.60
9. 梅道路旁人造斜坡編號第 11SW-B/FR292 加固工程	3.50
10. 為欣安邨至亞公角漁民新村的一段馬鞍 山路重鋪路面	3.10
11. 約 380 個其他項目	

總目 706 分目 6100TX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 於粉嶺公路(往九龍方向)設置巴士轉乘站	15.32	10.12
2. 青山公路擋土牆改善工程(第一期)	11.23	6.62
3. 蓮麻坑路東段擴闊工程 – 詳細設計	7.21	2.43
4. 為西貢百花林路至大老坳的一段飛鵝山道重鋪路面	4.88	3.00
5. 沙田九肚山路路旁人造斜坡編號 7NE-C/C203 加固工程	4.69	3.15
6. 沙田坳道路旁人造斜坡編號 7SE-C/C119 加固工程	4.53	3.73
7. 為安祥路至南運路的一段大埔太和路重鋪路面	3.90	2.53
8. 為近文錦渡管制站的一段文錦渡路及南行車輛停泊區重鋪路面	3.72	2.60
9. 尖山隧道引道路旁人造斜坡編號 11NW-A/C795 預防性維修工程	3.44	2.81
10. 為連接大埔廣場及翠屏花園近大埔安慈路的行人天橋編號 NF131 的扶手電梯 E1 及 E2 進行翻新工程	3.08	2.80
11. 約 330 個其他項目		144.72
	第 IV 部分的小計：	<u>184.51</u>
	分目 6100TX 的總計：	<u>724.35</u>

基本工程儲備基金
總目 706 分目 6101TX

「人人暢道通行」計劃

涵蓋範圍：每項需要費用不超過 7,500 萬元的工程，以便為現有的行人通道¹ 提供人人暢道通行設施(即加建升降機或斜道、拆除現有斜道及進行相關工程)，方便市民出入。這個分目涵蓋相關工程的規劃、設計及建造所引致的一切費用，包括工程管理、可行性研究、勘測、設計、合約採購和工程監督的顧問費用，以及建造費用。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
路政署署長	850.0	844.85	-0.6%

¹ 即由路政署負責維修及保養的行人天橋、高架行人道和行人隧道，或符合下列條件而非由路政署負責維修及保養的行人天橋、高架行人道和行人隧道－

- (a) 行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路；
- (b) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；
- (c) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及
- (d) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加建升降機設施的建議，並願意在加建升降機設施工程、其後就升降機設施的管理和維修工程進行期間與政府合作。

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF69 提供暢道通行設施	54.60	11.46
2. 為東區的行人天橋結構編號 HF163 提供暢道通行設施	52.35	12.58
3. 為觀塘區的行人隧道結構編號 KS56 提供暢道通行設施	48.47	6.48
4. 為黃大仙區的行人天橋結構編號 KF76 提供暢道通行設施	47.94	7.83
5. 為灣仔區的行人隧道結構編號 HS9 提供暢道通行設施	47.04	8.32
6. 為黃大仙區的行人天橋結構編號 KF56 提供暢道通行設施	42.42	7.26
7. 為觀塘區的行人天橋結構編號 KF109 提供暢道通行設施	41.76	9.86
8. 為南區的行人天橋結構編號 HF105 提供暢道通行設施	38.35	4.84
9. 為油尖旺區的行人天橋結構編號 KF88 提供暢道通行設施	38.11	5.38
10. 為屯門區的行人天橋結構編號 NF407 提供無障礙通道設施	25.69	13.26
11. 約 170 個其他項目		734.59
	第 I 部分的小計：	<u>821.86</u>

總目 706 分目 6101TX – 續

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF145 提供無障礙通道設施	57.50	2.06
2. 為九龍城區的行人天橋結構編號 KF29 提供無障礙通道設施	56.90	1.90
3. 為葵青區的高架行人道結構編號 N546 提供無障礙通道設施	53.40	2.30
4. 為深水埗區的行人天橋結構編號 KF13 提供無障礙通道設施	42.50	1.89
5. 為沙田區的行人天橋結構編號 NF40 提供無障礙通道設施	39.70	1.90
6. 為黃大仙區的高架行人道結構編號 K8 提供無障礙通道設施	32.60	2.29
7. 為黃大仙區的行人隧道結構編號 KS12 提供無障礙通道設施	31.40	1.99
8. 為中西區的行人天橋結構編號 HF81 提供無障礙通道設施	30.60	1.90
9. 在行人天橋、高架行人道及行人隧道加建人人暢道通行設施第三組 – 勘查研究及設計	27.42	0.29
10. 為灣仔區的行人天橋結構編號 HF116 提供無障礙通道設施	27.20	2.12
11. 為黃大仙區的行人隧道結構編號 KS35 提供無障礙通道設施	21.70	1.89
12. 為黃大仙區的高架行人道結構編號 K36 提供無障礙通道設施	20.20	1.89

第 II 部分的小計：

22.42

總目 706 分目 6101TX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 在行人天橋、高架行人道及行人隧道加 建人人暢道通行設施第四組－勘查研究 及設計	28.38	0.57
第 IV 部分的小計：		0.57
分目 6101TX 的總計：		844.85

總目 707「新市鎮及市區發展」項下各整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 707 項下有 4 個整體撥款分目，分別為分目 7014CX、7016CX、7017CX 和 7100CX，有關的實際開支為 6 億 1,307 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 6 億 3,997 萬元少 4.2%。

2. 關於分目 7017CX，撥款未能盡用，主要是由於 1 個工程項目擱置，以及重訂 2 個工程項目的時間表。

3. 關於分目 7100CX，撥款未能盡用，主要是由於顧問費價格比預期為低，以及重訂數個工程項目的時間表。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 7A 至 7D。

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7014CX

鄉郊小工程計劃

涵蓋範圍：需費不超過 3,000 萬元的小規模工程計劃，以改善新界鄉郊地區的基礎建設及居住環境。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	140.00	139.97	-0.02%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 離島區涼亭及避雨亭改善工程(2016)	3.95	3.78
2. 大埔林村水窩河堤改善工程	2.50	1.07
3. 坑口孟公屋路尾段改善工程	2.00	1.41
4. 屯門掃管笏程屋村地台及排水系統改善工程	1.80	0.35
5. 坑口相思灣垃圾站附近排水系統改善工程	1.20	0.48
6. 粉嶺馬尾下沿行人徑排水渠改善工程	1.00	0.43
7. 荃灣三棟屋村 116 至 124 號屋附近空地美化工程	1.00	0.34

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
8. 上水河上鄉街燈編號 AD4641 附近車路改善工程	1.00	0.83
9. 青衣自然徑建造涼亭工程	0.80	0.51
10. 沙田大輦村行人橋重建工程	0.50	0.20
11. 約 90 個其他項目		73.59
	第 I 部分的小計：	82.99

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 元朗區雜項小型新設施建造工程 (2017-2018)	4.67	2.95
2. 大埔區小型改善工程定期合約 (2017-2018)	3.87	2.01
3. 北區上水北、上水南及打鼓嶺地區剪草、清理渠道及小型工程項目定期合約 (2017-18)	3.68	3.08
4. 離島區碼頭改善工程 (2017)	3.04	0.37
5. 西貢明順村燈柱編號 VA7898 附近地台改善工程	2.92	0.85
6. 葵涌長坑村 54 號屋附近行人天橋重建工程	2.20	0.03

總目 707 分目 7014CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
7. 荃灣上花山村往下花山村行人徑改善工程	2.02	0.10
8. 錦田鄉高埔新村通路改善工程	2.00	1.80
9. 沙頭角山咀村燈柱編號 N8282 附近車路改善工程	1.80	0.50
10. 青衣青嶼幹線觀景台附近建造避雨亭連座椅工程	0.13	0.13
11. 約 20 個其他項目		16.86
	第 II 部分的小計：	<u>28.68</u>

總目 707 分目 7014CX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 十八鄉紅棗田排水渠改善工程	3.00
2. 大埔林村大陽輦 19A 號屋附近河堤改善工程	2.00
3. 八鄉竹坑村 18C 號屋與 38 號屋之間通路及排水渠改善工程	1.60
4. 大澳永安街行人徑及地面排水渠改善工程	1.50
5. 打鼓嶺瓦窰下附近通路改善工程	1.50
6. 大埔西貢北井頭車路及排水渠建造工程	1.30
7. 南丫南蒲台南丞灣欄杆改善工程	1.20
8. 新田鄉米埔新村排水渠改善工程	1.20
9. 粉嶺粉嶺圍地台、行人徑及排水渠改善工程	1.00
10. 荃灣深井村路鄰近屯門公路橋臺平台改善工程	0.80
11. 約 30 個其他項目	

總目 707 分目 7014CX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 西貢慶徑石 15D-15G 號屋附近排水渠改善工程	4.00	0.12
2. 十八鄉白沙村燈柱編號 V7100 附近排水渠改善工程	3.23	2.39
3. 新田鄉落馬洲邊境路改善工程	2.99	1.29
4. 葵涌九華徑泵房上村行人徑及排水渠改善工程	1.97	0.09
5. 粉嶺丹竹坑行人徑及欄杆改善工程	1.50	0.51
6. 南丫北大坪燈柱編號 42151 附近行人徑及排水渠改善工程	1.33	0.77
7. 大埔林村麻布尾河堤改善工程	1.29	0.45
8. 荃灣青龍頭龍如路街燈 V6857 至街燈 VC0246 附近排水渠改善工程	1.23	0.08
9. 大澳上羗山行人徑改善工程	1.03	1.03
10. 大埔西貢北深灣水管改善工程	0.92	0.62
11. 約 50 個其他項目		20.95
		28.30
		139.97

第 IV 部分的小計：

28.30

分目 7014CX 的總計：

139.97

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7016CX

地區小型工程計劃

涵蓋範圍：每項需費不超過 3,000 萬元、由各區區議會在地區進行的工程。這些工程旨在改善全港各區的地區設施、居住環境及衛生情況。這個分目涵蓋各區區議會管轄範圍內所有地區設施的小規模建築工程、裝修工程及小規模改建、加建及改善工程(包括為進行有關工程而需更換的家具及設備)，以及斜坡勘察及小規模斜坡改善工程的費用。這個分目亦包括在規劃上述工程計劃時引致的一切費用，例如顧問費、可行性研究、地盤勘測和其他研究的費用。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	340.00	338.77	-0.4%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 河傍街興建休憩地帶	10.50	8.01
2. 錦田水頭路休憩處建造工程	9.45	—
3. 馬鞍山第 86 區場地改善工程	6.78	4.47
4. 更換荔枝角公園游泳池的柴油式加熱系統以煤氣式取代	8.87	6.66

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 東涌順東路行人路上蓋建造工程	4.55	2.93
6. 在連接唐明苑正門與將軍澳中心之間的唐德街加建上蓋工程	3.01	1.19
7. 大埔九龍坑通路建造工程	2.95	0.35
8. 斧山道游泳池閉路電視系統改善工程	1.83	0.82
9. 紅菱街休憩處改善工程	1.70	0.84
10. 晒草灣遊樂場更換兒童遊樂設施及增設健身設施工程	1.32	—
11. 約 570 個其他項目		163.08
		188.35

第 I 部分的小計：

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 更換九龍公共圖書館淡水冷卻塔	3.90	3.90
2. 西貢滘西洲高爾夫球場碼頭至鹽田仔玉帶橋行山徑建造工程	3.90	3.26
3. 提升赤柱市政大廈製冷系統的效能	3.50	3.50
4. 2017-18 年度油尖旺區美化及綠化工程	3.50	2.96
5. 順緻休憩處改善工程	1.85	1.15
6. 便母橋休憩處和大圍村休憩處改善工程	1.74	1.08

總目 707 分目 7016CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
7. 城門谷游泳池室內主池池水加熱系統改善工程	1.67	1.67
8. 興建東涌安東街足球場	1.66	1.23
9. 沙頭角三桠鄉村廣場改善工程	1.41	1.41
10. 更換禮頓山社區會堂舞台燈光設備	1.40	1.40
11. 約 420 個其他項目		128.86
	第 II 部分的小計：	<u>150.42</u>

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7016CX 的總計：338.77

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7017CX

社區重點項目計劃

涵蓋範圍：每項費用不超過 3,000 萬元的項目，以支援區議會推行社區重點項目。這個分目涵蓋社區重點項目中與工程有關部分所需的規劃和設計工作的費用，例如地盤勘測費用，以及可行性研究、設計、擬備招標文件和合約採購的顧問費用。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
民政事務總署 署長	1.17	0.05	-95.7%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 改善林村許願廣場的旅遊配套設施－前期工作、顧問費用和研究(大埔區)	4.00	—
2. 興建摩頓臺活動中心－籌備和前期工作(灣仔區)	2.88	—
3. 觀塘海濱音樂噴泉－前期工作、顧問費用和研究(觀塘區)	1.30	0.01
4. 改裝大埔官立中學作藝術中心－前期工作、顧問費用和研究(大埔區)	3.30	0.04
第 I 部分的小計：		0.05

總目 707 分目 7017CX – 續

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

沒有

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 7017CX 的總計：0.05

基本工程儲備基金
總目 707 分目 7100CX

*為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘测工作*

涵蓋範圍：與新市鎮及市區發展工程項目有關的小規模工程、小規模環境美化工程、可行性研究和地盤勘测，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使新市鎮及市區發展工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘测所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級工程的可行性勘测和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
土木工程拓展署 署長	158.80	134.28	-15.4%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 重新規劃將軍澳第 137 區的規劃及工程研究	29.15	5.83
2. 洪水橋新發展區與鄰近地區環保運輸服務可行性研究	25.80	3.87
3. 荃灣至屯門單車徑(屯門至掃管笏段)－詳細設計和工地勘测	21.71	3.57

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 藍地石礦場及其鄰近地區初步土地用途研究	19.00	3.19
5. 擬建的東區走廊下之行人板道的可行性檢討	17.18	1.09
6. 在元朗區為棕地作業擬建多層樓宇的研究	17.00	5.48
7. 在洪水橋新發展區為棕地作業擬建多層樓宇的研究	16.30	3.77
8. 新界棕地使用及作業現況研究 – 可行性研究	13.72	3.34
9. 觀塘行動區規劃及工程可行性研究	10.84	1.42
10. 配合馬鞍山白石房屋用地 (GLA15) 的基建工程 – 建造	6.71	3.35
11. 約 50 個其他項目		85.56
第 I 部分的小計：		120.47

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 元朗南發展 – 第一階段 – 詳細設計及工地勘測	17.21	0.77
2. 政府飛行服務隊啟德分部 – 詳細設計及工地勘測	9.40	3.17
3. 興建／擴建現有／規劃中的大嶼山單車徑／越野單車徑網絡的初步可行性研究	4.36	0.89

總目 707 分目 7100CX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 屯門區工業用地的地盤平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	3.50	0.16
5. 元朗區工業用地的地盤平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	3.22	0.14
6. 洪水橋區工業用地的地盤平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	2.87	0.14
第 II 部分的小計：		5.27

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 發展青衣西北具潛力用地作遷移批發市場及其他工業用途的技術研究	28.84
2. 元朗第 13 及 14 區具房屋發展潛力用地的初步技術檢討	12.00

總目 707 分目 7100CX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 洪水橋新發展區及元朗南發展推動行人及單車友善環境可行性研究	9.70	0.35
2. 大嶼山的交通運輸基建網絡、東涌至大澳的沿海公路及北大嶼山至梅窩連接路的初步可行性研究	8.54	1.85
3. 貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究	4.93	0.29
4. 青衣西草灣 – 回填現有明渠	4.71	0.40
5. 青衣公眾碼頭小型改善工程	3.56	1.48
6. 鯉魚門的小型改善工程	3.47	1.40
7. 大嶼山郊遊徑的洗手間改善工程	3.28	0.33
8. 茜發道行人路上蓋擴闊工程	1.83	0.26
9. 啟德河、啟德明渠進口道及觀塘避風塘的旱季截流器監察工程	1.22	0.28
10. 天水圍小型改善工程	1.21	0.85
11. 7 個其他項目		1.05
	第 IV 部分的小計：	<u>8.54</u>
	分目 7100CX 的總計：	<u><u>134.28</u></u>

總目 708「非經常資助金及主要系統設備」項下各整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 708 項下有 5 個整體撥款分目，分別為分目 **8100BX**、**8100EX**、**8100MX**、**8100QX** 和 **8001SX**，有關的實際開支為 13 億 2,653 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 14 億 3,885 萬元少 7.8%。

2. 我們沒有為分目 **8100MX**「醫院管理局－改善工程、為建築工程計劃進行的可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務」申請 2017-18 年度撥款。

3. 關於分目 **8001SX**，撥款未能盡用，主要是由於在房屋委員會的公共房屋發展計劃下，一些項目的施工計劃有所更改，以及新項目推遲進行。

— 4. 上述各分目的主要開支項目詳情分別載於附錄 **8A** 至 **8D**。

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100BX

*為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程*

涵蓋範圍：為受資助機構(獲教育資助金資助的機構或獲醫療資助金資助的醫院管理局轄下機構除外)進行的斜坡勘察及小規模斜坡改善工程，惟每個工程項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
建築署署長	4.26	4.20	-1.4%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港醫院道菲臘牙科醫院的斜坡工程 (第 2 期斜坡改善工程)	15.91	0.94
2. 香港童軍總會白沙灣譚華正海上活動中心 7SE-D/F91(1)號斜坡的鞏固工程	1.39	—
3. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151、R1 及 R2 號斜坡的穩定性評估	1.37	0.03
4. 薄扶林傷健營 11SW-C/FR227 號斜坡及鄰近一帶地下帶水管道的勘測及必要維修工程	1.00	—

總目 708 分目 8100BX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 薄扶林傷健營 11SW-C/CR803(2)號斜坡工程	0.90	—
6. 為香港醫院道菲臘牙科醫院 11SW-A/R453、R457(2)、R1088 及 R1138 號斜坡而進行工程師檢查	0.24	—
第 I 部分的小計：		0.97

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港女童軍總會元朗康樂中心 6NW-B/FR151 號斜坡的鞏固工程	6.26	3.23
2. 香港童軍總會洞梓童軍中心 3SE-C/C5 及 C84 號斜坡的穩定性評估	1.60	—
3. 為香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營 8SW-B/F9、F18、F20、F55、F87、F89、F92 及 F93 號斜坡而進行工程師檢查	0.50	—
4. 為香港中華基督教青年會將軍澳青年營 11NE-D/CR551、CR554、C556、CR549(2)、R126 及 C954 號斜坡而進行工程師檢查	0.12	—
第 II 部分的小計：		3.23

總目 708 分目 8100BX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100BX 的總計：4.20

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100EX

*大學教育資助委員會資助院校校舍的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議由大學教育資助委員會資助的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件、地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
大學教育資助 委員會秘書長	596.36	596.36	—

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港大學沙宣道 3 號教學大樓詳細設計	30.00	—
2. 香港城市大學校園室內空氣質素改善工程	29.95	15.00
3. 香港理工大學 P 座 4 樓主數據中心提升及擴展工程	29.92	28.92

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 香港理工大學 S、T、Q 及 U 棟洗手間改善工程	29.69	1.52
5. 香港教育大學大埔校園無障礙通道設施	28.70	15.05
6. 香港浸會大學偉衡體育中心全天候泳池改建工程	28.50	13.32
7. 香港大學為本部校園 19 幢大樓進行樓宇管理系統改善工程	28.15	18.65
8. 香港浸會大學何善衡校園教學實驗室改建工程	27.00	9.68
9. 香港城市大學學術樓(一)設計室改建為實驗室的工程	25.29	21.50
10. 香港大學連接邵仁枚樓及明華綜合大樓的行人天橋建造工程	23.39	21.39
11. 約 50 個其他項目		304.35
第 I 部分的小計：		449.38

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港科技大學教學大樓地下低層 1 樓餐廳翻新及樓面重整工程	30.00	19.84

總目 708 分目 8100EX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
2. 嶺南大學室外運動場改善工程，包括重鋪足球場人造草皮、跑道及田徑場田賽場地地面，以及相關設施改善工程	30.00	19.70
3. 香港大學校園斜坡及般咸道石牆防護工程	30.00	7.00
4. 香港大學許愛周科學館地下及地庫 1 樓工程學院空間重組工程	30.00	0.96
5. 香港大學明華綜合大樓演講廳及課室改善工程	29.64	1.40
6. 香港教育大學大埔校園會議設施改善工程	29.39	18.61
7. 香港教育大學 D 座增建連接樓層工程	27.93	19.80
8. 嶺南大學李運強教學大樓安裝升降機系統及提升資訊科技基建設施工程	25.34	13.67
9. 嶺南大學數據中心基建設施提升工程	15.82	9.09
10. 香港中文大學夏鼎基運動場跑道改善工程	11.99	7.00
11. 約 10 個其他項目		29.91
第 II 部分的小計：		146.98

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

沒有

總目 708 分目 8100EX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

分目 8100EX 的總計：596.36

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8100QX

*獲得教育資助金資助的建築物的
改建、加建、維修及改善工程*

涵蓋範圍：獲得教育資助金資助的建築物(由大學教育資助委員會資助的建築物除外)的改建、加建、維修及改善工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)，每項所需補助金額不超過 3,000 萬元；以及建議以教育資助金進行的建築工程項目的研究，包括顧問的設計費和雜費、擬備招標文件和地盤勘測工作的費用，以及大規模的內部勘測工作，每個工程項目的費用上限為 3,000 萬元。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
教育局 常任秘書長	675.16	602.47	-10.8%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港南丫島榕樹灣榕樹嶺 1 號南丫北段公立小學的改善工程	29.59	0.07
2. 葵涌石排街 11 號上葵涌官立中學前校舍的翻新及改建工程	21.96	0.76
3. 東華三院徐展堂學校的改建工程	22.00	5.28

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 翻新前柴灣天主教海星小學為聖保祿天主教小學的臨時校舍	21.99	2.86
5. 棉紡會中學的特別工程(2013-2014)	11.90	0.57
6. 迦密唐賓南紀念中學的特別工程(2013-2014)	14.53	0.88
7. 迦密愛禮信中學的特別工程(2012-2013)	13.34	2.55
8. 中華基督教會基慧小學的特別工程(2013-2014)	11.71	0.62
9. 香港四邑商工總會陳南昌紀念中學的特別工程(2012-2013)	9.30	2.14
10. 香港道教聯合會圓玄學院第一中學的特別工程(2012-2013)	14.37	0.13
11. 約 600 個其他項目		218.89
	第 I 部分的小計：	234.75

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港教育工作者聯會黃楚標學校的大規模修葺工程(2017-18)	9.51	3.04
2. 為興德學校關設臨時課室及進行相關工程	8.45	—

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
3. 中華基督教會基慧小學的大規模修葺工程(2017-18)	7.27	3.67
4. 為東莞學校關設臨時課室及進行相關工程	5.24	—
5. 為畺色園主辦可銘學校關設臨時課室及進行相關工程	1.97	0.22
6. 為金巴崙長老會耀道小學關設臨時課室及進行相關工程	0.99	0.34
7. 為仁濟醫院蔡衍濤小學關設臨時課室及進行相關工程	0.94	0.32
8. 為林村公立黃福鑾紀念學校關設臨時課室及進行相關工程	0.85	0.30
9. 為宣道會葉紹蔭紀念小學關設臨時課室及進行相關工程	0.65	0.10
10. 為香港道教聯合會雲泉吳禮和紀念學校關設臨時課室及進行相關工程	0.55	0.16
11. 約 260 個其他項目		308.98
	第 II 部分的小計：	<u>317.13</u>

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 為迦密愛禮信小學關設臨時課室及進行相關工程	5.30

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
2. 為樂善堂梁銻琚學校(分校)關設臨時課室及進行相關工程	5.30
3. 為東華三院姚達之紀念小學(元朗)關設臨時課室及進行相關工程	5.30
4. 為大埔舊墟公立學校(寶湖道)關設臨時課室及進行相關工程	5.30
5. 為香海正覺蓮社佛教正覺蓮社學校關設臨時課室及進行相關工程	5.30
6. 為香海正覺蓮社佛教正慧小學關設臨時課室及進行相關工程	5.30
7. 為五旬節靳茂生小學關設臨時課室及進行相關工程	5.30

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 沙田區前循理會美林小學校舍的翻新工程	29.49	—
2. 中華傳道會許大同學校的小規模改善工程(2017-2018)	12.68	1.59
3. 亞斯理衛理小學的小規模改善工程(2017-2018)	10.46	1.79

總目 708 分目 8100QX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
4. 黃大仙區前保良局何壽南小學校舍的翻新工程	9.50	—
5. 深水埗區前聖方濟愛德小學校舍的翻新工程	9.50	—
6. 大埔區前孔教學院三樂周沕桅學校校舍的翻新工程	9.50	—
7. 閩僑小學的小規模改善工程(2017-2018)	8.63	0.98
8. 東華三院高可寧紀念小學的小規模改善工程(2017-2018)	8.06	1.64
9. 喬色園主辦可信學校的小規模改善工程(2017-2018)	7.87	1.46
10. 柏立基教育學院校友會李一諤紀念學校的小規模改善工程(2017-2018)	7.85	1.95
11. 約 70 個其他項目		41.18
第 IV 部分的小計：		50.59
分目 8100QX 的總計：		602.47

基本工程儲備基金
總目 708 分目 8001SX

關建福利設施

涵蓋範圍：為房屋委員會的公共屋邨發展項目關建福利設施，每個工程項目的開支上限為 3,000 萬元。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
社會福利署署長	163.07	123.50	-24.3%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士宿舍	29.85	6.70
2. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重殘疾人士護理院	29.59	6.64
3. 在西北九龍填海區第 6 號公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	29.52	2.78
4. 在西北九龍填海區第 6 號公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務中心	29.48	2.77
5. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	28.30	7.39
6. 在西北九龍填海區第 6 號公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	27.47	2.57

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
7. 在西北九龍填海區第 6 號公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	26.06	2.44
8. 在東涌第 39 區公共房屋發展項目設立 1 所綜合職業康復服務中心	25.85	5.91
9. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所中度弱智人士宿舍	24.91	5.98
10. 在安達臣道公共房屋發展項目設立 1 所嚴重弱智人士宿舍	24.42	5.53
11. 約 80 個其他項目		72.50
第 I 部分的小計：		121.21

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 在馬鞍山恆泰路公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	29.95	—
2. 在大埔第 9 區／頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒中心	29.93	0.65
3. 在大埔第 9 區／頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	28.39	0.61
4. 在馬鞍山恆泰路公共房屋發展項目設立 1 所弱智及肢體傷殘人士輔助宿舍	27.04	—

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 在大埔第 9 區／頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	24.17	0.50
6. 在馬鞍山恆泰路公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	17.56	—
7. 在大埔第 9 區／頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務	13.91	0.30
8. 在馬鞍山恆泰路公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	13.10	—
9. 在葵涌荔景山路附近公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	12.78	0.16
10. 在青衣青鴻路公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	11.41	0.01
11. 在大埔第 9 區／頌雅路東公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	10.33	0.03
12. 在柴灣道公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心分部	7.00	—
第 II 部分的小計：		2.26

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	17.66

總目 708 分目 8001SX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
2. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	16.38
3. 在西北九龍填海區第一號(東)公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	13.41
4. 在大窩口道公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	10.84

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 在屯門第 54 區第 3 及 4(東)號地盤公共房屋發展項目設立 1 所日間幼兒中心	21.39	—
2. 在屯門第 54 區第 3 及 4(東)號地盤公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	16.11	—
3. 在屯門第 54 區第 1 及 1A 號地盤公共房屋發展項目設立 1 所長者鄰舍中心	12.62	—
4. 在屯門第 54 區第 1 及 1A 號地盤公共房屋發展項目設立 1 所長者日間護理中心	11.80	—
5. 在屯門第 54 區第 1 及 1A 號地盤公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	10.55	—
6. 在青衣青鴻路公共房屋發展項目設立 1 所早期教育及訓練中心	8.89	0.01

總目 708 分目 8001SX – 續

7.	在青衣青鴻路公共房屋發展項目設立 1 所特殊幼兒中心	8.45	0.01
8.	在青衣青鴻路公共房屋發展項目設立 1 所嚴重肢體傷殘人士綜合支援服務辦公室	5.48	0.01
9.	在馬鞍山恆泰路公共房屋發展項目設立 1 所綜合青少年服務中心分部	5.39	—
第 IV 部分的小計：			0.03
分目 8001SX 的總計：			123.50

總目 709「水務」項下的整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 709 項下唯一一個整體撥款分目 9100WX 的實際開支為 8 億 7,182 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 8 億 7,260 萬元少 0.1%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 9。

基本工程儲備基金
總目 709 分目 9100WX

*為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與水務工程項目有關的小規模工程(包括斜坡勘察及小規模斜坡改善工程)、可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使水務工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級水務工程的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
水務署署長	872.60	871.82	-0.1%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 建設智管網－前期工程	27.17	2.90
2. 2016-2017 年度九龍區改善水錶工程計劃	19.73	8.65
3. 牛潭尾濾水廠監控系統改善工程	19.66	1.57
4. 西區食水及海水抽水站供電系統改善工程	18.39	4.94
5. 油柑頭濾水廠低壓供電系統改善工程	17.00	—
6. 北港濾水廠次氯酸鈉投放系統安裝工程	15.75	5.65

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
7. 上水濾水廠脫水設備改善工程	15.68	7.28
8. 屯門濾水廠水力發電機組供應和安裝工程	13.55	2.61
9. 2016-2017 年度大嶼山及離島的水務署斜坡小型改善工程計劃	11.88	4.66
10. 2016-2017 年度香港仔及紅山大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11.07	4.18
11. 約 310 個其他項目		568.75
	第 I 部分的小計：	611.19

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 凹頭濾水廠監控系統改善工程	19.81	0.71
2. 荃灣海水抽水站電動水泵改善工程	19.78	1.33
3. 2016-2017 年度水務署斜坡的工程師維修檢查及預防性維修和提升工程的詳細設計計劃	18.89	2.07
4. 屯門濾水廠濾水設施之供電系統改善工程計劃 – 土木工程	17.16	1.25
5. 2017-2018 年度新界西區改善水錶工程	11.42	2.10
6. 沿西沙路和馬鞍山路區域的食水及鹹水管道改善工程計劃	11.21	—

總目 709 分目 9100WX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2016-17 年度實際開支 百萬元
7. 小蠔灣濾水廠沉澱池及明礬飽和缸的防水改善工程	9.70	—
8. 北港濾水廠化學劑調控設施之供電系統改善工程	9.62	0.16
9. 沙田濾水廠北廠及淤泥泵房之小型翻新及改善工程計劃	7.80	0.70
10. 2017-2018 年度九龍區政府建築物及設施、學校及公共屋邨用水設備的流量控制及監測工程計劃	3.50	0.93
11. 8 個其他項目		1.15
第 II 部分的小計：		10.40

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 新界東區濾水廠新設施房及隔離房建造工程以應付本地生產氯氣	20.00
2. 上水及粉嶺再造水供應－勘測及詳細設計	19.50
3. 屯門濾水廠隔離房建造工程	2.80
4. 凹頭濾水廠隔離房建造工程	2.80
5. 油柑頭濾水廠隔離房建造工程	2.50
6. 大欖涌加氯站隔離房建造工程	2.40

總目 709 分目 9100WX – 續

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 粉嶺黃崗山東江水水管改善工程	19.29	14.67
2. 新界由屯門海水抽水站沿湖翠路至龍門路鹹水管道改善工程	18.57	7.03
3. 九龍城道及落山道直徑 900 毫米鹹水管道改善工程	11.86	6.84
4. 獅子山高地 2 號食水主配水庫、鑽石山食水配水庫及慈雲山食水配水庫翻新及改善工程	11.80	9.69
5. 何文田東食水配水庫、筆架山半高地海水配水庫及藍田高地食水配水庫翻新及改善工程	11.70	7.06
6. 東江水水管近粉嶺中心段之改善工程	11.46	8.21
7. 西貢及將軍澳鄉村及大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	11.21	11.21
8. 馬鞍山濾水廠行政大樓及處理設施翻新及改善工程	9.70	7.50
9. 北港濾水廠澄清池、濾水池及相關設施之翻新及改善工程	9.60	5.31
10. 香港島大型屋邨區域監測及水壓管理裝置的建造工程	8.27	8.27
11. 約 70 個其他項目		164.44
第 IV 部分的小計：		250.23
分目 9100WX 的總計：		871.82

總目 710「電腦化計劃」項下的整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 710 項下唯一一個整體撥款分目 A007GX 的實際開支為 9 億 3,651 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 9 億 9,000 萬元少 5.4%。

- 2. 主要開支項目的詳情載於附錄 10。

基本工程儲備基金
總目 710 分目 A007GX

新行政工作電腦系統

涵蓋範圍：安設行政工作電腦系統及聘用顧問作可行性研究和系統發展，而每個項目所需費用介乎 200,001 元與 1,000 萬元之間。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
政府資訊科技總監	990.00	936.51	-5.4%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 食物環境衛生署：更換網絡設備及系統	9.90	7.22
2. 地政總署：地圖應用程式界面	9.82	3.66
3. 公務員事務局：重新開發電子假期系統	9.77	3.15
4. 律政司：試行以電子方式提交訴訟案件文件至司法機構	8.98	3.12
5. 教育局：提升網上學校行政及管理系統	8.94	3.74
6. 康樂及文化事務署：機密電郵系統	8.90	2.81
7. 庫務署：提升部門入門網站及資訊科技基建設施	8.51	3.57
8. 入境事務處：提升電子護照自助服務站系統	7.89	3.13

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
9. 差餉物業估價署：部門資訊科技計劃研究	4.64	3.49
10. 政府物流服務署：資訊科技保安提升、風險評估及審計	4.10	2.23
11. 約 480 個其他項目		634.51
第 I 部分的小計：		670.63

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 效率促進辦公室：重整企業資訊管理系統	9.53	3.35
2. 政府資訊科技總監辦公室：「資料一線通」的地理空間數據顯視及提取功能	9.27	3.80
3. 社會福利署：提升服務使用者資訊系統的康復服務中央轉介功能－弱能兒童學前服務附屬系統及保護兒童登記名冊	8.68	1.09
4. 稅務局：物業印花稅系統技術更新	8.59	1.14
5. 政府統計處：2021 年人口統計電腦設備和服務的可行性研究	6.28	1.31
6. 審計署：提升電郵系統及資訊科技基建設施	4.23	0.99
7. 衛生署：為非臨床微生物學實驗室推行化驗室資訊系統	3.33	0.11

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
8. 創新科技署：資訊科技保安風險評估及審計和加強辦公室自動化系統及香港認可服務系統的資訊科技保安	3.13	1.05
9. 懲教署：加強資訊科技保安	2.98	2.70
10. 機電工程署：強制性能源效益標籤計劃(第三階段)數據管理系統	2.93	0.11
11. 約 110 個其他項目		78.24
第 II 部分的小計：		93.89

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 香港電台：更換資源及成本管理系統	8.34
2. 選舉事務處：非公務員合約僱員薪金、假期及人事管理資訊系統	7.67
3. 衛生署：一站式登入系統	6.90
4. 勞工處：小額薪酬索償綜合處理系統技術更新	6.58
5. 食物環境衛生署：設施管理系統	5.00
6. 差餉物業估價署：實地視察系統	4.32
7. 運輸署：驗車人員評核系統	4.28
8. 教育局：改善培訓行事曆及培訓行政系統	3.20

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
9. 康樂及文化事務署：重新開發固定資產管理系統	1.93
10. 政府化驗所：加強員工資訊系統保安	0.42
11. 約 80 個其他項目	

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 香港警務處：保安修補程式管理及軟件分發基礎設施技術更新	9.99	6.07
2. 入境事務處：改善外國國民預辦入境登記服務	9.81	0.38
3. 效率促進辦公室：加強 1823 系統資訊保安	9.47	8.50
4. 消防處：部門安全數據儲存庫	9.30	0.81
5. 屋宇署：遷置及加強網絡基礎設施(西九龍政府合署屋宇署大樓)	9.17	0.78
6. 稅務局：改善應用系統以實施兩級制利得稅	8.65	2.01
7. 政府統計處：改善電腦輔助電話訪問系統	3.52	0.57
8. 衛生署：遷移免疫接種記錄系統到電子政府基建服務的共用平台	3.28	1.28

總目 710 分目 A007GX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	
9. 海事處：開發客運碼頭通行證管理系統	1.96	0.19
10. 發展局：路面重鋪工程電子招標試驗計劃	0.94	0.20
11. 約 100 個其他項目		151.20
	第 IV 部分的小計：	171.99
	分目 A007GX 的總計：	936.51

總目 711「房屋」項下的整體撥款分目
在 2017-18 年度的實際開支

總目 711 項下唯一一個整體撥款分目 **B100HX** 的實際開支為 1 億 100 萬元，較 2017-18 年度核准撥款額 1 億 5,444 萬元少 34.6%。撥款未能盡用，主要是由於一些繼續進行的項目和新項目的施工計劃有所更改。

- 2. 主要開支項目詳情載於附錄 11。

基本工程儲備基金
總目 711 分目 B100HX

*為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、
研究及勘測工作*

涵蓋範圍：與房屋工程有關的小規模工程，包括可行性研究和地盤勘測，惟每個丁級項目的開支上限不得超過 3,000 萬元。列為丁級工程的項目尚有：為使房屋工程項目得以列為工務計劃丙級工程而進行的初步可行性研究和勘測所需支付的費用，以及工務計劃乙級或(如獲財經事務及庫務局局長批准)丙級房屋工程項目的可行性勘測和設計(包括擬備招標文件)的顧問費和雜費。

管制人員	2017-18 年度撥款 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元	增減百分比 (與 2017-18 年度 撥款比較)
運輸及房屋局 常任秘書長(房屋)	154.44	101.00	-34.6%

第 I 部分：PWSC(2016-17)37 號文件所載繼續進行的主要項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 元朗朗邊發展的地盤平整和基礎設施工程－設計及勘查研究	22.20	—
2. 配合馬鞍山馬鞍山路公營房屋發展的水管改道	28.49	20.40
3. 元朗錦田南初期用地的地盤平整和基礎設施工程－設計及勘查研究	27.12	1.67
4. 薄扶林南公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	27.00	4.04

總目 711 分目 B100HX – 續

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
5. 彩興路公營房屋發展的擬議道路改善工程	23.00	4.96
6. 配合東涌第 27 區公營房屋發展的東涌道足球場重置工程	22.00	2.02
7. 石門安明街道路改善工程	17.96	8.99
8. 鑽石山綜合發展區用地 – 可行性研究	13.80	1.90
9. 葵涌石排街的工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	8.32	4.19
10. 荃灣象山邨毗鄰公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程 – 可行性研究	9.83	—
11. 約 50 個其他項目		49.59
第 I 部分的小計：		97.76

第 II 部分：按計劃在 2017-18 年度進行的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 屯門中發展之工地平整及基礎設施工程 – 設計及勘查研究	23.41	0.29
2. 元朗橫洲其餘公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程的工程可行性研究	19.90	2.64
3. 東涌第 39 區公共房屋發展計劃 – 順東路與達東路(西)交界處之道路改善工程	3.03	0.31
第 II 部分的小計：		3.24

總目 711 分目 B100HX – 續

第 III 部分：在 2017-18 年度擱置或撤回的新項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元
1. 寶達東及翠林邨以西發展之工地平整及基礎設施工程－設計及勘查研究	28.00
2. 上水彩園路行人天橋及單車停車處擴建－土地勘測工程	0.41

第 IV 部分：在 2017-18 年度獲准納入本分目的工程項目

工程項目說明	工程項目 預算 百萬元	2017-18 年度實際開支 百萬元
1. 長青邨內學校拆卸工程	18.51	—
2. 大埔桃源洞發展之工地平整及基礎設施工程－可行性研究	9.42	—
3. 大埔第 9 區及頌雅路公營房屋發展計劃的工地平整及基礎設施工程－第二期－勘查研究	8.66	—
4. 柴灣祥民道擬議公營房屋發展的技術研究	1.49	—
		—
第 IV 部分的小計：		—
分目 B100HX 的總計：		101.00