

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2020-21 財政年度完成的工程計劃的資料

本文件旨在提交周年報告，說明在 2020-21 財政年度完成(即已結帳)的基本工程計劃的結算開支。自 1998-99 年度以來，我們每年皆向委員提供這些資料。

2. 在 2020-21 年度結帳的甲級工程計劃共有 40 項。表列這些工程計劃的核准預算費(或經修訂的核准預算費(如適用者))，以及最終結算開支的一覽表載於附件 1。各開支總目項下的結算開支摘要表列於附件 2。

3. 這些工程計劃每項的平均最終結算開支約為最終核准工程計劃預算費的 83.8%。在 2018-19 和 2019-20 兩個年度的相應統計數字分別為 84.1% 和 83.9%。

財經事務及庫務局
2021 年 7 月

在 2020-21 財政年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 703						
3031LJ	西九龍法院大樓	13/4/2012	2,723.100	2,723.100	2,103.003	77.23%
3090MM	屯門醫院手術室大樓擴建計劃－ 下層結構及公用設施遷移工程	22/4/2016	167.200	167.200	125.155	74.85%
3109KA	在啟德發展區興建工業貿易大樓	6/1/2012	2,645.100	2,645.100	1,877.858	70.99%
3172BF	九龍灣祥業街消防局暨救護設施 興建計劃	8/7/2011	210.000	210.000	161.798	77.05%
3191SC	黃大仙東頭邨第九期的社區會堂 及綜合家庭服務中心	25/5/2007	47.000	54.700	53.070	97.02%
3235EP	秀茂坪邨重建計劃第 6 期的 1 所小 學	27/2/1998	104.700	119.300	109.621	91.89%
3241EP	秀茂坪邨重建計劃第 7 期的 1 所小 學	27/2/1998	102.800	117.400	111.152	94.68%

在 2020-21 財政年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 704						
4092CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第 1 階段第 2B 期－餘下工程	14/12/2007	202.400	202.400	172.717	85.33%
4102CD	屯門及深井雨水排放系統改善計劃－B 部分	11/5/2007	76.500	91.400	89.271	97.67%
4136CD	沙田雨水排放系統改善工程	25/2/2005	72.400	82.200	78.743	95.79%
4137CD	九龍坑麻笏河雨水排放系統改善計劃	4/3/2005	232.600	232.600	188.509	81.04%
4141CD	大埔市中心雨水排放系統改善工程	18/11/2005	82.500	92.200	90.501	98.16%
4148CD	丙崗、九龍坑、元嶺、南華莆及泰亨地區雨水排放系統改善工程	15/12/2006	260.500	358.400	356.369	99.43%
4151CD	粉嶺龍躍頭、軍地南及嶺仔雨水排放系統改善工程	11/5/2007	120.300	134.600	132.334	98.32%

在 2020-21 財政年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4153CD	打鼓嶺的大埔田及坪輦、沙頭角的萬屋邊及蓮麻坑雨水排放系統改善工程	16/11/2007	161.800	169.600	168.693	99.47%
4156CD	新界麒麟村、馬草壟、營盤、石仔嶺和沙嶺雨水排放系統改善計劃	23/5/2008	221.700	221.700	207.614	93.65%
4215DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施－錦田污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程	16/12/2005	389.400	477.600	474.823	99.42%
4230DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 2 部分－榕樹灣污水收集系統、污水處理廠及排放管	16/11/2007	288.300	354.500	354.257	99.93%
4234DS	離島污水收集系統第 1 階段第 2 期工程－索罟灣污水收集、處理及排放設施	16/11/2007	256.400	365.100	364.769	99.91%
4350DS	元朗及錦田污水收集系統及污水排放計劃－顧問費及勘測工作	7/7/2006	28.000	28.000	19.410	69.32%
4371DS	屯門西部污水收集系統	3/7/2009	1,340.000	1,340.000	1,168.223	87.18%

在 2020-21 財政年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
4373DS	林村谷污水收集系統第 1 階段	8/7/2011	274.400	274.400	249.585	90.96%
4384DS	元朗及錦田污水收集系統第 3 階段 第 2 部分	13/7/2012	213.400	213.400	193.301	90.58%
總目 707						
7020HH	一九九一至九二年度新界鄉村改善及發展計劃	12/7/1991	23.00	23.00	17.873	77.71%
7070CD	元朗排水繞道	21/6/2002	476.200	517.000	511.934	99.02%
7073TH	關門口街(楊屋道至青山公路)改善工程第 1 期	22/2/1989	80.00	111.21	110.02	98.93%
7111KA	觀塘市中心重建計劃的政府、機構或社區設施－增置醫療衛生設施	15/3/2013	105.00	105.00	79.286	75.51%
7181TB	觀塘市中心重建計劃－興建分層行人連接系統(月華街行人連接系統)	15/3/2013	95.000	95.000	75.697	79.68%
7455RO	社區重點項目計劃(黃大仙區)－黃大仙廣場擴闊及改善工程	17/4/2015	31.100	31.100	25.825	83.04%

在 2020-21 財政年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
7695CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程－第 1 階段	7/12/2001	537.000	575.000	574.409	99.90%
7720CL	白石角發展計劃基礎設施工程第 2C 階段－L5 道路及毗鄰泊車和上落客貨區	19/5/2006	46.500	46.500	33.343	71.71%
7741TH	將軍澳第 86 區北面通道	13/1/2006	114.30	120.80	119.76	99.14%
總目 708						
8003MR	將軍澳醫院擴建工程	8/7/2008	1,944.900	1,944.900	1,523.081	78.31%
8009MA	明愛醫院第二期重建計劃－準備工作	18/7/2003	47.900	57.400	55.241	96.24%
8028EA	在灣仔聖佛蘭士街重置嘉諾撒聖方濟各學校	9/2/2007	98.500	103.600	100.866	97.36%
8037QJ	青年宿舍計劃－東華三院的前期顧問研究(內地段第 388 號)	5/4/2013	1.200	2.100	2.000	95.24%
8040QJ	香港藝術發展局辦事處搬遷	14/5/2015	11.700	11.700	6.460	55.21%

在 2020-21 財政年度完成的甲級工程計劃

工程計劃編號	工程計劃名稱	財務委員會 核准日期	原本的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	經修訂的核准 工程計劃預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔最終核准 工程計劃預算費 的比率(%)
總目 709						
9325WF	連接摩星嶺食水主配水庫及中西區低地食水供應系統的合併工程	7/7/2006	32.800	32.800	25.949	79.11%
9359WF	將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建造－勘查研究檢討、設計及工地勘測	26/6/2015	154.500	154.500	135.851	87.93%
總目 711						
B437RO	毗鄰牛頭角下邨公共房屋重建項目的地區休憩用地	13/7/2012	125.000	125.000	99.805	79.84%

在 2020-21 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的 工程計劃 數目	原本的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	經修訂的 核准工程 計劃預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔最終 核准工程 計劃預算費 的比率(%)
703	7	5,999.9	6,036.8	4,541.7	75.2%
704	16	4,220.6	4,638.1	4,309.1	92.9%
707	9	1,508.1	1,624.6	1,548.1	95.3%
708	5	2,104.2	2,119.7	1,687.7	79.6%
709	2	187.3	187.3	161.8	86.4%
711	1	125.0	125.0	99.8	79.8%
總計	40	14,145.1	14,731.5	12,348.2	83.8%