

財務委員會參考文件

基本工程儲備基金 計劃在 1998-99 年度展開的基本工程計劃 進度報告

由 1995-96 年度起，我們已在周年預算內提供資料，就預測會在有關年度要求財務委員會批准提升為甲級工程項目的基本工程計劃，列明各項工程的預算費用和預計動工日期(以季度計)。自 1996 年以來，工務局局長(前稱「工務司」)每年均就這些新工程計劃的進度擬備周年報告。

2. 現隨文附上預定在 1998-99 財政年度展開的工程計劃的最新進展情況，供委員參閱。

庫務局
1999 年 9 月

基本工程儲備基金 計劃在 1998-99 年度展開的基本工程計劃 進度報告

引言

本文件旨在報告原定在 1998-99 財政年度展開的工程計劃(包括受資助建築工程計劃)的進度。

背景

2. 自 1995 年起，我們已在基本工程儲備基金預算的附註內提供資料，就預測會在該財政年度內提升為甲級工程項目的工務工程，列明各項工程的預算費用和預計動工日期(以季度計)。這些附註亦適用於受資助建築工程計劃。我們是應政府帳目委員會的建議，提供有關資料。

3. 這是我們第四年就有關工程能否如期動工提交進度報告。首份、第二份和第三份報告已分別在 1996 年 3 月、1997 年 4 月和 1998 年 4 月，以參考文件形式(FCRI(95-96)42、FCRI(97-98)2 和 FCRI(98-99)8 號文件)提交財務委員會。我們現以 1999 年 3 月 31 日取代 1998 年 12 月 31 日，作為本年度的截算日期。

進度摘要

4. 根據 1998-99 年度預算(卷二)有關基本工程儲備基金的章節所載，計劃在年內展開的基本工程計劃共有 114 項，其中有 13 項提早動工，有 38 項如期動工，另有 18 項的動工日期雖較原定日期遲，但仍能在 1998-99 財政年度內動工。因此，在 1998-99 財政年度展開的新工程計劃共有 69 項。

5. 在餘下的 45 項工程計劃中，有六項遭刪除，其餘的 39 項未能如期展開，但會在 1999-2000 年度或以後動工。在 1997-98 年度，未能按原定計劃動工的工程計劃則有 51 項。

6. 顯示截至 1998-99 財政年度結束時有關工程計劃進展情況的一覽表 and 圖表分別載於附件 1 和附件 2。至於 1998-99 年度預算內所載的 114 項工程計劃的有關資料，則表列於附件 3。

7. 此外，財務委員會已同意另把 29 項新工程計劃提升為甲級。這 29 項工程計劃雖未列入 1998-99 年度預算內，但亦已在該財政年度動工。我們提早展開這些工程計劃，是因為有急切的需要或有必要配合「主體和附屬」工程項目相關部分的進行日期¹。這 29 項新增工程計劃的詳情載於附件 4。連同已印行的預算所載的 69 項工程計劃，在 1998-99 財政年度動工的工程計劃共有 98 項。

工程延期的原因

8. 45 項工程計劃延後動工的主要原因如下－

- (a) 工程計劃範圍或進度計劃因委託部門要求而須予改動／檢討(24 項工程計劃)；
- (b) 工地問題(5 項工程計劃，其中 4 項涉及工地使用率的問題)；
- (c) 工程計劃範圍或進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討(8 項工程計劃)；
- (d) 工程計劃遭刪除(6 項工程計劃)；以及
- (e) 需要更多時間進行公眾諮詢／處理反對意見(2 項工程計劃)。

¹ 一項基本工程計劃可由多個部分組成：詳細設計、工地勘測、土木工程和機電工程等。按照現時的做法，有關申請撥款的文件有時候會分期提交財務委員會審議，即把工程計劃的一部分(如詳細設計和工地勘測)提升為甲級，而其餘部分則保留為乙級。為方便跟進工程計劃的進展情況，原本的工程計劃遂稱為「主體」工程項目，而工程計劃中獲提升為甲級的部分則稱為「附屬」工程項目。

前瞻

9. 在 1997-98 年度的進度報告內，我們提出四項措施，以減少或避免新工程計劃延期動工。我們已於去年實施多項有關措施(詳情見附件 5)，這些措施包括提升工務部門員工的工程管理文化。延期、未定動工日期和會遭刪除的工程計劃所佔比率已由 1997-98 年度的 40% 減至 1998-99 年度的 39%。雖然上述措施在 1998-99 年度收效未見顯著，但我們預期在未來數年，情況會進一步改善。

10. 工務局會與其他有關決策局緊密聯絡，確保每項工程計劃清楚界定範圍後才納入工務計劃內，並盡量避免工程在最後階段作出改動。

11. 此外，工務局亦會繼續在評估工程所需時間方面提供指引。有關指引會強調必須考慮在建造工程展開前各階段工序可能出現的問題，以定出一個可達到和切合實際的工程進度計劃。

結論

12. 由於工程計劃日趨複雜，規模也較前龐大，而公眾關注的問題又需時解決，故我們能否如期完成工程計劃，在某程度上往往屬未知之數。不過，我們會繼續努力改善規劃和管理程序，務使新的基本工程計劃能如期展開。

工務局
1999 年 9 月

基本工程儲備基金
計劃在 1998-99 年度展開的基本工程計劃進度報告

一覽表

開支總目	預測在 1998-99 年度內展開的工程計劃數目	已如期展開的工程計劃		未能如期展開但仍能在 1998-99 年度動工的工程計劃		將在 1999-2000 年度或以後展開的工程計劃	
		數目 ^a	%	數目	%	數目 ^b	%
702	1	1 (1)	100.0	0	0.0	0	0.0
703	30	5	16.7	7	23.3	18 (4)	60.0
704	10	7 (1)	70.0	1	10.0	2	20.0
705	2	1	50.0	0	0.0	1	50.0
706	15	11 (2)	73.3	1	6.7	3	20.0
707	17	9 (1)	52.9	4	23.5	4	23.5
708 ^c	21	4	19.0	5	23.8	12 (2)	57.1
709	6	6 (6)	100.0	0	0.0	0	0.0
711	12	7 (2)	58.3	0	0.0	5	41.7
總計	114	51 (13)	44.7	18	15.8	45 (6)	39.5

^a 括號內的數字顯示提早展開的工程計劃數目。

^b 括號內的數字顯示會遭刪除的工程計劃數目。

^c 涉及「主要系統設備」的工程計劃不包括在內。

原定在 1998-99 年度展開的工程計劃進展情況
(截至 1999 年 3 月 31 日)

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	----------------------------	------

總目 702

2321CL	屯門第 38 區特殊工業區的填海及提供公用設施工程(餘下部分)	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 2 季		提早動工
--------	---------------------------------	---------------------	---------------------	--	------

總目 703

3045FS	粉嶺第 24 區的批發市場	1998-99 年度 第 2 季		已刪除	工程範圍因委託部門要求而須予改動/檢討
3046FS	元朗臨時批發市場	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動/檢討
3029BA	柴灣救護站	1998-99 年度 第 4 季		已刪除	涉及工地使用率的問題
3036BA	旺角救護站	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	涉及工地使用率的問題
3118BF	將軍澳第 87 區附設救護站的標準分區消防局	1998-99 年度 第 4 季		2000-01 年度 第 1 季	涉及工地使用率的問題
3119BF	域多利道 1 所設有 3 個停車間的標準消防局	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 3 季		招標工作所需的時間較預期長
3124BF	沙頭角設有 3 個停車間和救護設施的消防局	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	涉及工地使用率的問題
3125BF	位於九龍塘喇沙利道伸延部分的九龍塘消防局暨救護站	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	涉及工地使用率的問題
3006GB	擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設施	1997-98 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 2 季		進度計劃因委託部門要求而須予改動/檢討
3067LC	懲教署轄下各機構－在工場裝設自動灑水系統	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	進度計劃因委託部門要求而須予改動/檢討
3026LJ	九龍城裁判法院大樓	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
3027LJ	粉嶺裁判法院大樓	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 4 季		涉及工地使用率的問題
3231LP	文錦渡缸瓦甫城市戰術訓練 綜合設施	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而 須予改動／檢討
3232LP	在南風道興建警察內部訓練 綜合設施	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而 須予改動／檢討
3059MC	粉嶺第 11B 區的粉嶺基層護 理中心	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
3067MC	公眾衛生實驗中心	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 3 季		如期進行
3152SC	西營盤區域社區中心暨單身 人士宿舍	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 2 季		工程範圍因委託部門要求而 須予改動／檢討
3159SC	香港扶幼會盛德中心學校遷 建工作（為情緒有問題的兒 童而設的寄宿學校）	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	進度計劃因委託部門要求而 須予改動／檢討
3235EP	秀茂坪邨重建計劃第 6 期的 1 所小學	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 4 季		工程範圍因委託部門要求而 須予改動／檢討
3241EP	秀茂坪邨重建計劃第 7 期的 1 所小學	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 4 季		工程範圍因委託部門要求而 須予改動／檢討
3085ET	學校改善計劃第 4 期（官立 學校）	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而 須予改動／檢討
3086ET	學校改善計劃第 5 及 6 期（官 立學校）	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而 須予改動／檢討
3037DP	在觀塘茶果嶺為環境保護署 興建臨時車輛廢氣測試中心	1998-99 年度 第 2 季		已刪除	進度計劃因委託部門要求而 須予改動／檢討
3182JB	粉嶺政府宿舍單位	1998-99 年度 第 2 季		1999-2000 年度 第 2 季	進度計劃因技術上的理由而 須予改動／檢討
3060KA	堅尼地城士美非路聯用大樓	1998-99 年度 第 2 季		已刪除	需求有所改變／須予檢討
3061KA	北角糖水道的廉政公署總部 大樓	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而 須予改動／檢討
3029GK	水務署九龍及西貢區廠房	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
3148GK	葵涌貨櫃碼頭的海關大樓	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
3162GK	位於大嶼山小蠔灣的機電工程署、建築署及路政署的維修廠	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 3 季		工地問題
3019JO	為廉政公署已婚人員購買部門宿舍 1997	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	進度計劃因委託部門要求而須予改動／檢討

總目 704

4064CD	鄉郊排水系統修復計劃	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 3 季		需要更多時間進行公眾諮詢／處理反對意見
4080CD	西貢、大嶼山南部及觀塘雨水排放整體計劃研究	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 2 季		如期進行
4126DS	深井污水收集系統和污水處理及排放設施	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統第 2 階段工程	1998-99 年度 第 4 季		1999-2000 年度 第 4 季	工程範圍因技術上的理由而須予改動／檢討
4205DS	香港仔、鴨脷洲及薄扶林污水收集系統	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
4208DS	離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程	1998-99 年度 第 4 季		1999-2000 年度 第 3 季	進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討
4210DS	川龍污水收集系統	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
4286DS	策略性污水排放計劃第 I 階段：完成柴灣和將軍澳至觀塘及觀塘至昂船洲的污水隧道系統	1997-98 年度 第 4 季	1997-98 年度 第 4 季		如期進行
4290DS	西北九龍污水收集系統：第 III 階段第 II 期工程	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
4054BL	勘测影響切削坡安全的污水渠及雨水渠	1998-99 年度 第 1 季	1997-98 年度 第 4 季		提早動工

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	----------------------------	------

總目 705

5065AP	坪洲避風塘	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	進度計劃因委託部門要求而 須予改動／檢討
5045DR	新界西北堆填區第 2 部分及 醉酒灣堆填區修復計劃	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行

總目 706

6117TB	界限街與基堤道交界的行人 天橋	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 3 季		提早動工
6126TB	柯士甸道與廣東道交界處的 行人隧道	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 3 季		提早動工
6323TH	重建銅鑼灣行車天橋及維園 道擴闊工程	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	需要更多時間進行公眾諮詢／ 處理反對意見
6715TH*	十號幹線－由北大嶼山至元 朗公路－研究／勘探及初步 設計	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
6552TH	全港主要道路重建工程－ 1995-96 年度計劃	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	需要更多時間進行公眾諮詢／ 處理反對意見
6561TH	舊政務司官邸附近道路交匯 處與馬料水道路交匯處之間 一段吐露港公路的擴闊工程	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
6573TH	域多利道改善工程第 2 階段 第 2 期	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 3 季		工地問題
6577TH	薄扶林道及沙宣道交界處的 行車天橋	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 3 季		如期進行
6580TH	青衣北岸公路	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
6582TH	中九龍幹線－財政研究及設 計工作	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
6593TH	西貢公路改善工程第 3 期： 南圍與蠔涌之間的道路改善 工程及區內通路改善工程	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
6717TH*	西九龍至沙田的第十六號幹 線－詳細設計	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	----------------------------	------

6711TH	九號幹線青衣至長沙灣段	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
6712TH	由文錦渡至新界環迴公路的新路及文錦渡跨界通道的設施擴建	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	進度計劃因委託部門要求而須予改動／檢討
6714TH	七號幹線－堅尼地城至香港仔段－工程研究	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 2 季		如期進行

總目 707

7625TH*	新界鄉村通路的改善、重建及擴建	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
7059HH*	1998-99 年度新界鄉村改善及發展計劃	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
7060HH*	1998-99 年度新界鄉郊地區小工程計劃	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
7193CL	坪洲發展計劃第 4 組工程	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 4 季		需要更多時間進行公眾諮詢／處理反對意見
7436CL	青洲發展計劃第 1 階段－填海及重建海旁設施	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 1 季		提早動工
7437CL	愛秩序灣填海區道路工程	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 3 季		如期進行
7439CL	灣仔填海計劃第 2 期－顧問費及地盤勘測	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
7487CL	北大嶼山東涌發展計劃第 3A 期工程	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
7488CL	北大嶼山東涌發展計劃第 3B 期工程	1998-99 年度 第 4 季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討
7469CL	在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃－早期發展工程	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 3 季		如期進行
7053CD	新界東北部發展計劃－粉嶺、上水及腹地的主要排水道	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 4 季		工地問題

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
7028CG	元朗西南擴展區－地盤平整、道路及渠務工程	1998-99 年度 第 4 季		1999-2000 年度 第 2 季	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
7183CL	大埔發展計劃－餘下工程	1997-98 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 1 季		需要較長時間以符合法例的規定
7213CL	元朗至屯門走廊／鄉郊腹地的鄉村優先區工程（蝦尾新村）	1998-99 年度 第 2 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
7277CL	將軍澳發展計劃第 2 期餘下工程	1997-98 年度 第 4 季	1997-98 年度 第 4 季		如期進行
7088WC*	將軍澳供水計劃	1997-98 年度 第 4 季	1997-98 年度 第 4 季		如期進行
7052TH	第五號幹線－石圍角至柴灣角段	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 3 季		招標工作所需的時間較預期長

總目 708 (不包括主要系統設備)

8006EA	國民學校－課室重建	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8008EA	上水馬會道鳳溪小學擴建工程	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討
8014EA	修葺校舍作全日制上課用途	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
8061EB	港九潮州公學－禮堂	1998-99 年度 第 1 季		1999-2000 年度 第 1 季	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8081EB	為資助中學的預備室安裝冷氣	1998-99 年度 第 1 季		已刪除	計劃如期展開，但並非在工務計劃下進行，而是以一次過批撥的非經常補助金形式進行
8019EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有中學進行改善工程－第 4 期工程	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 2 季		進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討
8020EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學進行改善工程－第 4 期工程	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 2 季		進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
8021EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學及中學進行改善工程－第 2a 期工程	1998-99 年度 第 2 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8022EC	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為現有小學及中學進行改善工程－第 5 期工程*	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討
8027MM	荔景醫院	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 3 季		工地問題
8032MM	發展醫療記錄管理系統第 III 階段	1998-99 年度 第 1 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8033MM	九龍醫院－翻修及重建工程第 I 期	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
8035MM	屯門醫院－分科診療所遷建工程	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 1 季		如期進行
8036MM	醫院改善計劃第 III 期－8 間公營醫院的改善工程(根德公爵夫人兒童醫院、葛量洪醫院、廣華醫院、南朗醫院、聖母醫院、東華醫院、基督教聯合醫院及仁濟醫院)	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 2 季		取得撥款批准所需的時間較預期長
8037MM	青山醫院重建工程第 2 期	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
8039MM	威爾斯親王醫院日間外科中心	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8040MM	馮堯敬醫院重建工程	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8042MM	醫院改善計劃第 IV 期－13 間公營醫院的改善工程	1998-99 年度 第 1 季	1998-99 年度 第 2 季		取得撥款批准所需的時間較預期長
8002MP	葛量洪醫院重建及翻修工程	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
8002MQ	香港佛教醫院日間護理及社區健康中心興建工程	1998-99 年度 第 3 季		正在檢討	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	----------------------------	------

8003QJ	香港演藝學院－增設一間排練室和一間舞蹈室	1998-99 年度 第 3 季		已刪除	工程範圍因技術上的理由而須予改動／檢討
--------	----------------------	---------------------	--	-----	---------------------

總目 709

9056BL*	為水務署維修的登記斜坡進行的穩固程度覆查	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 1 季		提早動工
9089WC	為啟德機場早期發展計劃而設的配水庫及相關的水務設施	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 2 季		提早動工
9087WC*	大埔白石角供水計劃	1998-99 年度 第 1 季	1997-98 年度 第 4 季		提早動工
9234WF	元朗至屯門之間增設輸水幹管設施	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 1 季		提早動工
9186WF	香港仔、東區、石梨貝及大埔道濾水廠氯氣設施改善工程	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 2 季		提早動工
9233WF*	凹頭濾水廠供水系統擴建計劃－凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程	1998-99 年度 第 1 季	1997-98 年度 第 4 季		提早動工

總目 711

B195EP	天水圍第 110 區的 1 所小學	1998-99 年度 第 2 季		1999-2000 年度 第 1 季	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
B196EP	天水圍第 105 區的 1 所小學	1998-99 年度 第 2 季		1999-2000 年度 第 1 季	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
B165ES	天水圍第 110 區的 1 所中學	1998-99 年度 第 1 季		1999-2000 年度 第 1 季	工程範圍因委託部門要求而須予改動／檢討
B270LP	天水圍第 101 區的地區總部及分區警署	1998-99 年度 第 2 季		正在檢討	工地問題
B561CL	天水圍的進一步發展計劃－基礎設施及餘下地盤平整工程	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 2 季		提早動工
B643TH	馬鞍山 T7 號主幹路	1998-99 年度 第 3 季	1998-99 年度 第 3 季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至 1999 年 3 月 31 日的進展情況	延期原因
B578TH	黃竹坑道行車天橋及相關的道路擴闊工程	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 2 季		如期進行
B642TH	東區走廊改善工程－北角交匯處至西灣河段	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 4 季		如期進行
B125WC*	天水圍保留區食水及沖廁水系統的水管敷設工程	1998-99 年度 第 4 季	1998-99 年度 第 3 季		提早動工
B120WC	筲箕灣高地供水系統擴建工程	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 2 季		如期進行
B121WC	馬鞍山供水擴建工程	1998-99 年度 第 2 季	1998-99 年度 第 2 季		如期進行
B212WF	蝴蝶谷主配水庫至都會區內副配水庫輸水設施－第 1 階段	1998-99 年度 第 4 季		1999-2000 年度 第 2 季	進度計劃須予改動／檢討

註

以上的工程計劃編號和工程計劃名稱與 1998-99 年度預算基本工程儲備基金項下所載的相同。部分工程計劃在提升為甲級工程項目後，其編號及／或名稱已有所修訂，並以*號加以顯示。

**未列入 1998-99 年度預算內但已在該年度獲提升為
甲級工程項目的工程計劃**

工程計劃 編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
3226EP	筲箕灣愛秩序灣填海區的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3239EP	鴨脷洲海怡半島 2 所設有 24 間課室的小學	1998-99 年度第 4 季
3244EP	觀塘樂華邨 1 所設有 24 間課室的小學	1998-99 年度第 4 季
3245EP	大角咀西九龍填海區的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3246EP	小西灣的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3248EP	天水圍第 31 區的第二所小學	1998-99 年度第 4 季
3249EP	青衣第 1 區的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3250EP	油麻地西九龍填海區的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3251EP	葵涌石蔭邨第 2 期的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3253EP	沙田第 90B 區的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3254EP	沙田第 100 區的 1 所小學	1998-99 年度第 4 季
3255EP	粉嶺第 39A 區 1 所設有 24 間課室的小學	1998-99 年度第 4 季
3224ES	油麻地西九龍填海區的 1 所中學	1998-99 年度第 4 季
3225ES	青衣牙鷹洲的 1 所中學	1998-99 年度第 4 季
3226ES	沙田第 90 區的 1 所中學	1998-99 年度第 4 季
3227ES	沙田第 77 區的 1 所中學	1998-99 年度第 4 季
3228ES	觀塘樂華邨的 1 所中學	1998-99 年度第 4 季
3229ES	小西灣的第四所中學	1998-99 年度第 4 季
3231ES	大角咀西九龍填海區的 1 所中學	1998-99 年度第 4 季

工程計劃 編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
4061CD	廣東道新排水渠延展工程	1998-99 年度第 4 季
5405CL	白石角公眾填土區的填海工程第 3 階段	1998-99 年度第 3 季
6124TB	九龍公園徑與梳士巴利道交界處的行人隧道	1998-99 年度第 4 季
6125TB	九龍公園徑與北京道交界處的行人隧道	1998-99 年度第 4 季
6720TH	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程	1998-99 年度第 4 季
6733TH	藍地與十八鄉交匯處之間一段元朗公路的擴闊工程－初步設計及巖土勘探工作	1998-99 年度第 4 季
7499CL	西九龍填海計劃－南部第 4 期及餘下道路工程第 2 階段	1998-99 年度第 3 季
7651CL	粉嶺第 36 區土地開拓及提供公用設施工程第 1 期	1998-99 年度第 4 季
8013EJ	香港城市大學學生宿舍第 1 期(806 個宿位)	1998-99 年度第 3 季
9092WC	西九龍填海區供水計劃第 2 階段－主要工程	1998-99 年度第 4 季

總計：29 項

**為確保工程計劃如期展開
而採取的行動**

1997-98 年度的進度報告中建議 為減少延誤情況而採取的行動	已採取的行動
1. 工務局會加強現有機制，以密切監察新工程計劃策劃工作的進度，尤其在擬備和提交新工程計劃的撥款建議方面。	按月召開由工務局局長主持的高層會議，以監察大型工程計劃的進度。
2. 工務局會發出指引，指示當局如何編排工程和處理不確定情況或風險。有關指引亦會強調，在工程動工前的策劃階段評估每項風險會構成甚麼影響，是十分重要的。	當局已發出技術通告，載述由招標至提交撥款申請期間，有關方面應同步採取的相應行動，以確保工程計劃如期展開。
3. 工務局與規劃環境地政局會發出環境影響評估程序的一般指引，以及在 1998 年年初生效的《環境影響評估條例》的特定指引。工務局亦會聯同環境保護署，為所有工務部門的專業人員舉辦一連串有關環境影響評估程序和《環境影響評估條例》的研習班。	當局已發出兩份技術通告，載述《環境影響評估條例》規定的行政程序和與該條例有關的合約條件。
4. 各決策局一直檢討多條有關提供基礎設施的條例，以期訂定時限，規定必須在限期內完成處理根據有關條例提出的反對意見的工作。	當局已公布根據《道路（工程、使用及補償）條例》、《前濱及海床（填海工程）條例》和《城市規劃條例》提出的反對意見的處理時限。