

## 財務委員會參考文件

### 基本工程儲備基金 計劃在1999-2000年度展開的基本工程計劃 進度報告

由1995-96年度起，我們已在周年預算內提供資料，就預測會在有關年度呈請財務委員會批准提升為甲級工程項目的基本工程計劃，列明各項工程計劃的預算費用和預計動工日期(以季度計)。自1996年以來，工務局局長(前稱「工務司」)每年均就這些工程計劃的進度擬備報告。

2. 現隨文附上預定在1999-2000財政年度展開的工程計劃的進度報告，供委員參閱。

-----

庫務局  
2000年6月

# 基本工程儲備基金 計劃在 1999-2000 年度展開的基本工程計劃 進度報告

## 引言

本文件旨在報告原定在 1999-2000 財政年度展開的工程計劃的進度。

## 背景

2. 因應政府帳目委員會的建議，我們自1995年起已在基本工程儲備基金預算的附註內提供資料，列明預測會在該財政年度內提升為工務計劃甲級工程項目的工程計劃的預算費用和預計動工日期(以季度計)。這些附註亦適用於受資助建築工程計劃。

3. 這是我們第五年提交進度報告，匯報有關工程計劃能否如期動工。以往各年度的報告已分別在1996年3月、1997年4月、1998年4月和1999年9月，以參考文件形式[ (FCRI (95-96) 42、FCRI (97-98) 2、FCRI (98-99) 8 和FCRI (1999-2000) 12號文件) ]提交財務委員會。為更全面匯報整個財政年度的情況，我們把本年度進度報告的截算日期延後至年中，以包括1999-2000財政年度第四季的進展情況。

## 進度摘要

4. 根據1999-2000年度預算(卷二)有關基本工程儲備基金的章節所載，計劃在年內展開的基本工程計劃共有114項，其中有11項提早動工，有37項如期動工，另有20項的動工日期雖較原定日期遲，但仍能在1999-2000財政年度內動工。因此，在1999-2000財政年度展開的新工程計劃共有68項。

5. 在餘下的46項工程計劃中，有四項已由其他工程項目取代，其餘42項未能如期展開，但會在2000-01年度或以後動工。在 1998-99年度，未能按原定計劃動工的工程計劃則有45項。

6. 顯示截至1999-2000財政年度結束時有關工程計劃進展情況的一覽表 and 圖表分別載於附件1和附件2。至於1999-2000年度預算內所載的114項工程計劃的有關資料，則表列於附件3。

7. 此外，財務委員會已同意把另外39項新工程計劃提升為甲級。這39項工程計劃雖未列入1999-2000年度預算內，但亦已在該財政年度動工。我們提早展開這些工程計劃，是因為對有關設施需求迫切，又或因工程計劃規模龐大而有需要展開土地勘測和詳細設計工作。這39項新增工程計劃(包括八項前臨時市政局／區域市政局的工程計劃)的詳情載於附件4。連同預算印行本所載的68項工程計劃，在1999-2000財政年度動工的工程計劃共有107項。

### 工程延期的原因

8. 關於上文第5段所述42項未能如期展開的工程計劃，延後動工的主要原因如下－

- (a) 工程計劃範圍或進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討(30項工程計劃)；
- (b) 需要更多時間諮詢公眾／處理反對意見(六項工程計劃)；
- (c) 工程計劃範圍或進度計劃因技術上的理由而須予改動／檢討(五項工程計劃)；以及
- (d) 需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定(一項工程計劃)。

### 前瞻

9. 在1999-2000財政年度內，我們已採取一些額外措施，以減少或避免延期動工的情況出現，使工程計劃可在原定日期展開。在擬備2000-01財政年度預算草案初期，由庫務局和各工務部門代表組成的審核小組已先行審閱會編入預算草案的工程計劃名單。同時，我們亦

發出指引，提醒各工務部門必須預留足夠時間進行與申請撥款有關的各項程序，並密切監察草擬和提交有關文件的工作進度。

10. 我們在2000-01財政年度亦沿用上述措施。我們會繼續監察和檢討現行工序，以定出其他可行和有效的措施，確保編入預算內的工程計劃能如期進行。

## 結論

11. 由於工程計劃日趨複雜，規模也較前龐大，加上處理公眾的反對意見需時，故我們能否如期完成工程計劃，在某程度上受到一些不明朗因素影響。不過，我們會繼續努力改善規劃和管理程序，務使新的基本工程計劃能如期展開。

-----

工務局  
2000年6月

基本工程儲備基金  
計劃在1999-2000年度展開的基本工程計劃進度報告

一覽表

開支總目	預算在 1999-2000年度 內展開的 工程計劃數目 <sup>(a)</sup>	已如期展開 的工程計劃		未能如期展開 但仍能在 1999-2000年度 動工的工程計劃		將在2000-01 年度或以後展開 的工程計劃	
		數目 <sup>(b)</sup>	%	數目	%	數目 <sup>(c)</sup>	%
702	1	1	100.0	0	0.0	0	0.0
703	28	14	50.0	3	10.7	11	39.3
704	6	1	16.7	2	33.3	3	50.0
705	3	1	33.3	0	0.0	2 (1)	66.7
706	16	11 (8)	68.8	2	12.5	3 (1)	18.7
707	28	8 (1)	28.6	8	28.6	12	42.8
708	19	2	10.5	4	21.1	13 (1)	68.4
709	5	5 (2)	100.0	0	0.0	0	0.0
711	8	5	62.5	1	12.5	2 (1)	25.0
總計	114	48 (11)	42.1	20	17.5	46 (4)	40.4

<sup>(a)</sup> 涉及「主要系統設備」的工程計劃不包括在內。

<sup>(b)</sup> 括號內的數字顯示提早展開的工程計劃數目。

<sup>(c)</sup> 括號內的數字顯示已由其他工程項目取代的工程計劃數目。

**原定在1999-2000年度展開的工程計劃進展情況  
(截至2000年3月31日)**

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註/延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	-----------------------	---------

**總目702「港口及機場發展」**

2504CL (2359CL)	將軍澳港口發展計劃第137區(佛堂澳)第2階段填海工程	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
--------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--	------

**總目703「建築物」**

3005GA (3003GA)	白石角科學園 - 第1a期及第1b期計劃	1999-2000年度 第4季	1999-2000年度 第4季		如期進行
3008GB (3006GB)	擴建落馬洲跨界通道的檢查亭及其他設施 - 第1期工程	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
3229LP	在警察訓練學校提供戰術訓練綜合設施	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
3236LP (3234LP)	灣仔軍器廠街警察總部重建計劃(軍器廠街警察總部範圍第3期發展計劃) - 第1階段	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
3235LP	警署及行動設施改善計劃	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
3059MC	粉嶺第11B區的粉嶺基層健康服務中心	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
3175SC (3173SC)	青年發展中心 - 合約前的顧問工作	1999-2000年度 第4季	1999-2000年度 第4季		如期進行
3176SC	土瓜灣填海區庇利街政府綜合大樓	1999-2000年度 第1季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討
3066IS	為配合重新設計社會保障電腦系統而翻修社會保障辦事處及裝修中央個案記錄貯存室	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
3247EP	九龍塘2所設有24間課室的小學	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
3257EP	九龍寶琳路房屋發展第1期的1所小學	1998-99年度 第4季	1999-2000年度 第4季		進度計劃須予改動/檢討

3258EP	屯門第29區的1所小學	1999-2000年度 第4季	1999-2000年度 第4季		如期進行
--------	-------------	--------------------	--------------------	--	------

工程計劃 編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註／延期原因
------------	--------	---------------------	-------------------	-----------------------	---------

3259EP	東涌第31區的1所小學	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第3季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3260EP	油塘邨重建計劃第2期的1所小學	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
3230ES	沙田第36C區的1所中學	1999-2000年度 第3季		正在檢討	需要更多時間諮詢公眾／處理反對意見
3088ET	粉嶺田心村佛教普光學校的遷建計劃	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
3089ET	油塘的1所特殊學校	1998-99年度 第4季	1998-99年度 第4季		如期進行
3003NB (3026RB)	在鑽石山增設靈灰安置所	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3008NB (3033RB)	更換柴灣哥連臣角火葬場第11及12號火化爐	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第4季		工地問題
3061KA	北角糖水道的廉政公署總部大樓	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3063KA	政府總部大樓	1998-99年度 第4季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3065KA	北角電照街海關總部大樓	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3104KA	沙田政府合署大樓	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
3031GK	位於天水圍的機電工程署、水務署及渠務署維修廠	1998-99年度 第4季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3032GK	新界東北水務署分區廠房	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討

3167GK	青洲海上交通控制站	1999-2000年度 第2季		正在檢討	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
--------	-----------	--------------------	--	------	------------------------

工程計劃 編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註／延期原因
------------	--------	---------------------	-------------------	-----------------------	---------

3170GK	位於大嶼山小蠔灣的渠務署 及水務署維修廠	1999-2000年度 第2季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
3172GK	將軍澳第44區的綜合用途大樓	1999-2000年度 第4季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討

### 總目704「渠務」

4099CD (4059CD)	西九龍雨水排放系統改善計劃第2階段第1期工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
4096CD (4092CD)	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放系統改善計劃第1階段－顧問費及工地勘测	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第2季		取得撥款批准所需的時間較預期長
4061DR	新界東北堆填區鄉村污水收集系統	1999-2000年度 第4季		2001-02年度 第1季	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
4204DS	灣仔東部及北角污水收集系統第2階段工程	1999-2000年度 第4季		2000-01年度 第4季	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
4220DS (4208DS)	離島污水收集系統第1階段第1B期工程－長洲污水處理廠更換排放管及改善污泥脫水設施	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第4季		取得撥款批准所需的時間較預期長
4272DS	牛尾海污水收集系統第II階段工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討

### 總目705「土木工程」

5066AP	小欖避風塘	1999-2000年度 第3季		正在檢討	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
5650CL	竹篙灣填海工程	1999-2000年度 第3季		由其他工程項目 取代	已由香港迪士尼樂園發展計劃這個新工程項目 取代



5037TF	西貢白沙灣公眾碼頭重建工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
--------	---------------	--------------------	--------------------	--	------

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註／延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	-----------------------	---------

## 總目706「公路」

6124TB	九龍公園徑與梳士巴利道交界處的行人隧道	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第1季		提早動工
6125TB	九龍公園徑與北京道交界處的行人隧道	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
6200TH	堅尼地道改善工程及皇后軍營連接路	1999-2000年度 第3季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動／檢討
6738TH (6519TH)	十號幹線 - 北大嶼山至元朗公路 - 南段的詳細設計	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第4季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
6560TH	錦田公路改善工程第1階段	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
6588TH	位於柯士甸道、漆咸道與暢運道交界的行車和行人天橋系統	1999-2000年度 第2季		由其他工程項目取代	在整體撥款項下進行
6695TH	火炭路擴闊工程及於火炭進行的相關改善工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
6706TH	十八鄉交匯處至博愛交匯處的公路 - 餘下工程	1999-2000年度 第4季	1999-2000年度 第3季		提早動工
6735TH (6720TH)	舊政務司官邸附近道路交匯處與粉嶺之間的吐露港公路／粉嶺公路擴闊工程 - 研究及初步設計	1999-2000年度 第3季	1998-99年度 第4季		提早動工
6045TR (6037TR)	西鐵(第一期) - 元朗段主要基建工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第2季		提早動工
6038TR	西鐵(第一期) - 屯門段主要基建工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第2季		提早動工
6039TR	西鐵(第一期) - 深水埗段主要基建工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第2季		提早動工
6043TR (6040TR)	西鐵(第一期) - 錦田段主要基建工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第2季		提早動工
6044TR (6041TR)	地下鐵路將軍澳支線 - 更改路線的油塘道擴闊工程	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第2季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討
6042TR	西鐵(第一期) - 荃灣段主要基建工程	1999-2000年度 第2季	1998-99年度 第4季		提早動工

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註/延期原因
6016TS	十號幹線 - 港島至大嶼山連接路 - 工程研究	1999-2000年度 第2季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討

### 總目707「新市鎮及市區發展」

7109DS	在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第2季		進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
7446TH	新界鄉村通路改善、重建及擴建工程	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第2季		進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
7018HH	新界鄉村改善及發展計劃	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第2季		進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
7436CL	青洲發展計劃第1階段 - 填海及重建海旁設施	1999-2000年度 第3季		正在檢討	需要更多時間諮詢公眾/處理反對意見
7652CL (7439CL)	灣仔發展計劃第II期 - 整體可行性研究及工地勘測	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
7487CL	東涌發展計劃第3A期 - 第51、52(部分)及53至56區的填海工程	1998-99年度 第4季	1998-99年度 第4季		如期進行
7465CL	九龍東南發展計劃 - 海旁設施及啟德明渠/觀塘避風塘填海工程	1999-2000年度 第2季		正在檢討	需要更多時間諮詢公眾/處理反對意見
7469CL	在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃 - 早期發展工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	需要更多時間諮詢公眾/處理反對意見
7482CL	九龍灣填海計劃 - 早期發展工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	需要更多時間諮詢公眾/處理反對意見
7100CD (7029CD)	牛潭尾的主要排水道第1期 - 攸美新村至大生圍段	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
7098CD (7030CD)	新界西北部壘圍及橫洲的鄉村防洪工程第1期	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
7053CD	上梧桐河河道治理工程	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
7097CD (7081CD)	元朗及錦田的主要排水道第2階段 - 錦田公路至大壩段	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第2季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
7028CG	元朗西南擴展區 - 地盤平整、道路及渠務工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	工程範圍因技術上的理由而須予改動/檢討

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註/延期原因
7185CL	粉嶺發展計劃－餘下工程(土地開拓及提供公用設施工程)	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
7213CL	元朗至屯門走廊/鄉郊腹地的鄉村優先區工程(蝦尾新村)	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
7225CL	元朗至屯門走廊－洪水橋商業/住宅區第2階段工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
7659CL (7278CL)	舊墟發展計劃－元朗第16區工程	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第3季		工地問題
7496CL	白石角發展計劃基礎設施前期工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第2季		提早動工
7164CL	將軍澳發展計劃小赤沙第2階段工程餘下部分	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第3季		工地問題
7665CL (7177CL)	沙田水泉澳第34、52區及九肚第56A區的土地平整及提供公用設施工程－設計費及工地勘測	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第4季		取得撥款批准所需的時間較預期長
7324CL	將軍澳發展計劃第3期－餘下工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第4季		取得撥款批准所需的時間較預期長
7458CL	沙田新市鎮第II階段工程－建造T3號道路	1999-2000年度 第2季		2001-02年度 第3季	需要更多時間採取相應行動以符合法例的規定
7584TH	將軍澳發展計劃第III期－西岸公路	1999-2000年度 第4季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
7299CL	荃灣海灣進一步的填海計劃－第35區第1及2期	1999-2000年度 第1季		正在檢討	需要更多時間諮詢公眾/處理反對意見
7220TH	完成德士古道/荃灣繞道交匯處及德士古道改善工程餘下工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
7696TH	為配合屯門第56區的房屋發展計劃建造道路及排水渠	1999-2000年度 第4季	1999-2000年度 第4季		如期進行
7709TH	為屯門第29區的多層中轉房屋建設進行道路改善工程	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註/延期原因
--------	--------	---------------------	-------------------	-----------------------	---------

總目708「非經常資助金」(不包括主要系統設備)

8013EA	九龍農圃道協恩小學重建工程	1998-99年度 第4季	1999-2000年度 第2季		工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8061EB	為港九潮州公學進行擴建及改建工程	1998-99年度 第4季	1999-2000年度 第2季		工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8082EB	薄扶林羅富國徑的新職業先修學校	1999-2000年度 第2季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8025EC	為身體弱能和嚴重弱智兒童就讀的特殊學校裝設空氣調節設備	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
8037EF	醫學院設於威爾斯親王醫院的臨床學部的擴建設施	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8038EF	工程大樓(第II期) (香港中文大學)	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8039EF	研究院宿舍大型翻新及改善工程(香港中文大學)	1999-2000年度 第2季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8049EG	在何世光夫人體育中心興建共有900個宿位的學生宿舍(香港大學)	1999-2000年度 第4季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8050EG	新生物科學大樓的相應工程(香港大學)	1999-2000年度 第4季		2000-01年度 第1季	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8051EG	沙宣道6號學生宿舍裝設空調設備(香港大學)	1999-2000年度 第1季		由其他工程項目取代	計劃在整體撥款項下如期展開
8018EH	浸會大學道大學宿舍：第一期(1 000個宿位)及第二期(629個宿位)	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
8011EM	香港專業教育學院沙田分校附屬大樓	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第3季		取得撥款批准所需的時間較預期長
8012EM	海員訓練中心宿舍	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度/季度	實際動工日期 財政年度/季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註/延期原因
8003MG	鄧肇堅醫院急症室遷往律敦治醫院工程	1999-2000年度 第4季		正在檢討	進度計劃因技術上的理由而須予改動/檢討
8032MM	發展醫療記錄管理系統第III階段	1999-2000年度 第4季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8039MM	威爾斯親王醫院日間外科中心	1999-2000年度 第2季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8043MM	公營醫院安裝節約用水設備工程	1999-2000年度 第1季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8046MM	威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所翻修工程	1999-2000年度 第3季		正在檢討	進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討
8001QG	旅遊區改善計劃 - 中西區試驗計劃	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第4季		進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動/檢討

### 總目709「水務」

9094WC (9086WC)	大埔白石角供水計劃 - 白石角食水配水庫、大埔滘食水抽水站及相關的水管敷設工程	1999-2000年度 第1季	1998-99年度 第4季		提早動工
9095WC (9090WC)	更換及修復水管工程第1階段第1B期 - 勘測	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
9091WC	油塘新發展區供水計劃	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
9034WF	在丹桂村至屯門之間增設輸水幹管設施	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第2季		如期進行
9242WF (9227WF)	凹頭濾水廠至元朗市鎮水管敷設工程 - 錦田公路前期水管敷設工程	1999-2000年度 第2季	1999-2000年度 第1季		提早動工

### 總目711「房屋」

B169ES	天水圍第101區的1所中學	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第4季		招標工作所需的時間較預期長
B270LP	天水圍第101區的地區總部及分區警署	1999-2000年度 第2季		正在檢討	工程範圍須因應委託部門的要求而作出改動/檢討

工程計劃編號	工程計劃名稱	原先預算動工日期 財政年度／季度	實際動工日期 財政年度／季度	截至2000年3月31日 的進展情況	備註／延期原因
B569CL (B564CL)	彩雲道及佐敦谷毗鄰的發展計劃－顧問費及工地勘測	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
B568CL (B566CL)	安達臣道發展計劃－顧問費及工地勘測	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
B567CL	重建紅磡邨第2期地盤平整工程	1999-2000年度 第1季	1999-2000年度 第1季		如期進行
B561CL	天水圍的進一步發展計劃－餘下基礎設施及地盤平整工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行
B565CL	鋼綫灣房屋發展基礎建設工程－詳細設計和地盤勘測工作的顧問費	1999-2000年度 第2季		由其他工程項目取代	當局決定在鋼綫灣發展數碼港而不按原來計劃進行房屋發展
B082WC	天水圍預留區食水及沖廁水網狀供水系統－餘下工程	1999-2000年度 第3季	1999-2000年度 第3季		如期進行

### 註

部分工程計劃在提升為甲級工程項目後，其編號及／或名稱已有所修訂，括號內的編號為原來的編號。

未列入1999-2000年度預算內但已在該年度獲提升為  
甲級工程項目的工程計劃

工程計劃 編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
3262EP	愛秩序灣第4期公共屋邨1所設有24間課室的小學	1999-2000年度第2季
3263EP	天水圍第27區的1所小學	1999-2000年度第4季
3233EP	黃埔花園的第四所小學	1999-2000年度第4季
3264EP	天水圍第101區的第二所小學	1999-2000年度第4季
3270EP	柴灣怡順街的1所小學	1999-2000年度第4季
3271EP	粉嶺第44區的1所小學	1999-2000年度第4季
3269EP	九龍蒲崗村道的3所小學	1999-2000年度第3季
3265EP	九龍紅磡灣的1所小學	1999-2000年度第4季
3278EP	秀茂坪邨第9期的1所小學	1999-2000年度第4季
3266EP	元朗建德街的1所小學	1999-2000年度第4季
3234RS*	赤柱正灘的水上活動中心	1999-2000年度第4季
3235RS*	麥理浩夫人度假村及西貢戶外康樂中心改善工程	1999-2000年度第4季
3366R0*	屯門第44區鄰舍遊憩用地	1999-2000年度第4季
3367R0*	佐敦谷遊樂場第2期第2階段	1999-2000年度第4季
3369R0*	銅鑼灣維多利亞公園改善工程	1999-2000年度第4季
3313R0	天水圍國際濕地公園及訪客中心	1999-2000年度第4季
3179SC	愛秩序灣第4期房屋發展計劃下的社區會堂	1999-2000年度第4季
3180SC	慈安邨第3期房屋發展計劃下的社區會堂	1999-2000年度第4季



工程計劃 編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
3181SC	尚德邨第9期房屋發展計劃下的社區會堂	1999-2000年度第3季
3182SC	石籬邨第12期房屋發展計劃下的社區會堂	1999-2000年度第3季
3108KA	為香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處購置及裝修辦公地方	1999-2000年度第4季
3061GI	在粉嶺聯和墟第19區粉嶺上水市地段195號興建政府／機構／社區設施	1999-2000年度第2季
3069MC	葵盛東第7期房屋發展計劃下的長者健康中心	1999-2000年度第3季
3044RG*	馬鞍山第100區體育館暨圖書館	1999-2000年度第4季
3048RE*	沙田及屯門大會堂綜合大樓外牆翻新工程	1999-2000年度第4季
3013NM*	西營盤正街街市改建工程 — 第2期	1999-2000年度第4季
3174SC	深水埗長沙灣船塢重建計劃下的社區會堂	1999-2000年度第3季
4221DS	汀九污水收集系統第1階段工程及深井污水收集系統第2階段第2期工程	1999-2000年度第4季
4101CD	鄉郊排水系統修復計劃第2階段第1期 — 南坑雨水排放系統改善工程	1999-2000年度第4季
5662CL	為發展大嶼山香港迪士尼樂園第一期計劃而進行竹篙灣第1階段填海工程、陰澳土地平整工程的設計工作，以及相關基礎設施和政府、機構及社區設施的設計工作	1999-2000年度第4季
5740TH	北大嶼山竹篙灣連接路的詳細設計工作	1999-2000年度第4季
7097WC	將軍澳供水計劃 — 第4階段第3期	1999-2000年度第4季

工程計劃 編號	工程計劃名稱	動工日期 財政年度／季度
7663CL	白石角發展計劃基礎設施餘下工程 － 工地勘測工作及顧問費	1999-2000年度第4季
7656CL	鋼綫灣數碼港發展計劃第1期的基 礎建設工程	1999-2000年度第2季
9240WF	更換大口環抽水站機電設備和改善 運作設施	1999-2000年度第4季
B201EP	元朗天水圍第101區的1所小學	1999-2000年度第4季
B212WF	蝴蝶谷主配水庫至都會區內副配水 庫輸水設施 － 第1階段	1999-2000年度第2季
B642TH	北角交匯處與西灣河之間一段東區 走廊的改善工程	1999-2000年度第4季
B070TI	東涌第3A區的公共運輸交匯處	1999-2000年度第2季

總計：39項工程計劃

\*前臨時市政局／區域市政局的工程計劃

基本工程儲備基金  
 計劃在1999-2000年度展開的基本工程計劃進度報告  
 概況圖表

