

財務委員會

工務小組委員會參考文件

1999-2000 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

1999 年 12 月，我們答允提交周年報告，說明在每個財政年度初期，提交委員參考的工程項目一覽表所載列基本工程儲備基金各整體撥款分目項下的項目與實際進行的項目有何差別。

2. 本文件附載首份周年報告，載述 1999-2000 財政年度的情況。附件 1(a)至(y)分別載述基本工程儲備基金項下 25 個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 1999-2000 年度核准撥款與實際開支的比較，以及兩者相差超過 15%的原因；
- (b) 就 **PWSC(98-99)53** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃和沒有按計劃在 1999-2000 年度進行的項目；以及
- (c) 在 1999-2000 年度獲准納入有關分目的工程項目 [**PWSC(98-99)53** 號文件所載一覽表以外的工程項目]。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 1004CA—
交地及收地補償：雜項

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
1004CA (地政總署 署長)	171,090	76,183	(-55.5%)—撥款未盡用，主要是因為部分工程項目雖在 1999-2000 年度進行，但歸還業權日期卻須延遲。這些項目包括「鑽石山公共房屋用地」和「延文禮士道公共房屋用地」。其他因素包括需要較長時間商議補償金額、業權問題和補償方案不獲接納。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 鑽石山公共房屋用地
2. 延文禮士道公共房屋用地
3. 沙田小瀝源居者有其屋發展計劃
4. 在 1999-2000 年度有開支的約 15 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 收回昂船洲第 1 號地段的土地
2. 收回新桂田的土地，以清楚劃分管理線

基本工程儲備基金整體撥款

分目 1100CA –
就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
1100CA (地政總署 署長)	2,176,440	2,037,114	(-6.4%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 遷置西灣河的冷凍機
2. 士美非路延長段
3. 粉嶺／上水發展計劃－第 36 區第 1 期土地開拓和提供公用設施工程
4. 西貢公路改善工程第 1 階段第 3 期－南圍與蠔涌之間的道路改善工程和區內通路改善工程
5. 洪水橋第 13 區公共房屋發展計劃
6. 元朗和錦田主要排水道工程餘下的第 2 階段第 2 期
7. 舊墟發展計劃－第 1A 期元朗第 16 區工程
8. 田廈路道路擴闊工程和洪水橋道路建造工程
9. 牛潭尾主要排水道第 1 期工程
10. 在 1999-2000 年度有開支的約 200 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 汀角路改善工程第 2 階段工程
2. 大埔發展計劃－白石角第 12 區(部分)和 39 區第 2 期餘下工程、土地開拓工程和提供公用設施工程
3. 三號幹線郊野公園段(大欖隧道及元朗引道)第 1 期工程
4. 新界西北部發展計劃－元朗和錦田主要排水道工程第 1 階段第 2 期
5. 沙埔村鄉村防洪工程(前項目編號為 L030CDP02)

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2001AX—

為港口及機場發展策略的有關土木工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
2001AX (土木工程署 署長)	100	65	(-35.0%)—清付費用所需時間較 預期為長。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 為遷置六個政府繫泊浮標而在奇力灘部分地方進行挖泥工程的環境影響評估和工地勘測工作

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2002AX—

為港口及機場發展策略的有關運輸工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
2002AX (路政署署長)	10	0	(-100.0%)—餘下的唯一一個工程 項目因爭議事項尚未解決而未能 結算帳目。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 西九龍快速公路—顧問設計費和勘測工作

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2003AX—

為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
2003AX (拓展署署長)	10,216	1,566	(-84.7%)—撥款未盡用，主要是因為「屯門西港口發展檢討」轉交土木工程署負責。預計這個項目在 1999-2000 年度的開支為 670 萬元。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 屯門第 38 區特殊工業區的填海和提供公用設施工程－顧問費和工地勘測工作
2. 將軍澳第 131 區港口發展計劃可行性研究和相關的工地勘測工作
3. 將軍澳第 137 區(佛堂澳)港口發展計劃餘下工程－工地勘測和顧問工作

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 屯門西港口發展檢討
2. 將軍澳發展計劃－第 131 區的工地勘測工作

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2005AX—

為港口及機場發展策略的有關水務工程進行可行性勘測
及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
2005AX (水務署署長)	630	318	(-49.5%)—撥款未盡用，主要是因為需要較長時間解決有關機場核心計劃項目顧問合約的申索要求。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 北大嶼山輸水、濾水和供水計劃第 1 階段工程的顧問費和勘測工作
2. 陰澳篤食水配水庫和相關的工程—地盤勘測工作

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3004GX—

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
3004GX (建築署署長)	1,143,000	1,131,781	(-1.0%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 新屋嶺羈留中心
2. 凹頭政府宿舍 C 座
3. 修頓中心
4. 灣仔政府大樓 14 樓至 27 樓的升降機大堂
5. 高等法院大樓
6. 石壁監獄－廚房
7. 在 1999-2000 年度有開支的約 190 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3100GX –
為工務計劃丁級工程項目進行可行性研究、
小規模勘測工作及顧問費

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
3100GX (建築署署長)	93,895	37,285	(-60.3%) – 撥款未盡用，主要是因為把部分工程項目提升為乙級或甲級前，須檢討其範圍，以致與這些工程項目相關的可行性研究和工地勘測工作的開支減少。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 九龍塘消防局連救護站和九龍消防總區總部
2. 消防處位於昂船洲的潛水救援及訓練中心
3. 屯門第 2B 區的診療所
4. 在 1999-2000 年度有開支的約 70 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3101GX—
為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
3101GX (建築署署長)	825,915	799,299	(-3.2%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 建造回歸祖國紀念碑
2. 把南九龍裁判法院部分地方改建為行政大樓
3. 為八鄉分區警署建造另一座大樓
4. 建造永順街車輛扣留處
5. 遷建港島車輛扣留處
6. 改建舊大埔警署，作為水警北分區臨時總部
7. 在 1999-2000 年度有開支的約 300 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 翻新和修建香港教育學院(第 2 期校園)舊校舍，以供開辦一所全日制官立小學

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

2. 在沙田前區域市政局大樓 7 樓、9 樓(部分地方)、11 樓、14 樓和 15 樓共 2 640 平方米的辦公地方進行裝修工程，以設置新的康樂及文化事務署的總部
3. 在中區萬國寶通銀行大廈 9 樓和 10 樓共 1 885 平方米的辦公地方進行裝修工程，以設置環境食物局的辦事處
4. 在灣仔政府大樓 12 樓司法機構五個法庭和提供支援的辦事處進行裝修工程
5. 在金鐘食物環境衛生署總部進行裝修工程，以設置該署新成立的食物及公共衛生部和環境衛生部的辦事處
6. 在中區美利道停車場大廈 6 樓共 1 556 平方米的辦公地方進行裝修工程，以設置廉政公署辦事處

基本工程儲備基金整體撥款

分目 4100DX—

為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
4100DX (渠務署署長)	81,000	44,818	(-44.7%)—撥款未盡用，主要是因為部分工程項目的範圍須予檢討／施工編排須重新調動；投標價格較預期為低；以及應急費用未有動用。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 鑑定斜坡和護土牆後面或毗鄰的公共污水渠和雨水渠的桌面研究
2. 離島污水收集系統第 1 階段第 1A 期—梅窩污水處理廠的污泥脫水設施改善工程
3. 北區污水收集系統第 1 階段—詳細設計的顧問費和勘測工作
4. 在 1999-2000 年度有開支的約 40 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 元朗和錦田的巖土勘探工作與文物古迹影響評估
2. 南北九龍污水收集系統第 2 階段—顧問費和勘測工作
3. 大埔污水處理廠第 5 階段—工地勘測、測試和環境影響評估研究

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 更換沙田污水處理廠多出的活性污泥泵
2. 大埔污水處理廠初級污泥泵送系統改善工程—第 4 階段

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5001BX—
防止山泥傾瀉計劃

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
5001BX (土木工程署 署長)	908,000	888,920	(-2.1%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 港島、九龍和新界 30 幅政府斜坡的改善工程(合約編號 GE/99/01)
2. 港島、九龍、新界和離島 30 幅政府斜坡的改善工程(合約編號 GE/99/02)
3. 港島、九龍和新界 60 幅政府斜坡的巖土勘探工作，以及 30 幅政府斜坡的改善工程(合約編號 GE/99/18)
4. 港島 60 幅政府斜坡的巖土勘探工作(合約編號 GE/99/19)
5. 西貢 40 幅政府斜坡的改善工程(合約編號 FE/99/20)
6. 清水灣道沿路和筆架山集水區 40 幅政府斜坡的改善工程(合約編號 GE/99/21)
7. 就 1999-2000 年度的斜坡改善工程提供工地監督人員(合約編號 CE36/99)
8. 港島 200 幅私人斜坡的安全審查研究(合約編號 CE34/99)
9. 九龍和新界 200 幅私人斜坡的安全審查研究(合約編號 CE35/99)
10. 港島 60 幅政府斜坡的勘察和設計合約(合約編號 CE53/99)
11. 九龍和新界 60 幅政府斜坡的勘察和設計合約(合約編號 CE54/99)
12. 大嶼山 20 幅政府斜坡的勘察和設計合約(合約編號 CE74/99)
13. 港島、九龍和新界 90 幅政府斜坡的勘察和設計合約(合約編號 CE3/2000 和 CE4/2000)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目(續)

14. 為 1999-2000 年度防止山泥傾瀉研究中的 25 幅政府斜坡進行巖土勘探工作
15. 西貢和筆架山 80 幅政府斜坡的巖土勘探工作
16. 在 1999-2000 年度為未批撥政府土地上的斜坡進行緊急修葺工程
17. 在 1999-2000 年度委託屋宇署進行的防止山泥傾瀉計劃
18. 在 1999-2000 年度有開支的約 60 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 在 1999-2000 年度委託建築署進行的防止山泥傾瀉計劃

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 為 1999-2000 年度的防止山泥傾瀉計劃研究中的 16 幅政府斜坡進行巖土勘探工作
2. 石硤尾邨三幅斜坡的臨時山泥傾瀉防治工程
3. 蒐集參數以便按新優先次序分類系統把新增斜坡分類的顧問工作
4. 深井新村對上天然斜坡的防護工程，以減低有關斜坡發生山泥傾瀉的危險
5. 港島和離島山泥傾瀉事故的調查工作(合約編號 CE1/2000)
6. 九龍和新界山泥傾瀉事故的調查工作(合約編號 CE2/2000)

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5101CX –

為工務計劃丁級工程項目進行土木工程、研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
5101CX (土木工程署 署長)	85,700	65,900	(-23.1%) – 撥款未盡用，主要是因為延遲動工；投標價格較預期為低；以及應委託部門的要求修訂工程計劃範圍。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 鰂魚涌公眾填料轉運站
2. 西營盤公眾填料轉運站
3. 重建東龍洲公眾碼頭
4. 未撥用政府土地上的斜坡結構習用措施 1999-2000 年度計劃
5. 在 1999-2000 年度有開支的約 15 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 為配合大嶼山竹篙灣主題公園的發展和營運而進行的填海工程的詳細設計工作，以及必須進行的工程及提供的設施的環境影響評估
2. 提供工程方面的數據，以支持在大嶼山興建主題公園及有關的洽談工作
3. 屯門第 38 區公眾填料轉運站

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5101DX –

為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
5101DX (環境保護署 署長)	99,045	39,669	(-59.9%) – 撥款未盡用，主要是因為投標價格較預期為低。其他因素包括延遲動工；施工計劃有變；以及須待相關的研究得出結果才可展開新的研究。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 檢討香港島污水收集整體計劃
2. 減少雨水流入和滲入污水收集系統策略的試驗研究
3. 減低泳灘污染研究
4. 策略性污水排放計劃第 2 階段 – 工程項目初步可行性研究
5. 檢討擴大現有堆填區範圍和物色堆填區新選址的工作
6. 檢討北區和吐露港污水收集整體計劃
7. 在 1999-2000 年度有開支的約 10 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 檢討策略性污水排放計劃

基本工程儲備基金整體撥款

分目 6100TX –

為工務計劃丁級工程項目進行公路工程、研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
6100TX (路政署署長)	730,000	711,456	(-2.5%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 1998-99 年度港島區路旁斜坡工程檢查計劃
2. 1998-99 年度新界區路旁斜坡工程檢查計劃
3. 蒲崗村道與豐盛街交界處的公共交通總站
4. 東正道擴闊和重建工程
5. 把小瀝源路至大老山隧道通路上的單車徑改建為巴士專用線
6. 打鼓嶺與碧翠路之間一段清水灣道的改善工程
7. 在聖十字徑與南康街之間的一段東區走廊鋪築減音公路路面
8. 配合機場交通改道計劃的訊息轉換指示標誌
9. 大蠔灣與梅窩之間的大嶼山南北連接路－勘測和巖土勘探工作
10. 嘉龍村與小欖之間一段青山公路的改善工程－勘測工作
11. 在 1999-2000 年度有開支的約 1 500 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 青衣南橋修復工程
2. 1999-2000 年度港島區路旁斜坡工程檢查計劃
3. 葵富路與大窩口道之間一段興芳路的重建工程
4. 以混凝土防撞欄更換屯門公路中央的方形鐵管金屬護欄
5. 6702TH 號工程項目「錦田公路改善工程第 2 階段」的顧問費和巖土勘探工作費用
6. 荃灣路 N429 橋的修復工程
7. 香港仔隧道結構維修勘測工作
8. 通往九龍塘聖佐治學校舊址兩所新建小學的道路

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7013CX—

為工務計劃丁級工程項目按地區進行市區環境改善工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
7013CX (民政事務 總署署長)	19,326	17,154	(-11.2%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 羅便臣道與西摩道交界處的休憩處關設工程
2. 觀塘雲漢街休憩花園、觀塘道休憩花園和康寧道休憩花園改善工程
3. 大浪灣村路堤改善工程
4. 深水埗主教山山腳涼亭附近農運地方的改善工程
5. 灣仔普樂里休憩處改善工程
6. 灣仔女童軍新德倫山莊附近美化市容地帶的改善工程
7. 旺角快富街休憩處改善工程
8. 旺角聯運街休憩處改善工程
9. 在 1999-2000 年度有開支的約 50 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7014CX –
鄉郊工務計劃

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
7014CX (民政事務 總署署長)	100,000	59,090	(-40.9%) – 鄉郊工務計劃是 1999-2000 年度開始推行的新計劃。撥款未盡用，主要是因為工程項目在籌劃階段仍未需要承付開支；部分工程項目因天氣惡劣和承建商表現欠佳，以致進度較預期緩慢；以及投標價格較預期為低。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

10. 西貢南山新邨車路改善工程
11. 大嶼山東北部鹿頸至陰澳篤的現有行人徑改善工程
12. 離島區二澳至煎魚灣行人徑重建工程
13. 西貢坑口大埔仔下村排水道重建工程
14. 元朗八鄉上村(大嶺)行人徑改善工程
15. 在 1999-2000 年度有開支的約 150 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 離島區礮石灣至沙螺灣的行人徑重建工程
2. 西貢坑口東龍洲南堂的行人徑築建工程
3. 西貢坑口糧船灣行人徑和排水道改善工程
4. 屯門稔灣村休憩處建造工程

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目(續)

5. 屯門沙洲高架行人徑築建工程
6. 元朗屏山坑頭村和坑尾村的改善工程
7. 元朗十八鄉山貝村車路重建工程
8. 元朗廈村上白泥(近華記士多)行人橋和填石鐵籠建造工程
9. 元朗十八鄉山貝村護土構築物和排水系統建造工程
10. 元朗新田蕃田村行人徑和排水系統改善工程

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 屯門鍾屋村鄉村擴展區環境美化和路面鋪築工程
2. 大埔磡頭角行人徑和河堤改善工程
3. 荃灣下花山(南部)近半山村的行人徑築建工程
4. 元朗十八鄉黃屋村行人徑和排水道改善工程
5. 元朗十八鄉崇山新村路堤改善工程
6. 元朗錦田吉慶圍四排石行人徑改善工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7100CX –
為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
7100CX (拓展署署長)	223,700	141,683	(-36.7%) – 撥款未盡用，主要是因為工地出現問題，以及工程項目範圍或進度計劃須因應委託部門的要求而作出改動／檢討，以致延遲動工。此外，新合約的投標價格較預期為低，也是導致撥款未盡用的原因。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 屯門第 18 區的公共運輸交匯處
2. 為闢設地區遊憩用地和政府／團體／社區設施而在青衣北部進行填海工程－工地勘測工作
3. 屯門新圍苑附近有可能作建屋用途的土地的規劃和發展研究
4. 粉嶺第 19 區的公共巴士總站
5. 為白石角前期基礎建設工程進行的地盤勘測和設計工作
6. 元朗綜合食品批發市場－道路和橋樑工程
7. 各墟市的食水和海水輸水系統第 1 階段－東涌發展計劃第 2B 期水管建造工程
8. 大澳發展計劃第 4 組第 2 階段工程－初步設計的研究和工地勘測工作
9. 在 1999-2000 年度有開支的約 200 個項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 屯門第 27 區海港中心的規劃和發展檢討

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 就將軍澳市中心的不正常沉降進行顧問研究的顧問費和工地勘測工作

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100BX—

為受資助機構(獲教育資助金或醫療資金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
8100BX (建築署署長)	5,838	2,446	(-58.1%)—撥款未盡用，主要是因為匡智會松嶺村青年訓練中心斜坡工程雖然在 1999-2000 年度展開，但相當遲才動工。我們原本預計這個工程項目在 1999-2000 年度的開支為 300 萬元。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 香港遊樂場協會－銀礦灣戶外康樂營(高座後面的斜坡工程)
2. 香港戒毒會石鼓洲康復院內美舍廚房毗鄰的 14NW-C/C13 號斜坡的修葺工程
3. 匡智會松嶺村青年訓練中心斜坡工程
4. 香港童軍總會－洞梓童軍中心斜坡工程
5. 在 1999-2000 年度有開支的其他兩個小規模工程項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100EX –
大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、
維修及改善工程

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
8100EX (大學教育 資助委員 會秘書長)	310,000	298,977	(-3.6%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 香港中文大學校園內的斜坡穩固工程 – 第 5 期
2. 香港大學為遵守《職業安全及健康條例》而進行的建築工程
3. 香港理工大學第 2A 和 2B 期冷水機組更換工程
4. 香港城市大學為遵守《職業安全及健康條例》而進行的改善工程
5. 為香港城市大學創意媒體學院進行改建工程
6. 香港浸會大學化學及危險品貯存庫和相關工程
7. 香港浸會大學為遵守《職業安全及健康條例》而在何善衡校園進行的空氣調節系統改善工程
8. 香港理工大學護理及醫療科學系實驗室改善工程
9. 香港理工大學 CD/DE/EF/FJ 翼設於平台下工場的改善工程
10. 在 1999-2000 年度有開支的約 30 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 香港中文大學校園內的斜坡穩固工程－第 7 期
2. 香港中文大學與地下設施相關的公用設施管道工程和外部／相應工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100MX –

醫院管理局 – 為建築工程計劃進行的改善工程、
可行性研究、勘測和合約前顧問服務

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
8100MX (建築署署長)	170,400	135,592	(-20.4%) – 預計開支主要是來自持續進行的工程項目。可是，實際開支卻較預期為少，原因如下：天氣惡劣，以致斜坡維修工程延誤；大部分工程是在全面運作的醫院進行，以致未能按議定的調遷安排和計劃表行事而須重新作出安排；以及在帳目結算方面遇到困難。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 在多處地方進行斜坡勘察和小規模改善工程
2. 基督教聯合醫院 – 行政大樓 (A 座) 消防裝置改善工程
3. 聖母醫院 – 所有病房的空氣調節設備裝設工程
4. 各間醫院的漏電斷路器裝設工程
5. 東區尤德夫人那打素醫院 – 在主座大樓進行改建和加建工程，以裝設磁力共振掃描設備
6. 在 1999-2000 年度有開支的約 200 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 基督教聯合醫院 – 醫療記錄檔案室和基本用品貯存室建造工程
2. 屯門醫院 – 後備空氣調節系統裝設工程

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 九龍醫院－在護士訓練學校和宿舍進行內部裝修工程和更換假天花工程
2. 沙田醫院－北面外牆的維修工程和更換假天花工程
3. 九龍醫院－連接橋建造工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100QX—
獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、
維修及改善工程

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
8100QX (教育統籌局 局長)	361,905	242,537	(-33.0%)—撥款未盡用，主要是因為有關學校在聽取專業意見後，更改工程範圍和／或施工編排；未能按時提交工程費用單據和結算帳目；以及合約價格和投標價格理想，以致工程費用下降。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 35 所中、小學校舍的大規模修葺工程
2. 一所科技學院和五所工業學院的六個改建工程項目，俾能把學術學科轉移，以成立一個學術與職業訓練並重的培訓機構，即香港專業教育學院
3. 改善七所工業學院的教學與學習環境的 18 個改建和修葺工程項目
4. 在 1999-2000 年度有開支的約 80 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 第 4 期學校改善計劃下五所學校的改善工程
2. 翻修空置校舍以供推行小學全日制

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

3. 三項建校計劃的招標前顧問服務
4. 香港真光中學的改建和擴建工程
5. 香港專業教育學院三所分別位於摩理臣山道、葵涌和觀塘的分校的消防花灑系統

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8001SX –
福利設施遷建計劃

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (+15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
8001SX (社會福利署 署長)	17,138	11,722	(-31.6%) – 撥款未盡用，主要是因為部分工程項目延遲完成／未能按時提交付款單據供結算帳目。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 把紅磡邨香港青少年服務處學校社會工作及家庭服務中心遷往第 1 期重建計劃下的紅磡邨
2. 把梨木樹邨救世軍日間幼兒園遷往第 2 期重建計劃下的梨木樹邨
3. 石排灣邨基督教宣道會老人中心遷建計劃
4. 荔景邨萬國宣道浸信會兒童及青年中心遷建計劃
5. 石籬邨東華三院日間幼兒園遷建計劃
6. 山谷道邨聖公會聖匠堂老人日間護理中心遷建計劃
7. 葵涌邨基督教香港信義會老人中心遷建計劃
8. 在 1999-2000 年度有開支的約 10 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 把長沙灣邨救世軍單身宿舍遷往旺角西區第 20 區第 2 期

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 善導會精神病康復者中途宿舍遷建計劃

基本工程儲備基金整體撥款

分目 9100WX—

為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (+15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
9100WX (水務署署長)	389,026	370,269	(-4.8%)

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 港島和大嶼山引水道重建工程－勘測工作
2. 灣仔、銅鑼灣、北角、筲箕灣和柴灣區食水與海水管更換和改善工程－1999-2000 年度計劃
3. 深灣一帶的食水管更換和改善工程
4. 新界北及沙田區貯水庫和配水庫修葺工程－1999-2000 年度計劃
5. 新界北及沙田區水務設施小規模翻新和改善工程－1997-98 年度計劃
6. 荃灣濾水廠濾水池翻修工程
7. 屯門濾水廠機械化計劃
8. 在 1999-2000 年度有開支的約 290 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 港島和大嶼山引水道重建工程－詳細設計
2. 大欖涌引水道和隧道重建工程－詳細設計
3. 屯門山景邨食水管更換和改善工程

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 元朗區上雷公田村和甲龍村供水計劃
2. 元朗舊墟水管敷設工程
3. 提高鰂魚涌海水抽水站的抽水量
4. 科學園第 1 期供水計劃
5. 錦田公路的前期水管敷設工程
6. 荔枝角高地的供水計劃
7. 深水埗、長沙灣和荔枝角區食水與海水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
8. 九龍城、尖沙咀和旺角區食水與海水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
9. 葵涌和青衣區食水與海水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
10. 九龍東及西貢區護坡工程和斜坡改善工程 – 1999-2000 年度計劃
11. 西貢和將軍澳區食水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
12. 元朗區食水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
13. 大埔海水抽水站電解產氯裝置的更換工程
14. 觀塘和秀茂坪區食水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
15. 荃灣區食水與海水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
16. 九龍東及西貢區配水庫修復工程 – 1999-2000 年度計劃
17. 黃大仙和牛頭角區食水管更換和改善工程 – 1999-2000 年度計劃
18. 「有系統鑑辨全港斜坡維修責任」計劃下新界西及荃灣區的小規模斜坡改善工程 – 1999-2000 年度計劃

基本工程儲備基金整體撥款

分目 A007GX—
新行政工作電腦系統

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (+15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
A007GX (資訊科技及廣 播局局長／ 資訊科技署 署長)	600,000	476,431	(-20.6%)—撥款未盡用，主要是因為市場上的設備和服務價格下降，以致工程費用得以減省；未有動用為校正不能處理 2000 年數位問題的電腦系統而預留的應急款項；以及在現有的電腦系統成功過渡至千禧年前審慎地推展新計劃。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 香港海關政府辦公室自動化計劃第 2 期第 2 階段
2. 消防處防火資訊系統
3. 水務署推行資訊系統策略計劃的可行性研究
4. 學生資助辦事處免入息審查貸款計劃的電腦系統
5. 運輸署解決電腦系統 2000 年數位問題
6. 地政總署解決土地信息電腦系統的 2000 年數位問題
7. 律政司解決電腦系統的 2000 年數位問題
8. 在 1999-2000 年度有開支的約 250 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 政府統計處經銷及服務業統計科按月和按季統計調查電腦輔助電話訪問系統
2. 香港海關牌照和情報電腦系統(1999 年 2 月，工程項目最終不獲行政工作電腦化計劃委員會通過)

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 B100HX—

為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和有關工程、
研究及勘測工作

分目 (撥款管制 人員)	1999-2000 年度撥款 千元	1999-2000 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (+15%)的原因 (與 1999-2000 年度撥款比較)
B100HX (房屋局局長)	91,000	32,683	(-64.1%)—撥款未盡用，主要是因為投標價格較預期為低；延遲動工或工程進度受阻；以及刪除「畢拉山道改善工程可行性研究」，預計這個工程項目在 1999-2000 年度的開支為 1,000 萬元。

第 I 部分：按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 深井進一步填海工程的發展計劃
2. 馬鞍山供水系統擴建計劃—馬鞍山第 77 區和 86B 區水管敷設前期工程
3. 茶果嶺高嶺土礦場發展計劃的可行性研究
4. 大老山公路擴闊工程—工地勘測工作和勘測研究的顧問費
5. 在 1999-2000 年度有開支的約 40 個其他項目

第 II 部分：未有按計劃在 1999-2000 年度進行的工程項目

1. 畢拉山道改善工程可行性研究

第 III 部分：在 1999-2000 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 畢拉山石礦場發展計劃的可行性研究
2. 龍華街土地平整工程—詳細設計和工地勘測工作