

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 1998-99 財政年度完成的工程計劃的有關資料

引言

議員在 1999 年 1 月 7 日的財經事務委員會和規劃地政及工程事務委員會聯席會議上，審議有關工務計劃項目財務監察事宜的立法會文件 [CB(1)708 / 98-99(03)號]。在該份文件內，政府答允提供資料，說明在 1998-99 年度完成並已結帳的工程計劃的結算開支。

政府的回應

2. 在 1998-99 年度完成的甲級工程計劃共有 152 項。表列工程計劃的原本核准預算費、修訂核准預算費(如適用者)，以及實際開支的一覽表載於附件 I。正如 1999 年 1 月發出的文件所解釋，這份報告屬敘述性質，提供有關過去數年間大致完成的工程計劃的資料。

3. 各總目項下在 1998-99 年度完成的工程計劃的結算開支表列於附件 II。平均而言，每項甲級工程計劃的實際開支為其原本 / 修訂預算費的 88.4%。至於在 1997-98 年度完成的工程計劃，其相關比率則為 86.2%。

庫務局
1999 年 10 月

1998-99 財政年度完成的工程計劃結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率(%)
702	5	1,422	1,393	1,392	99.9%
703	56	3,918	4,066	3,597	88.5%
704	8	257	280	206	73.6%
705	10	732	1,794	1,464	81.6%
706	6	260	269	231	85.9%
707	51	2,609	3,121	2,714	86.9%
708	14	472	473	457	96.6%
709	2	52	132	129	98.0%
711	0	0	0	0	不適用
總計	152	9,722	11,528	10,190	88.4%

庫務局

1999 年 10 月

在 1998-99 年度完成的甲級工程計劃

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
總目 702						
2001AG	新機場工程計劃的管理－第 I 期	1990 年 4 月 6 日	90.000	90.530	90.530	100.00
2004AG	新機場工程計劃的管理－第 II 期	1992 年 1 月 10 日	237.000	212.000	211.540	99.78
2006AG	新機場工程計劃的管理－第 III 期	1994 年 1 月 28 日	283.000	272.000	271.760	99.91
2100AP	大嶼山港口辦事處－商業顧問服務	1994 年 6 月 10 日	5.000	11.100	11.080	99.82
2103AP	大嶼山港口發展計劃第 1 期－陰澳交匯處 及接駁往小蠔灣的污水輸送系統	1995 年 1 月 27 日	807.000	--	806.999	100.00
總目 703						
3023AA	啟德機場大廈改建工程第 V 階段－餘下工 程	1984 年 12 月 15 日	242.500	259.650	257.323	99.10
3036AA	舊機場客運大廈的翻修工程	1989 年 12 月 18 日	288.800	--	283.754	98.25
3043AA	香港國際機場－新機場綜合大樓	1989 年 7 月 15 日	45.060	--	38.116	84.59
3051AA	啟德機場多層停車場第 II 階段工程	1988 年 7 月 15 日	42.900	46.000	43.754	95.12
3074AA	啟德改善計劃－增設巴士停泊處	1990 年 7 月 15 日	35.000	--	26.958	77.02
3076AA	皇家香港輔助空軍總部的重置工程－餘下 工程	1990 年 7 月 15 日	227.500	--	173.918	76.45
3093AA	啟德機場－登機出口處擴闊工程	1992 年 11 月 15 日	43.300	--	39.450	91.11

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
3094AA	啟德機場－增設機場接駁巴士停放處「H」	1992年11月15日	35.000	--	28.437	81.25
3046AP	在交椅洲關設雷達裝置場地－相關土木工程	1992年11月15日	35.420	--	25.541	72.11
3021BF	沙田第2B區的消防分局及救護車站	1984年7月25日	15.900	--	10.825	68.08
3035BF	沙田第14B區的消防分局	1989年10月20日	14.700	--	11.148	75.84
3049BF	荔景分區消防局	1992年2月25日	31.840	--	18.431	57.89
3098BF	青衣第27區一間標準的分區消防局	1991年12月30日	24.450	--	18.468	75.53
3051ES	沙田第17組工程－位於第4A區的兩間中學	1988年3月24日	47.500	--	45.223	95.21
3078ES	將軍澳第22區的一所中學	1986年7月15日	16.330	--	15.319	93.81
3099ES	屯門第1區良田邨的第一所標準中學	1986年4月1日	20.600	--	17.604	85.46
3103ES	新界西北部錦繡花園的一所中學	1988年5月4日	30.500	--	29.483	96.67
3110ES	屯門第14區的兩所中學	1988年4月15日	53.000	--	48.911	92.28
3130ES	沙田博康邨第5A區的兩所中學	1988年7月29日	49.000	--	45.713	93.29
3134ES	大埔第6區的第一所中學	//	35.500	--	28.493	80.26
3002GB	沙頭角邊境管制設施	//	13.000	--	12.728	97.91
3035GI	東區海底隧道藍田發展計劃的政府／團體／社區設施	1991年2月15日	10.640	--	8.678	81.56
3007GK	九龍灣驗車中心	1988年6月15日	47.000	54.500	54.036	99.15

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
3030II	荃灣第 2 區荃灣內地段第 2、3、4、15 與 16 號餘段，荃灣內地段第 96 號餘段，以及 355 約第 349 號地段重建計劃所提供的政府／團體／社區用途設施的裝修工程	1986 年 4 月 14 日	2.473	--	0.971	39.26
3064II	香美台政府宿舍翻新工程	1990 年 7 月 16 日	10.500	--	9.513	90.60
3036JA	為已婚員佐級紀律部隊人員提供 482 個部門宿舍單位	1990 年 10 月 23 日	530.000	--	402.676	75.98
3033JB	位於粉嶺的 120 個「G」級／「H」級部門宿舍單位	1989 年 1 月 19 日	49.700	--	39.562	79.60
3031KA	九廣鐵路旺角車站改建工程－第 1 座辦公室大樓的興建工程	1988 年 4 月 15 日	67.000	105.800	93.315	88.20
3033KA	購置地鐵公司物業四層商業樓宇	1987 年 2 月 15 日	62.350	65.600	52.000	79.27
3038KA	購買及翻修旺角中心第二期	1989 年 1 月 15 日	322.600	--	288.947	89.57
3041KA	購置及翻修公主道及馬頭角道香港房屋委員會總辦事處	1990 年 2 月 15 日	234.900	--	207.800	88.46
3006KO	屯門第 27 區的屯門海事分處	1988 年 6 月 22 日	4.100	4.400	3.590	81.59
3007KO	大埔第 27 區的大埔海事分處及漁業辦事處遷建工程	1988 年 11 月 16 日	5.100	6.100	4.801	78.70
3011LC	喜靈洲戒毒所擴建工程	1984 年 11 月 2 日	123.060	--	108.924	88.51
3031LC	在九龍和新界增建懲教署部門宿舍第 1 期一地盤勘測	1986 年 12 月 1 日	0.200	0.346	0.346	100.00

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
3015LJ	東區裁判司署兼政府合署	1988年1月27日	133.000	--	129.855	97.64
3014LP	警察訓練學校(第V階段)	1991年7月17日	107.880	--	105.985	98.24
3162LP	在西灣河西面碼頭重建水警港口分區總部	1991年8月22日	9.850	--	9.653	98.00
3020MC	鴨脷洲診所	1988年6月15日	26.000	--	24.193	93.05
3040MC	沙田第14D區的市區診所	1989年12月11日	25.000	--	21.595	86.38
3019MH	筲箕灣醫院一分科診所及員工宿舍—地盤 勘測及地盤開拓	1984年7月1日	43.450	--	31.473	72.43
3027MH	西貢醫局重置工程	1984年7月25日	13.760	--	10.808	78.55
3033MH	鄧肇堅醫院擴建部分—建築工程	1989年12月11日	91.200	--	84.342	92.48
3040MH	贊育醫院—診療設施及屋宇設備改善工程	1992年7月28日	59.300	77.560	75.971	97.95
3043MH	亞皆老街眼科中心	1990年2月14日	134.400	--	122.160	90.89
3006MT	醫療輔助隊訓練中心工程	1988年7月29日	45.300	49.600	42.336	85.35
3007MT	醫療輔助隊訓練中心工程—土力工程顧問 費	1987年11月1日	0.351	--	0.122	34.76
3047RM	長洲區域市政局大樓	1987年12月15日	62.600	65.500	62.706	95.73
3193RO	大埔第7組工程第24區的地區遊憩用地	//	6.800	10.200	10.050	98.53
3256RO	屯門第32區內的植物公園	1987年12月15日	10.820	--	10.589	97.87
3123RS	長洲第6組工程—室內康樂中心	1989年3月15日	37.000	46.300	43.080	93.05
3067SC	大埔第3及23區的鄰里社區中心	//	19.200	28.050	27.411	97.72

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
3103SC	鑽石山分區社區中心	1988年2月15日	16.720	22.400	22.021	98.31
3126SC	油麻地六街發展區內的社會福利設施	1992年1月15日	13.460	--	11.140	82.76
3024TF	尖沙咀中港客運碼頭	1984年6月15日	210.000	234.300	227.631	97.15
3007TP	雙鳳街的兩用建築物	1986年4月9日	34.714	--	29.581	85.21
總目 704						
4045CD	沿樂善道建造的雨水渠工程	1992年11月20日	21.500	--	19.439	90.41
4003DS	筲箕灣污水系統分區發展計劃－截流污水管	1977年1月1日		23.500	21.378	90.97
4009DS	觀塘污水系統分區發展計劃－敬業街海底污水出口處及隔濾廠	1976年2月1日	130.000	--	98.073	75.44
4055DS	鴨脷洲污水抽水站及截流污水管	1992年4月1日	35.800	--	27.494	76.80
4080DS	九龍東部區域污水系統發展計劃－在東發道至宋皇台道一帶建造新的污水管	1989年3月1日	21.700	--	17.362	80.01
4118DS	吐露港集水區－救急措施	1990年2月1日	15.000	--	10.976	73.17
4154DS	西北九龍污水收集系統第 I 階段第 I 期工程	1992年7月7日	12.000	--	3.333	27.78
4156DS	馬鞍山污水收集系統第 I 階段：餘下工程	1992年6月26日	20.600	--	8.084	39.24
總目 705						
5001BL	廢置隧道的勘測研究及修補工程	1981年2月1日	42.100	65.100	56.980	87.53

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
5421CL	卸置污染泥料：第三個污染泥料卸置坑的 挖掘、管理及覆蓋工程	1994年3月19日	151.000	--	81.654	54.08
5453CL	鑽石山發展計劃－土木工程第 I 期	1995年5月1日	44.000	--	27.150	61.70
5008DR	船灣堆填區	1973年1月1日	1.860	527.700	525.783	99.64
5011DR	望后石谷堆填區	1981年5月1日	98.000	573.000	348.036	60.74
5086DR	新界東北堆填區鄉村污水收集系統第 I 期	1999年1月1日	14.200	--	10.532	74.17
5092DR	船灣堆填區修復工程－優先工程	1993年6月1日	20.000	24.800	24.089	97.13
5119GK	狗虱灣爆炸品倉庫－詳細地盤勘測及設計 的顧問費	1993年6月18日	14.000	--	13.249	94.64
5140GK	狗虱灣爆炸品倉庫土木工程	1994年11月11日	245.000	--	244.334	99.73
5393TH	新界西部堆填區首期工程－南面通路及輸 水管	1988年7月1日	102.000	134.800	131.881	97.83
總目 706						
6035TB	位於波斯富街並橫跨軒尼詩道的行人天橋	1989年5月17日	13.800	16.600	15.731	94.77
6069TH	加士居道和漆咸道的改善工程(由佐敦道 至紅磡交匯處)	1987年3月15日	114.000	--	107.948	94.69
6071TH	九龍灣發展計劃－B 段的道路及渠務工程	1989年5月24日	56.750	62.990	62.754	99.63
6072TH	九龍灣發展計劃丁段道路及渠務工程	1984年7月11日	37.000	--	22.231	60.08

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
6331TH	牛頭角彩霞道北面擴建工程	1989年10月18日	25.000	--	17.980	71.92
6495TH	已收回私家街道的改善工程—一九八九至九〇年度計劃第II期及一九九〇至九一年度計劃第I期	1991年12月31日	13.600	--	4.534	33.34
總目 707						
7006AP	葵涌貨櫃碼頭區發展計劃第I階段—葵涌灣填海工程	1982年9月1日	161.000	--	87.450	54.32
7005CD	大河道的暗渠擴建工程—顧問工程費及勘测	1982年10月1日	0.850	--	0.406	47.76
7027CD	屯門綠化地帶區的植林計劃—第I期工程	1987年4月1日	5.000	--	4.171	83.42
7020CG	完成洪天路的築路工程	1984年5月1日	120.000	233.500	228.790	97.98
7038CL	荃灣發展計劃海壩村清拆工作—遷移鄉村屋宇	1980年2月1日	33.000	--	31.507	95.48
7042CL	青衣發展計劃第I階段	1973年3月1日	39.600	404.000	386.894	95.77
7044CL	青衣西岸發展計劃第II階段	1980年2月1日	122.000	135.000	110.560	81.90
7045CL	青衣北部發展計劃—第8及10區工程	1982年6月1日	310.000	155.000	141.495	91.29
7103CL	大埔發展計劃第8組工程—第II階段第I期	1983年3月1日	1.900	--	1.822	95.89
7113CL	梅窩發展計劃第3組工程	1976年7月1日	19.800	63.500	63.244	99.60
7153CL	青衣北部發展計劃—擴建第10區的開拓工程和相關工程	1983年12月1日	150.000	48.400	46.790	96.67

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
7208CL	青衣發展計劃－第 1 區(北)開拓工程	1984 年 3 月 1 日	15.500	8.000	5.780	72.25
7237CL	大埔發展計劃第 8 組工程第 II 階段第 IIA 期－道路工程和相關渠務工程	1984 年 12 月 1 日	2.000	--	1.886	94.30
7248CL	青衣發展計劃－舊市中心的開拓工程	1986 年 1 月 1 日	5.000	--	3.482	69.64
7264CL	新村排南面地台平整工程	1986 年 6 月 1 日	3.600	4.300	4.267	99.23
7294CL	大埔第 9 區地盤開拓及敷設附屬設施工程第 I 期	1987 年 8 月 1 日	2.700	3.300	3.042	92.18
7297CL	粉嶺發展計劃第 6 組工程－第 23 區的地盤開拓及附屬設施工程	1988 年 3 月 1 日	5.000	--	4.753	95.06
7307CL	青衣灣填海工程－第 II 階段	1989 年 3 月 1 日	17.000	19.000	17.435	91.76
7312CL	天水圍發展計劃第 3 組工程第 II 部分－土地開拓及主要排水系統－土地備用區	1988 年 3 月 1 日	243.000	252.000	251.539	99.82
7327CL	天水圍發展計劃－D1 號(西段)和 L9 號道路及輕便鐵路專用範圍的開拓工程第 I 期	1989 年 1 月 1 日	96.000	125.000	124.586	99.67
7334CL	天水圍發展計劃第 4 組工程－基礎設施第 II 期	1989 年 5 月 1 日	300.000	348.000	319.932	91.93
7338CL	天水圍發展計劃鄉村防洪工程第 III 期	1989 年 12 月 1 日	12.000	18.000	17.501	97.23
7375CL	天水圍發展計劃第 6 組工程－基礎設施第 I 期	1991 年 7 月 1 日	195.000	--	126.972	65.11
7396CL	天水圍發展計劃第 6 組工程－天水圍市地段第 5 及 6 號的基礎設施	1992 年 7 月 1 日	84.000	--	29.326	34.91
7040DS	望后石污水處理廠第 II 階段第 I 期工程	1985 年 3 月 1 日	42.400	52.400	49.808	95.05

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
7020HH	一九九一至九二年度新界鄉村改善及發展計劃	//	3.360	--	3.360	100.00
7021HH	一九九六至九七年度新界鄉郊地區小工程計劃	1996年3月8日	2.252	2.322	2.005	86.35
7023HH	一九九二至九三年度新界鄉村改善及發展計劃	//	2.190	--	2.190	100.00
7025HH	一九九三至九四年度新界鄉村改善及發展計劃	//	10.910	--	10.910	100.00
7051HH	一九九四至九五年度新界鄉村改善及發展計劃	//	27.710	--	26.889	97.04
7053HH	一九九五至九六年度新界鄉村改善及發展計劃	1995年3月3日	14.290	13.481	13.507	100.19
7054HH	一九九六至九七年度新界鄉村改善及發展計劃	1996年3月8日	1.000	--	0.860	86.00
7056HH	一九九六至九七年度新界鄉村改善及發展補充計劃	1996年7月19日	14.880	15.155	13.288	87.68
7057HH	一九九七至九八年度新界鄉郊地區小工程計劃	1997年3月21日	9.153	16.358	15.417	94.25
7058HH	一九九七至九八年度新界鄉村改善及發展計劃	1997年3月21日	2.616	22.891	21.927	95.79
7059HH	一九九八至九九年度新界鄉村改善及發展計劃	1998年2月27日	19.255	17.189	15.688	91.27
7060HH	一九九八至九九年度新界鄉郊地區小工程計劃	1998年2月27日	25.508	26.685	23.010	86.23

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
7061HH	新界鄉郊地區小工程：一九九八至九九年度補充計劃	1998年10月16日	5.796	6.295	5.118	81.30
7085TB	青衣發展計劃－橫跨 TY5 號公路而接近 TY20 號公路的行人天橋	1988年8月1日	5.000	--	3.801	76.02
7106TB	天水圍發展計劃第5組工程 L4/F1 行人天橋	1991年7月1日	21.500	--	9.264	43.09
7112TH	青衣發展計劃－道路及渠務工程第 I 階段	1983年7月1日	19.500	--	17.413	89.30
7116TH	青山公路與葵涌道交匯處：改善工程第 II 階段	1986年6月1日	99.000	171.700	165.847	96.59
7267TH	大窩口道至青山公路的連接道路 28/10 號	1987年8月1日	9.500	--	6.440	67.79
7290TH	青衣發展計劃－第8及第10區道路及渠務工程	1985年7月1日	35.000	40.000	36.138	90.35
7308TH	新界西北部發展計劃－天水圍的西面通道	1992年5月1日	220.000	--	155.630	70.74
7622TH	新界鄉村通路改善、重建及擴建工程： 一九九六至九七年度計劃	//	0.800	1.060	0.967	91.23
7623TH	新界鄉村通路改善、重建及擴建工程： 一九九六至九七年度補充計劃	1996年7月19日	3.850	3.456	2.954	85.47
7624TH	新界鄉村通路改善、重建及擴建工程： 一九九七至九八年度計劃	1997年3月21日	28.470	27.057	24.846	91.83
7625TH	新界鄉村通路改善、重建及擴建工程： 一九九八至九九年度計劃	1998年2月27日	17.000	15.019	13.936	92.79
7732TH	新界鄉村通路改善、重建及擴建工程： 一九九八至九九年度補充計劃	//	--	20.650	20.650	100.00

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
7051WC	天水圍第 I 期發展計劃的食水及沖廁用水 網狀供水系統	1988 年 6 月 1 日	24.000	39.200	38.314	97.74
總目 708						
8006EE	南島英童中學	//	29.298	--	26.591	90.76
8023EF	技術服務及教學輔助大樓(香港中文大學)	1992 年 3 月 6 日	61.321	70.635	70.635	100.00
8029EF	小規模工程計劃(一九九四至九五年度) (香港中文大學)	1994 年 3 月 11 日	15.440	--	15.440	100.00
8030EF	小規模工程計劃(一九九五至九六年度) (香港中文大學)	1994 年 11 月 25 日	3.761	--	3.761	100.00
8015EK	第 V 期發展計劃(香港理工大學)	1991 年 1 月 12 日	112.809	98.342	98.342	100.00
8020EK	B 座升降機安裝工程(香港理工大學)	1994 年 11 月 25 日	1.420	1.653	1.653	100.00
8007EM	專用集成電路設計訓練中心	//	10.000	--	9.995	99.95
8010EM	改組工業學院以接辦柴灣工業學院的技術 員課程及為現有工業訓練中心添置所需 的設備	//	84.134	--	82.414	97.96
8001MB	大口環香港復康會	//	51.986	57.992	50.015	86.24
8003MB	香港復康會麥理浩醫療康復中心的空氣調 節系統	//	2.730	--	2.505	91.76
8004MB	更換根德公爵夫人兒童醫院手術室的空氣 調節系統	//	2.055	--	2.055	100.00

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期	原本的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	修訂的核准工程 計劃預算費 (百萬元)	實際開支 (百萬元)	開支佔原本／修訂 的核准工程計劃 預算費的比率 (%)
8009MD	更換廣華醫院的醫療氣體供應系統工程	1991年9月8日	11.160	--	11.160	100.00
8007MM	香港戒毒會石鼓洲康復院的維修保養工作	//	5.640	--	5.018	88.97
8001SE	老人假日中心	1990年7月13日	80.000	--	77.388	96.74
總目 709						
9115WF	東區海底水管及有關的陸上水管敷設工程	//	17.000	97.000	96.966	99.96
9124WF	大欖涌集水區的改善工程	//	35.000	--	32.371	92.49