

WB(W) 209/32/08

電話：2848 2105

傳真：2536 9299

香港中區

昃臣道 8 號

立法會大樓

立法會規劃地政及工程事務委員會秘書

(經辦人：文淑芬女士)

文女士：

立法會規劃地政及工程事務委員會

本局於 2000 年 4 月 6 日給貴委員會的信，相信已經收到。現謹提供以下資料，報告各有關部門在斜坡鞏固及維修工作方面的進度：

(I) 一般背景

當局在《1999 年施政報告 — 斜坡安全人人受惠》內，已陳述鞏固及維修政府斜坡的目標，該等目標亦已於 2000 年 3 月前完全達到。現把有關詳情闡述如下。

(II) 不符合標準政府斜坡的鞏固工程

i. 按照防止山泥傾瀉計劃，為不符合標準政府斜坡所進行的鞏固工程

土力工程處致力在未來 10 年，把目前按照防止山泥傾瀉計劃所進行鞏固工程斜坡的每年平均數量增加 40%。當局的目標，是由 1999 年起，每年鞏固 250 幅不符合標準的政府斜坡。目前，當局在落實這個目標方面的進度令人滿意，在 1999/2000 年度，土力工程處已

完成 251 幅斜坡的鞏固工程。按照防止山泥傾瀉計劃，至 2010 年，這些經鞏固的斜坡數目會約達 4 000 幅。

ii. 鞏固影響公共屋邨的斜坡

在石硤尾事件後，房屋署及土力工程處已就 400 幅影響公共屋邨的斜坡，完成初步評估，當中有 200 幅斜坡須作進一步研究。房屋署現正為這些斜坡進行維修，而這些斜坡亦無即時危險。房屋署和土力工程處期望最遲在 2001 年 9 月完成這些斜坡所需的改善工程。

(III) 政府斜坡維修工程

i. 斜坡維修責任資訊系統

地政總署在 1999 年 12 月設立了斜坡維修責任電腦化資訊系統，方便公眾查閱維修斜坡責任的資料。截至 2000 年 3 月，我們已就 54 000 幅斜坡的維修責任完成分配/重新分配的工作。

ii. 改善位於路旁、並無納入“防止山泥傾瀉計劃”的政府斜坡

路政署訂下目標，在 1999 年開始，每年改善 90 幅位於路旁、不符合標準的小型政府人造斜坡。目前，路政署正按計劃進行工程，以完成在 1999/2000 年度改善 90 幅斜坡的目標。路政署明年的目標是將這些斜坡數目由 90 幅增至 95 幅。

iii. 7 個負責斜坡維修部門的維修工程

漁農自然護理署、建築署、渠務署、路政署、房屋署、地政總署、水務署 7 個部門均有定期維修毗連或影響轄下設施的政府斜坡。除進行例行檢查和維修外，這些部門致力在 2002 年 9 月或之前，由專業工程師為 95% 的政府斜坡完成全面檢查，以及盡量為這 95% 的斜坡進行中等規模的改善工程。下一個主要目標就是要在 2001 年 3 月底之前，為 12 000 幅政府斜坡完成“工程師檢查”。至今，各有關部門在達成上述目標的工作方面，進度良好。在 1999/2000 年度，這些部門共耗用了約 4 億元來維修斜坡，大約有 560 幅斜坡(包括(ii)段所述的 90 幅)已得到改善。

(IV) 《危險斜坡修葺令》

i. 私人斜坡的安全篩選研究

我們的目標是由 1999 年開始，每年完成 300 幅私人人造斜坡的安全篩選研究。在 1999/2000 年度，我們已為 304 幅斜坡完成有關研究。

ii. 業主遵行政府所發出的《危險斜坡修葺令》的比率

截至 1997 年 1 月，遵行《危險斜坡修葺令》的私人斜坡業主約有 37.8%，截至 2000 年 2 月，這個比率上升至 67.7%。餘下未遵行修葺令的分佈為：業主仍未聘請認可人士(13.3%)；屋宇署仍未委任顧問(8.2%)；正由屋署委任的顧問處理(9.3%)；業主正進行上訴或查詢(1.4%)。

工務局局長

(陳永生 代行)

2000 年 4 月 28 日

b.c.c. (Attn: Mr J B Massey & Mr M C Tang)