

財務委員會 工務小組委員會參考文件

2002-03 財政年度 基本工程儲備基金整體撥款 周年報告

我們一直就基本工程儲備基金整體撥款擬備周年報告。報告說明在有關財政年度實際進行的工程項目與在該財政年度初期提交委員參考的工程項目一覽表所載列擬進行的工程項目有何差別。本文件附載 2002-03 財政年度的報告。附件 A 至 Y 分別載述基本工程儲備基金項下 25 個整體撥款分目的詳情，包括－

- (a) 2002-03 年度核准撥款與實際開支的比較，如兩者相差超過 15%，則說明有關原因；
- (b) 就 **PWSC(2001-02)86** 號文件所載的小規模工程項目，已按計劃和沒有按計劃在 2002-03 年度進行的項目；以及
- (c) 在 2002-03 年度獲准納入有關分目的工程項目(即 **PWSC(2001-02)86** 號文件所載一覽表未有載列的工程項目)。

2. 總體而言，基本工程儲備基金項下整體撥款分目在 2002-03 年度的核准撥款總額為 112 億 9,000 萬元。實際開支為 90 億 1,500 萬元。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 1004CA –
交地及收地補償：雜項

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
1004CA (地政總署 署長)	109,000	39,494	(-63.8%) – 就鑽石山和延文禮士道的工程項目支付的補償金較預期少，原因是未能與部分業權人就補償問題達成協議，而接納補償的個案又出現業權問題。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 九龍城延文禮士道寮屋區收地計劃
2. 為興建公共屋邨和學校而進行的鑽石山寮屋區重建計劃
3. 兩個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 收回土地以進行大嶼山第 31 區東涌新市鎮發展計劃第 2B 期工程
2. 馬坑村公共屋邨第 2 和第 3 期工程
3. 通往馬灣島發展計劃第 5 期第 2 和第 3 階段用地的道路建築工程
4. 11 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 沙田第 36C 區小瀝源居者有其屋計劃發展計劃
2. 大嶼山東涌沙咀頭水道排水口的疏浚工程
3. 五個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 1100CA –
就工務計劃工程而支付的補償金及特惠津貼

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
1100CA (地政總署 署長)	2,685,000	950,071	(-64.6%) – 撥款未盡用，主要是因為就數個道路工程項目支付的補償金的接納率較預期低；未能就竹篙灣工程項目的索償個案達成協議；以及有數個工程項目出現延誤。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 元朗東南擴展區 – 第 14 區擬議道路工程
2. 元朗排水繞道
3. 元朗西南擴展區 – 第 13 區擬議道路工程
4. 后海灣幹線和深圳西部通道
5. 治理深圳河計劃第 3 階段 – 排水道工程
6. 治理深圳河計劃第 3 階段 – 附屬道路工程
7. 五號幹線 – 石圍角至柴灣角段第 2 期
8. 約 75 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 竹篙灣填海工程－第 1 階段
2. 十號幹線－北大嶼山至元朗公路(南段)－北大嶼山至青龍頭段
3. 屯門第 54 區的公營房屋、學校和政府、機構和社區設施－第 1 期
4. 茶果嶺高嶺土礦場發展計劃
5. 約 80 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 屯門小欖與掃管灘之間的青山公路改善工程
2. 元朗－屯門走廊－新界元朗洪水橋第 13 區公共房屋發展計劃
3. 三號幹線郊野公園段(大欖隧道和元朗引道)第 2 期工程
4. 新界西北發展－元朗和錦田主排水道第 2 期第 1 階段工程
5. 約 85 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2001AX –

**為港口及機場發展策略的有關土木工程
進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作**

註：**PWSC(2001-02)86** 號文件沒有為分目 **2001AX** 申請撥款，以供
2002-03 年度支用。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2002AX –

**為港口及機場發展策略的有關運輸工程
進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作**

註：**PWSC(2001-02)86** 號文件沒有為分目 **2002AX** 申請撥款，以供
2002-03 年度支用。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2003AX –

為港口及機場發展策略的有關全港拓展工程
進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
2003AX (拓展署署長)	100 ¹	91	(-9.0%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

沒有

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

北大嶼山發展研究和第 I 期設計 – 顧問費和勘測工作

¹ 財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)運用獲轉授的權力，批准把為數 100,000 元的款項撥入分目 2003AX 項下。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 2005AX –

**為港口及機場發展策略的有關水務工程
進行可行性勘測及設計工作的顧問費和大規模內部勘測工作**

註：**PWSC(2001-02)86** 號文件沒有為分目 **2005AX** 申請撥款，以供
2002-03 年度支用。

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3004GX –

為工務計劃丁級工程項目進行翻修政府建築物工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
3004GX (建築署署長)	2,528,000	2,524,895	(-0.1%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 粉嶺游泳池
2. 大埔海濱公園
3. 柴灣公園
4. 香港大球場
5. 蝴蝶灣泳灘公園
6. 葵涌運動場
7. 維多利亞公園 – 網球主場
8. 荃灣大會堂
9. 香港科學館
10. 紅棉路婚姻登記處
11. 約 410 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 港灣道室內運動場
2. 天水圍消防局
3. 葵涌墳場和火葬場
4. 約 30 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 警察總部警政大樓西翼－更換有問題的天花
2. 上環文娛中心
3. 渣華道街市
4. 西區批發市場
5. 約 1 600 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3100GX –

為工務計劃丁級工程項目

進行可行性研究、小規模勘測工作及支付顧問費

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
3100GX (建築署署長)	121,000	65,396	(-46.0%) – 撥款未盡用，主要是因為須檢討部分工程項目的範圍和施工時間表，以致與這些工程項目有關的可行性研究、工地勘測工作和所需顧問工作的開支減少。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 楊屋道街市空氣調節系統安裝工程的合約前顧問費
2. 保安道街市和熟食檔空氣調節系統安裝工程的合約前顧問費
3. 牛頭角街市和熟食檔空氣調節系統安裝工程的合約前顧問費
4. 同益街市空氣調節系統安裝工程的合約前顧問費
5. 荃灣街市空氣調節系統安裝工程的合約前顧問費
6. 堅尼地城蒲飛路 1 所非標準小學的建造工程
7. 馬鞍山運動場第 2 期
8. 約 125 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 櫻桃街公園
2. 天水圍第 104 區的 1 所小學
3. 天水圍第 104 區的 1 所中學
4. 約 50 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 油塘東區海底隧道地盤的 2 所小學
2. 青衣第 3 和第 8 區的地區休憩用地
3. 香港仔南風道的 1 所中學
4. 將軍澳第 65 區 1 所設有 36 間課室的小學
5. 約 20 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 3101GX –

為工務計劃丁級工程項目進行小規模建築工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
3101GX (建築署署長)	1,042,000	899,587	(-13.7%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 消防處馬鞍山救護總區訓練學校擴建工程
2. 西貢海旁改善工程
3. 各所裁判法院的設施(包括廁所、照明設備和空氣調節系統)改善工程
4. 約 490 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 在香港國際機場築建連接海關閘門控制室和車輛檢查亭的簷篷和有蓋行人道
2. 將軍澳第 19 區的鄰舍休憩用地
3. 何文田車輛扣留中心重置工程
4. 為九龍公園的廣場裝設泛光燈和在園內加設照明
5. 屯門第 2A 區的鄰舍休憩用地(建生邨附近)

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目(續)

6. 元朗工業邨的垃圾收集站暨公廁和檢獲物品存放處
7. 新界北動物管理中心 PB284 號狗房重置工程
8. 約 610 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 馬鞍山第 92 區恆康街與恆安邨之間的地區休憩用地
2. 長洲東灣泳灘服務大樓重建工程
3. 約 2 090 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 4100DX –
為工務計劃丁級工程項目
進行渠務工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
4100DX (渠務署署長)	160,400	157,540	(-1.8%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 昂船洲污水處理廠一套新增污泥輸送／泵送管安裝工程
2. 麻埔坪污水處理廠順序分批式反應器和紫外線消毒設備安裝工程
3. 觀塘和土瓜灣初級污水處理廠氣味控制系統改善工程
4. 西貢污水處理廠第 2 期改善工程－環境影響評估研究、污水處理程序研究和勘測工作
5. 元朗污水處理廠多項污水處理設施和相關泵房的自動化工程
6. 元朗市污水渠改善工程
7. 大埔污水處理廠第 5 階段工程－工地勘測工作、測試和環境影響評估研究
8. 香港仔、鴨脷洲和薄扶林污水收集系統第 1 階段餘下工程和第 2 階段工程－影響評估、勘測工作和設計的顧問費
9. 約 80 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 在火炭明渠加建上蓋和進行相關環境改善工程－顧問費和勘測工作
2. 昂船洲污水處理廠污泥脫水系統改善工程
3. 十個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 屯門白角咀污水泵房附近的污水箱形暗渠改善工程
2. 北大嶼山東涌翔東路和達東路的污水幹渠改善工程
3. 約 55 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5001BX –
防止山泥傾瀉計劃

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
5001BX (土木工程署 署長)	968,000	966,105	(-0.2%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 優先處理的政府斜坡鞏固工程－施工和監管(53 項)
2. 優先處理的政府斜坡鞏固工程－勘察和設計(68 項)
3. 私人斜坡的安全篩選研究(十項)
4. 未撥用政府土地上崩塌斜坡的緊急修葺工程
5. 約 15 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

沒有

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5101CX –
為工務計劃丁級工程項目
進行土木工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
5101CX (土木工程署 署長)	176,700	176,237	(-0.3%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 在未撥用政府土地上或郊野公園內進行 15 個有關工程檢查和小規模斜坡改善工程的項目
2. 為十項公眾碼頭重建工程進行工地勘測工作
3. 在啟德設置公眾填土躉船轉運站
4. 約 40 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 為兩個碼頭進行陰極保護工程
2. 為將軍澳第 137 區的混合建築和拆卸物料分類設施平整工地和築建通路

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 從航空照片資料勘察合乎登記準則的斜坡並進行登記工作
2. 按最新的地形圖資料更新斜坡記錄冊
3. 竹篙灣財利船廠的考古搶救發掘工作
4. P1 道路陰澳段前期工程的設計和工地勘測工作
5. 約 15 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 5101DX –
為工務計劃丁級工程項目
進行環境工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
5101DX (環境保護署 署長)	45,800	19,222	(-58.0%) – 撥款未盡用，主要是因為部分擬議工程項目延遲展開。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 在前將軍澳堆填區(第 1 期)和佐敦谷堆填區提供康樂設施的合約安排的可行性研究
2. 北區和吐露港污水收集整體計劃檢討
3. 為前將軍澳堆填區(第 2 和第 3 期)修復後的發展計劃進行土力覆核和工地勘測工作
4. 都市固體廢物的綜合廢物管理技術檢討工作
5. 動物屍體處理設施的可行性研究
6. 約 20 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 物料回收／循環再造設施的可行性研究
2. 污泥處理設施的可行性研究
3. 船灣堆填區康樂設施的合約安排和環境審查 – 可行性研究

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目(續)

4. 在屯門第 38 區發展回收園的詳細研究和合約安排
5. 七個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 6100TX –
為工務計劃丁級工程項目
進行公路工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
6100TX (路政署署長)	977,800	963,550	(-1.5%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 公路構築物翻新工程
2. 路面修復工程
3. 路旁斜坡改善工程
4. 行人道和街道設施改善工程
5. 中區路旁第 II 型欄杆改善工程
6. 把佐敦道巴士總站暫時遷往匯翔道與連翔道交界處附近的選址
7. 英皇道行人徑重建工程和相關改善工程
8. 青馬管制區斜坡通路改善工程 – 第 1 階段
9. 新界東部路旁斜坡工程檢查 – 2001-02 年度計劃
10. 新界西部路旁斜坡工程檢查 – 2001-02 年度計劃
11. 約 1 950 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 港島四條現有行人天橋的升降機和自動電梯裝設工程
2. 中區高架行人道第 HF37 號行人天橋修復工程
3. 約 50 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 在運輸署總部設立交通控制中心
2. 全港交通燈號控制器改善工程
3. 毗鄰九龍香格里拉酒店的行人天橋南端的載貨升降機裝設工程
4. 多福道重新定線和擴闊工程
5. 長沙灣廣場公共交通轉駁處改善工程
6. 青山公路和通往新田交匯處的支路改善工程
7. 西貢海傍廣場和福民路街景改善工程
8. 城門隧道抽氣扇固定裝置改善工程
9. 新田交匯處改善工程－勘測和初步設計
10. 約 30 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7014CX –
鄉郊小工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
7014CX (民政事務 總署署長)	160,000	151,704	(-5.2%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 新田三寶樹多孔去水道行車橋建造工程
2. 紫田村紫田路車路改善工程
3. 打鼓嶺李屋新村車路建造工程
4. 2002-03 年度葵青區美化工程
5. 大埔頭足球場關設工程
6. 沙田大圍新村污水收集系統改善工程
7. 坑口碧水新村排水道敷設工程
8. 約 165 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 新界一個舊市鎮的「地區展新姿」工程
2. 川龍行車橋建造工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目(續)

3. 南丫島南部鹿洲至蘆荻灣行人徑改善工程
4. 約 95 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 東涌警署毗鄰的七人足球場關設工程
2. 八鄉杜屋村和上村排水道敷設工程
3. 錦田高埔村行人徑、排水道和路面重建工程
4. 新田新圍村排水道敷設工程
5. 新田永平村(東)行人徑和排水道建造工程
6. 八鄉石崗機場路附近的車路改善工程
7. 屏山橫洲楊屋村路面和排水道改善工程
8. 七個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7015CX –
市區小工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
7015CX (民政事務 總署署長)	60,000	50,007	(-16.7%) – 撥款未盡用，主要是因為有數個工程項目的投標價格較預期低，以及施工出現延誤。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 市區兩處地方的「地區展新姿」工程 – 船街美化工程和鴨脷洲北海旁美化工程
2. 大王東街美化市容地帶關設工程
3. 佛光街空置政府土地的休憩處關設工程
4. 南區新圍村休憩處關設工程
5. 牛池灣村休憩處關設工程和連接牛池灣村與永定道的行人徑建造工程
6. 約 80 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 西灣河太安街休憩處關設工程
2. 眾坊街兒童遊樂場改善工程
3. 炮台山堡壘遺迹修葺工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目(續)

4. 佐治五世紀念公園涼亭建造工程
5. 12 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 鶴咀村休憩處闢設工程
2. 通往鴨脷洲邨的有蓋行人道建造工程
3. 十個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 7100CX –

為工務計劃丁級工程項目進行新市鎮及市區工程、
研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
7100CX (拓展署署長)	100,200	80,013	(-20.2%) – 撥款未盡用，主要是因為部分工程項目的投標價格較預期低，以及工程的施工時間表有所改動。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 西九龍填海區南端的綜合文娛藝術區發展計劃設計比賽
2. 將軍澳發展計劃 – 第 86 區的區內通路
3. 舊墟發展計劃 – 元朗第 16 區工程下的學校用地平整工程
4. 墟鎮食水和海水配水系統第 1 階段工程 – 東涌發展計劃第 2B 期的水管敷設工程
5. 將軍澳市區邊緣遭剝蝕土地的景觀修復工程
6. 田廈路／屏廈路交界處改善工程
7. 梅窩和南大嶼山規劃和工程可行性研究
8. 西九龍填海區南端的綠化工程
9. 約 70 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 象鼻山路直接消滅噪音措施加建工程－顧問費和工地勘測工作
2. 新界北部地區防止侵蝕和美化市容種植計劃－2002 年計劃
3. 約 45 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 長洲發展計劃第 6 組第 2 階段－長洲大菜園工地平整工程和相關的渠務工程
2. 九龍東南發展計劃－詳細市區設計研究
3. 沙田新市鎮第 2 階段工程－馬鞍山第 90 區的單車徑
4. 將軍澳發展計劃－第 24 區的行人徑和單車徑
5. 約 15 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100BX –

為受資助機構(獲教育資助金或醫療資助金資助的機構除外)
進行與斜坡有關的基本工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
8100BX (建築署署長)	7,200	249	(-96.5%) – 撥款未盡用，主要是因為兩個主要開支項目(下文第 I 部分第 1 和 2 項, 2002-03 年度估計所需開支為 450 萬元)的推行進度較預期緩慢、工程師檢查所需的顧問費較低，以及顧問在草擬招標文件時需要較長時間解決一些技術問題。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 救世軍馬灣青年營內所有已登記斜坡的工程檢查和穩定評估，包括其中五幅斜坡的鞏固工程
2. 香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營河堤修葺和鞏固工程
3. 匡智會松嶺村青年訓練中心斜坡維修工程
4. 救世軍長洲白普理營內所有已登記斜坡的工程檢查
5. 三個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 香港明愛明暉營和愛暉營內所有已登記斜坡的工程檢查
2. 三個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

香港遊樂場協會銀鑛灣戶外康樂營內兩幅斜坡進行《危險斜坡修葺令》所規定的勘測工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100EX –

大學教育資助委員會資助院校校舍的改建、加建、
維修及改善工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
8100EX (大學教育資 助委員會秘 書長)	321,000	280,518	(-12.6%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 香港理工大學低層(3 樓至 6 樓)的高危實驗室集中遷往頂層
2. 香港大學斜坡勘測工作、斜坡鞏固工程，以及斜坡和護土牆的地下排水渠和水務設施修葺工程
3. 香港理工大學修復現有地下海水散熱喉、抽水泵房和相關設施所在的地方
4. 香港理工大學第 1 期大樓的空調機房改建為工場／貯存設施
5. 香港中文大學斜坡鞏固工程第 9 期
6. 約 70 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 香港浸會大學為符合《職業安全及健康條例》而進行的工程－善
衡校園空氣調節系統改善工程

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目(續)

2. 香港科技大學企業中心－工地勘測和初步設計工作
3. 香港大學為確保符合《職業安全及健康條例》而進行的改善工程
4. 香港大學為其管理的學生宿舍裝設空氣調節設備

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100MX –

醫院管理局 – 改善工程、為建築工程計劃進行的
可行性研究、勘測工作和合約前顧問服務

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
8100MX (衛生福利及 食物局常任 秘書長)	210,000	208,728	(-0.6%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 醫院管理局總辦事處 – 改建青山醫院宿舍以供推行「毅置安居計劃」
2. 醫院管理局總辦事處 – 改建葵涌醫院宿舍以供推行「毅置安居計劃」
3. 醫院管理局總辦事處 – 改建東區尤德夫人那打素醫院宿舍以供推行「毅置安居計劃」
4. 瑪麗醫院 – 定期檢查配電系統
5. 瑪嘉烈醫院 – 改建一個普通科病房作隔離病房(第 1 期)
6. 葛量洪醫院 – 修葺斜坡(第 2 期)
7. 約 220 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 威爾斯親王醫院－改善供電系統、裝設變壓器／緊急發電機(第 2 期)和設置相關的配電網絡
2. 威爾斯親王醫院－改建李嘉誠專科診療所 3 樓部分空置地方供外科部(耳鼻喉科)使用
3. 東區尤德夫人那打素醫院－建造含細胞毒素藥物成分中心
4. 九龍醫院－改善護士宿舍供電系統
5. 約 80 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 明愛醫院－在五座醫院大樓進行石棉清拆和標籤工程
2. 基督教聯合醫院－為 S 座增設升降機而擬備招標文件
3. 屯門醫院－主座內部裝修和小型維修工程
4. 瑪麗醫院緊急維修工程以修補外牆剝落的紙皮石
5. 約 220 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8100QX –

獲得教育資助金資助的建築物的改建、加建、
維修及改善工程

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
8100QX (教育統籌局 常任秘書長)	392,000 ²	391,282	(-0.2%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 96 所中學的大規模修葺工程
2. 38 所小學和 5 所特殊學校的大規模修葺工程
3. 在技術上無法進行改善工程，未能納入學校改善計劃的學校的改建工程
4. 供遷置學校用的空置校舍翻修工程
5. 香港專業教育學院 9 所分校教學設施的改建／改善工程
6. 職業訓練局各訓練中心的翻修和改善工程
7. 為保障健康和安全而在各香港專業教育學院校舍和訓練中心進行的消防設備和殘疾人士設施改善工程，以及天台修葺工程
8. 六項建校計劃的招標前顧問服務
9. 約 150 個其他項目

² 財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)運用獲轉授的權力，批准把分目 8100QX 項下的撥款額提高 1,200 萬元，即由 3 億 8,000 萬元增至 3 億 9,200 萬元。

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 3 所中學和 2 所小學的大規模修葺工程
2. 六項建校計劃的招標前顧問服務

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 1 所中學和 1 所小學的大規模修葺工程
2. 1 所中學的斜坡修葺工程
3. 供開設中學用的空置校舍翻修工程
4. 1 所小學校舍結構安全的勘探和修葺工程
5. 職業訓練局學徒事務署三所新分署辦公室裝修工程

基本工程儲備基金整體撥款

分目 8001SX—
福利設施遷建計劃

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
8001SX (社會福利署 署長)	17,900	7,433	(-58.5%)—撥款未盡用，主要是因為一個工程項目延遲進行(見下文第 II 部分)，以及另有部分工程項目未有按時要求付款。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 把匡智會中度弱智人士宿舍由北角邨遷往愛秩序灣重建計劃第 3 期
2. 把香港家庭福利會家務助理服務中心由北角邨遷往愛秩序灣重建計劃第 3 期
3. 把香港循道衛理聯合教會火鳳凰社區支援服務計劃中心由北角邨遷往愛秩序灣重建計劃第 3 期
4. 十個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

把聖公會教區福利協會家務助理服務中心遷往何文田邨重建計劃第 1 期

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

沒有

基本工程儲備基金整體撥款

分目 9100WX－

為工務計劃丁級工程項目進行水務工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
9100WX (水務署署長)	500,000	494,514	(-1.1%)

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 新界北水務署優先處理斜坡的鞏固工程－勘測和設計
2. 新界西和荃灣區水務署優先處理斜坡的鞏固工程
3. 為維修新界西和荃灣區水務署斜坡而進行的第二輪工程師檢查－2002-03 年度計劃
4. 沙田區抽水站小規模翻新和改善工程－2002-03 年度計劃
5. 通往畢架山引水道的水務署通路重建和修復工程
6. 葵涌和青衣區食水和海水管更換和改善工程－2002-03 年度計劃
7. 龍翔道機電工場屋宇裝備重置工程
8. 約 390 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 把新界西和荃灣區配水庫保安圍欄改換為高防撞力保安圍欄
2. 十個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 飛鵝山食水配水庫翻新工程
2. 荃灣西食水及海水抽水站老化抽水裝置和相關機電設備更換工程
3. 大埔南區配水管改善／擴建工程 - 2002-03 年度計劃
4. 約 15 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 A007GX –
新行政工作電腦系統

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
A007GX (資訊科技署 署長)	690,000	575,964	(-16.5%) – 撥款未盡用，主要是因為擬定用戶要求／完成招標程序所需的時間較長，以及供應商延遲交付電腦系統。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 環境保護署推行《環境影響評估條例》第 1 期電子交易系統
2. 香港海關提升航空貨運樞紐運作的空運貨物清關系統
3. 庫務署重新開發薪俸記錄系統
4. 食物環境衛生署推行政府辦公室自動化擴展計劃
5. 破產管理署透過公共服務電子化計劃的基礎設施推行網上查閱破產案和強制公司清盤案資料的計劃
6. 社會福利署加強老人院舍服務編配系統
7. 機電工程署推行綜合氣體安全執行系統(包括流動電腦設施)
8. 社會福利署設立內聯網
9. 約 375 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 民政事務總署資訊系統策略研究
2. 地政總署網上申請挖掘准許證系統
3. 約 15 個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 政府物料供應處綜合業務研究
2. 增加勞工處本地就業服務系統的處理量並加強其他功能
3. 約 95 個其他項目

基本工程儲備基金整體撥款

分目 B100HX –

為工務計劃丁級工程項目進行小規模房屋發展和
有關工程、研究及勘測工作

分目 (管制人員)	2002-03 年度撥款 千元	2002-03 年度實際開支 千元	增減百分比和出現顯著變動 (±15%)的原因 (與 2002-03 年度撥款比較)
B100HX (房屋及規劃 地政局常任 秘書長(房屋))	17,600	12,069	(-31.4%) – 撥款未盡用，主要是 因為延遲動工和進行最後結算工 作。

第 I 部分：按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 油塘欣榮街臨時巴士總站 – 詳細設計、工地勘測工作和建造工程
2. 深灣道(南)房屋用地的公共交通運輸總站
3. 茶果嶺高嶺土礦場發展的工地勘測工作
4. 16 個其他項目

第 II 部分：沒有按計劃在 2002-03 年度進行的工程項目

1. 茶果嶺高嶺土礦場工地平整工程的設計和工地勘測工作
2. 畢拉山石礦場發展的可行性研究
3. 四個其他項目

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目

1. 延文禮士道綜合發展區和毗連地區休憩用地的土地淨化工作和工
地平整工程

第 III 部分：在 2002-03 年度獲准納入本分目的工程項目(續)

2. 鑽石山綜合發展區考古搶救發掘工作
3. 三個其他項目