

財務委員會 工務小組委員會參考文件

在 2001-02 財政年度完成的工程計劃的有關資料

自 1998-99 年度以來，我們一直都有提交周年報告，向委員說明在剛過去的財政年度結帳的基本工程計劃的結算開支。

2. 在 2001-02 年度結帳的甲級工程計劃共有 314 項。表列這些工程計劃原本的核准預算費、修訂的核准預算費(如適用者)，以及最終結算開支的一覽表載於附件 I。各總目項下的工程計劃結算開支表列於附件 II。

3. 平均而言，在 2001-02 年度完成的甲級工程計劃，最終結算開支約為原本／修訂預算費的 89.2%。至於在 1999-2000 和 2000-01 兩個年度完成的工程計劃，其相關比率則分別為 89.4%和 91.5%。

財經事務及庫務局
2002 年 11 月

在2001-02年度完成的甲級工程計劃

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
總目702						
2101 AP	大嶼山港口發展計劃的勘测和設計工作－第I及第II期第I階段	08/07/1994	270.000	—	147.479	54.62
2336 CL	八號貨櫃碼頭－後勤地區及基礎建設工程	01/03/1991	1,216.000	—	1,109.460	91.24
2467 TH	新界西北部與西九龍的道路連接系統(三號幹線)－CRA1及CRA4號路 線的前期工程	23/05/1990	121.000	87.610	78.685	89.81
2067 WC	北大嶼山輸水、濾水及供水計劃－第I階段	01/07/1993	2,008.000	1,500.000	1,388.030	92.54
總目703						
3050 AA	石崗機場跑道改善工程	10/02/1988	6.000	21.550	20.582	95.51
3075 AA	啟德改善計劃－機場客運大廈通路改善工程	13/07/1990	29.500	46.000	42.060	91.43

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3078 AA	改善/更換導航設備及航空交通管制系統的建造及土木工程— 餘下工程	22/04/1994	22.000	—	17.924	81.47
3059 AP	大鵬灣船隻航行監察中心— 土木工程	19/07/1996	52.400	—	30.403	58.02
3022 BA	荃灣第50區深井1所設有3個停車間的標準消防局暨救護車站	01/05/1995	28.300	—	26.605	94.01
3058 BF	銅鑼灣分區消防局	18/12/1993	28.000	30.200	27.125	89.82
3064 BF	坪洲消防局第3組工程	15/05/1994	13.600	15.580	14.751	94.68
3074 BF	將軍澳第22區的304個已婚消防人員宿舍單位	15/01/1992	148.400	—	95.002	64.02
3092 BF	牛池灣的482個已婚初級消防人員宿舍單位	27/11/1992	198.800	—	171.901	86.47
3057 BL	臨時區域市政局轄下場地斜坡及護土牆結構穩定程度評估	01/01/2000	2.950	—	0.000	0.00
3064 EP	粉嶺天平邨的1所小學	01/06/1983	8.900	—	6.420	72.13
3090 EP	屯門第1區良田邨的第四所小學	04/09/1986	9.500	11.500	11.116	96.66

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3093 EP	石湖墟第3組工程第7區的1所小學	01/02/1987	10.200	—	9.200	90.20
3108 EP	沙田第18組工程第53A區的第二所小學	01/10/1984	10.940	—	10.513	96.10
3110 EP	屯門第1區良田邨的第五所小學	04/09/1986	16.000	19.100	18.558	97.16
3111 EP	石湖墟第6區的1所小學	18/10/1989	30.000	—	24.317	81.06
3114 EP	將軍澳第23區公共屋邨第III期的1所小學	18/12/1993	30.000	34.000	33.389	98.20
3123 EP	沙田第43區的1所小學	01/01/1988	13.000	—	11.578	89.06
3130 EP	粉嶺第45區的第二所小學	01/07/1987	9.500	10.500	10.461	99.63
3131 EP	粉嶺南部第45區的1所小學	04/09/1986	9.500	10.000	9.472	94.72
3144 EP	馬鞍山第23組工程第100區的1所小學	29/07/1988	14.200	29.500	27.442	93.02
3151 EP	沙頭角重建計劃的1所中心小學	01/10/1987	12.000	—	10.351	86.26

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3156 EP	馬鞍山第103區的第一所小學	01/08/1988	15.000	—	13.791	91.94
3168 EP	天水圍第24區的1所小學	23/06/1993	28.000	—	23.371	83.47
3169 EP	西貢的1所中心小學	22/11/1993	28.000	30.000	27.730	92.43
3175 EP	馬鞍山第100區的1所小學	15/12/1993	35.400	38.700	36.288	93.77
3176 EP	將軍澳第19區的1所小學	25/11/1994	34.960	—	32.595	93.24
3189 EP	紅磡黃埔花園的1所小學	09/02/1996	58.600	—	37.279	63.62
3193 EP	將軍澳第37區的第二所小學	09/02/1996	67.300	—	47.737	70.93
3194 EP	紅磡黃埔花園的第二所小學	09/02/1996	58.600	—	39.071	66.67
3223 EP	荃灣第25區的1所小學	21/06/1996	54.800	—	44.187	80.63
3047 ES	馬鞍山恆安邨第86區的第二所中學	29/07/1988	25.000	—	23.293	93.17

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3063 ES	屯門第31區的1所中學	08/05/1986	16.500	—	15.262	92.50
3064 ES	大埔富善邨(第17區)的2所中學	10/03/1989	66.100	68.000	63.241	93.00
3065 ES	粉嶺第40區的1所中學	12/07/1991	42.000	—	33.189	79.02
3066 ES	粉嶺第49B區的1所中學	02/11/1994	41.240	—	33.470	81.16
3083 ES	屯門第2B區的2所中學	29/06/1990	74.500	—	68.812	92.37
3087 ES	將軍澳第15區的2所中學	02/11/1994	75.600	81.900	78.006	95.25
3100 ES	大埔富善邨(第17區)的第一所中學	09/04/1986	18.540	—	17.910	96.60
3102 ES	新界西北部洪水橋第74區的2所中學	17/05/1989	68.000	—	60.409	88.84
3107 ES	粉嶺南部第47區的1所中學	12/03/1991	38.400	—	31.617	82.34
3111 ES	天水圍第24區的1所中學	29/01/1993	38.250	—	33.765	88.27

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3116 ES	在北角和富道興建1所標準中學以遷置顯理中學	29/01/1993	39.900	—	33.426	83.77
3123 ES	大埔第8區的1所中學	24/03/1988	18.000	23.620	23.238	98.38
3125 ES	馬鞍山第75區大水坑附近的1所中學	14/10/1989	34.600	36.200	34.529	95.38
3142 ES	馬鞍山第92區耀安邨附近的2所中學	21/07/1989	75.100	—	66.195	88.14
3149 ES	在小西灣興建1所標準中學以遷置嶺南中學部分校舍	14/01/1994	41.660	42.860	40.782	95.15
3156 ES	馬鞍山第92區的1所中學	02/11/1994	44.560	—	41.429	92.97
3157 ES	大埔第6區的1所中學	02/11/1994	42.550	45.270	42.665	94.25
3158 ES	粉嶺第6B區的1所中學	02/11/1994	40.010	—	38.218	95.52
3159 ES	柴灣翠灣邨的第二所中學	24/11/1995	88.000	—	53.504	60.80
3163 ES	將軍澳第24區的2所中學	07/07/1995	141.800	—	91.426	64.48

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3164 ES	屯門第5B區的1所中學	15/03/1996	57.300	—	52.143	91.00
3041 ET	沙田第41A區的1所中度弱智兒童特殊學校	24/04/1992	19.170	—	10.752	56.09
3045 ET	元朗天水圍第14區的1所輕度弱智兒童特殊學校	20/11/1992	17.500	—	12.625	72.14
3049 ET	官立學校減低噪音計劃—第II階段第4期及第III階段	08/06/1993	55.520	—	41.234	74.27
3058 ET	按教育統籌委員會第五號報告書的建議為六所官立學校進行改善工程—第2期工程	09/06/1995	40.300	—	25.513	63.31
3083 ET	學校改善計劃第3期(官立學校)—地盤勘測及顧問費	09/02/1996	30.700	—	29.456	95.95
3084 ET	中九龍兒童體能智力測驗中心及技能訓練中心	19/07/1996	99.000	112.600	100.912	89.62
3014 FS	香港堅尼地城批發市場—餘下工程	17/07/1991	320.000	—	209.607	65.50
3028 FS	香港堅尼地城批發市場—第I期工程	12/01/1987	23.100	351.000	332.956	94.86
3048 FS	文錦渡檢查站之食物檢驗大樓(香港文錦渡食品管制中心)	01/01/2000	1.330	—	1.281	96.32

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3051 GI	在柴灣興建一間中央政府貨倉及為工作所需而購買三間宿舍	10/06/1994	500.000	593.000	580.112	97.83
3176 GK	區域市政總署元朗車廠	01/01/2000	0.020	—	0.000	0.00
3001 IA	為工商署轄下各分區辦事處進行裝修工程	11/02/1981	1.100	2.085	2.079	99.71
3001 IC	警察報案中心及警察派出所裝修工程	30/04/1980	3.150	7.741	5.860	75.70
3001 II	為工務局增設的辦公地方進行裝修工程	17/12/1980	7.000	7.610	7.510	98.69
3040 JA	221個政府初級公務員宿舍單位的翻修工程	30/12/1991	15.000	18.130	18.130	100.00
3002 JB	在香港畢拿山興建168個第II類非部門宿舍單位	21/12/1977	45.000	154.000	121.497	78.89
3055 JB	為1367個政府宿舍單位安裝獨立水錶	19/05/1989	4.100	4.646	4.646	100.00
3087 JB	459個政府初級人員宿舍單位的翻修工程及安裝395個獨立水錶	23/05/1990	30.000	36.852	36.851	100.00
3088 JB	為2589個公務員宿舍單位安裝獨立水錶	23/05/1990	15.650	—	15.297	97.74

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3133 JB	636個政府初級人員宿舍單位翻修工程	14/05/1993	54.000	—	49.947	92.49
3141 JB	為紀律部隊購置部門宿舍	19/11/1993	2,600.000	—	2,584.665	99.41
3013 JO	為廉政公署的已婚人員購置部門宿舍	27/01/1995	100.000	—	98.088	98.09
3017 JO	在一九九六年為廉政公署的已婚人員購置部門宿舍	05/01/1996	136.500	—	136.100	99.71
3005 KA	金鐘道政府合署	25/03/1981	366.000	—	314.450	85.92
3008 KA	葵涌政府分區辦事處	01/01/1980	55.660	—	48.260	86.70
3012 KA	灣仔政府綜合大樓第三座及花園發展	09/01/1989	662.300	776.500	717.697	92.43
3013 KA	灣仔政府綜合大樓第二座	04/06/1986	407.300	513.600	495.742	96.52
3043 KA	中區政府合署西座翻修工程	26/06/1992	158.000	—	157.920	99.95
3053 KA	購置並翻修港島及九龍的辦公地方	07/05/1993	2,010.000	—	1,904.325	94.74

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3012 KO	屯門市中心文娛及文化館第III期(部分) – 圖書館/郵政局大廈及花園	01/10/1986	47.500	—	43.004	90.53
3009 LC	赤柱監獄 – 第I期重建工程	01/02/1977	10.700	32.366	32.035	98.98
3014 LC	小欖精神病治療中心擴建工程第I階段 – 擴建羈留設施 (工程)	01/03/1987	38.300	68.510	64.860	94.67
3016 LC	安置越南難民的地方	01/05/1979	48.000	297.350	284.084	95.54
3024 LC	小欖精神病治療中心擴建工程第II階段 – 已婚職員宿舍	02/03/1989	70.260	—	59.081	84.09
3040 LC	在壁屋設置60個懲教署職員宿舍單位	19/07/1996	59.800	—	42.592	71.22
3044 LC	為越南非法入境者提供羈留及收容中心	22/06/1988	39.210	659.560	610.757	92.60
3003 LJ	新高等法院大樓	01/01/1978	200.000	216.100	212.379	98.28
3004 LJ	灣仔填海區的地方法院/裁判法院及政府辦公大樓	01/01/1979	546.000	—	511.853	93.75
3024 LJ	將法國傳道會大樓改建為終審法院	27/11/1995	45.500	—	38.057	83.64

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3050 LP	警察機動部隊新基地—餘下工程	09/01/1990	91.680	114.950	113.522	98.76
3052 LP	新水警總區總部	25/04/1994	78.600	—	72.870	92.71
3072 LP	馬鞍山第103區的地區總部及分區警署	19/01/1989	69.600	—	63.231	90.85
3111 LP	位於青衣的288個已婚初級警務人員宿舍單位	16/07/1990	120.300	—	85.073	70.72
3131 LP	新警察總部大樓—第I期工程	08/05/1986	198.120	214.440	197.510	92.11
3180 LP	灣仔、觀塘及打鼓嶺警署改善工程	30/12/1991	50.600	—	48.063	94.99
3022 MC	下葵涌分科診療所	11/11/1993	119.000	—	103.600	87.06
3029 MC	沙田馬鞍山第103區的普通科診療所及老人中心	01/07/1994	33.100	—	28.190	85.17
3032 MC	屯門第44區的市區診療所	08/03/1991	30.000	—	20.079	66.93
3042 MC	油麻地賽馬會分科診療所擴建工程	11/12/1989	102.000	127.200	116.116	91.29

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3044 MC	天水圍第26區的市區診療所	08/03/1991	32.000	—	22.602	70.63
3046 MC	將軍澳第44區的診療所	01/07/1994	37.600	47.480	43.778	92.20
3055 MC	學生健康服務中心(第I期)	14/01/1994	33.800	—	28.460	84.20
3060 MH	威爾斯親王醫院職員宿舍及護士訓練學校	01/01/1978	98.000	181.216	177.111	97.73
3068 MH	尤德夫人醫院—顧問費	01/12/1984	80.000	186.000	158.605	85.27
3090 MH	伊利沙伯醫院—急症室/觀察病房、專科診療所和增設辦公地方	01/07/1990	26.300	—	24.592	93.51
3098 MH	威爾斯親王醫院—擴建及遷建設施工程—第II期	16/04/1993	40.060	—	37.360	93.26
3004 NG	士美非路市政大廈	01/01/2000	3.410	—	0.869	25.48
3005 NG	粉嶺/上水第13A區的鄰舍遊憩用地及公廁	01/01/2000	0.200	1.780	1.730	97.19
3001 NM	沙頭角街市及熟食中心(沙頭角街市)	01/01/2000	0.830	—	0.828	99.76

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3006 NM	渣華道市政大廈的熟食中心安裝空氣調節系統	01/01/2000	4.400	—	0.738	16.77
3009 NM	大角咀市政大廈(第1期)	01/01/2000	1.090	—	0.000	0.00
3004 NR	東喜道垃圾收集站	01/01/2000	2.870	—	0.184	6.41
3001 NT	大嶼山昂坪的公廁	01/01/2000	0.240	—	0.000	0.00
3009 RE	沙田文娛館及圖書館	01/01/1978	137.300	—	129.486	94.31
3010 RE	屯門市中心文娛館第I期工程—演藝廳	01/01/1978	60.000	137.600	127.855	92.92
3033 RE	為茶具文物館興建一座新翼	22/04/1994	13.000	—	10.370	79.77
3001 RG	荃灣第3區游泳池場館、街市及鄰舍遊憩用地：勘測工作及設計	01/07/1982	3.000	—	2.727	90.90
3002 RO	市政局工程的顧問費	20/04/1977	3.700	251.540	146.530	58.25
3016 RO	為荃灣區的公園及遊樂場進行地盤勘測及園景設計的顧問費及開支	01/10/1982	7.700	—	5.490	71.30

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3017 RO	葵涌第37區的地區遊憩用地－有關第III階段第I期工程詳細設計及招標文件的顧問費	01/03/1983	3.550	—	3.496	98.48
3029 RO	沙田城門河散步廣場毗鄰的遊憩用地	01/12/1983	32.890	—	0.352	1.07
3031 RO	沙田第7及12區的地區遊憩用地－建築工程	01/03/1982	50.000	75.140	75.007	99.82
3034 RO	屯門第35A區的地區遊憩用地	01/01/1976	0.680	—	0.631	92.79
3038 RO	第34區屯門市鎮公園－設計顧問工作、第I及IIA期工程	01/05/1983	46.500	74.700	73.522	98.42
3043 RO	屯門蝴蝶灣遊憩用地－設計顧問工作及第I期工程	01/07/1984	12.440	21.300	21.298	99.99
3044 RO	粉嶺／石湖墟遊憩用地園景設計的顧問費及開支	01/01/1982	2.470	—	1.243	50.32
3059 RO	石湖墟第3區的鄰舍遊憩用地	01/10/1984	2.500	—	2.322	92.88
3060 RO	粉嶺第13B區的地區遊憩用地	01/10/1984	6.860	—	6.216	90.61
3083 RO	青衣第6區的散步廣場	26/11/1986	3.000	3.280	3.097	94.42

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3109 RO	屯門第28區的地區遊憩用地	08/04/1987	25.000	36.040	34.696	96.27
3118 RO	下葵涌第42區的地區遊憩用地第2期工程	23/07/1986	11.030	14.050	13.336	94.92
3131 RO	大埔第4區的市鎮公園	04/09/1986	5.450	7.740	7.437	96.09
3132 RO	大埔第1區的地區遊憩用地	04/09/1986	10.790	12.350	12.098	97.96
3135 RO	大埔第22區的地區遊憩用地	26/04/1988	4.830	6.700	5.830	87.01
3143 RO	粉嶺第42及44區的地區遊憩用地	26/04/1988	13.200	20.000	19.968	99.84
3145 RO	大埔第4區的市鎮廣場	09/04/1986	11.000	12.600	11.575	91.87
3147 RO	石湖墟第7區的地區遊憩用地	07/01/1987	8.900	9.750	9.728	99.77
3148 RO	石湖墟第9區的地區遊憩用地	17/07/1987	18.460	21.130	20.789	98.39
3156 RO	元朗第6組工程－鄰舍遊憩用地	13/01/1988	4.180	5.910	5.244	88.73

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3157 RO	元朗市鎮公園	13/01/1988	30.800	54.500	52.140	95.67
3223 RO	石湖墟第4A區的地區遊憩用地	20/05/1987	5.680	—	5.383	94.77
3227 RO	大埔第15區的地區遊憩用地	04/05/1988	10.400	15.000	14.724	98.16
3241 RO	葵涌第37區的地區遊憩用地—第III階段工程：第1A期設施的興建工程	26/06/1985	20.000	21.100	20.667	97.95
3242 RO	屯門蝴蝶灣遊憩用地—第II期建築工程	04/09/1986	17.100	21.200	21.199	100.00
3244 RO	荃灣第18區的德華街公園第I期工程	26/11/1986	10.000	11.000	9.850	89.55
3306 RO	在九龍城寨舊址興建1個公園	11/06/1993	59.000	61.900	53.501	86.43
3004 RS	麥理浩夫人度假村	01/05/1980	1.600	12.307	11.847	96.26
3016 RS	曹公潭公園第I階段工程	01/01/1978	32.400	81.070	80.492	99.29
3050 RS	何文田忠孝街室內運動場	04/09/1986	16.155	26.572	25.681	96.65

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
3108 RS	大埔第4區的鄰舍遊憩用地	01/03/1983	1.900	—	1.545	81.32
3127 RS	石湖墟第8區天平邨的室內康樂中心	26/06/1985	5.150	6.180	5.379	87.04
3128 RS	沙田第31A及B區顯徑邨的室內康樂中心	24/07/1985	6.560	8.000	7.833	97.91
3148 RS	青衣第8區長發邨第III期的室內康樂中心	09/04/1986	14.000	16.870	13.985	82.90
3185 RS	旺角大球場重建工程—第I期工程	13/07/1990	22.900	—	22.831	99.70
3066 SC	黃竹坑安老服務大樓—餘下工程	12/07/1991	299.100	—	273.277	91.37
3124 SC	天水圍第24區的兒童及青年中心和日間託兒所	24/07/1992	13.000	—	10.975	84.42
總目704						
4026 CD	東京街雨水渠改善工程	04/09/1986	34.000	—	31.550	92.79

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
4077 CD	明渠加建上蓋及相關環境改善工程的可行性研究	12/07/1996	27.000	—	12.636	46.80
4083 CD	元朗、錦田、牛潭尾及天水圍雨水排放整體計劃研究	05/01/1996	39.000	—	27.760	71.18
4121 DS	港島南部污水收集系統改善工程和污水處理及排放設施—前期工程	06/04/1990	68.160	—	59.988	88.01
4130 DS	荃灣及葵涌污水收集系統第I階段第I期工程	11/11/1994	90.200	—	58.728	65.11
4134 DS	九龍西北部污水收集系統第I階段第II期工程	29/01/1993	60.000	—	59.964	99.94
4136 DS	荃灣及葵青污水收集系統第I階段—設計及地盤勘測工作顧問費	12/07/1991	12.800	—	5.154	40.27
4164 DS	元朗及錦田污水收集系統第I階段工程	14/05/1993	32.000	—	20.180	63.06
4166 DS	牛尾海污水收集系統第I階段第I期工程	11/06/1993	53.000	—	31.088	58.66
4279 DS	深井污水收集系統第II階段—深井填海計劃	02/02/1996	176.000	—	53.413	30.35
4306 DS	策略性污水排放計劃第I階段：昂船洲污水處理廠—沉澱池 (土木工程)	27/02/1998	24.500	—	17.708	72.28

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
4318 DS	策略性污水排放計劃第I階段：環境影響評估研究	27/02/1998	24.900	—	24.770	99.48
總目705						
5110 AP	銅鼓航道研究	24/06/1996	50.100	—	34.047	67.96
5112 AP	更新有關沿岸發展對水質及在水文的累積影響的數據，以及改良評估工具	17/01/1997	69.100	—	51.254	74.17
5037 DR	新界東北堆填區發展計劃－第I期工程的顧問費及勘測工作	29/07/1988	20.000	48.400	48.331	99.86
5054 DR	新界東北堆填區發展計劃第1期－餘下工程	08/07/1994	54.000	90.000	87.873	97.64
5088 DR	市區堆填區修復工程－顧問費及勘測工作	05/03/1993	21.000	—	19.972	95.10
5117 GK	狗虱灣爆炸品倉庫建築及機電工程	14/07/1995	249.700	289.500	287.320	99.25

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
總目706						
6098 TB	重建觀塘駿業里橫跨觀塘道的行人天橋	02/02/1996	38.100	—	30.830	80.92
6115 TB	定富街附近穿過觀塘道的行人隧道	28/06/1995	27.000	37.900	34.700	91.56
6002 TC	東九龍及港島區區域交通控制計劃	15/12/1980	38.000	150.000	146.561	97.71
6012 TC	屯門公路交通監察及通訊系統－第2階段	07/07/1995	119.900	—	1.910 *	1.59
6206 TH	荔枝角道改善工程	29/07/1988	43.000	—	30.950	71.98
6279 TH	干諾道的改善與分隔車道建造工程及附屬工程－第I至第III階段	05/12/1984	35.000	667.000	635.400	95.26
6328 TH	元朗至屯門東走廊及元朗西連接路	07/01/1987	2.300	844.400	801.000	94.86
6361 TH	香港仔海傍道與田灣海旁道交界處交匯處及相關工程	08/12/1989	105.000	—	84.169	80.16
6403 TH	荔枝角交匯處改善工程及地面道路重建工程	24/07/1992	52.500	—	44.950	85.62

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
--------------	--------	-----------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------------------

6585 TH	龍躍頭至坪輦路一段沙頭角公路的分隔車道建造工程	29/07/1995	213.000	—	185.200	86.95
6052 TI	位於九龍塘毗鄰地鐵站/火車站的公共交通總站	08/01/1993	14.900	—	5.590	37.52
6019 TT	大潭道H2號橋樑重建工程	13/07/1988	3.850	4.330	4.229	97.67

*6012TC號工程計劃中的可變信息標誌和自動事故偵察器安裝工程現改為在6746TH號工程計劃「屯門公路重建及改善工程」項下進行。

總目707

7008 CD	下林村河改善河道計劃	01/01/1973	14.470	57.560	57.440	99.79
7021 CD	新界西北部發展計劃—天水圍腹地的主要排水道	01/01/1989	93.000	135.000	132.540	98.18
7017 CG	沙田新市鎮第II階段工程—沙田車廠上蓋及附屬通路和排水渠：詳細設計、勘測及建造	01/07/1979	214.000	251.400	開支由預付款帳戶支付，並已由發展商悉數償付	
7053 CL	沙田新市鎮第I階段第2期工程—第8C、21及26B區發展計劃	01/02/1974	68.700	94.000	92.580	98.49
7061 CL	沙田新市鎮第II階段工程—第41A區發展計劃	01/01/1977	8.000	33.200	30.600	92.17

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7063 CL	沙田新市鎮第II階段工程－工程拓展計劃第16組	01/02/1977	83.000	154.200	150.340	97.50
7069 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IB階段第4組工程	01/02/1974	2.000	9.300	8.880	95.48
7071 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IB階段第6組工程	01/02/1974	21.420	39.300	28.930	73.61
7072 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IB階段第7組工程	01/02/1974	4.650	6.200	5.690	91.77
7076 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIA階段第15組工程第I期	01/02/1976	105.000	293.500	292.710	99.73
7077 CL	屯門新市鎮第II階段工程擴展部分－勘測工作	01/10/1982	1.500	—	1.330	88.67
7079 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第21組工程第I期	01/11/1981	30.000	—	28.190	93.97
7084 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第20組工程第II期(部分)	01/03/1983	5.000	—	4.750	95.00
7101 CL	粉嶺發展計劃第4組工程	01/02/1977	73.030	243.000	242.470	99.78
7127 CL	將軍澳發展計劃海灣頭第I階段工程	01/07/1982	442.000	524.000	518.450	98.94

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7186 CL	西貢市鎮發展計劃第5組工程	01/01/1989	66.000	—	65.260	98.88
7239 CL	屯門新市鎮第16區餘下的道路及渠務工程	01/05/1994	20.400	—	20.220	99.12
7245 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第20組工程第III期(部分)	01/07/1985	44.000	70.300	69.420	98.75
7267 CL	愛秩序灣避風塘填海計劃	01/01/1992	444.000	—	267.350	60.21
7268 CL	將軍澳發展計劃海灣頭第II階段工程	01/07/1986	228.000	—	206.540	90.59
7272 CL	沙田新市鎮第II階段工程：第16C區火炭村提供公用設施及擴展工程	01/04/1990	11.000	15.500	13.890	89.61
7274 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第II階段擴展部分第29組工程－沿青山公路 (由第20區至掃管笏) 敷設主要污水渠	01/05/1988	34.000	70.500	69.060	97.96
7282 CL	屯門第16區公眾貨物裝卸區－餘下工程	01/11/1994	42.600	—	36.550	85.80
7296 CL	將軍澳發展計劃第II期第I階段工程	01/05/1989	108.000	—	105.410	97.60
7309 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第20組工程第IVB期－餘下工程 第I部分	01/12/1987	16.000	23.000	20.370	88.57

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7310 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第20組工程第IVC期(部分)	01/12/1987	79.000	125.000	118.700	94.96
7311 CL	粉嶺發展計劃第7組工程第III期：粉嶺南的土地開拓及提供公用設施工程	01/01/1988	72.500	146.700	145.290	99.04
7337 CL	將軍澳發展計劃第II期第II階段工程	01/12/1989	110.000	—	109.120	99.20
7356 CL	沙田新市鎮第II階段工程－第77區海堤及填海工程	01/07/1990	190.000	—	186.370	98.09
7370 CL	卑路乍灣填海計劃	01/05/1992	288.000	396.300	367.480	92.73
7372 CL	將軍澳發展計劃小赤沙第I階段工程	01/02/1991	300.000	—	173.300	57.77
7376 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第20組工程第IVB期－餘下工程第IIA部分	01/07/1991	41.000	44.000	42.850	97.39
7377 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第IIB階段第20組工程第IVC期－餘下工程第I部分	01/07/1991	15.000	—	10.340	68.93
7379 CL	屯門新市鎮工程拓展計劃第II階段擴展部分第29組工程－第20區至龍門路的主要污水渠工程第1期	01/07/1991	15.000	16.200	14.480	89.38
7415 CL	小西灣發展計劃第III階段－道路及渠務工程	01/07/1993	70.000	—	45.790	65.41

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7427 CL	將軍澳發展計劃—小赤沙第IIA階段工程	01/02/1994	430.000	—	231.880	53.93
7447 CL	西九龍填海計劃—污水收集網絡第II組工程	01/11/1994	231.000	—	225.650	97.68
7481 CL	將軍澳發展計劃第III期—市中心擴展區餘下填海工程第II階段：地盤 勘測及顧問費	01/06/1997	24.100	—	16.170	67.10
7090 DS	新界西北部發展計劃—污水處理廠(第1階段)、污水隧道及污水排放管	01/06/1989	880.000	—	778.820	88.50
7138 DS	一九九一至九二年度在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	12/07/1991	5.000	—	2.689	53.78
7153 DS	一九九二至九三年度在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	22/05/1992	11.000	—	9.730	88.45
7252 DS	一九九六至九七年度在新界鄉郊區興建污水渠及污水處理廠計劃	08/03/1996	2.400	—	1.477	61.54
7013 HH	一九九一至九二年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區改善工程	12/07/1991	22.000	—	15.743	71.56
7014 HH	一九八七至八八年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區改善工程	07/01/1987	25.000	—	23.420	93.68
7016 HH	一九八九至九〇年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區改善工程	08/03/1989	40.000	—	32.946	82.37

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7017 HH	一九九〇至九一年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區改善工程	06/04/1990	45.000	—	35.411	78.69
7019 HH	一九九〇至九一年度新界鄉村改善及發展計劃	19/10/1990	7.500	—	7.362	98.16
7021 HH	一九九六至九七年度新界鄉郊地區小工程計劃	08/03/1996	42.000	—	40.496	96.42
7022 HH	一九九二至九三年度新界市鎮邊緣地區及鄉郊區改善工程	24/04/1992	25.000	—	24.413	97.65
7023 HH	一九九二至九三年度新界鄉村改善及發展計劃	22/05/1992	13.000	—	10.300	79.23
7052 HH	一九九五至九六年度新界鄉郊地區小工程計劃	03/03/1995	38.000	—	37.971	99.92
7057 HH	一九九七至九八年度新界鄉郊地區小工程計劃	21/03/1997	28.700	—	25.668	89.44
7060 HH	一九九八至九九年度新界鄉郊地區小工程計劃	27/02/1998	55.000	—	52.704	95.83
7061 HH	一九九八至九九年度新界鄉郊地區小工程補充計劃	16/10/1998	29.800	—	26.322	88.33
7034 KO	將人民入境事務處海港管制科由海港政府大樓遷往新建的中區政府碼頭	01/02/1994	21.000	—	20.230	96.33

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7064 TB	連接屯門新市鎮第3B區及4A區的行人天橋	01/03/1985	12.100	16.800	15.680	93.33
7087 TB	改善及擴闊位於荃灣眾安街附近一條橫跨青山公路的現有行人天橋	01/05/1995	25.600	—	14.280	55.78
7013 TF	屯門第44區的渡輪碼頭	01/01/1980	21.000	44.530	39.590	88.91
7062 TH	葵涌道南段及貨櫃碼頭路改善工程	01/02/1989	295.000	436.000	422.910	97.00
7113 TH	葵涌道及葵安道分層道路交匯處的擴建工程	01/05/1987	155.000	202.000	195.850	96.96
7190 TH	五號幹線—沙田連接路：顧問費及勘測工作	01/01/1984	10.000	11.000	10.880	98.91
7217 TH	第2區青山公路的改線及分隔車道建造工程	01/07/1992	48.000	—	32.180	67.04
7291 TH	五號幹線—沙田連接路第I期	01/05/1987	229.000	272.000	269.220	98.98
7292 TH	沙田新市鎮—T6號道路及交匯處工程	01/01/1988	236.000	453.000	452.540	99.90
7303 TH	興芳路(葵富路以南)改善工程	01/05/1991	100.000	131.800	131.270	99.60

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
7376 TH	汀角路改善工程－第I階段第I期	01/03/1988	80.000	156.000	155.400	99.62
7391 TH	德士古道／荃灣繞道交匯處完成階段工程及德士古道改善工程第I期	01/06/1988	138.000	203.500	202.270	99.40
7395 TH	貨櫃碼頭北路改線工程	01/11/1988	82.500	—	80.680	97.79
7698 TH	將軍澳發展計劃第III期－把D6號道路延長至第137區	01/11/1996	95.100	—	64.580	67.91
7475 TH	一九九〇至九一年度新界鄉村通路改善、重建及擴建工程計劃	19/10/1990	11.000	—	5.935	53.95
7504 TH	一九九二至九三年度新界鄉村通路改善、重建及擴建工程計劃	22/05/1992	26.000	—	20.501	78.85
7026 WC	大埔供水計劃－第II階段	01/06/1982	130.000	151.000	136.780	90.58
7045 WC	將軍澳供水計劃第II階段	01/04/1986	60.000	77.000	76.510	99.36
7071 WC	沙田北部供水改善計劃	01/07/1995	20.800	—	9.890	47.55
7195 WF	上水／粉嶺供水計劃－第II階段	01/06/1993	176.000	—	138.330	78.60

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
總目708						
8025 EB	佛教何南金職業先修學校	10/07/1981	15.630	19.638	19.638	100.00
8046 EB	沙田仁濟醫院職業先修學校	24/04/1992	25.684	30.624	30.414	99.31
8003 ED	真鐸啓喲學校	17/04/1980	14.430	24.650	24.039	97.52
8022 EF	崇基學院教學大樓重建計劃第V期 (香港中文大學)	07/05/1993	90.460	159.041	159.041	100.00
8024 EF	崇基學院新教學大樓擴建工程 (香港中文大學)	06/03/1992	72.973	104.234	104.234	100.00
8041 EF	改建教職員宿舍第五苑至第九苑以提供590個學生宿位 (香港中文大學)	23/06/2000	25.010	—	25.010	100.00
8041 EG	本部校舍重建計劃第V期的相應工程 (香港大學)	25/11/1994	43.716	—	39.300	89.90
8043 EG	本部校舍重建計劃第VI期的相應工程 (香港大學)	25/11/1994	43.966	—	34.492	78.45

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
8050 EG	新生物科學大樓的相應工程 (香港大學)	09/06/2000	57.770	—	57.770	100.00
8011 EK	工業中心發展計劃及第IVA期工程 (香港理工大學)	05/01/1990	221.565	249.011	247.345	99.33
8001 EL	香港科技大學第I及II期工程 (香港科技大學)	04/05/1988	548.000	2,075.000	1,761.940	84.91
8007 EL	基本教學用途設備 (香港科技大學)	09/12/1994	120.000	—	120.000	100.00
8007 EM	專用集成電路設計訓練中心 (工業教育及訓練)		10.000	—	9.995	99.95
8008 EM	電子業訓練中心	28/06/1991	7.004	—	6.906	98.60
8010 EM	改組工業學院以接辦柴灣工業學院的技術員課程及為現有工業訓練中心添置所需的設備	13/12/1991	84.134	—	82.414	97.96
8001 EU	校舍發展計劃 (嶺南大學)	07/05/1993	434.970	449.649	449.649	100.00
8001 MA	明愛醫院修葺及保養工程	25/11/1987	12.800	—	12.358	96.55
8003 MA	明愛醫院北翼	05/07/1988	103.608	111.888	108.887	97.32

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
8005 MA	明愛醫院擴建工程		5.990	20.254	18.845	93.04
8006 MA	明愛醫院－懷望樓中央醫療氣體供應系統裝設工程		2.368	—	2.368	100.00
8004 MD	黃大仙護養院的電線系統翻修工程	21/12/1988	2.050	—	2.050	100.00
8005 MD	廣華醫院醫療人員宿舍及員工休息室的電線系統翻修工程	21/12/1988	2.153	2.675	2.525	94.39
8008 MD	更換廣華醫院的升降機－第II期工程	09/08/1991	5.300	—	5.053	95.34
8002 ME	博愛醫院擴建計劃及員工宿舍－第II期工程	01/10/1979	46.976	—	44.083	93.84
8003 ME	博愛醫院擴建計劃及員工宿舍－第III期工程	15/08/1988	17.152	28.852	27.456	95.16
8001 MG	律敦治療養院重建工程	09/08/1991	126.544	246.136	242.671	98.59
8002 MJ	基督教聯合醫院斜坡修葺工程	22/05/1992	5.003	19.700	19.611	99.55
8001 MK	沙田慈氏護養院	02/11/1988	31.100	48.713	47.365	97.23

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
8004 MM	威爾斯親王醫院增設升降機工程	26/11/1993	15.000	—	14.247	94.98
8010 MM	九龍醫院更換升降機工程	05/07/1994	4.000	—	3.111	77.78
8011 MM	威爾斯親王醫院—新專科門診診療所大樓	16/12/1994	106.490	121.440	113.095	93.13
8012 MM	改善九龍醫院的醫療氣體供應系統	01/07/1994	11.000	—	10.148	92.25
8002 MN	雅麗氏何妙齡那打素醫院斜坡修葺工程	26/11/1986	6.240	—	2.576	41.28
8001 MO	南朗醫院擴建工程	17/10/1995	13.818	—	13.818	100.00
8001 MP	葛量洪醫院心肺科大樓改建工程		2.800	—	2.651	94.68
總目709						
9049 WC	筲箕灣高地食水及海水供應系統	01/02/1989	40.700	57.400	55.686	97.01

工務計劃 項目編號	工程計劃名稱	核准日期 (日/月/年)	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終結算開支 (百萬元)	開支佔原本/ 修訂核准 工程計劃 預算費的比率(%)
9066 WC	中西區及灣仔供水改善計劃－吉席街、荷李活道及薄扶林道前期水管敷設工程	01/07/1993	14.000	—	13.340	95.29
9005 WF	配水庫的監管及控制系統	01/04/1990	7.500	—	7.448	99.31
9070 WF	北港濾水廠及輸水設施第I階段工程	01/12/1984	475.000	560.000	547.259	97.72
9134 WF	大欖涌水塘至屯門及荃灣的原水輸送設施改善工程	01/07/1991	95.000	—	86.546	91.10
9138 WF	大潭東引水道系統及筆架山引水道改善計劃	01/06/1993	29.500	—	28.591	96.92
9148 WF	鴨脷洲食水供應系統改善工程	01/02/1991	28.700	32.200	26.805	83.25
9154 WF	青龍頭及深井供水計劃－第1階段	01/12/1989	172.000	197.600	197.533	99.97
9163 WF	一九九四年後從中國輸入食水計劃－顧問費、勘測工作及為第1階段進行前期工程	01/06/1990	82.000	—	49.356	60.19
9172 WF	銀鑛灣濾水廠原水供應系統改善工程	01/07/1993	327.300	—	263.775	80.59
9014 WS	南九龍海水供應系統第III階段工程	01/02/1987	9.500	19.200	16.977	88.42

在 2001-02 財政年度完成的工程計劃的結算開支

總目	已完成的工程 計劃數目	原本的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	修訂的核准 工程計劃 預算費 (百萬元)	最終 結算開支 (百萬元)	開支佔核准 工程計劃 預算費的比率 (%)
702	4	3,615	3,074	2,724	88.61
703	159	13,413	16,017	14,597	91.13
704	12	642	642	403	62.81
705	6	464	568	529	93.08
706	12	693	2,290	2,005	87.57
707	75	7,287	8,994	7,777	86.47
708	35	2,336	4,225	3,865	91.47
709	11	1,281	1,422	1,293	90.97
711	-	-	-	-	-
總計	314	29,729	37,231	33,193	89.15